ДОГОВОР №9 от 17 августа 2015 года

Форма 2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства Нуринского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Элоим-ЛТД»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство жилых домов в с.Тассуат Нуринского района

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство двухквартирного жилого дома в с.Тассуат Нуринского района
Ул. Дзержинского 10, кв1 кв2

А К Т №14 от 8.09.2015 года
приемки выполненных работ по строительству двухквартирного жилого дома в с.Тассуат Нуринского района,
ул. Дзержинского 10, кв1 кв2
за сентябрь месяц 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего | Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | | 11 | |
| | | РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0112-15-1 | -Устройство оклеечной пароизоляции в один слой м2 | 204,928 | 207,96 | 27 | 1,19 | 0,45 | 42616 | 5533 | 244 | 92 | 6694 | 0,16 | 119 | 32 | - |
| 2 | Е0112-14-2 | -Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ шлаком толщиной 30см м3 | 61,4784 | 628,22 | 382,5 | 245,72 | 92,25 | 38622 | 23515 | 15106 | 5671 | 34732 | 2,71 | 119 | 167 | 0,45 | 28 |
| 3 | С11011-476 | -Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), М-600, фракция от 5 до 10 мм м3 | 63,322752 | 1690 | - | - | - | 107015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Е0112-17-1 | -Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2 | 204,928 | 194,25 | 34,65 | 15,94 | 5,96 | 39807 | 7101 | 3267 | 1221 | 9903 | 0,24 | 119 | 50 | 0,03 | 6 |
| 5 | Е0112-17-2 К=5 | -добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек | 204,928 | 32,36 | 0,55 | 0,7 | 0,25 | 6631 | 113 | 143 | 51 | 195 | - | 119 | 1 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е0110-3-5 | -Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов<br>м2 | 11 | 799,25<br>214,65 | 7,54<br>2,86 | 8792<br>2361 | 83<br>31 | 2871<br>120 | 1,43<br>0,01 | 16<br>- |
| 7 | Е0110-7-1 | -Устройство лобовой доски<br>м2 | 28 | 627,37<br>58,05 | 4,64<br>1,76 | 17566<br>1625 | 130<br>49 | 2010<br>120 | 0,36<br>0,01 | 10<br>- |
| 8 | Е0146-57-3 | -Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг | 0,23598 | 15494,01<br>13162,5 | 1079,76<br>315 | 3656<br>3106 | 255<br>74 | 3180<br>100 | 77,7<br>1,54 | 18<br>- |
| 9 | С11011-900 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Прокат широкополосный, толщина 10-12 мм, из стали Ст3сп<br>т | 0,23598 | 62200<br>- | -<br>- | 14678<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | Е0115-172-4 | -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 11,799 | 148,4<br>108 | 0,07<br>0,02 | 1751<br>1274 | 1<br>- | 1338<br>105 | 0,65<br>- | 8<br>- |
| 11 | Е0134-66-2 | -Устройство экранирования помещений сеткой стальной из оцинкованной проволоки диаметром 1,2 мм стен<br>м2 | 0,28 | 1796,71<br>789,75 | 1,57<br>- | 503<br>221 | -<br>- | 243<br>110 | 4,47<br>- | 1<br>- |
| 12 | Е0120-21-5 | -Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 2600 мм<br>м2 | 4 | 3213,97<br>297,68 | 31,54<br>11,81 | 12856<br>1191 | 126<br>47 | 1585<br>128 | 1,82<br>0,06 | 7<br>- |
| 13 | Е0109-34-1 | -Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т<br>шт | 0,09616 | 17355,77<br>12555 | 2191,29<br>101,25 | 1669<br>1207 | 211<br>10 | 1095<br>90 | 73,6<br>0,49 | 7<br>- |
| 14 | С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс<br>т | 0,0365 | 58700<br>- | -<br>- | 2143<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | С11011-881<br>Изм. и доп.вып.9, вып.17 | -Прокат угловой, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп<br>т | 0,02096 | 49389<br>- | -<br>- | 1035<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | Е0115-172-4 | -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2<br>м2 | 4 | 148,4<br>108 | 0,07<br>0,02 | 594<br>432 | -<br>- | 454<br>105 | 0,65<br>- | 3<br>- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге<br>Тенге | | 299934<br>47680 | 19566<br>7249 | | | 319<br>35 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | 285410 | - | - | | - |
| | Материалы - | | | Тенге | | 60806 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | - | 52474 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | 124871 | - | - | | - |
| | Местные материалы - | | | Тенге | | 35221 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | | Тенге | | 61621 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | | чел.-ч | | - | - | - | | 31 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | | Тенге | | - | 9243 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | | Тенге | | 20822 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | 367853 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | - | - | - | | 371 |
| | Сметная заработная плата - | | | Тенге | | - | 61717 | - | | - |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | 1669 | - | - | | - |
| | Материалы - | | | Тенге | | 251 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | - | 1217 | - | | - |
| | Накладные расходы - | | | Тенге | | 1095 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | | чел.-ч | | - | - | - | | 1 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | | Тенге | | - | 164 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | | Тенге | | 166 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | 2930 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | - | - | - | | 8 |
| | Сметная заработная плата - | | | Тенге | | - | 1381 | - | | - |
| | Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | 12856 | - | - | | - |
| | Материалы - | | | Тенге | | 11539 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | - | 1238 | - | | - |
| | Сдача и испытание - | | | Тенге | | 63 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | | Тенге | | 1585 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | | чел.-ч | | - | - | - | | 1 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | | Тенге | | - | 238 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | | Тенге | | 866 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | 15307 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | - | - | - | | 8 |
| | Сметная заработная плата - | | | Тенге | | - | 1476 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | 386090 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | - | - | - | | 387 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | - | 64574 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. ДЫМОВАЯ ТРУБА С УЗЛОМ ПРОХОДА | | | | | | | | |
| 17 | Е0106-3-4 | -Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование | 1,2 | 7634,37 | 257,71 | 9161 | 309 | 915 | 4,05 | 5 |
| | | | | 634,5 | 91,69 | 761 | 110 | 105 | 0,4 | - |
| 18 | С11011-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | м3 -Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | 0,20804 | 63800 | - | 13273 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | С11011-57 | т -Болты строительные с гайками, анкерные | 0,001584 | 119700 | - | 190 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Е0109-56-1 | т -Монтаж дымовой трубы высотой 6м | 0,27156 | 23199,51 | 10777,33 | 6300 | 2927 | 2163 | 35,3 | 10 |
| | | | | 6435 | 2415,02 | 1747 | 656 | 90 | 7,99 | 2 |
| 21 | Е0126-4-6 | т -Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 80 мм | 12 | 149,9 | 16,79 | 1799 | 201 | 1083 | 0,5 | 6 |
| | | | | 83,93 | 6,3 | 1007 | 76 | 100 | 0,03 | - |
| 22 | Е0126-22-1 | м -Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия | 7,536 | 191,79 | 26,19 | 1445 | 197 | 1217 | 0,91 | 7 |
| | | | | 151,65 | 9,9 | 1143 | 75 | 100 | 0,05 | - |
| 23 | С Тепломонтаж сервис | м2 -Каркас дымовой трубы диаметром 159 мм с утеплителем и кожухом | 12 | 5001,16 | - | 60014 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Е0122-47-3 | м1 -Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм | 1,2 | 313,94 | 0,42 | 377 | 1 | 244 | 0,9 | 1 |
| | | | | 156,38 | 0,16 | 188 | - | 130 | - | - |
| 25 | С130806-101 Изм. и | м -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего | 1,2 | 2030 | - | 2436 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 | назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм | | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Е0122-27-6 | м<br>-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм | 0,0012 | 724393,39<br>11722,5 | 96674,51<br>36519,75 | 869<br>14 | 116<br>44 | 75<br>130 | 64<br>178,36 | -<br>- |
| 27 | Е0116-30-2 | км<br>-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм | 2 | 2017,57<br>393,75 | 1,57<br>- | 4035<br>788 | 3<br>- | 1008<br>128 | 2,36<br>- | 5<br>- |
| 28 | С143002-19 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | 1сальник<br>-Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-глиняный М-100<br>м3 | 0,1 | 6420<br>- | -<br>- | 642<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге<br>----<br>Тенге | | | 100541<br>5648 | 3754<br>960 | | | 33<br>4 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 87770 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 2649 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 3417 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 73476 | - | - | | - |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 7706 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 3535 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 2 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 530 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 5478 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 96783 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 22 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 3948 | - | | - |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 6300 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1626 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 2403 | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 2163 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 1 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 324 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 508 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 8971 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 13 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 2728 | - | | - |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 6471 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Материалы - | Тенге | | | 3245 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 788 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 2436 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1008 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 151 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 449 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 7928 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 5 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 939 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 113681 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 40 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 7614 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. ОКНА | | | | | | | | |
| 29 | Е0158-18-4 | -Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали | 21,42 | 201,91 | 0,56 | 4325 | 12 | 939 | 0,26 | 6 |
| | | м | | 40,86 | 0,09 | 875 | 2 | 107,1 | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 4325 | 12 | | | 6 |
| | | | Тенге | | | 875 | 2 | | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 4325 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 3438 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 877 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 939 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 141 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 316 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 5580 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 1018 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 5580 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 1018 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. ДВЕРИ | | | | | | | | |
| 30 | Е0110-23-1 | -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 28,14 | 400,18 | 102,53 | 11261 | 2885 | 6325 | 0,9 | 25 |
| | | м2 | | 151,65 | 35,67 | 4267 | 1004 | 120 | 0,14 | 4 |
| 31 | С12062-2 | -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние | 9,24 | 4250 | - | 39270 | - | - | - | - |
| | | м2 | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | С12062-3 | -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние | 18,9 | 4010 | - | 75789 | - | - | - | - |
| | | м2 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | С11011-789 | -Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение | 16 | 1500 | - | 24000 | - | - | - | - |
| | | комплект | | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Е0110-36-1 | -Установка и крепление наличников | 80,64 | 150,2 | 0,32 | 12112 | 26 | 1152 | 0,08 | 6 |
| | | м | | 11,79 | 0,11 | 951 | 9 | 120 | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 162432 | 2911 | | | 32 |
| | | | Тенге | | | 5218 | 1013 | | | 4 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 162432 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 15244 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 6231 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 139059 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 7477 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 1122 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 10195 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 180104 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 39 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 7352 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 180104 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 39 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 7352 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Е0111-4-1 | -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой | 173,765 | 323,65 | ТИП 2 18,42 | 56239 | 3201 | 19847 | 0,42 | 72 |
| | | м2 | | 85,95 | 6,91 | 14935 | 1201 | 123 | 0,03 | 6 |
| 36 | Е0111-4-2 | -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой | 173,765 | 215,39 | 9,05 | 37427 | 1573 | 11595 | 0,25 | 44 |
| | | м2 | | 50,85 | 3,4 | 8836 | 591 | 123 | 0,02 | 3 |
| 37 | Е0111-11-1 | -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 151,1 | 250,66 | 9,95 | 37874 | 1503 | 10397 | 0,36 | 54 |
| | | м2 | | 52,2 | 3,74 | 7887 | 565 | 123 | 0,02 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Е0111-11-2 к=3 | -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 151,1 | 109,01 | 2,01 | 16472 | 304 | 491 | 0,01 | 2 |
| | | | | 1,89 | 0,75 | 286 | 113 | 123 | - | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 39 | Е0111-36-1 | -Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 151,1 | 925,06 | 4,9 | 139777 | 740 | 11216 | 0,38 | 58 |
| | | | | 58,5 | 1,85 | 8839 | 280 | 123 | 0,01 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 40 | Е0111-40-1 | -Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 161,677 | 123,31 | 0,16 | 19937 | 26 | 3232 | 0,09 | 15 |
| | | | | 16,18 | 0,07 | 2616 | 11 | 123 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 41 | Е0111-4-1 | -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой | 10,35 | 323,65 | ТИП 3 18,42 | 3350 | 191 | 1182 | 0,42 | 4 |
| | | | | 85,95 | 6,91 | 890 | 72 | 123 | 0,03 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 42 | Е0111-4-2 | -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой | 10,35 | 215,39 | 9,05 | 2229 | 94 | 691 | 0,25 | 3 |
| | | | | 50,85 | 3,4 | 526 | 35 | 123 | 0,02 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 43 | Е0111-11-1 | -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 9 | 250,66 | 9,95 | 2256 | 90 | 619 | 0,36 | 3 |
| | | | | 52,2 | 3,74 | 470 | 34 | 123 | 0,02 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 44 | Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | -Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток | 9 | 1041,83 | 15,2 | 9376 | 137 | 2000 | 1,07 | 10 |
| | | | | 173,3 | 7,37 | 1560 | 66 | 123 | 0,04 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 45 | Е0111-39-4 | -Устройство плинтусов из плиток керамических | 9,63 | 140,04 | 0,32 | 1349 | 3 | 494 | 0,24 | 2 |
| | | | | 41,63 | 0,11 | 401 | 1 | 123 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 326285 | 7860 | | | 266 |
| | | | Тенге | | | 47246 | 2969 | | | 14 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 326285 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 223199 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 50214 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 47980 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 61763 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 31 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 9265 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 23283 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 411331 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 311 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 59479 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 411331 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 311 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 59479 | - | | - |
| | | **РАЗДЕЛ 6. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 46 | Е0115-64-4 | -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков | 176,8 | 171,8 | 3,94 | 30374 | 697 | 19232 | 0,55 | 98 |
| | | | | 102,11 | 1,49 | 18053 | 263 | 105 | 0,01 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 47 | Е0115-152-1 | -Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке | 176,8 | 17,43 | 0,12 | 3081 | 21 | 2558 | 0,09 | 16 |
| | | | | 13,73 | 0,05 | 2427 | 9 | 105 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 48 | Е0115-61-3 | -Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | 559,7 | 315,62 | 4,07 | 176652 | 2275 | 80307 | 0,74 | 414 |
| | | | | 135,68 | 0,97 | 75940 | 543 | 105 | 0,05 | 29 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 49 | Е0115-64-3 | -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен | 527,34 | 133,54 | 3,43 | 70421 | 1809 | 41550 | 0,46 | 240 |
| | | | | 73,73 | 1,31 | 38881 | 691 | 105 | 0,01 | 3 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 50 | Е0115-152-1 | -Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке | 527,34 | 17,43 | 0,12 | 9190 | 63 | 7630 | 0,09 | 49 |
| | | | | 13,73 | 0,05 | 7240 | 26 | 105 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 51 | Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002 | -Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | 33,76 | 1028,3 | 4,62 | 34715 | 156 | 9062 | 1,52 | 51 |
| | | | | 254,97 | 3,14 | 8608 | 106 | 104 | 0,02 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 324434 | 5021 | | | 868 |
| | | | Тенге | | | 151150 | 1638 | | | 34 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 324434 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 38265 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 152788 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 129998 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 160340 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 80 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 24051 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 29086 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 513861 | - | - | | - |
| | | Норматив трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 983 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 176839 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 513861 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 983 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 176839 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 7. КРЫЛЬЦА | | | | | | | | |
| 52 | Е0106-1-1 | -Устройство бетонной подготовки | 1 | 8113,57 | 66,01 | 8114 | 66 | 232 | 1,35 | 1 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 196 | 25 | 105 | 0,12 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 53 | Е0129-160-1 | -Устройство монолитных железобетонных лестниц и площадок | 2 | 21676 | 53,5 | 43352 | 107 | 22518 | 36,2 | 72 |
| | | | | 10417,5 | 7,27 | 20835 | 15 | 108 | 0,04 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 54 | С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,02666 | 29400 | - | 784 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 52249 | 173 | | | 74 |
| | | | Тенге | | | 21031 | 39 | | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 8897 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 130 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 221 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 784 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 7721 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 232 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 35 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 548 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 9677 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 255 | - | | - |
| | | Стоимость горнопроходческих работ - | Тенге | | | 43352 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 5784 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 20850 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 16626 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 22518 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 11 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 3378 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3952 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость горнопроходческих работ - | Тенге | | | 69822 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 84 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 24227 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 79499 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 85 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 24483 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 8. ЦОКОЛЬ | | | | | | | | |
| 55 | Е0115-51-1 | -Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | 40,08 | 258,85 | 1,96 | 10375 | 79 | 4602 | 0,61 | 24 |
| | | м2 | | 108,9 | 0,45 | 4365 | 18 | 105 | 0,03 | 1 |
| 56 | Е0113-20-3 К=2 | -Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком БТ-577 | 40,08 | 35,24 | 0,04 | 1412 | 2 | 455 | 0,07 | 3 |
| | | м2 | | 12,6 | - | 505 | - | 90 | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 11787 | 80 | | | 27 |
| | | | Тенге | | | 4870 | 18 | | | 1 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 11787 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 906 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 4888 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 5931 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 5056 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 758 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1011 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 17854 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 31 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 5646 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 17854 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 31 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 5646 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 9. ОТМОСТКА | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Е0111-2-4 | -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных | 10,02 | 2700,8 | - | 27062 | - | 6544 | 3,24 | 32 |
| | | | | 531 | - | 5321 | - | 123 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 58 | Е0111-15-1 | -Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм | 66,8 | 366,27 | 14,76 | 24467 | 986 | 4763 | 0,36 | 24 |
| | | | | 52,43 | 5,54 | 3502 | 370 | 123 | 0,03 | 2 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | 51529 | 986 | | | 57 |
| | | | Тенге | | | 8823 | 370 | | | 2 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 51529 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 69 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 9193 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 41651 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 11307 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 1696 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3770 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 66607 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 64 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 10889 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | 66607 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 64 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 10889 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 10. ПРОЧИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 59 | С01031-А26-1 | --Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 0,0258 | 27,1 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 60 | Е010333-А7-1 | --Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1 | 0,0258 | 57,6 | 57,6 | 1 | 1 | - | - | - |
| | | | | - | 11,52 | - | - | - | 0,24 | - |
| | | т | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | 2 | 1 | | | - |
| | | | Тенге | | | - | - | | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 3 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | 3 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 11. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ | | | | | | | | |
| | | ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 | | | | | | | | |
| 61 | Е0116-26-1 | -Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм | 2 | 75,82 | 1,57 | 152 | 3 | 173 | 0,41 | 1 |
| | | | | 67,5 | - | 135 | - | 128 | - | - |
| | | 1счетчик | | | | | | | | |
| 62 | С131102-18 | -Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые УВК-40 | 2 | 3000 | - | 6000 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 63 | Е0118-21-1 | -Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм | 2 | 192,46 | 52,42 | 385 | 105 | 392 | 0,77 | 2 |
| | | | | 134,42 | 18,54 | 269 | 37 | 128 | 0,09 | - |
| | | 1фильтр | | | | | | | | |
| 64 | С130905-9 Изм. и доп.вып.19 | -Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 15, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010 | 2 | 1628 | - | 3256 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 65 | Е0116-15-1 | -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 10 | 473,47 | 39,24 | 4735 | 392 | 3456 | 1,47 | 15 |
| | | | | 254,25 | 15,75 | 2543 | 157 | 128 | 0,07 | 1 |
| | | 1шт | | | | | | | | |
| 66 | С130901-61 | -Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм | 10 | 362 | - | 3620 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 67 | Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15 | -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм | 8 | 474,24 | 12,19 | 3794 | 98 | 3042 | 1,64 | 13 |
| | | | | 292,5 | 4,57 | 2340 | 37 | 128 | 0,02 | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 68 | Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15 | -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм | 4 | 381,71 | 7,9 | 1527 | 32 | 1202 | 1,29 | 5 |
| | | | | 231,75 | 2,95 | 927 | 12 | 128 | 0,01 | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 69 | Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15 | -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа | 28 | 374,2 | 5,28 | 10478 | 148 | 6829 | 1,05 | 29 |
| | | | | 188,55 | 1,98 | 5279 | 55 | 128 | 0,01 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | наружным диам. 32 мм | | | | | | | | |
| 70 | Е0122-47-3 | м<br>-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм | 1,6 | 313,94<br>156,38 | 0,42<br>0,16 | 502<br>250 | 1<br>- | 326<br>130 | 0,9<br>- | 1<br>- |
| 71 | С130806-101<br>Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | м<br>-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм | 1,6 | 2030<br>- | -<br>- | 3248<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 72 | Е0122-27-6 | м<br>-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм | 0,0016 | 724393,39<br>11722,5 | 96674,51<br>36519,75 | 1159<br>19 | 155<br>58 | 100<br>130 | 64<br>178,36 | -<br>- |
| 73 | Е0116-30-2 | км<br>-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм | 2 | 2017,57<br>393,75 | 1,57<br>- | 4035<br>788 | 3<br>- | 1008<br>128 | 2,36<br>- | 5<br>- |
| | | 1сальник | | | КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1 | | | | | |
| 74 | Е0117-3-1 | -Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 2 | 9126,62<br>387 | 39,24<br>15,75 | 18253<br>774 | 78<br>31 | 1031<br>128 | 2,22<br>0,07 | 4<br>- |
| 75 | С130804-33 | комплект<br>-Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм | 2 | 659<br>- | -<br>- | 1318<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 76 | С130804-639<br>0 Изм. и доп.вып.19 | компл<br>-Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011 | 2 | 326<br>- | -<br>- | 652<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 77 | Е0117-1-6 | шт.<br>-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды | 2 | 5930,28<br>346,5 | 21,53<br>9 | 11861<br>693 | 43<br>18 | 910<br>128 | 1,95<br>0,04 | 4<br>- |
| 78 | С131101-49 | комплект<br>-Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм | 2 | 1750<br>- | -<br>- | 3500<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Е0117-1-1 | -Установка купальных чугунных ванн<br>шт | 2 | 15266,57<br>488,25 | 93,94<br>36 | 30533<br>977 | 188<br>72 | 1342<br>128 | 2,9<br>0,17 | 6<br>- |
| 80 | Е0117-2-3 | -Установка смесителей<br>комплект | 2 | 1793,32<br>126 | 1,57<br>- | 3587<br>252 | 3<br>- | 323<br>128 | 0,7<br>- | 1<br>- |
| 81 | Е0117-5-1 | -Установка моек на одно отделение<br>шт | 2 | 3977,4<br>279 | 13,9<br>4,5 | 7955<br>558 | 28<br>9 | 726<br>128 | 1,56<br>0,03 | 3<br>- |
| 82 | Е0117-2-3 | -Установка смесителей<br>комплект | 4 | 143,32<br>126 | 1,57<br>- | 573<br>504 | 6<br>- | 645<br>128 | 0,7<br>- | 3<br>- |
| 83 | С131101-96 | -Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором<br>шт | 4 | 1750<br>- | -<br>- | 7000<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 84 | С130804-33 | -Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм<br>компл | 8 | 659<br>- | -<br>- | 5272<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 85 | Е0116-13-1 | -Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм<br>компл | 6 | 678,82<br>106,2 | 0,64<br>0,25 | 4073<br>637 | 4<br>2 | 818<br>128 | 0,58<br>- | 4<br>- |
| 86 | Е0116-13-2 | -Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм<br>м | 30 | 775,74<br>102,38 | 1,43<br>0,54 | 23272<br>3071 | 43<br>16 | 3952<br>128 | 0,56<br>- | 17<br>- |
| 87 | С130804-276-0 Изм. и доп.вып.18 | -Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>м | 6 | 600<br>- | -<br>- | 3600<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 88 | С130804-275-8 Изм. и доп.вып.18 | -Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>шт. | 4 | 261<br>- | -<br>- | 1044<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 89 | С130804-219-1 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 | -Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>шт. | 10 | 961<br>- | -<br>- | 9610<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 02<br>С130804-218<br>7 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20<br>02 | -Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>шт | 2 | 88<br>-- | -<br>- | 176<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 91 | С130804-50 | -Переход, Dy 110x90 мм<br>10шт | 0,4 | 1220<br>- | -<br>- | 488<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 92 | Е0122-47-5 | -Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм<br>м | 3,2 | 439,99<br>159,3 | 0,69<br>0,27 | 1408<br>510 | 2<br>1 | 664<br>130 | 0,91<br>- | 3<br>- |
| 93 | С130806-106<br>Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20<br>02 | -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм<br>м | 3,2 | 2999<br>- | -<br>- | 9597<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 94 | Е0122-27-8 | -Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм<br>км | 0,0032 | 1043569,02<br>14827,5 | 111422,27<br>42090,75 | 3339<br>47 | 357<br>135 | 237<br>130 | 82,7<br>205,57 | -<br>1 |
| 95 | Е0116-30-3 | -Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм<br>1сальник | 4 | 3549,82<br>526,5 | 1,57<br>- | 14199<br>2106 | 6<br>- | 2696<br>128 | 3,01<br>- | 12<br>- |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | 204200 | 1694 | | | 128 |
| | Тенге | 22679 | 641 | | | 3 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 6409 | - | - | | - |
| Материалы - | Тенге | 5068 | - | - | | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 1020 | - | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 1327 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | | 1 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 199 | - | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 464 | - | - | | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 8199 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | 6 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 1219 | - | | - |
| Стоимость сантехнических работ - | Тенге | 197792 | - | - | | - |
| Материалы - | Тенге | 116378 | - | - | | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 22299 | - | | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 58381 | - | - | | - |
| Сдача и испытание - | Тенге | 11 | - | - | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 28543 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 14 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 4281 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 13580 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 239914 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 140 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 26580 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | 248114 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 146 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 27800 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 12. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

ОТОПЛЕНИЕ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Е0115-172-4 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 17,02 | 148,4 | 0,07 | 2526 | 1 | 1930 | 0,65 | 11 |
| | | | | 108 | 0,02 | 1838 | - | 105 | - | - |
| 97 | Е0113-16-6 | м2 Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 17,97 | 21,8 | 0,05 | 392 | 1 | 94 | 0,03 | 1 |
| | | | | 5,81 | 0,02 | 104 | - | 90 | - | - |
| 98 | Е0113-26-21 К=2 | м2 Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 | 17,97 | 39,28 | 0,04 | 706 | 1 | 101 | 0,03 | 1 |
| | | | | 6,26 | - | 112 | - | 90 | - | - |
| 99 | Е0126-9-1 | м2 Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм | 16 | 90,91 | 8,47 | 1454 | 136 | 828 | 0,28 | 4 |
| | | | | 48,6 | 3,15 | 778 | 50 | 100 | 0,02 | - |
| 100 | С11031-76 | м Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм | 0,14832 | 5520 | - | 819 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 101 | Е0126-23-1 | м3 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм | 16 | 114,31 | 6,39 | 1829 | 102 | 519 | 0,19 | 3 |
| | | | | 29,93 | 2,48 | 479 | 40 | 100 | 0,01 | - |
| 102 | С11011-939 | м Стеклопластик рулонный, марка | 0,0056 | 185900 | - | 1041 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000м2 | | | | | | | | |
| | | | | | ВЕНТИЛЯЦИЯ | | | | | |
| 103 | Е0120-11-1 | -Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 | 8 | 798,85 | 16,96 | 6391 | 136 | 1984 | 1,12 | 9 |
| | | | | 186,64 | 7,09 | 1493 | 57 | 128 | 0,03 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 104 | Е0120-3-2 | -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 2,4 | 1291,11 | 13,82 | 3099 | 33 | 814 | 1,62 | 4 |
| | | | | 259,88 | 5,18 | 624 | 12 | 128 | 0,03 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | 18256 | 409 | | | 33 |
| | | | Тенге | | | 5428 | 160 | | | 1 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 8767 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 3355 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 3402 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1860 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3473 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 521 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 734 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 12973 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 22 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 3923 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 9489 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 7204 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 2186 | - | | - |
| | | Сдача и испытание - | Тенге | | | 109 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2798 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 420 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 737 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 13025 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 15 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 2606 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | 25998 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 36 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 6529 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 13. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ | | | | | | | | |
| 105 | Ц0108-573-4 | -Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм | 2 | 514 | 105 | 1028 | 210 | 521 | 2 | 4 |
| | | | | 254 | 20,3 | 508 | 41 | 95 | 0,12 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | С ТОО Казпром | -Корпус металлический ЩУРн-1/15эо-1 36 УХЛЗ 1Р31 ИЭК<br>шт | 2 | 2894,59<br>- | -<br>- | 5789<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 107 | Ц0108-526-1 | -Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А<br>шт | 4 | 501,2<br>227 | 13,2<br>2,3 | 2005<br>908 | 53<br>9 | 871<br>95 | 1<br>0,01 | 4<br>- |
| 108 | С 220 V | -Автомат 1Р ВА 47-29 16А<br>шт | 2 | 76,11<br>- | -<br>- | 152<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 109 | С 220 V | -Автомат 1Р ВА 47-29 10А<br>шт | 2 | 76,11<br>- | -<br>- | 152<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 110 | Ц0108-526-2 | -Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А<br>шт | 8 | 862<br>340 | 28<br>4,5 | 6896<br>2720 | 224<br>36 | 2618<br>95 | 2<br>0,03 | 16<br>- |
| 111 | С 220 V | -Автоматический выключатель диф. тока АВДТ 32 С32 ИЭК<br>шт | 8 | 879,09<br>- | -<br>- | 7033<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 112 | Ц0108-600-1 | -Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный<br>шт | 2 | 62,9<br>54 | 5,4<br>2,3 | 126<br>108 | 11<br>5 | 107<br>95 | -<br>0,01 | -<br>- |
| 113 | С151801-967<br>Изм. и доп. вып. 21 | -Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1<br>шт | 2 | 2173<br>- | -<br>- | 4346<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 114 | Ц0108-526-2 | -Ограничитель импульсных перенапряжений<br>шт. | 2 | 862<br>340 | 28<br>4,5 | 1724<br>680 | 56<br>9 | 655<br>95 | 2<br>0,03 | 4<br>- |
| 115 | С 220 V | -ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В-2Р 1ЕК<br>шт | 2 | 5409,68<br>- | -<br>- | 10819<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 116 | Е0121-17-1 | -Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды<br>шт | 6 | 169,86<br>86,85 | 57,56<br>35,93 | 1019<br>521 | 345<br>216 | 796<br>108 | 0,55<br>0,16 | 3<br>1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | С151701-14 | -Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУЗ | 4 | 871 | - | 3484 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 118 | С151701-316 | -Светильник, тип НББ06-60-002 ГОСТ 17677-82 | 2 | 923 | - | 1846 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп. вып. 20 | шт. | | - | - | - | - | - | - | - |
| 119 | Е0121-17-5 | -Монтаж светильника настенного | 2 | 199,08 | 6,3 | 398 | 13 | 170 | 0,48 | 1 |
| | | шт | | 76,05 | 2,5 | 152 | 5 | 108 | 0,01 | - |
| 120 | С151701-88 | -Светильники тип ПСХ-60 МУЗ | 2 | 157 | - | 314 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 121 | С151706-83 | -Лампы энергосберегающие | 8 | 279,3 | - | 2234 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 122 | Е0121-29-1 | -Монтаж звонков электрических с кнопкой | 2 | 74,15 | - | 148 | - | 99 | 0,29 | 1 |
| | | шт | | 45,68 | - | 91 | - | 108 | - | - |
| 123 | С151801-119 | -Звонок электрический "Сверчок" | 2 | 431 | - | 862 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 | С151801-118 | -Кнопка звонка /Турция/ | 2 | 52 | - | 104 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 125 | Ц0110-901-1-2 | -Коробка клеммная | 12 | 85,5 | 0,2 | 1026 | 2 | 503 | 0,23 | 3 |
| | | шт | | 38 | 0,1 | 456 | 1 | 110 | - | - |
| 126 | С151803-12 | -Колодка клеммная | 12 | 174,56 | - | 2095 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 127 | Е0121-17-17 | -Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания | 2 | 98,48 | 0,36 | 197 | 1 | 135 | 0,4 | 1 |
| | | шт | | 62,33 | 0,14 | 125 | - | 108 | - | - |
| 128 | С151705-19=13) | -Патрон карболитовый Е27 | 2 | 24,44 | - | 49 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 129 | С11071-3 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Крюк для крепления светильников, оцинкованный | 0,12 | 7120 | - | 854 | - | - | - | - |
| | | 100шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 130 | Е0121-22-2 | -Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке | 8 | 35,4 | - | 283 | - | 255 | 0,19 | 1 |
| | | шт | | 29,48 | - | 236 | - | 108 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | С151801-12 | -Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 | 8 | 156 | - | 1248 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 | Е0121-22-3 | шт -Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке | 10 | 45,74 | - | 457 | - | 335 | 0,2 | 2 |
| | | | | 31,05 | - | 311 | - | 108 | - | - |
| 133 | С151801-14 | шт -Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 | 10 | 182 | - | 1820 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 134 | Е0121-22-8 | шт -Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке | 36 | 34,7 | - | 1249 | - | 1146 | 0,19 | 7 |
| | | | | 29,48 | - | 1061 | - | 108 | - | - |
| 135 | С151801-830 Изм. и доп. вып. 21 | шт -Розетка одноместная серии КВАРТА, цвет белый, модели РСш10-3-КБ с заземляющим контактом, с защитными шторками, 16 А, типа ИЭК | 34 | 74 | - | 2516 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 | С151801-836 Изм. и доп. вып. 21 | шт. -Розетка двухместная серии КВАРТА, цвет белый, модели РСш12-3-КБ с заземляющим контактом, с защитными шторками, 16 А, типа ИЭК | 2 | 109 | - | 218 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 137 | Е0121-22-7 | шт. -Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке | 2 | 29,13 | - | 58 | - | 58 | 0,17 | - |
| | | | | 27 | - | 54 | - | 108 | - | - |
| 138 | С151801-867 Изм. и доп. вып. 21 | шт -Розетка двухместная серии ОКТАВА, цвет белый, модели РСш22-3-ОБ с заземляющим контактом, с защитными шторками, для открытой установки, 16 А, типа ИЭК | 2 | 88 | - | 176 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 139 | С151801-132 | шт. -Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ | 0,054 | 16300 | - | 880 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000шт | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13 | | Тенге | | | 63608 | 915 | | | 47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Тенге | | | 7931 | 321 | | | 2 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 62704 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 7770 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 8252 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 46089 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 8269 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 1240 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4258 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 75231 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 53 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 9493 | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 854 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 854 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 51 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 906 | - | - | | - |
| | | Стоимость прочих работ - | Тенге | | | 49 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость прочих работ - | Тенге | | | 52 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | 76189 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 53 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 9493 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕМЫЧКИ ИСКЛЮЧИТЬ | | | | | | | | |
| 140 | Е0107-44-10- | Укладка перемычек масса до 0,3 т | 12 | -106,26 | -66,43 | -1275 | -797 | -801 | -0,15 | -2 |
| | | | шт | -23,85 | -23,85 | -286 | -286 | 140 | -0,11 | -1 |
| 141 | С143015-64 | -Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | 1,62 | -24500 | - | -39690 | - | - | - | - |
| | | | м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 142 | С143015-142- | Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ25-37-п ГОСТ 948-84 | 6 | -1117 | - | -6702 | - | - | - | - |
| | | | шт. | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | -47667 | -797 | | | -2 |
| | | | Тенге | | | -286 | -286 | | | -1 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | -47667 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | -572 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | -46392 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | -192 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | -801 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | -120 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | -2908 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | -51377 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | -3 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | -693 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | -51377 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | -3 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | -693 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 1571916 | 42587 | | | 1887 |
| | | | Тенге | | | 328292 | 15094 | | | 99 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 62704 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 7770 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 8252 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 46089 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 8269 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 1240 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4258 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 75231 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 53 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 9493 | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1231234 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 353129 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 284153 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 294513 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 276018 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 316269 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 158 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 47440 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 92850 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1640354 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1853 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 331594 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 7969 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 1877 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 3620 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3258 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 489 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 674 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 11901 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 21 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 4109 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 226608 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 138366 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 26510 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 60817 | - | - | | - |
| | | Сдача и испытание - | Тенге | | | 182 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 33933 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 5090 | - | | 17 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 15632 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 276174 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 31600 | - | | 168 |
| | | Стоимость горнопроходческих работ - | Тенге | | | 43352 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 5784 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 20850 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 16626 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 22518 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 3378 | - | | 11 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3952 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость горнопроходческих работ - | Тенге | | | 69822 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 24227 | - | | 84 |
| | | Стоимость прочих работ - | Тенге | | | 49 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость прочих работ - | Тенге | | | 52 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 2073533 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2178 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 401023 | - | | - |

| | |
|---|---|
| Затраты на выслугу лет 1% | 20735 |
| Затраты на дополнительные отпуска 0,4% | 8294 |
| Транспорт привозных материалов | 43016 |
| Итого | 2145578 |
| ПЕРЕХОД Б ЦЕНЫ 2015 года К=2,5574194 | 5487143 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | 109743 |
| Итого | 5596886 |
| Ценовая скидка средняя по дому | |
| Итого со скидкой | 4193294 |
| НДС 12% | 503195 |
| Всего по акту | 4696489 |

Тех.надзор
ИП «Аубакиров»
Аубакиров К.С.

8.09.2015г

СДАЛ: ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "ЭЛОИМ-ЛТД" А. Плеханов

8.09.2015г

ПРИНЯЛ: ЗАКАЗЧИК

И.О. руководителя ГУ Нуринского района К.Акмагамбетов

8.09.2015г