ЗАКАЗЧИК - ММ «Шымкент қаласының білім бөлімі»

ПОДРЯДЧИК – ЖШС «Анар-Асем»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Текущий ремонт ОСШ №66 в г.Шымкент, ЮКО

АКТ

На выполненные работы за июль 2015 год

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0162-4-2	-Простая масляная окраска окон с подготовкой, с расчисткой старой краски до 10 процентов	178	94,95	0,06	16900	11	10498	0,42	76
				69,32	0,03	12339	4	85,05	-	-
		м2								
2	Е0162-5-2	-Простая масляная окраска дверей с подготовкой, с расчисткой старой краски до 10 процентов	178	67,78	0,06	12065	11	6452	0,26	47
				42,6	0,03	7582	4	85,05	-	-
		м2								
3	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	200	316,78	2,63	63356	525	14321	0,45	90
				74,78	0,99	14957	197	94,5	-	1
		м2								
4	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	106,025	185,31	2,35	19648	249	9112	0,54	57
				90,05	0,9	9547	95	94,5	-	-
		м2								
5	Е0115-163-3	-Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	170	88,82	1,53	15099	259	6658	0,25	43
				40,88	0,56	6950	96	94,5	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0115-172-2-	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	39	68,47	2,3	2670	90	814	0,13	5
				21,22	0,88	827	34	94,5	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			129739	1145			317
			Тенге			52203	432			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			129739	-	-		-
		Материалы -	Тенге			76390	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	52634	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			47856	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7178	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10656	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			188250	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		343
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59813	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			188250	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		343
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59813	-		-

ИТОГО ПО СМЕТЕ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 года	188,25 тыс.тенге
ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 года К=2,55742	481,44 тыс.тенге
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	9,63 тыс.тенге
Сметная стоимость в текущем уровне цен	491,07 тыс.тенге
НДС, 12%	58,93 тыс.тенге
ИТОГО с НДС	550,00 тыс.тенге

ЗАКАЗЧИК :

Турегенов Р.С.

ПОДРЯДЧИК

ЖШС «Анар-Асем»

Директор _____ Е.Туркеев