"SANA-2001" Версия 10-2.13 от 1.03.10 Цены региона г. Астана Форма 2В

Заказчик: ГУ "Школа-гимназия № 7 им.Г.Орманова" Управления образования г.Астана

Подрядчик: ТОО "Эдем"

Наименование объекта: ГУ "Школа-гимназия № 7 им.Г.Орманова"" Управления образования г.Астана

Акт
выполненных работ за август 2011 года
капитальный ремонт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 7. Лестница большая- 2шт								
1	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня - холл-24м, хореография- 23м, лестница- 67,24м	114,24	93,57	5,89	10689	673	10653	0,415	47
		м ограждений		71,78	2,23	8200	255	126	0,0109	1
2	99-1-1Прайс	Ограждение лестницы из нержавеющей стали	114,24	4905,91		560451				
		м								
		Раздел 56. Коридор (пом.№ 46)								
3	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	78,3	255,8	2,33	20029	182	3313	0,26	20
		м2 окрашиваемой поверхности								

			43,65	0,88	3418	69	95	0,0043	–
Раздел 64. Кровля									
4	E58-19-3	Навеска водосточных труб с подвесных люлек	28,13	460,87	0,69	12964	19	3873	0,7279	20
		м труб		128,59	0,11	3617	3	107	0,0011	–
Раздел 68. Санузлы- 16шт									
68.1. Водоснабжение и канализация									
5	E65-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	114,4	775,03	0,48	88663	55	17772	0,706	81
		м		135	0,09	15444	10	115	0,0007	–
6	E65-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	106	653,49	0,37	69270	39	17096	0,73	77
		м		140,18	0,07	14859	7	115	0,0005	–
7	E16-14-1	Прокладка трубопроводов холодного водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	96	439,78	12,19	42219	1170	32797	1,64	157
		м трубопровода		292,5	4,57	28080	439	115	0,0223	2
8	8-4-139	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 2,5 МПа, SDR 7,4, Dв 22,1 мм	96	105		10080				
		м								
9	E16-14-1	Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	96	439,78	12,19	42219	1170	32797	1,64	157
		м трубопровода		292,5	4,57	28080	439	115	0,0223	2
10	8-4-159	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 2 МПа, SDR 9, Dв 23,9 мм	96	89		8544				
		м								

11 Е16-14-2									
	Прокладка трубопроводов холодного водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	42,55	336,95	7,9	14337	336	11485	1,29	55
	м трубопровода								
			231,75	2,95	9861	126	115	0,0144	1
12 8-4-139									
	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 2,5 МПа, SDR 7,4, Dв 22,1 мм	42,55	105		4468				
	м								
13 Е16-14-2									
	Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	42,55	336,95	7,9	14337	336	11485	1,29	55
	м трубопровода								
			231,75	2,95	9861	126	115	0,0144	1
14 8-4-159									
	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 2 МПа, SDR 9, Dв 23,9 мм	42,55	89		3787				
	м								
15 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	72	200		14400				
	кг								
16 Е65-12-9	Установка трапов чугунных	13	404,41	3,39	5257	44	5625	2,15	28
	комплект								
			375,75	0,47	4885	6	115	0,0041	–
17 Е65-12-1	Установка раковины (умывальника)	8	524,87	3,81	4199	30	4498	2,89	23
	комплект								
			488,25	0,59	3906	5	115	0,0064	–
18 11-1-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670x630x240-180,200-175 мм	8	1750		14000				
	шт								
19 11-1-73	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки, размер 650x500x150 мм	8	6050		48400				

		комплект								
20	Е17-2-3	Установка смесителей	8	1793,32	1,57	14347	13	1159	0,7	6
		шт								
				126	–	1008	–	115	–	–
21	Е65-12-3	Установка унитазов с бачком	16	755,95	6,67	12095	107	12110	3,77	60
		комплект								
				657	1,13	10512	18	115	0,011	–
22	11-1-10	Бачки смывные керамические с арматурой, с непосредственным присоединением к унитазу с верхним пуском	16	3570		57120				
		комплект								
23	11-1-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском и цельноотлитой полочкой	16	5020		80320				
		шт								
24	8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	32	659		21088				
		комплект								

Раздел 69. Отопление

25	Е65-11-2	Установка задвижек чугунных фланцевых в трубах диаметром 75 мм	6	1632,05	10,54	9792	63	7045	5,57	33
		шт								
				1017	4,03	6102	24	115	0,017	–
26	Е65-11-2	Установка задвижек чугунных фланцевых в трубах диаметром 100 мм	4	1632,05	10,54	6528	42	4697	5,57	22
		шт								
				1017	4,03	4068	16	115	0,017	–
27	Е16-15-1	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1242	1,47	6
		шт								
				254,25	15,75	1017	63	115	0,07	–
28	Е16-15-1	Установка сгонов на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм	100	473,47	39,24	47347	3924	31050	1,47	147
		шт								
				254,25	15,75	25425	1575	115	0,07	7

29 8-10-52	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм	100	125		12500				
	шт								
30 Е16-15-1	Установка кранов сливных на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм	100	473,47	39,24	47347	3924	31050	1,47	147
	шт		254,25	15,75	25425	1575	115	0,07	7
31 Е16-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм	403,33	658,7	14,12	265673	5695	48999	0,553	223
	м трубопровода		100,35	5,29	40474	2134	115	0,0258	10
32 Е16-9-4	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм	11	1320,75	20,8	14528	229	1750	0,725	8
	м трубопровода		130,5	7,79	1436	86	115	0,038	–
33 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	217,5	200		43500				
	кг								
34 Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	201,44	11,13	–	2242	–	2476	0,0501	10
	м трубопровода		10,69	–	2153	–	115	–	–
35 Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	10	473,47	39,24	4735	392	3106	1,47	15
	шт		254,25	15,75	2543	158	115	0,07	1
36 Е18-16-7	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 219 мм	2	41553,41	379,78	83107	760	4798	11,3	23
	шт		1944	141,75	3888	284	115	0,7	1
37 Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	51,69	264,48	3,96	13671	205	3191	0,297	15

	м трубопровода								
			52,2	1,49	2698	77	115	0,0073	–
38 Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	193,86	343,48	3,96	66587	768	11969	0,297	58
	м трубопровода								
			52,2	1,49	10119	289	115	0,0073	1
39 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	225	200		45000				
	кг								
40 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	993,74	10,99	–	10921	–	12216	0,0501	50
	м трубопровода								
			10,69	–	10623	–	115	–	–
41 Е18-22-5	Установка кранов воздушных	100	62,13	–	6213	–	2588	0,12	12
	комплект								
			22,5	–	2250	–	115	–	–
42 Е16-15-1	Установка сгонов на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 мм	100	473,47	39,24	47347	3924	31050	1,47	147
	шт								
			254,25	15,75	25425	1575	115	0,07	7
43 8-10-51	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	100	106		10600				
	шт								

Раздел 70. Водоснабжение и канализация

70.1. Горячее водоснабжение

44 Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	71,86	439,78	12,19	31603	876	24549	1,64	118
	м трубопровода								
			292,5	4,57	21019	328	115	0,0223	2
45 8-4-139	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 2,5 МПа, SDR 7,4, Dв 22,1 мм	71,86	105		7545				

		м							
46	Е16-14-2								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	46	249,83	7,9	11492	363	12417	1,29	59
	м трубопровода		231,75	2,95	10661	136	115	0,0144	1
47	8-4-159								
	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 2 МПа, SDR 9, Dв 23,9 мм	46	89		4094				
		м							
48	8-10-45								
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	105,3	200		21060				
		кг							
	70.2. Холодное водоснабжение								
49	Е16-14-1								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	71,86	439,78	12,19	31603	876	24549	1,64	118
	м трубопровода		292,5	4,57	21019	328	115	0,0223	2
50	8-4-139								
	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 2,5 МПа, SDR 7,4, Dв 22,1 мм	71,86	105		7545				
		м							
51	Е16-14-2								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	22	249,83	7,9	5496	174	5939	1,29	28
	м трубопровода		231,75	2,95	5099	65	115	0,0144	–
52	8-4-159								
	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 2 МПа, SDR 9, Dв 23,9 мм	22	89		1958				
		м							
53	8-10-45								
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	120,3	200		24060				
		кг							

70.4. Канализация

54	Е65-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	30	653,49	0,37	19605	11	4838	0,73	22
		м		140,18	0,07	4205	2	115	0,0005	–
55	Е65-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	28	775,03	0,48	21701	13	4350	0,706	20
		м		135	0,09	3780	3	115	0,0007	–

Раздел 71. Столовая

56	Е65-12-1	Установка раковины (умывальника)	7	524,93	3,81	3675	27	3935	2,89	20
		комплект		488,25	0,59	3418	4	115	0,0064	–
57	11-1-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670x630x240-180,200-175 мм	6	1750		10500				
		шт								
58	11-1-73	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки, размер 650x500x150 мм	6	6050		36300				
		комплект								
59	Е17-2-3	Установка смесителей	6	1793,32	1,57	10760	9	869	0,7	4
		шт		126	–	756	–	115	–	–
60	Е65-12-3	Установка унитазов с бачком	1	755,95	6,67	756	7	757	3,77	4
		комплект		657	1,13	657	1	115	0,011	–
61	11-1-10	Бачки смывные керамические с арматурой, с непосредственным присоединением к унитазу с верхним пуском	1	3570		3570				
		комплект								
62	11-1-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском и цельноотлитой полочкой	1	5020		5020				

		шт							
63	Е65-12-4	Установка душевой кабины	1	933,21	30,15	933	30	976	4,51	5
		комплект								
				843,75	4,5	844	5	115	0,0445	–
64	8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	17	659		11203				
		комплект								

Раздел 72. 1-ый этаж

72.1. 104-ый кабинет

65	Ц8-530-5 (ДМ	Снятие пускателя магнитн0го общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А ктрр=0,4; ктрм=0,4; кзпр=0,4; кэкс=0,4; кзпм=0,4; кмат=0;	4	240,32	17,12	961	68	777	1,2	5
		шт								
				223,2	2,72	893	11	86	0,0156	–
66	Ц8-526-2 (ДМ	Снятие автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А ктрр=0,4; ктрм=0,4; кзпр=0,4; кэкс=0,4; кзпм=0,4; кмат=0;	4	147,2	11,2	589	45	474	0,8	3
		шт								
				136	1,8	544	7	86	0,0104	–
67	Ц8-530-5	Установка пускателя магнитного общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	4	1260,8	42,8	5043	171	1943	3	12
		шт								
				558	6,8	2232	27	86	0,039	–
68	99-1-1Прайс	Пускатель магнитный 3-ей величины	4	4867,62		19470				
		шт								
69	Ц8-526-2	Установка автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	4	862	28	3448	112	1185	2	8
		шт								
				340	4,5	1360	18	86	0,026	–

70	99-1-1Прайс	Автомат 3-х полюсный	4	1058,18		4233				
		шт								
	72.2. Кабинет технологии									
71	Ц8-572-4 (ДМ	Снятие блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм ктрр=0,4; ктрм=0,4; кзпр=0,4; кэкс=0,4; кзпм=0,4; кмат=0;	1	265,6	71,2	266	71	181	1,2	1
		шт		194,4	16,2	194	16	86	0,0948	–
72	Ц8-530-5 (ДМ	Снятие пускателя магнитного общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А ктрр=0,4; ктрм=0,4; кзпр=0,4; кэкс=0,4; кзпм=0,4; кмат=0;	2	240,32	17,12	481	34	388	1,2	2
		шт		223,2	2,72	446	5	86	0,0156	–
73	Ц8-526-2 (ДМ	Снятие автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А ктрр=0,4; ктрм=0,4; кзпр=0,4; кэкс=0,4; кзпм=0,4; кмат=0;	2	147,2	11,2	294	22	237	0,8	2
		шт		136	1,8	272	4	86	0,0104	–
74	Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	1	29,35	2,8	29	3	26	0,1789	–
		шт		26,55	0,45	27	–	97	0,0038	–
75	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	1	8,42	–	8	–	8	0,0584	–
		шт		8,42	–	8	–	97	–	–
76	Ц8-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм	1	2849	178	2849	178	453	3	3
		шт		486	40,5	486	41	86	0,237	–
77	99-1-1Прайс	Распределительный щит на 12 групп	1	664,54		665				

		шт							
78	Ц8-530-5								
		Установка пускателя магнитного общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	2	1260,8	42,8	2522	86	972	3	6
		шт							
				558	6,8	1116	14	86	0,039	–
79	99-1-1Прайс	Пускатель магнитный 3-ей величины	2	4867,62		9735				
		шт							
80	Ц8-526-2	Установка автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862	28	1724	56	593	2	4
		шт							
				340	4,5	680	9	86	0,026	–
81	99-1-1Прайс	Автомат 3-х полюсный	2	1058,18		2116				
		шт							
82	Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	1	62,7	0,2	63	–	50	0,34	–
		шт							
				57,8	0,1	58	–	86	–	–
83	18-1-151								
		Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	1	145		145				
		шт							
84	Ц8-594-7								
		Светильник, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), количество люминесцентных ламп 2	1	444,1	182	444	182	219	1,27	1
		шт							
				204	51,1	204	51	86	0,299	–
85	17-2-36	Светильники, тип ЛП028-2х20-003-УХЛ4	1	1500		1500				
		шт							
	72.3. Коридор									
86	Е67-7-5									
		Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	11	29,35	2,8	323	31	288	0,1789	2
		шт								
				26,55	0,45	292	5	97	0,0038	–

87	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	1	8,42	–	8	–	8	0,0584	–
		шт								
				8,42	–	8	–	97	–	–
88	Ц8-526-2 (ДМ	Снятие автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А ктрр=0,4; ктрм=0,4; кзпр=0,4; кэкс=0,4; кзпм=0,4; кмат=0;	5	147,2	11,2	736	56	593	0,8	4
		шт								
				136	1,8	680	9	86	0,0104	–
89	Ц8-594-7	Светильник, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), количество люминесцентных ламп 2	11	444,1	182	4885	2002	2413	1,27	14
		шт								
				204	51,1	2244	562	86	0,299	3
90	17-2-36	Светильники, тип ЛП028-2х20-003-УХЛ4	11	1500		16500				
		шт								
91	Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	1	62,7	0,2	63	–	50	0,34	–
		шт								
				57,8	0,1	58	–	86	–	–
92	18-1-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	1	145		145				
		шт								
93	Ц8-526-2	Установка автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	5	862	28	4310	140	1482	2	10
		шт								
				340	4,5	1700	23	86	0,026	–
94	99-1-1Прайс	Автомат 3-х полюсный	5	1058,18		5291				
		шт								
	72.4. Холл									
95	Ц8-593-12 (Д	Демонтаж люстр и подвесов, количество ламп до 5 ктрр=0,4; ктрм=0,4; кзпр=0,4; кэкс=0,4; кзпм=0,4; кмат=0;	22	178	114	3916	2508	1841	0,4	9
		шт								

				64	33,32	1408	733	86	0,1948	4
96	Ц8-526-2 (ДМ	Снятие автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А ктрр=0,4; ктрм=0,4; кзпр=0,4; кэкс=0,4; кзпм=0,4; кмат=0;	18	147,2	11,2	2650	202	2133	0,8	14
		шт								
				136	1,8	2448	32	86	0,0104	–
97	Ц8-526-2	Установка автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	18	862	28	15516	504	5333	2	36
		шт								
				340	4,5	6120	81	86	0,026	–
98	99-1-1Прайс	Автомат 3-х полюсный	18	1058,18		19047				
		шт								
99	Ц8-593-12	Люстры и подвесы, количество ламп до 5	22	508,8	285	11194	6270	4604	1	22
		шт								
				160	83,3	3520	1833	86	0,487	11
100	17-1-23	Светильник подвесной, тип НСП11х500-001-У3	22	1850		40700				
		шт								
	72.5. Кабинет труда									
101	Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	20	29,35	2,8	587	56	524	0,1789	4
		шт								
				26,55	0,45	531	9	97	0,0038	–
102	Е67-7-1	Демонтаж выключателей	4	8,42	–	34	–	33	0,0584	–
		шт								
				8,42	–	34	–	97	–	–
103	Ц8-530-5 (ДМ	Снятие пускателя магнитн0го общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А ктрр=0,4; ктрм=0,4; кзпр=0,4; кэкс=0,4; кзпм=0,4; кмат=0;	5	240,32	17,12	1202	86	972	1,2	6
		шт								
				223,2	2,72	1116	14	86	0,0156	–

104	Ц8-526-2 (ДМ	Снятие автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А ктрр=0,4; ктрм=0,4; кзпр=0,4; кэкс=0,4; кзпм=0,4; кмат=0;	1	147,2	11,2	147	11	119	0,8	1
		шт		136	1,8	136	2	86	0,0104	–
105	Ц8-594-7	Светильник, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), количество люминесцентных ламп 2	20	444,1	182	8882	3640	4388	1,27	25
		шт		204	51,1	4080	1022	86	0,299	6
106	17-2-36	Светильники, тип ЛП028-2х20-003-УХЛ4	20	1500		30000				
		шт								
107	Ц8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	4	48,5	0,2	194	1	162	0,29	1
		шт		47	0,1	188	–	86	–	–
108	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	4	182		728				
		шт								
109	Ц8-530-5	Установка пускателя магнитного общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	5	1260,8	42,8	6304	214	2429	3	15
		шт		558	6,8	2790	34	86	0,039	–
110	99-1-1Прайс	Пускатель магнитный 3-ей величины	5	4867,62		24338				
		шт								
111	Ц8-526-2	Установка автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	297	2	2
		шт		340	4,5	340	5	86	0,026	–
112	99-1-1Прайс	Автомат 3-х полюсный	1	1058,18		1058				
		шт								
	72.6. Инструментальный кабинет									
113	Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	3	29,35	2,8	88	8	79	0,1789	1

	шт								
			26,55	0,45	80	1	97	0,0038	–
114 Е67-7-1	Демонтаж выключателей	1	8,42	–	8	–	8	0,0584	–
	шт								
			8,42	–	8	–	97	–	–
115 Ц8-572-4 (ДМ	Снятие блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм ктрр=0,4; ктрм=0,4; кзпр=0,4; кэкс=0,4; кзпм=0,4; кмат=0;	1	265,6	71,2	266	71	181	1,2	1
	шт								
			194,4	16,2	194	16	86	0,0948	–
116 Ц8-594-7	Светильник, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), количество люминесцентных ламп 2	3	444,1	182	1332	546	658	1,27	4
	шт								
			204	51,1	612	153	86	0,299	1
117 17-2-36	Светильники, тип ЛП028-2х20-003-УХЛ4	3	1500		4500				
	шт								
118 Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	1	47	0,2	47	–	40	0,29	–
	шт								
			45,5	0,1	46	–	86	–	–
119 18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	1	156		156				
	шт								
120 Ц8-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2849	178	2849	178	453	3	3
	шт								
			486	40,5	486	41	86	0,237	–
121 99-1-1Прайс	Распределительный щит на 12 групп	1	664,54		665				
	шт								
72.7. Санузел									
122 Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	3	29,35	2,8	88	8	79	0,1789	1

	шт								
			26,55	0,45	80	1	97	0,0038	–
123 Е67-7-1	Демонтаж выключателей	1	8,42	–	8	–	8	0,0584	–
	шт								
			8,42	–	8	–	97	–	–
124 Ц8-594-7									
	Светильник, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), количество люминесцентных ламп 2	3	444,1	182	1332	546	658	1,27	4
	шт								
			204	51,1	612	153	86	0,299	1
125 17-2-36	Светильники, тип ЛП028-2х20-003-УХЛ4	3	1500		4500				
	шт								
126 Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	1	47	0,2	47	–	40	0,29	–
	шт								
			45,5	0,1	46	–	86	–	–
127 18-1-12									
	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	1	156		156				
	шт								
72.8. Бухгалтерия									
128 Е67-7-5									
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	6	29,35	2,8	176	17	157	0,1789	1
	шт								
			26,55	0,45	159	3	97	0,0038	–
129 Е67-7-1	Демонтаж розеток	2	8,42	–	17	–	16	0,0584	–
	шт								
			8,42	–	17	–	97	–	–
130 Ц8-594-7									
	Светильник, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), количество люминесцентных ламп 2	6	444,1	182	2665	1092	1317	1,27	8
	шт								
			204	51,1	1224	307	86	0,299	2
131 17-2-36	Светильники, тип ЛП028-2х20-003-УХЛ4	6	1500		9000				
	шт								
132 Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	2	62,7	0,2	125	–	100	0,34	1
	шт								

			57,8	0,1	116	–	86	–	–
133	18-1-151								
	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	2	145		290				
	шт								
72.9. Приемная									
134	Е67-7-5								
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	2	29,35	2,8	59	6	52	0,1789	–
	шт								
			26,55	0,45	53	1	97	0,0038	–
135	Е67-7-1	Демонтаж выключателей	1	8,42	–	8	–	8	0,0584	–
	шт								
			8,42	–	8	–	97	–	–
136	Е67-7-1	Демонтаж розеток	2	8,42	–	17	–	16	0,0584	–
	шт								
			8,42	–	17	–	97	–	–
137	Ц8-594-7								
	Светильник, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), количество люминесцентных ламп 2	2	444,1	182	888	364	439	1,27	3
	шт								
			204	51,1	408	102	86	0,299	1
138	17-2-36	Светильники, тип ЛП028-2х20-003-УХЛ4	2	1500		3000			
	шт								
139	Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	1	47	0,2	47	–	40	0,29	–
	шт								
			45,5	0,1	46	–	86	–	–
140	18-1-12								
	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	1	156		156				
	шт								
141	Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	2	62,7	0,2	125	–	100	0,34	1
	шт								
			57,8	0,1	116	–	86	–	–

142	18-1-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	2	145		290				
		шт								
	72.10. Кабинет директора									
143	Ц8-593-12 (Д	Демонтаж люстр и подвесов, количество ламп до 5 ктрр=0,4; ктрм=0,4; кзпр=0,4; кэкс=0,4; кзпм=0,4; кмат=0;	1	178	114	178	114	83	0,4	–
		шт		64	33,32	64	33	86	0,1948	–
144	Е67-7-1	Демонтаж выключателей	2	8,42	–	17	–	16	0,0584	–
		шт		8,42	–	17	–	97	–	–
145	Е67-7-1	Демонтаж розеток	2	8,42	–	17	–	16	0,0584	–
		шт		8,42	–	17	–	97	–	–
146	Ц8-593-12	Люстры и подвесы, количество ламп до 5	1	508,8	285	509	285	209	1	1
		шт		160	83,3	160	83	86	0,487	–
147	17-1-23	Светильник подвесной, тип НСП11х500-001-У3	1	1850		1850				
		шт								
148	Ц8-593-20	Светильник в подвесных потолках	24	371,4	92,4	8914	2218	3872	1,02	24
		шт		161	26,6	3864	638	86	0,155	4
149	17-1-5	Светильники для местного освещения, тип НКП03-60-001-УХЛ4	24	547		13128				
		шт								
150	Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	2	47	0,2	94	–	78	0,29	1
		шт		45,5	0,1	91	–	86	–	–
151	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	2	156		312				
		шт								
152	Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	2	62,7	0,2	125	–	100	0,34	1

		шт								
				57,8	0,1	116	–	86	–	–
153	18-1-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	2	145		290				
		шт								

Раздел 73. 2-ой этаж

73.1. Спортивный зал

154	Ц8-526-2 (ДМ	Снятие автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А ктрр=0,4; ктрм=0,4; кзпр=0,4; кэкс=0,4; кзпм=0,4; кмат=0;	10	147,2	11,2	1472	112	1185	0,8	8
		шт								
				136	1,8	1360	18	86	0,0104	–
155	Ц8-596-5 (ДМ	Демонтаж прожектора, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой 500 Вт ктрр=0,4; ктрм=0,4; кзпр=0,4; кэкс=0,4; кзпм=0,4; кмат=0;	6	390	195,6	2340	1174	1224	1,16	7
		шт								
				194,4	42,8	1166	257	86	0,2504	2
156	Ц8-526-2	Установка автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	10	862	28	8620	280	2963	2	20
		шт								
				340	4,5	3400	45	86	0,026	–
157	99-1-1Прайс	Автомат 1-но полюсный	9	270,89		2438				
		шт								
158	99-1-1Прайс	Автомат 3-х полюсный	1	1058,18		1058				
		шт								
159	Ц8-596-5	Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой 500 Вт	6	1397	489	8382	2934	3060	2,9	17
		шт								
				486	107	2916	642	86	0,626	4

160	17-3-24	Прожектор, тип ПКН-1000А-ХЛ1	6	5440		32640				
		шт								
73.2. Спортивный кабинет										
161	Е67-7-5									
		Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	4	29,35	2,8	117	11	105	0,1789	1
		шт								
				26,55	0,45	106	2	97	0,0038	–
162	Ц8-594-7									
		Светильник, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), количество люминесцентных ламп 2	4	444,1	182	1776	728	877	1,27	5
		шт								
				204	51,1	816	204	86	0,299	1
163	17-2-36	Светильники, тип ЛП028-2х20-003-УХЛ4	4	1500		6000				
		шт								
73.3. Танцевальный кабинет										
164	Е67-7-5									
		Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	12	29,35	2,8	352	34	314	0,1789	2
		шт								
				26,55	0,45	319	5	97	0,0038	–
165	Е67-7-1	Демонтаж выключателей	4	8,42	–	34	–	33	0,0584	–
		шт								
				8,42	–	34	–	97	–	–
166	Е67-7-1	Демонтаж розеток	1	8,42	–	8	–	8	0,0584	–
		шт								
				8,42	–	8	–	97	–	–
167	Ц8-594-7									
		Светильник, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), количество люминесцентных ламп 2	12	444,1	182	5329	2184	2632	1,27	15
		шт								
				204	51,1	2448	613	86	0,299	4
168	17-2-36	Светильники, тип ЛП028-2х20-003-УХЛ4	12	1500		18000				
		шт								
169	Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	4	47	0,2	188	1	157	0,29	1
		шт								
				45,5	0,1	182	–	86	–	–

170	18-1-12								
	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	4	156		624				
	шт								
171	Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	1	62,7	0,2	63	–	50	0,34	–
	шт								
				57,8	0,1	58	–	86	–	–
172	18-1-151								
	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	1	145		145				
	шт								
173	Е67-7-3								
	Демонтаж светильников с лампами накаливания	50	9,32	0,23	466	12	444	0,0632	3
	шт								
				9,09	0,05	455	3	97	0,0003	–
174	Ц8-599-10 (Д	Снятие щитка осветительного, устанавливаемого на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг ктрр=0,4; ктрм=0,4; кзпр=0,4; кэкс=0,4; кзпм=0,4; кмат=0;	5	265,84	21,84	1329	109	1057	1,2	6
	шт								
				244	1,8	1220	9	86	0,0104	–
175	Ц8-526-2 (ДМ	Снятие автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А ктрр=0,4; ктрм=0,4; кзпр=0,4; кэкс=0,4; кзпм=0,4; кмат=0;	1	147,2	11,2	147	11	119	0,8	1
	шт								
				136	1,8	136	2	86	0,0104	–
176	Ц8-593-20	Светильник в подвесных потолках	50	371,4	92,4	18570	4620	8067	1,02	51
	шт								
				161	26,6	8050	1330	86	0,155	8
177	17-1-5	Светильники для местного освещения, тип НКП03-60-001-УХЛ4	50	547		27350				
	шт								
178	Ц8-599-10								
	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	5	1233,6	54,6	6168	273	2643	3	15

		шт								
				610	4,5	3050	23	86	0,026	–
179	18-3-157	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩ-12У4	5	9460		47300				
		шт								
180	Ц8-526-2	Установка автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	297	2	2
		шт								
				340	4,5	340	5	86	0,026	–
181	99-1-1Прайс	Автомат 3-х полюсный	1	1058,18		1058				
		шт								
	73.4. Коридор									
182	Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	22	29,35	2,8	646	62	576	0,1789	4
		шт								
				26,55	0,45	584	10	97	0,0038	–
183	Ц8-599-10 (Д	Снятие щитка осветительного, устанавливаемого на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг ктрр=0,4; ктрм=0,4; кзпр=0,4; кэкс=0,4; кзпм=0,4; кмат=0;	12	265,84	21,84	3190	262	2537	1,2	14
		шт								
				244	1,8	2928	22	86	0,0104	–
184	Ц8-526-2 (ДМ	Снятие автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А ктрр=0,4; ктрм=0,4; кзпр=0,4; кэкс=0,4; кзпм=0,4; кмат=0;	1	147,2	11,2	147	11	119	0,8	1
		шт								
				136	1,8	136	2	86	0,0104	–
185	Ц8-594-7	Светильник, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), количество люминесцентных ламп 2	22	444,1	182	9770	4004	4826	1,27	28
		шт								
				204	51,1	4488	1124	86	0,299	7
186	17-2-36	Светильники, тип ЛП028-2х20-003-УХЛ4	22	1500		33000				
		шт								

187	Ц8-599-10	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	12	1233,6	54,6	14803	655	6342	3	36
		шт		610	4,5	7320	54	86	0,026	–
188	18-3-157	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩ-12У4	12	9460		113520				
		шт								
189	Ц8-526-2	Установка автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	297	2	2
		шт		340	4,5	340	5	86	0,026	–
190	99-1-1Прайс	Автомат 3-х полюсный	1	1058,18		1058				
		шт								
	73.5. Кабинет завуча									
191	Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	2	29,35	2,8	59	6	52	0,1789	–
		шт		26,55	0,45	53	1	97	0,0038	–
192	Е67-7-1	Демонтаж розеток	1	8,42	–	8	–	8	0,0584	–
		шт		8,42	–	8	–	97	–	–
193	Ц8-594-7	Светильник, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), количество люминесцентных ламп 2	2	444,1	182	888	364	439	1.27	3
		шт		204	51,1	408	102	86	0,299	1
194	17-2-36	Светильники, тип ЛП028-2х20-003-УХЛ4	2	1500		3000				
		шт								
195	Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	1	62,7	0,2	63	–	50	0,34	–
		шт		57,8	0,1	58	–	86	–	–

196	18-1-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	1	145		145			
		шт							
	73.6. Санузел								
197	Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	2	29,35	2,8	59	6	52	0,1789	–
		шт							
				26,55	0,45	53	1	97	0,0038	–
198	Ц8-594-7	Светильник, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), количество люминесцентных ламп 2	2	444,1	182	888	364	439	1,27	3
		шт							
				204	51,1	408	102	86	0,299	1
199	17-2-36	Светильники, тип ЛП028-2х20-003-УХЛ4	2	1500		3000			
		шт							
	Раздел 74. 2-ой этаж, младший блок								
200	Ц8-526-2 (ДМ	Снятие автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А ктрр=0,4; ктрм=0,4; кзпр=0,4; кэкс=0,4; кзпм=0,4; кмат=0;	8	147,2	11,2	1178	90	948	0,8	6
		шт							
				136	1,8	1088	14	86	0,0104	–
201	Ц8-526-2	Установка автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	8	862	28	6896	224	2370	2	16
		шт							
				340	4,5	2720	36	86	0,026	–
202	99-1-1Прайс	Автомат 1-но полюсный	7	270,89		1896			
		шт							
203	99-1-1Прайс	Автомат 3-х полюсный	1	1058,18		1058			
		шт							
	74.1. Коридор								
204	Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	24	29,35	2,8	704	67	629	0,1789	4

		шт								
				26,55	0,45	637	11	97	0,0038	–
205	Ц8-594-7									
		Светильник, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), количество люминесцентных ламп 2	24	444,1	182	10658	4368	5265	1,27	30
		шт								
				204	51,1	4896	1226	86	0,299	7
206	17-2-36	Светильники, тип ЛП028-2х20-003-УХЛ4	24	1500		36000				
		шт								
74.2. Холл										
207	Ц8-526-2 (ДМ	Снятие автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А ктрр=0,4; ктрм=0,4; кзпр=0,4; кэкс=0,4; кзпм=0,4; кмат=0;	7	147,2	11,2	1030	78	830	0,8	6
		шт								
				136	1,8	952	13	86	0,0104	–
208	Е67-7-3									
		Демонтаж светильников с лампами накаливания	20	9,32	0,23	186	5	178	0,0632	1
		шт								
				9,09	0,05	182	1	97	0,0003	–
209	Ц8-526-2	Установка автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	7	862	28	6034	196	2074	2	14
		шт								
				340	4,5	2380	32	86	0,026	–
210	99-1-1Прайс	Автомат 1-но полюсный	6	270,89		1625				
		шт								
211	99-1-1Прайс	Автомат 3-х полюсный	1	1058,18		1058				
		шт								
212	Ц8-599-10									
		Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1	1233,6	54,6	1234	55	529	3	3
		шт								
				610	4,5	610	5	86	0,026	–
213	18-3-157	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩ-12У4	1	9460		9460				
		шт								

214	Ц8-593-20	Светильник в подвесных потолках	20	371,4	92,4	7428	1848	3227	1,02	20
		шт								
				161	26,6	3220	532	86	0,155	3
215	17-1-5	Светильники для местного освещения, тип НКП03-60-001-УХЛ4	20	547		10940				
		шт								
	74.3. Санузел									
216	Е67-7-5									
		Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	4	29,35	2,8	117	11	105	0,1789	1
		шт								
				26,55	0,45	106	2	97	0,0038	–
217	Ц8-594-7									
		Светильник, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), количество люминесцентных ламп 2	4	444,1	182	1776	728	877	1,27	5
		шт								
				204	51,1	816	204	86	0,299	1
218	17-2-36	Светильники, тип ЛП028-2х20-003-УХЛ4	4	1500		6000				
		шт								
	Раздел 75. Столовая									
219	Ц8-572-4 (ДМ	Снятие блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм ктрр=0,4; ктрм=0,4; кзпр=0,4; кэкс=0,4; кзпм=0,4; кмат=0;	5	265,6	71,2	1328	356	906	1,2	6
		шт								
				194,4	16,2	972	81	86	0,0948	–
220	Ц8-599-10 (Д	Снятие щитка осветительного, устанавливаемого на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг ктрр=0,4; ктрм=0,4; кзпр=0,4; кэкс=0,4; кзпм=0,4; кмат=0;	3	265,84	21,84	798	66	634	1,2	4
		шт								
				244	1,8	732	5	86	0,0104	–

221 Ц8-530-5 (ДМ									
	Снятие пускателя магнитного общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А ктрр=0,4; ктрм=0,4; кзпр=0,4; кэкс=0,4; кзпм=0,4; кмат=0;	5	240,32	17,12	1202	86	972	1,2	6
	шт								
			223,2	2,72	1116	14	86	0,0156	–
222 Ц8-526-2 (ДМ	Снятие автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А ктрр=0,4; ктрм=0,4; кзпр=0,4; кэкс=0,4; кзпм=0,4; кмат=0;	8	147,2	11,2	1178	90	948	0,8	6
	шт								
			136	1,8	1088	14	86	0,0104	–
223 Е67-7-5									
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	22	29,35	2,8	646	62	576	0,1789	4
	шт								
			26,55	0,45	584	10	97	0,0038	–
224 Е67-7-1	Демонтаж розеток	7	8,42	–	59	–	57	0,0584	–
	шт								
			8,42	–	59	–	97	–	–
225 Е67-7-1	Демонтаж выключателей	13	8,42	–	109	–	106	0,0584	1
	шт								
			8,42	–	109	–	97	–	–
226 Ц8-572-4									
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	2	2849	178	5698	356	906	3	6
	шт								
			486	40,5	972	81	86	0,237	–
227 99-1-1Прайс	Распределительный щит на 12 групп	1	664,54		665				
	шт								
228 Ц8-599-10									
	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	3	1233,6	54,6	3701	164	1586	3	9
	шт								
			610	4,5	1830	14	86	0,026	–

229	18-3-157	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩ-12У4	3	9460		28380				
		шт								
230	Ц8-530-5									
		Установка пускателя магнитного общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	4	1260,8	42,8	5043	171	1943	3	12
		шт								
				558	6,8	2232	27	86	0,039	–
231	99-1-1Прайс	Пускатель магнитный 3-ей величины	4	4867,62		19470				
		шт								
232	Ц8-526-2	Установка автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	8	862	28	6896	224	2370	2	16
		шт								
				340	4,5	2720	36	86	0,026	–
233	99-1-1Прайс	Автомат 1-но полюсный	7	270,89		1896				
		шт								
234	99-1-1Прайс	Автомат 3-х полюсный	1	1058,18		1058				
		шт								
235	Ц8-572-4									
		Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм	3	2849	178	8547	534	1359	3	9
		шт								
				486	40,5	1458	122	86	0,237	1
236	99-1-1Прайс	Распределительный щит на 12 групп	3	664,54		1994				
		шт								
237	Ц8-530-5									
		Установка пускателя магнитного общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	1260,8	42,8	1261	43	486	3	3
		шт								
				558	6,8	558	7	86	0,039	–
238	99-1-1Прайс	Пускатель магнитный 3-ей величины	1	4867,62		4868				
		шт								

239 Ц8-594-7	Светильник, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), количество люминесцентных ламп 2	22	444,1	182	9770	4004	4826	1,27	28
	шт		204	51,1	4488	1124	86	0,299	7
240 17-2-36	Светильники, тип ЛП028-2х20-003-УХЛ4	22	1500		33000				
	шт								
241 Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	7	62,7	0,2	439	1	349	0,34	2
	шт		57,8	0,1	405	1	86	–	–
242 18-1-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	7	145		1015				
	шт								
243 Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	13	47	0,2	611	3	510	0,29	4
	шт		45,5	0,1	592	1	86	–	–
244 18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	13	156		2028				
	шт								
75.1. Младший блок									
245 Ц8-599-10 (Д	Снятие щитка осветительного, устанавливаемого на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг ктрр=0,4; ктрм=0,4; кзпр=0,4; кэкс=0,4; кзпм=0,4; кмат=0;	6	265,84	21,84	1595	131	1269	1,2	7
	шт		244	1,8	1464	11	86	0,0104	–
246 Ц8-526-2 (ДМ	Снятие автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А ктрр=0,4; ктрм=0,4; кзпр=0,4; кэкс=0,4; кзпм=0,4; кмат=0;	1	147,2	11,2	147	11	119	0,8	1
	шт		136	1,8	136	2	86	0,0104	–

247 Ц8-599-10									
	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	6	1233,6	54,6	7402	328	3171	3	18
	шт								
			610	4,5	3660	27	86	0,026	–
248 18-3-157	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩ-12У4	6	9460		56760				
	шт								
249 Ц8-526-2	Установка автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	297	2	2
	шт								
			340	4,5	340	5	86	0,026	–
250 99-1-1Прайс	Автомат 3-х полюсный	1	1058,18		1058				
	шт								
75.2. Санузел									
251 Е67-7-5									
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	2	29,35	2,8	59	6	52	0,1789	–
	шт								
			26,55	0,45	53	1	97	0,0038	–
252 Ц8-594-7									
	Светильник, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), количество люминесцентных ламп 2	2	444,1	182	888	364	439	1,27	3
	шт								
			204	51,1	408	102	86	0,299	1
253 17-2-36	Светильники, тип ЛП028-2х20-003-УХЛ4	2	1500		3000				
	шт								
254 Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	1	62,7	0,2	63	–	50	0,34	–
	шт								
			57,8	0,1	58	–	86	–	–
255 18-1-151									
	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	1	145		145				
	шт								
75.3. Склад									

256	Е67-7-5								
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	1	29,35	2,8	29	3	26	0,1789	–
	шт								
			26,55	0,45	27	–	97	0,0038	–
257	Ц8-594-7								
	Светильник, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), количество люминесцентных ламп 2	1	444,1	182	444	182	219	1,27	1
	шт								
			204	51,1	204	51	86	0,299	–
258	17-2-36	Светильники, тип ЛП028-2х20-003-УХЛ4	1	1500		1500			
	шт								
75.4. АХЧ									
259	Е67-7-5								
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	4	29,35	2,8	117	11	105	0,1789	1
	шт								
			26,55	0,45	106	2	97	0,0038	–
260	Е67-7-2	Демонтаж розеток	2	5,38	–	11	–	11	0,0374	–
	шт								
			5,38	–	11	–	97	–	–
261	Е67-7-2	Демонтаж выключателей	2	5,38	–	11	–	11	0,0374	–
	шт								
			5,38	–	11	–	97	–	–
262	Ц8-594-7								
	Светильник, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), количество люминесцентных ламп 2	4	444,1	182	1776	728	877	1,27	5
	шт								
			204	51,1	816	204	86	0,299	1
263	17-2-36	Светильники, тип ЛП028-2х20-003-УХЛ4	4	1500		6000			
	шт								
264	Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	2	62,7	0,2	125	–	100	0,34	1
	шт								
			57,8	0,1	116	–	86	–	–
265	18-1-151								
	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	2	145		290				

		шт							
266	Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	2	47	0,2	94	–	78	0,29	1
		шт		45,5	0,1	91	–	86	–	–
267	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	2	156		312				
		шт								
75.5. Коридор										
268	Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	2	29,35	2,8	59	6	52	0,1789	–
		шт		26,55	0,45	53	1	97	0,0038	–
269	Е67-7-2	Демонтаж розеток	2	5,38	–	11	–	11	0,0374	–
		шт		5,38	–	11	–	97	–	–
270	Е67-7-2	Демонтаж выключателей	1	5,38	–	5	–	5	0,0374	–
		шт		5,38	–	5	–	97	–	–
271	Ц8-594-7	Светильник, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), количество люминесцентных ламп 2	2	444,1	182	888	364	439	1,27	3
		шт		204	51,1	408	102	86	0,299	1
272	17-2-36	Светильники, тип ЛП028-2х20-003-УХЛ4	2	1500		3000				
		шт								
273	Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	2	62,7	0,2	125	–	100	0,34	1
		шт		57,8	0,1	116	–	86	–	–
274	18-1-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	2	145		290				
		шт								
275	Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	1	47	0,2	47	–	40	0,29	–

	шт								
			45,5	0,1	46	–	86	–	–
276 18-1-12									
	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	1	156		156				
	шт								
75.6. Общий коридор									
277 Е67-7-5									
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	20	29,35	2,8	587	56	524	0,1789	4
	шт								
			26,55	0,45	531	9	97	0,0038	–
278 Ц8-594-7									
	Светильник, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), количество люминесцентных ламп 2	20	444,1	182	8882	3640	4388	1,27	25
	шт								
			204	51,1	4080	1022	86	0,299	6
279 17-2-36	Светильники, тип ЛП028-2х20-003-УХЛ4	20	1500		30000				
	шт								
75.7. Щитовая									
280 Ц8-599-10 (Д	Снятие щитка осветительного, устанавливаемого на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг ктрр=0,4; ктрм=0,4; кзпр=0,4; кэкс=0,4; кзпм=0,4; кмат=0;	1	265,84	21,84	266	22	212	1,2	1
	шт								
			244	1,8	244	2	86	0,0104	–
281 Ц8-530-5 (ДМ									
	Снятие пускателя магнитного общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А ктрр=0,4; ктрм=0,4; кзпр=0,4; кэкс=0,4; кзпм=0,4; кмат=0;	6	240,32	17,12	1442	103	1165	1,2	7
	шт								
			223,2	2,72	1339	16	86	0,0156	–
282 Е67-7-5									
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	1	29,35	2,8	29	3	26	0,1789	–
	шт								
			26,55	0,45	27	–	97	0,0038	–
283 Е67-7-2	Демонтаж выключателей	1	5,38	–	5	–	5	0,0374	–
	шт								

			5,38	–	5	–	97	–	–
284 Ц8-599-10									
	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1	1233,6	54,6	1234	55	529	3	3
	шт								
			610	4,5	610	5	86	0,026	–
285 18-3-157	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩ-12У4	1	9460		9460				
	шт								
286 Ц8-530-5									
	Установка пускателя магнитного общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	6	1260,8	42,8	7565	257	2915	3	18
	шт								
			558	6,8	3348	41	86	0,039	–
287 99-1-1Прайс	Пускатель магнитный 3-ей величины	6	4867,62		29206				
	шт								
288 Ц8-594-7									
	Светильник, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), количество люминесцентных ламп 2	1	444,1	182	444	182	219	1,27	1
	шт								
			204	51,1	204	51	86	0,299	–
289 17-2-36	Светильники, тип ЛП028-2х20-003-УХЛ4	1	1500		1500				
	шт								
290 Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	1	47	0,2	47	–	40	0,29	–
	шт								
			45,5	0,1	46	–	86	–	–
291 18-1-12									
	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	1	156		156				
	шт								

Раздел 76. 3-ий этаж, младший блок

76.1. Коридор

292	Ц8-526-2 (ДМ	Снятие автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А ктрр=0,4; ктрм=0,4; кзпр=0,4; кэкс=0,4; кзпм=0,4; кмат=0;	20	147,2	11,2	2944	224	2370	0,8	16
		шт								
				136	1,8	2720	36	86	0,0104	–
293	Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	26	29,35	2,8	763	73	681	0,1789	5
		шт								
				26,55	0,45	690	12	97	0,0038	–
294	Ц8-526-2	Установка автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	20	862	28	17240	560	5925	2	40
		шт								
				340	4,5	6800	90	86	0,026	1
295	99-1-1Прайс	Автомат 1-но полюсный	18	270,89		4876				
		шт								
296	99-1-1Прайс	Автомат 3-х полюсный	2	1058,18		2116				
		шт								
297	Ц8-594-7	Светильник, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), количество люминесцентных ламп 2	26	444,1	182	11547	4732	5704	1,27	33
		шт								
				204	51,1	5304	1329	86	0,299	8
298	17-2-36	Светильники, тип ЛП028-2х20-003-УХЛ4	26	1500		39000				
		шт								
	76.2. Санузел									
299	Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	5	29,35	2,8	147	14	131	0,1789	1
		шт								
				26,55	0,45	133	2	97	0,0038	–
300	Ц8-594-7	Светильник, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), количество люминесцентных ламп 2	5	444,1	182	2221	910	1097	1,27	6
		шт								
				204	51,1	1020	256	86	0,299	1
301	17-2-36	Светильники, тип ЛП028-2х20-003-УХЛ4	5	1500		7500				

		шт							
76.3. Спортивный зал малый									
302 Е67-7-5									
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	14	29,35	2,8	411	39	367	0,1789	3
	шт								
			26,55	0,45	372	6	97	0,0038	–
303 Ц8-594-7									
	Светильник, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), количество люминесцентных ламп 2	14	444,1	182	6217	2548	3071	1,27	18
	шт								
			204	51,1	2856	715	86	0,299	4
304 17-2-36	Светильники, тип ЛП028-2х20-003-УХЛ4	14	1500		21000				
	шт								
76.4. Лестница									
305 Ц8-526-2 (ДМ	Снятие автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А ктрр=0,4; ктрм=0,4; кзпр=0,4; кэкс=0,4; кзпм=0,4; кмат=0;	7	147,2	11,2	1030	78	830	0,8	6
	шт								
			136	1,8	952	13	86	0,0104	–
306 Е67-7-5									
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	22	29,35	2,8	646	62	576	0,1789	4
	шт								
			26,55	0,45	584	10	97	0,0038	–
307 Ц8-526-2	Установка автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	14	862	28	12068	392	4148	2	28
	шт								
			340	4,5	4760	63	86	0,026	–
308 99-1-1Прайс	Автомат 1-но полюсный	7	270,89		1896				
	шт								
309 99-1-1Прайс	Автомат 3-х полюсный	7	1058,18		7407				
	шт								
310 Ц8-594-7									
	Светильник, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), количество люминесцентных ламп 2	22	444,1	182	9770	4004	4826	1,27	28
	шт								

			204	51,1	4488	1124	86	0,299	7
311 17-2-36	Светильники, тип ЛП028-2х20-003-УХЛ4	22	1500		33000				
	шт								

Раздел 77. Классы- 56шт

312 Е67-7-5									
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	624	29,35	2,8	18314	1747	16343	0,1789	112
	шт								
			26,55	0,45	16567	281	97	0,0038	2
313 Е67-7-2	Демонтаж выключателей	225	5,38	–	1211	–	1175	0,0374	8
	шт								
			5,38	–	1211	–	97	–	–
314 Е67-7-2	Демонтаж розеток	150	5,38	–	807	–	783	0,0374	6
	шт								
			5,38	–	807	–	97	–	–
315 Ц8-594-7									
	Светильник, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), количество люминесцентных ламп 2	624	444,1	182	277118	113568	136897	1,27	792
	шт								
			204	51,1	127296	31886	86	0,299	187
316 17-2-36	Светильники, тип ЛП028-2х20-003-УХЛ4	624	1500		936000				
	шт								
317 Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	225	47	0,2	10575	45	8824	0,29	65
	шт								
			45,5	0,1	10238	23	86	–	–
318 18-1-12									
	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	225	156		35100				
	шт								
319 Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	150	62,7	0,2	9405	30	7469	0,34	51
	шт								
			57,8	0,1	8670	15	86	–	–
320 18-1-151									
	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	150	145		21750				

		шт								
	Раздел 78. Наружное освещение									
321	Ц8-596-4 (ДМ	Демонтаж прожектора, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания, с лампой 1000 Вт ктрр=0,4; ктрм=0,4; кзпр=0,4; кэкс=0,4; кзпм=0,4; кмат=0;	15	251,84	15,84	3778	238	3066	1,404	21
		шт		236	1,68	3540	25	86	0,01	–
322	Е33-30-19 (Д	Демонтаж стальных прожекторных мачт ктрр=0,4; ктрм=0,4; кзпр=0,4; кэкс=0,4; кзпм=0,4; кмат=0;	0,15	4372,48	2707,48	656	406	342	9,44	1
		т		1665	733,88	250	110	95	2,528	–
323	Ц8-596-4	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания, с лампой 1000 Вт	15	1051,6	39,6	15774	594	7665	3,51	53
		шт		590	4,2	8850	63	86	0,025	–
324	Е33-30-19	Установка стальных прожекторных мачт	0,15	10931,2	6768,7	1640	1015	854	23,6	4
		т		4162,5	1834,7	624	275	95	6,32	1
325	17-3-24	Прожектор, тип ПКН-1000А-ХЛ1	15	5440		81600				
		шт								
		Всего прямые затраты				**4896337**	**218735**			**4238**
						729389	**62512**			**346**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3948218				
		Накладные расходы, тенге				796243				
		- заработная плата, тенге				119436				
		- трудоемкость, чел-ч				398				
		Стоимость демонтируемых материалов				101449				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				347642				
		Всего				**6040222**				

Временные здания и сооружения (1,8%)	86979
- сметная заработная плата, тенге	12264
- нормативная трудоемкость, чел-ч	70
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	134798
- сметная заработная плата, тенге	62007
- нормативная трудоемкость, чел-ч	377
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	61272
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	24509
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6347780**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**12384519**
- материалы, тенге	7702973
- сметная заработная плата, тенге	2090280
Налог(2%)	247690
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**11831246**
НДС(12%)	1419750
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**13250996**

Заказчик _____ Подрядчик _____