СЧЕТ ФАКТУРА № 69 от 24. 10. 2011г.

Поставщик — Товарищество с ограниченной ответственностью "Пульс"

РНН и адрес поставщика — 451 600 034 640 г.Экибастуз, ул. Беркимбаева 142
БИН 061240005546

Расчетный счет поставщика — KZ66319R010000429936 вЭФ АО "БТА Банк" г.Экибастуз,
БИК ABKZKZKX

Договор на поставку товаров (работ, услуг) — № 201-ЦУКС от 01.08.2011г.

Св-во о постановке на учет по НДС — 45001 №0004243 от 20.10.2009г.

Условия оплаты по договору — безналичный

Пункт назначения поставляемых товаров(работ)
(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности — № от

Способ отправления

Товаро-транспортная накладная — № от

Грузоотправитель
(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель — 620 100 210 058 Акционерное общество "Национальная компания "Казакстан темір жолы" г. Астана ул. Кунаева,6

Покупатель — Акционерное общество "Национальная компания "Казакстан темір жолы"

РНН и адрес покупателя — 620100210058 г. Астана ул. Кунаева,6

Св-во о постановке на учет по НДС — 62001 №0004091 от 06.11.2009г.

Расчетный счет покупателя — KZ376010111000018002 АРФ АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX
БИН 020 540 003 451

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол.	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без ндс	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		ставка	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт производственного здания (2х этажного) филиала АО "НК "КТЖ"- "Кустанайское эксплутационное вагонное депо" на станции Кустанай				2 337 987	12%	280 558	2 618 545		
Всего по счету:					2 337 987		280 558	2 618 545		

Руководитель организации
Абраева Ф.К.
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Главный бухгалтер
не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

выдал (ответственное лицо поставщика)
Абраева Ф.К.

Получил 25.10.11
(Ф.И.О. должность)

подрядчик.

Заказчик: АО "НК"Казахстан темір жолы"
Подрядчик: ТОО "Пульс"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт производственного здания (2х этажного) филиала Акционерного общества "Национальная компания "Казакстан темір жолы" - "Кустанайское эксплутационное вагонное депо" на станции Кустанай

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2011г.

	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно правовая форма			
		номер	дата	наименован.	код	наименов.			код
		201-ЦУКС	01.08.11г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате с НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-монт работы в смет-ных базисных ценах	из них		ст-ть проч. затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах 01г.	дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монта-жу обору-дования		на приобре-тение матери-алов	другие дополн. расходы	оборудова-ние		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Всего по стройке:	16 540 786										
в том числе за месяц		2 337 987								280 558	2 618 545
в том числе оборудование											
Всего к оплате	2 618 545 (Два миллиона шестьсот восемнадцать тысяч пятьсот сорок пять) тенге										

Заказчик:
Заместитель директора филиала АО "НК""КТЖ"
Дирекция по проектированию и капитальному строительству
Рысбеков У.А._____

Подрядчик:
Директор ТОО "Пульс"_____Абраева Ф.К.

Заказчик: АО «НК «КТЖ» Дирекция по проектированию и капитальному строительству

Договор № 201-ЦУКС от 01.08.2011года

Подрядчик: ТОО «Пульс»

Объект: **Капитальный ремонт производственного здания (2х этажного) филиала АО «НК «КТЖ» -«Кустанайское эксплуатационное вагонное депо» на станции Кустанай**

А К Т

выполненных работ за октябрь 2011года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	E0115-36-1	-Облицовка наружных откосов из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием и креплением на пристенный металлический каркас	33,2	607,63	6,06	20173	201	8995	1,48	49
				256,29	1,76	8509	58	105	0,01	
		м2								
51	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	0,185	97200	-	17982	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
52	С ЛИМ ЦЕНА	-Пластиковые утепленные откосы	107,9	1900	-	205010	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ								
106	E0157-2-9	-Разборка асфальтобетонного покрытия	40	92,21	41,18	3688	1647	3243	0,38	15
				51,03	14,88	2041	595	123	0,09	3
		1м2								
110	E0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании	30,4	141,28	-	4295	-	5712	0,88	27
				141,28	-	4295	-	133	-	-
		м								
111	E0101-145-5	-Планировка площадей ручным способом под асфальтового покрытия	250	22,31	-	5578	-	5410	0,14	35
				22,31	-	5578	-	97	-	-
		м2								
112	E0108-3-2	-Устройство щебеночного основания	37,5	1930,06	126,11	72377	4729	8413	0,98	37
				142,31	47,81	5337	1793	118	0,23	8
		м3								
113	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	250	521,91	19,19	130478	4797	4374	0,04	10
				6,83	6,33	1708	1581	133	0,02	6
		м2								
114	E0127-54-1	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	250	61,73	-	15433	-	4	-	-
				0,01	-	3	-	133	-	-
		м2								

115	E0127-34-2	-Установка поребрика м	110,4	741,58	8,29	81871	915	18674	0,8	89
116	С ЛИМ ЦЕНА	-Поребрик разм.800х300х90мм м	110,4	124,98 630	2,2 -	13798 69552	242 -	133 -	0,01 -	1 -
121	E0113-26-8	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей нитроэмалью ХС-710 за 2 раза м2	550,4	100,55	0,15	55344	83	1609	0,02	9
				3,19	0,06	1753	34	90	-	-
				ТУАЛЕТ						
485	E0115-36-1	-Облицовка труб и подводок гипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас м2	2,8	607,63	6,06	1701	17	759	1,48	4
				256,29	1,76	718	5	105	0,01	-
				КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА						
556	E0115-37-9	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе в двух уровнях м2	62,1	1049,8	3,48	65192	216	21219	1,87	116
				324,35	1,08	20142	67	105	0,01	-
				КАБИНЕТ						
607	E0115-37-9	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе в двух уровнях м2	20,3	1049,89	3,58	21313	73	6938	1,87	38
				324,35	1,17	6584	24	105	0,01	-
				ТУАЛЕТ						
653	E0115-37-9	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе м2	3,2	1049,89	3,58	3360	11	1094	1,87	6
				324,35	1,17	1038	4	105	0,01	-
661	E0115-36-1	-Облицовка труб и подводок гипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас м2	1,34	607,63	6,06	814	8	363	1,48	2
				256,29	1,76	343	2	105	0,01	-
				КАБИНЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА						
740	E0115-37-9	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе в двух уровнях м2	30	1049,89	3,58	31497	107	10254	1,87	56
				324,35	1,17	9730	35	105	0,01	-
				КАБИНЕТ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА						
788	E0115-37-9	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе в двух уровнях м2	47,1	1049,89	3,58	49450	168	16099	1,87	88
				324,35	1,17	15277	55	105	0,01	-
				КАБИНЕТ БУХГАЛТЕРИИ						
838	E0115-35-1	-Устройство потолков плитами "ARMSTRONG" м2	61,7	374,68	2,68	23118	165	23865	2,02	125
839	C11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими м2	63,55	367,43 1070	0,95 -	22670 68000	59 -	105 -	0,01 -	- -
874	E0115-37-9	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе в двух уровнях м2	15,1	1049,89	3,58	15853	54	5161	1,87	28
				324,35	1,17	4898	18	105	0,01	-

ХОЛЛ ВТОРОГО ЭТАЖА

897	Е0115-37-9	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе в двух уровнях м2	24,1	1049,89	3,58	25302	86	8237	1,87	45
				324,35	1,17	7817	28	105	0,01	-

ЛЕСТИЧНАЯ КЛЕТКА

938	Е0115-37-9	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе м2	15,1	1049,89	3,58	15853	54	5161	1,87	28
				324,35	1,17	4898	18	105	0,01	-

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

1030	Ц0108-521-1	-Демонтаж рубильника шт	1	53,61	3,51	54	4	48	0,3	-
	к-0,3			50,1	0,69	50	1	95	-	-
1031	Ц0108-526-1	-Демонтаж автомата шт	20	72,06	3,96	1441	79	1307	0,3	6
	к-0,3			68,1	0,69	1362	14	95	-	-
1032	Е0133-16-1	-Демонтаж проводов ВЛ 380 1км	0,08	10685,77	6359,02	855	509	492	24,78	2
	к-0,3			4326,75	1527,85	346	122	105	6,17	-
1033	Ц0108-744-1	-Демонтаж кабеля м	50	18,24	0,36	912	18	854	0,11	5
	к-0,3			17,88	0,09	894	5	95	-	-
1034	Ц0108-744-1	-Кабель силовой м	50	71,7	1,2	3585	60	2845	0,36	18
				59,6	0,3	2980	15	95	-	-
1035	С151601-168	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х25+1х16 мм2 1000м	0,001	203800	-	204	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
1036	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А шт	1	862	28	862	28	327	2	2
				340	4,5	340	4	95	0,03	-
1037	С ЛИМ ЦЕНА	-Автомат на 60А шт	1	394	-	394	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
1038	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	20	501,2	13,2	10024	264	4357	1	20
				227	2,3	4540	46	95	0,01	-
1039	С ЛИМ ЦЕНА	-Автомат на 25 А шт	1	380	-	380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
1040	Е0107-25-11	-Устройство стоек с разработкой грунта шт	6	2207,46	1348,38	13245	8090	9629	4,54	27
				768,49	377,84	4611	2267	140	1,41	8
1041	С130806-78	-Трубы металлические, 100 мм м	13,2	540	-	7128	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
1042	Е0106-1-1	-Бетонирование стоек м3	0,75	10066,84	82,51	7550	62	202	1,55	1
				225,11	31,16	169	23	105	0,15	-
1043	Е0101-164-2	-Разработка грунта вручную в траншеях м3	1,5	251,77	-	378	-	427	1,77	3
				251,77	-	378	-	113	-	-
1044	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей м3	1,5	154,22	-	231	-	261	1,12	2
				154,22	-	231	-	113	-	-
1045	Ц0108-407-1	-Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	10	125,6	64,1	1256	641	543	0,26	3
				41,4	15,8	414	158	95	0,09	1

1046	С ЛИМ ЦЕНА	-Трубы стальные для электропроводки, диам.25 мм	10	108	-	1080	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
1047	Ц0108-412-1	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	10	8,5	0,1	85	1	69	0,05	1
		м		7,3	-	73	-	95	-	-
1048	С151601-117	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2	0,01	26000	-	260	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
1049	Ц0108-595-1	-Светильник наружного освещения	6	731	282	4386	1692	2798	2,3	14
		шт		410	80,8	2460	485	95	0,47	3
1050	С151703-1	-Светильники	6	4710	-	28260	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
1051	Ц0108-472-2	-Заземлитель из полосовой стали	80	61,9	3,3	4952	264	1778	0,14	11
		м		23	0,4	1840	32	95	-	-
1052	С11041-82	-Сталь полосовая 30х3 мм /ГОСТ 103-76/	0,0742	48400	-	3591	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
1053	Е0167-12-1	-Монтаж кабель-каналов	20	81,06	0,49	1621	10	1742	0,49	10
		м		80,57	0,07	1611	1	108	-	-
1054	С ЛИМ ЦЕНА	-кабель канала	20	30	-	600	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

Итого:	1096568
С к= 1,258683	1380231
С к= 1,0104	1394586
С к= 1,041	1451764
С к= 1,014	1472089
С к= 1,95097	2872001
С к=1,02	2929441
С к=0,7981	2337987
НДС 12%	280558
Всего с НДС	2618545

Заказчик:

«КТЖ» ҰК» АҚ
АО «НК «КТЖ»
ГЛАВНЫЙ
ИНЖЕНЕР

Подрядчик:
Директор ТОО «Пульс» Абраева Ф.К.

ПУЛЬС
ТОВАРИЩЕСТВО ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ЭКИБАСТУЗ