ДОГОВОР №9 от 17 августа 2015 года

Форма 2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства Нуринского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Элоим-ЛТД»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство жилых домов в с.Тассуат Нуринского района

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство двухквартирного жилого дома в с.Тассуат Нуринского района
Ул. Школьная 23, кв1 кв2

А К Т №13 от 8.09.2015 года
приемки выполненных работ по строительству двухквартирного жилого дома в с.Тассуат Нуринского района,
ул. Школьная 23, кв1 кв2
за сентябрь месяц 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ										
1	Е0115-67-1	-Обивка поверхностей изоляционным материалом	163,5816	8,11	0,23		1327	38		1369	0,06	9
		м2		7,88	0,09		1289	15		105	-	-
2	С11031-4083 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	8,4244524	5454	-		45947	-		-	-	-
		м3		-	-		-	-		-	-	-
3	С11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	981,4896	11,2	-		10993	-		-	-	-
		шт		-	-		-	-		-	-	-
4	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	163,5816	1006,73	4,92		164683	805		33480	1,15	188
		м2		193,05	1,87		31579	306		105	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			222949	842			197
			Тенге			32868	321			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			222949	-	-		-
		Материалы -	Тенге			92592	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	33189	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			56940	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			39706	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			34849	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5227	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15468	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			273265	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		216
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38416	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			273265	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		216
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38416	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ								
5	Е0107-44-10-	Укладка перемычек масса до 0,3 т	9	106,26	66,43	956	598	601	0,15	1
		шт		23,85	23,85	215	215	140	0,11	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			956	598			1
			Тенге			215	215			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			956	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	429	-		-
		Местные материалы -	Тенге			144	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			601	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	90	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1651	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	519	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1651	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	519	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ								
6	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	124,182	207,96	1,19	25824	148	4056	0,16	19
		м2		27	0,45	3353	56	119	-	-
7	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ шлаком	37,2546	628,22	245,72	23404	9154	21047	2,71	101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 30см		382,5	92,25	14250	3437	119	0,45	17
8	С11011-476	м3 -Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), М-600, фракция от 5 до 10 мм	38,372238	1690 -	- -	64849 -	- -	- -	- -	- -
9	Е0112-17-1	м3 -Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	124,182	194,25 34,65	15,94 5,96	24122 4303	1979 740	6001 119	0,24 0,03	30 4
10	Е0112-17-2 К=5	м2 -добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	124,182	32,36 0,55	0,7 0,25	4019 68	87 31	118 119	- -	1 -
11	Е0110-3-5	м2 -Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	20	799,25 214,65	7,54 2,86	15985 4293	151 57	5220 120	1,43 0,01	29 -
12	Е0110-7-1	м2 -Устройство лобовой доски	8,36	627,37 58,05	4,64 1,76	5245 485	39 15	600 120	0,36 0,01	3 -
13	Е0146-57-3	м2 -Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг	0,0997	15494,01 13162,5	1079,76 315	1545 1312	108 31	1344 100	77,7 1,54	8 -
14	С11011-900 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Прокат широкополосный, толщина 10-12 мм, из стали Ст3сп	0,0997	62200 -	- -	6201 -	- -	- -	- -	- -
15	Е0115-172-4	т -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,985	148,4 108	0,07 0,02	740 538	- -	565 105	0,65 -	3 -
16	Е0134-66-2	м2 -Устройство экранирования помещений сеткой стальной из оцинкованной проволоки диаметром 1,2 мм стен	0,28	1796,71 789,75	1,57 -	503 221	- -	243 110	4,47 -	1 -
17	Е0120-21-5	м2 -Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной	2	3213,97	31,54	6428	63	792	1,82	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали, прямоугольного сечения периметром 2600 мм		297,68	11,81	595	24	128	0,06	-
18	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,01656 шт	58700	-	972	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат угловой, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,00424 т	49389	-	209	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2 т	148,4	0,07	297	-	227	0,65	1
				108	0,02	216	-	105	-	-
			м2							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	180343	11730			200
	Тенге	29635	4391			21
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	173915	-	-		-
Материалы -	Тенге	39634	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	33407	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	72232	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	21343	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	39422	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		20
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5913	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12800	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	226138	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		237
Сметная заработная плата -	Тенге	-	39321	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	6428	-	-		-
Материалы -	Тенге	5770	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	619	-		-
Сдача и испытание -	Тенге	31	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	792	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	119	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	433	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	7653	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		4
Сметная заработная плата -	Тенге	-	738	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			233791	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		241
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40059	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ДЫМОВАЯ ТРУБА С УЗЛОМ ПРОХОДА								
21	Е0106-3-4	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1,2	7634,37	257,71	9161	309	915	4,05	5
				634,5	91,69	761	110	105	0,4	-
22	С11011-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп м3	0,20804	63800	-	13273	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С11011-57	-Болты строительные с гайками, анкерные т	0,001584	119700	-	190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	Е0109-56-1	-Монтаж дымовой трубы высотой 6м т	0,27156	23199,51	10777,33	6300	2927	2163	35,3	10
				6435	2415,02	1747	656	90	7,99	2
25	Е0126-4-6	-Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 80 мм т	12	149,9	16,79	1799	201	1083	0,5	6
				83,93	6,3	1007	76	100	0,03	-
26	Е0126-22-1	-Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия м	7,536	191,79	26,19	1445	197	1217	0,91	7
				151,65	9,9	1143	75	100	0,05	-
27	С Тепломонтаж сервис	-Каркас дымовой трубы диаметром 159 мм с утеплителем и кожухом м2	12	5098,86	-	61186	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	Е0122-47-3	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм м1	1,2	313,94	0,42	377	1	244	0,9	1
				156,38	0,16	188	-	130	-	-
29	С130806-101 Изм. и	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего м	1,2	2030	-	2436	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм		-	-	-	-	-	-	-
30	Е0122-27-6	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,0012	724393,39	96674,51	869	116	75	64	-
		м		11722,5	36519,75	14	44	130	178,36	-
31	Е0116-30-2	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	2	2017,57	1,57	4035	3	1008	2,36	5
		км		393,75	-	788	-	128	-	-
32	С143002-19 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-глиняный М-100	0,1	6420	-	642	-	-	-	-
		1сальник		-	-	-	-	-	-	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	101713	3754			33
	Тенге	5648	960			4
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	88942	-	-		-
Материалы -	Тенге	2649	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3417	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	74649	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	7706	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	3535	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	530	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5549	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	98025	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		22
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3948	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	6300	-	-		-
Материалы -	Тенге	1626	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2403	-		-
Накладные расходы -	Тенге	2163	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	324	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	508	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	8971	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		13
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2728	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	6471	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			3245	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	788	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2436	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1008	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	151	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			449	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7928	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	939	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			114924	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7614	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА								
33	Е0158-18-4	-Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	11,628	201,91	0,56	2348	7	510	0,26	3
		м		40,86	0,09	475	1	107,1	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2348	7			3
			Тенге			475	1			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2348	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1866	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	476	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			510	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	76	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			171	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3029	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	553	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3029	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	553	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ								
34	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	24,36	400,18	102,53	9748	2498	5476	0,9	22
		м2		151,65	35,67	3694	869	120	0,14	3
35	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	9,24	4250	-	39270	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	15,12	4010	-	60631	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
37	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	12	1500	-	18000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
38	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1960	-	3920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
39	Е0110-36-1	-Установка и крепление наличников	70,56	150,2	0,32	10598	23	1008	0,08	6
				11,79	0,11	832	8	120	-	-
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	142168	2520		27
	Тенге	4526	877		3
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	142168	-	-	-
Материалы -	Тенге	13300	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5403	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	121821	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	6483	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	973	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8919	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	157570	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	34
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6375	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	157570	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	34
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6375	-	-

РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ

ТИП 1

40	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	11,1	95,3	2,62	1058	29	157	0,07	1
				10,51	0,99	117	11	123	-	-
		м2								
41	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщиной 80 мм	0,888	8958,88	-	7955	-	619	3,66	3
				567	-	503	-	123	-	-
		м3								
42	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	11,1	366,27	14,76	4066	164	791	0,36	4
				52,43	5,54	582	61	123	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0111-39-2	м2 -Устройство плинтусов цементных	11,877	30,67	0,22	364	3	272	0,1	1
				18,5	0,09	220	1	123	-	-
44	Е0106-36-4	м -Железнение поверхности	11,1	57,48	0,23	638	3	599	0,29	3
				51,3	0,09	569	1	105	-	-
					ТИП 2					
45	Е0111-1-2	м2 -Уплотнение грунта щебнем	90,06	95,3	2,62	8583	236	1274	0,07	6
				10,51	0,99	947	89	123	-	-
46	Е0111-2-9	м2 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщиной 80 мм	7,2048	8958,88	-	64547	-	5025	3,66	26
				567	-	4085	-	123	-	-
47	Е0111-4-1	м3 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	103,569	323,65	18,42	33520	1908	11829	0,42	43
				85,95	6,91	8902	716	123	0,03	3
48	Е0111-4-2	м2 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	103,569	215,39	9,05	22308	937	6911	0,25	26
				50,85	3,4	5266	352	123	0,02	2
49	Е0111-11-1	м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	90,06	250,66	9,95	22574	896	6197	0,36	32
				52,2	3,74	4701	337	123	0,02	2
50	Е0111-11-2 к=3	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	90,06	109,01	2,01	9818	181	292	0,01	1
				1,89	0,75	170	68	123	-	-
51	Е0111-36-1	м2 -Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	90,06	925,06	4,9	83311	441	6685	0,38	34
				58,5	1,85	5269	167	123	0,01	1
52	Е0111-40-1	м2 -Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	96,3642	123,31	0,16	11883	15	1926	0,09	9
				16,18	0,07	1559	7	123	-	-
					ТИП 3					
53	Е0111-1-2	м -Уплотнение грунта щебнем	7,16	95,3	2,62	682	19	101	0,07	-
				10,51	0,99	75	7	123	-	-
54	Е0111-2-9	м2 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщиной 80 мм	0,5728	8958,88	-	5132	-	399	3,66	2
				567	-	325	-	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м3 8,234	323,65	18,42	2665	152	940	0,42	3
				85,95	6,91	708	57	123	0,03	-
56	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2 8,234	215,39	9,05	1774	75	549	0,25	2
				50,85	3,4	419	28	123	0,02	-
57	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2 7,16	250,66	9,95	1795	71	493	0,36	3
				52,2	3,74	374	27	123	0,02	-
58	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2 7,16	1041,83	15,2	7460	109	1591	1,07	8
				173,3	7,37	1241	53	123	0,04	-
59	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	м 7,6612	140,04	0,32	1073	2	393	0,24	2
				41,63	0,11	319	1	123	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	291203	5240		210
	Тенге	36350	1982		10
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	291203	-	-	-
Материалы -	Тенге	135698	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	38332	-	-
Местные материалы -	Тенге	113915	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	47045	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	24
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7057	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	20295	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	358544	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	244
Сметная заработная плата -	Тенге	-	45389	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	358544	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	244
Сметная заработная плата -	Тенге	-	45389	-	-

РАЗДЕЛ 8. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	108,32	171,8	3,94	18609	427	11783	0,55	60
				102,11	1,49	11061	161	105	0,01	1
		м2								
61	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	108,32	17,43	0,12	1888	13	1567	0,09	10
				13,73	0,05	1487	5	105	-	-
		м2								
62	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	437,32	315,62	4,07	138027	1778	62748	0,74	324
				135,68	0,97	59336	424	105	0,05	23
		м2								
63	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	407,56	133,54	3,43	54426	1398	32112	0,46	186
				73,73	1,31	30049	534	105	0,01	3
		м2								
64	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	407,56	17,43	0,12	7103	49	5897	0,09	37
				13,73	0,05	5596	20	105	-	-
		м2								
65	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	29,76	1028,3	4,62	30602	137	7989	1,52	45
				254,97	3,14	7588	93	104	0,02	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	250654	3802			662
	Тенге	115116	1239			27
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	250654	-	-		-
Материалы -	Тенге	31754	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	116355	-		-
Местные материалы -	Тенге	99982	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	122096	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		61
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	18314	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22365	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			395115	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		749
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	134670	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			395115	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		749
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	134670	-		-
		РАЗДЕЛ 9. КРЫЛЬЦА								
66	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	1	8113,57	66,01	8114	66	232	1,35	1
		м3		195,75	24,93	196	25	105	0,12	-
67	Е0129-160-1	-Устройство монолитных железобетонных лестниц и площадок	2	21676	53,5	43352	107	22518	36,2	72
		м3		10417,5	7,27	20835	15	108	0,04	-
68	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,02666	29400	-	784	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			52249	173			74
			Тенге			21031	39			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8897	-	-		-
		Материалы -	Тенге			130	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	221	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			784	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			7721	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			232	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	35	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			548	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9677	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	255	-		-
		Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			43352	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5784	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20850	-		-
		Местные материалы -	Тенге			16626	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22518	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3378	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3952	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			69822	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		84
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24227	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			79499	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		85
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24483	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ЦОКОЛЬ								
69	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	31,752	258,85	1,96	8219	62	3646	0,61	19
				108,9	0,45	3458	14	105	0,03	1
		м2								
70	Е0113-20-3 К=2	-Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком БТ-577	31,752	35,24	0,04	1119	1	360	0,07	2
				12,6	-	400	-	90	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			9338	63			22
			Тенге			3858	14			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9338	-	-		-
		Материалы -	Тенге			718	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3872	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4699	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4006	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	601	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			801	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14144	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4473	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			14144	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4473	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ОТМОСТКА								
71	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	7,938	2700,8	-	21439	-	5185	3,24	26
				531	-	4215	-	123	-	-
		м3								
72	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	52,92	366,27	14,76	19383	781	3773	0,36	19
				52,43	5,54	2775	293	123	0,03	1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			40822	781			45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			6990	293			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40822	-	-		-
		Материалы -	Тенге			55	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7283	-		-
		Местные материалы -	Тенге			32996	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8958	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1344	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2987	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			52767	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8627	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			52767	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8627	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
73	С01031-А26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,0078	27,1	-	1	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
74	Е010333-А7--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	0,0078	57,6	57,6	1	-	-	-	-
				-	11,52	-	-	-	0,24	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			2	-			-
			---- Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			2	-	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
						ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1				
75	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	2	75,82	1,57	152	3	173	0,41	1
				67,5	-	135	-	128	-	-
		1счетчик								
76	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые УВК-40	2	3000	-	6000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
77	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах	2	192,46	52,42	385	105	392	0,77	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		систем отопления диаметром 25 мм		134,42	18,54	269	37	128	0,09	-
78	С130905-9 Изм. и доп.вып.19	1фильтр -Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 15, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	2	1628 -	- -	3256 -	- -	- -	- -	- -
79	Е0116-15-1	шт -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	10	473,47 254,25	39,24 15,75	4735 2543	392 157	3456 128	1,47 0,07	15 1
80	С130901-61	1шт -Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	10	362 -	- -	3620 -	- -	- -	- -	- -
81	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	шт -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	8	474,24 292,5	12,19 4,57	3794 2340	98 37	3042 128	1,64 0,02	13 -
82	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	4	381,71 231,75	7,9 2,95	1527 927	32 12	1202 128	1,29 0,01	5 -
83	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	28	374,2 188,55	5,28 1,98	10478 5279	148 55	6829 128	1,05 0,01	29 -
84	Е0122-47-3	м -Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	1,6	313,94 156,38	0,42 0,16	502 250	1 -	326 130	0,9 -	1 -
85	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	1,6	2030 -	- -	3248 -	- -	- -	- -	- -
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Е0122-27-6	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,0016	724393,39	96674,51	1159	155	100	64	-
				11722,5	36519,75	19	58	130	178,36	-
		км								
87	Е0116-30-2	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	2	2017,57	1,57	4035	3	1008	2,36	5
				393,75	-	788	-	128	-	-
		1сальник								
					КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1					
88	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	2	9126,62	39,24	18253	78	1031	2,22	4
				387	15,75	774	31	128	0,07	-
		комплект								
89	С130804-33	-Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	2	659	-	1318	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
90	С130804-639-0 Изм. и доп.вып.19	-Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	2	326	-	652	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
91	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2	5930,28	21,53	11861	43	910	1,95	4
				346,5	9	693	18	128	0,04	-
		комплект								
92	С131101-49	-Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм	2	1750	-	3500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
93	Е0117-1-1	-Установка купальных чугунных ванн	2	15266,57	93,94	30533	188	1342	2,9	6
				488,25	36	977	72	128	0,17	-
		комплект								
94	Е0117-2-3	-Установка смесителей	2	1793,32	1,57	3587	3	323	0,7	1
				126	-	252	-	128	-	-
		шт								
95	Е0117-5-1	-Установка моек на одно отделение	2	3977,4	13,9	7955	28	726	1,56	3
				279	4,5	558	9	128	0,03	-
		комплект								
96	Е0117-2-3	-Установка смесителей	4	143,32	1,57	573	6	645	0,7	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	С131101-96	-Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором (шт)	4	126 1750 -	- - -	504 7000 -	- - -	128 - -	- - -	- - -
98	С130804-33	-Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм (компл)	8	659 -	- -	5272 -	- -	- -	- -	- -
99	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм (компл)	6	678,82 106,2	0,64 0,25	4073 637	4 2	818 128	0,58 -	4 -
100	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм (м)	26	775,74 102,38	1,43 0,54	20169 2662	37 14	3425 128	0,56 -	15 -
101	С130804-276-0 Изм. и доп.вып.18	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (м)	2	600 -	- -	1200 -	- -	- -	- -	- -
102	С130804-275-8 Изм. и доп.вып.18	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (шт.)	4	261 -	- -	1044 -	- -	- -	- -	- -
103	С130804-219-1 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (шт.)	8	961 -	- -	7688 -	- -	- -	- -	- -
104	С130804-218-7 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (шт)	2	88 -	- -	176 -	- -	- -	- -	- -
105	С130804-50	-Переход, Dy 110x90 мм (шт)	0,4	1220 -	- -	488 -	- -	- -	- -	- -
106	Е0122-47-5	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм (10шт)	1,6	439,99 159,3	0,69 0,27	704 255	1 -	332 130	0,91 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	С130806-106- Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм м	1,6	2999 -	- -	4798 -	- -	- -	- -	- -
108	Е0122-27-8 -	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм м	0,0016	1043569,02 14827,5	111422,27 42090,75	1670 24	178 67	118 130	82,7 205,57	- -
109	Е0116-30-3 -	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм км	2	3549,82 526,5	1,57 -	7100 1053	3 -	1348 128	3,01 -	6 -
		1сальник								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	182504	1506		118
	Тенге	20937	571		3
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4035	-	-	-
Материалы -	Тенге	3153	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	674	-	-
Накладные расходы -	Тенге	876	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	131	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	295	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5206	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4
Сметная заработная плата -	Тенге	-	805	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	178469	-	-	-
Материалы -	Тенге	107647	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	20834	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	49260	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	11	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	26668	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	13
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4000	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12308	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	217445	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	130
Сметная заработная плата -	Тенге	-	24834	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	222650	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	135
Сметная заработная плата -	Тенге	-	25640	-	-

РАЗДЕЛ 14. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

ОТОПЛЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	Е0118-2-1	-Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	2	12742,59	1763,76	25485	3528	22693	47,38	95
				8203,95	660,49	16408	1321	128	3,22	6
		1котел								
111	С ТОО Технология	-Котел отопительный водогрейный с ручной топкой КСВр-0,01к/б, габариты 600х450х750	2	15710,59	-	31421	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл.								
112	Е0118-10-1	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	2	4578,67	70,66	9157	141	1703	3,74	7
				639,63	25,49	1279	51	128	0,13	-
		1бак								
113	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3150,83	123,78	6302	248	5968	13,39	27
				2285,06	46,35	4570	93	128	0,23	-
		1насос								
114	С131005-31 Изм. и доп.вып.19	-Насос циркуляционный для систем ГВС резьбовой, модель SAN 25/70-130, Q 3,0 м3/ч, Н 3,7 м вод. ст., типа IMP Pumps	2	13692	-	27384	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
115	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	9,57	4331,44	35,77	41452	342	1532	0,7	7
		1кВт								
116	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	12	111,7 473,47	13,4 39,24	1069 5682	128 471	128 4147	0,07 1,47	1 18
				254,25	15,75	3051	189	128	0,07	1
		1шт								
117	С130904-105 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Краны шаровые сварные газовые Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	8	3780	-	30240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
118	С130904-103-1 Изм. и доп.вып.19	-Кран шаровый Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходной, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 69,	2	3683	-	7366	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005								
119	С130904-103-2 Изм. и доп.вып.19	шт. -Кран шаровый Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходной, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	2	4169	-	8338	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
120	Е0118-22-5	шт. -Установка кранов воздушных	8	62,81	-	502	-	237	0,12	1
				23,18	-	185	-	128	-	-
121	Е0116-6-1	комплект -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	2	269,68	3,96	539	8	137	0,3	1
				52,2	1,49	104	3	128	0,01	-
122	Е0116-6-2	м -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	26	267,28	3,96	6949	103	1787	0,3	8
				52,2	1,49	1357	39	128	0,01	-
123	Е0116-6-3	м -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	74	346,08	3,96	25610	293	5086	0,3	22
				52,2	1,49	3863	110	128	0,01	1
124	Е0116-10-1	м -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	20	400,3	14,12	8006	282	2704	0,55	11
				100,35	5,29	2007	106	128	0,03	1
125	Е0115-172-4	м -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	18,64	148,4	0,07	2766	1	2114	0,65	12
				108	0,02	2013	-	105	-	-
126	Е0113-16-6	м2 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	18,64	21,8	0,05	406	1	98	0,03	1
				5,81	0,02	108	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	Е0113-26-21-К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2 18,64	39,28	0,04	732	1	105	0,03	1
				6,26	-	117	-	90	-	-
128	Е0126-9-1	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м2 20	90,91	8,47	1818	169	1035	0,28	6
				48,6	3,15	972	63	100	0,02	-
129	С11031-76	-Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	м 0,1854	5520	-	1023	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
130	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м3 20	114,31	6,39	2286	128	648	0,19	4
				29,93	2,48	599	50	100	0,01	-
131	С11011-939	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	м 0,007	185900	-	1301	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			1000м2		ВЕНТИЛЯЦИЯ					
132	Е0120-11-1	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	8	798,85	16,96	6391	136	1984	1,12	9
				186,64	7,09	1493	57	128	0,03	-
133	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	шт 9,2	1291,11	13,82	11878	127	3121	1,62	15
				259,88	5,18	2391	48	128	0,03	-
134	Е0120-19-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	м2 4	1129,1	7,3	4516	29	448	0,51	2
				85,05	2,36	340	9	128	0,01	-
135	Е0126-9-8 прим.	-Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из	шт 10	156,27	13,79	1563	138	977	0,53	5
				92,48	5,18	925	52	100	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм								
136	С11031-76	-Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм м	0,3399	5520 -	- -	1876 -	- -	- -	- -	- -
137	Е0126-23-12	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм м3	17	188,55 40,5	12,17 4,5	3205 689	207 77	765 100	0,25 0,02	4 -
138	С11011-939	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ 1000м2	0,0059	185900 -	- -	1097 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге --- Тенге			275294 43540	6353 2395			254 12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18075	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6710	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5664	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5298	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5742	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	861	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1429	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25246	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6525	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			257219	-	-		-
		Материалы -	Тенге			108644	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	40272	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			104749	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1024	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			51548	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7732	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18526	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			327293	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		258
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48004	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			352539	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		294

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54529	-		-
		РАЗДЕЛ 15. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
139	Ц0108-573-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	2	514	105	1028	210	521	2	4
				254	20,3	508	41	95	0,12	-
140	С ТОО Казпром	-Корпус металлический ЩУРн-1/15эо-1 36 УХЛЗ 1Р31 ИЭК	шт 2	2894,59	-	5789	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
141	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт 4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4
				227	2,3	908	9	95	0,01	-
142	С 220 V	-Автомат 1Р ВА 47-29 16А	шт 2	76,11	-	152	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
143	С 220 V	-Автомат 1Р ВА 47-29 10А	шт 2	76,11	-	152	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
144	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт 12	862	28	10344	336	3927	2	24
				340	4,5	4080	54	95	0,03	-
145	С 220 V	-Автоматический выключатель диф. тока АВДТ 32 С32 ИЭК	шт 12	879,09	-	10549	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
146	Ц0108-600-1	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт 2	62,9	5,4	126	11	107	-	-
				54	2,3	108	5	95	0,01	-
147	С151801-967 Изм. и доп. вып. 21	-Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	2	2173	-	4346	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
148	Ц0108-526-2	-Ограничитель импульсных перенапряжений	шт. 2	862	28	1724	56	655	2	4
				340	4,5	680	9	95	0,03	-
149	С 220 V	-ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В-2Р 1ЕК	шт 2	5409,68	-	10819	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	Е0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды шт	6	169,86 86,85	57,56 35,93	1019 521	345 216	796 108	0,55 0,16	3 1
151	С151701-14	-Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУЗ шт	4	871	-	3484	-	-	-	-
152	С151701-316 Изм. и доп. вып. 20	-Светильник, тип НБЕ06-60-002 ГОСТ 17677-82 шт	2	923	-	1846	-	-	-	-
153	Е0121-17-5	-Монтаж светильника настенного шт.	2	199,08	6,3	398	13	170	0,48	1
154	С151701-88	-Светильники тип ПСХ-60 МУЗ шт	2	76,05 157	2,5 -	152 314	5 -	108 -	0,01 -	- -
155	С151706-83	-Лампы энергосберегающие шт	8	279,3	-	2234	-	-	-	-
156	Е0121-29-1	-Монтаж звонков электрических с кнопкой шт	2	74,15 45,68	- -	148 91	- -	99 108	0,29 -	1 -
157	С151801-119	-Звонок электрический "Сверчок" шт	2	431	-	862	-	-	-	-
158	С151801-118	-Кнопка звонка /Турция/ шт	2	52	-	104	-	-	-	-
159	Ц0110-901-1-2	-Коробка клеммная шт	10	85,5 38	0,2 0,1	855 380	2 1	419 110	0,23 -	2 -
160	С151803-12	-Колодка клеммная шт	10	174,56	-	1746	-	-	-	-
161	Е0121-17-17	-Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания шт	2	98,48 62,33	0,36 0,14	197 125	1 -	135 108	0,4 -	1 -
162	С151705-19=-13)	-Патрон карболитовый Е27 шт	2	24,44	-	49	-	-	-	-
163	С11071-3 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20	-Крюк для крепления светильников, оцинкованный 100шт	0,1	7120	-	712	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004									
164	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	8	35,4	-	283	-	255	0,19	1
				29,48	-	236	-	108	-	-
165	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	8	156	-	1248	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
166	Е0121-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	8	45,74	-	366	-	268	0,2	2
				31,05	-	248	-	108	-	-
167	С151801-14	-Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 шт	8	182	-	1456	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
168	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке шт	30	34,7	-	1041	-	955	0,19	6
				29,48	-	884	-	108	-	-
169	С151801-830 Изм. и доп. вып. 21	-Розетка одноместная серии КВАРТА, цвет белый, модели РСш10-3-КБ с заземляющим контактом, с защитными шторками, 16 А, типа ИЭК шт	28	74	-	2072	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
170	С151801-836 Изм. и доп. вып. 21	-Розетка двухместная серии КВАРТА, цвет белый, модели РСш12-3-КБ с заземляющим контактом, с защитными шторками, 16 А, типа ИЭК шт.	2	109	-	218	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
171	Е0121-22-7	-Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке шт.	2	29,13	-	58	-	58	0,17	-
				27	-	54	-	108	-	-
172	С151801-867 Изм. и доп. вып. 21	-Розетка двухместная серии ОКТАВА, цвет белый, модели РСш22-3-ОБ с заземляющим контактом, с защитными шторками, для открытой установки, 16 А, типа ИЭК шт	2	88	-	176	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
173	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для шт.	0,046	16300	-	750	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ		-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			68671	1026			53
			Тенге			8976	339			2
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			67910	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9590	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9315	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			48318	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9236	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1385	-		5
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4629	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			81775	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10701	-		59
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			712	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			712	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			755	-	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			49	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			52	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			82582	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10701	-		59
		РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕМЫЧКИ ИСКЛЮЧИТЬ								
174	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,81	-24500	-	-19845	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
175	Е0146-57-3	-Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг-перемычек	0,24648	-15494,01	-1079,76	-3819	-266	-3322	-77,7	-19
				-13162,5	-315	-3244	-78	100	-1,54	-
		т								
176	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,24648	-59200	-	-14592	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	Е0115-172-4-	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	12,324	-148,4	-0,07	-1829	-1	-1398	-0,65	-8
				-108	-0,02	-1331	-	105	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			-40084	-267			-27
			Тенге			-4575	-78			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-40084	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-806	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-4653	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-34437	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-4720	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-708	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-2688	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-47492	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-30
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-5361	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			-47492	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-30
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-5361	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1781131	38130			1872
			Тенге			325591	13559			85
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			67910	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9590	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9315	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			48318	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9236	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1385	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4629	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			81775	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		59
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10701	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1214933	-	-		-
		Материалы -	Тенге			327454	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	244069	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			297999	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			328213	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			269635	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		135
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	40445	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89074	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1573642	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1596
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	284515	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6300	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1626	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2403	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2163	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	324	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			508	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8971	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2728	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			448587	-	-		-
		Материалы -	Тенге			225305	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	62512	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			156446	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1066	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			80016	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12002	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31716	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			560319	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		398
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	74515	-		-
		Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			43352	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5784	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20850	-		-
		Местные материалы -	Тенге			16626	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22518	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3378	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3952	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			69822	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		84
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24227	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			49	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			52	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2294580	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2149
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	396685	-		-
		Затраты на выслугу лет 1%				22946				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				9178				
		Транспорт привозных материалов				44559				
		Итого				2371263				
		ПЕРЕХОД В ЦЕНЫ 2015 года К=2,5574194				6064314				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				121286				
		Итого				6185600				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ценовая скидка средняя по дому	
Итого со скидкой	3949034
НДС 12%	473884
Всего по акту	4422918

СДАЛ: ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "ЭЛОИМ-ЛТД" А. Плеханов

8.09.2015г

ПРИНЯЛ: ЗАКАЗЧИК

И.О. руководителя ОС Нуринского района К.Акмагамбетов

8.09.2015г

Тех. надзор
ИП «Аубакиров»
Аубакиров К.С.

8.09.2015г