СЧЕТ ФАКТУРА № 78 от 30.12. 2011г.

Поставщик	Товарищество с ограниченной ответственностью "Пульс"
РНН и адрес поставщика	451 600 034 640 г.Экибастуз, ул. Беркимбаева 142
	БИН 061240005546
Расчетный счет поставщика	KZ66319R010000429936 вЭФ АО "БТА Банк" г.Экибастуз,
	БИК ABKZKZKX
Договор на поставку товаров (работ, услуг)	№ 201-ЦУКС от 01.08.2011г.
Св-во о постановке на учет по НДС	45001 №0004243 от 20.10.2009г.
Условия оплаты по договору	безналичный
Пункт назначения поставляемых товаров(работ)	
	(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров осуществлена по доверенности	№ от
Способ отправления	
Товаро-транспортная накладная	№ от
Грузоотправитель	
	(РНН, наименование и адрес)
Грузополучатель	620 100 210 058 Акционерное общество "Национальная
	компания "Казакстан темір жолы" г. Астана ул. Кунаева,6
Покупатель	Акционерное общество "Национальная компания
	"Казакстан темір жолы"
РНН и адрес покупателя	620100210058 г. Астана ул. Кунаева,6
Св-во о постановке на учет по НДС	62001 №0004091 от 06.11.2009г.
Расчетный счет покупателя	KZ376010111000018002 АРФ АО "Народный Банк Казахстана"
	БИК HSBKKZKX
	БИН 020 540 003 451

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол.	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без ндс	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		ставка	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт производственного здания (2х этажного) филиала АО "НК "КТЖ"- "Кустанайское эксплуатационное вагонное депо" на станции Кустанай				3 472 519	12%	416 702	3 889 221		
Всего по счету:					3 472 519		416 702	3 889 221		

Руководитель организации
Абраева Ф.К.
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Главный бухгалтер
не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

выдал (ответственное лицо поставщика)
Абраева Ф.К.

Получил
(Ф.И.О. должность)

05.01.12

Заказчик: АО "НК"Казахстан темір жолы"
Подрядчик: ТОО "Пульс"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт производственного здания (2х этажного) филиала Акционерного общества "Национальная компания "Казакстан темір жолы" - "Кустанайское эксплуатационное вагонное депо" на станции Кустанай

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2011г.

	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно правовая форма			
		номер	дата	наименован.	код	наименов.			КОД
		201-ЦУКС	01.08.11г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате с НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-монт работы в смет-ных базисных ценах	из них		ст-ть проч. затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах 01г.	дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монта-жу обору-дования		на приобре-тение матери-алов	другие дополн. расходы	оборудова-ние		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Всего по стройке:	31 692 775										
в том числе за месяц		3 472 519								446 401	3 889 221
в том числе оборудование					661 766						
Всего к оплате	3 889 221 (Три миллиона восемьсот восемьдесят девять тысяч двести двадцать одна) тенге										

Заказчик:
Заместитель директора филиала АО "НК""КТЖ"
Дирекция по проектированию и капитальному строительству
Рысбеков У.А. _____

Подрядчик:
Директор ТОО "Пульс" _____ Абраева Ф.К.

Заказчик: АО «НК «КТЖ» Дирекция по проектированию и капитальному строительству

Подрядчик: ТОО «Пульс»

Договор № 201-ЦУКС от 01.08.11г.

Объект:

Капитальный ремонт производственного здания (2х этажного) филиала АО «НК «КТЖ»- «Кустанайское эксплутационное вагонное депо» на станции Кустанай

А К Т

выполненных работ за декабрь 2011 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
31	Е0112-15-1	Устройство гидроизоляции по перекрытию (рубероид) м2	-311	274,78	31,05	1,49	0,56	-85457	-9657	-463	-175	-11699	0,18	-	-55	-1
						ФАСАД										
42	Е0110-92-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах стен площадью проема до 3 м2 м2	2,85	373,08	160,3	24,17	8,22	1063	457	69	23	576	0,96	0,04	3	-
43	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные(3,1м2-2шт) м2	2,85	12700	-	-	-	36195	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Е0115-64-4	-Шпаклевка потолков из сухих растворных смесей за 2раза м2	0,6	211,3	117,43	4,93	1,86	127	70	3	1	75	0,64	0,01	-	-
61	Е0115-64-3	-Шпаклевка стен из сухих растворных смесей за 2раза м2	2,4	178	84,79	4,29	1,64	427	203	10	4	218	0,52	0,01	1	-
62	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	0,6	415,66	93,41	2,91	1,1	249	56	2	1	60	0,56	0,01	-	-
63	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	2,4	396,75	74,78	2,63	0,99	952	179	6	2	191	0,45	-	1	-
				ТАМБУР												
95	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами с добавлением колера м2	3	415,66	93,41	2,91	1,1	1247	280	9	3	298	0,56	0,01	2	-
96	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска	12,7	396,75		2,63		5039		33		1010	0,45		6	

	оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами с добавлением колера м2		74,78	0,99	950	13	105	-
		КАБИНЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА						
148	E0111-36-1 -Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	42,5	983,15	6,13	41784	260	3638	0,44
149	E0157-23-5 -Устройство плинтусов поливинилхлоридных 1м	40	67,28 178,36	2,31 0,09	2859 7134	98 4	123 745	0,01 0,09
156	E0115-180-3-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	113,85	15,12 396,75	0,02 2,63	605 45169	1 299	123 9058	- 0,45
			74,78	0,99	8514	112	105	-
164	E0120-36-1 -Установка кондиционеров шт	1	1053,73	192,54	1054	193	1170	5,54
165	С ЛИМ ЦЕНА -Кондиционер (145м3) шт	1	840,94 36800	73,12 -	841 36800	73 -	128 -	0,35 -
166	E0167-12-1 -Монтаж кабель-каналов м	6	81,06	0,49	486	3	522	0,49
167	С ЛИМ ЦЕНА -кабель канала м	6	80,57 30	0,07 -	483 180	- -	108 -	- -
168	E0120-12-3 -Установка вентиляционных решеток размером 200x150 мм шт	2	316,05	20,19	632	40	545	1,23
			204,41	8,44	409	17	128	0,04
		КАБИНЕТ ОХРАНЫ ТРУДА						
186	E0111-36-1 -Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	31,3	983,15	6,13	30772	192	2679	0,44
187	E0157-23-5 -Устройство плинтусов поливинилхлоридных 1м	22	67,28 178,36	2,31 0,09	2106 3924	72 2	123 410	0,01 0,09
193	E0115-180-3-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	72,8	15,12 396,67	0,02 2,55	333 28877	- 185	123 5786	- 0,45
			74,78	0,91	5444	66	105	-
206	E0120-36-1 -Установка кондиционеров шт	1	1053,73	192,54	1054	193	1170	5,54
207	С ЛИМ ЦЕНА -Кондиционер (106м3) шт	1	840,94 25561	73,12 -	841 25561	73 -	128 -	0,35 -
208	E0167-12-1 -Монтаж кабель-каналов м	3	81,06	0,49	243	1	261	0,49
209	С ЛИМ ЦЕНА -кабель канала м	3	80,57 30	0,07 -	242 90	- -	108 -	- -
210	E0120-12-3 -Установка вентиляционных решеток размером 150x200 мм шт	1	316,05	20,19	316	20	272	1,23
			204,41	8,44	204	8	128	0,04

КАБИНЕТ ОТДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

229	E0115-180-3-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	52,54	396,75	2,63	20845	138	4180	0,45	24
			74,78	0,99	3929	52	105	-	-
233	E0111-36-1 -Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	25	983,15	6,13	24579	153	2140	0,44	11
			67,28	2,31	1682	58	123	0,01	-
234	E0157-23-5 -Устройство плинтусов поливинилхлоридных 1м	30	178,36	0,09	5351	3	559	0,09	3
			15,12	0,02	454	1	123	-	-
247	E0120-36-1 -Установка кондиционеров шт	2	1053,73	192,54	2107	385	2340	5,54	11
			840,94	73,12	1682	146	128	0,35	1
248	С ЛИМ ЦЕНА -Кондиционер (30м3;38м3) шт	2	21080	-	42160	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
249	E0167-12-1 -Монтаж кабель-каналов м	5 ✓	81,06	0,49	405	2	435	0,49	2
			80,57	0,07	403	-	108	-	-
250	С ЛИМ ЦЕНА -кабель канала м	5 ✓	30	-	150	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
253	E0120-12-3 -Установка вентиляционных решеток размером 150x200 мм шт	2	316,05	20,19	632	40	545	1,23	2
			204,41	8,44	409	17	128	0,04	-

КАБИНЕТ ПЛАНОВО_ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

268	E0110-9-4 -Устройство коробов из ДВП по деревянному каркасу с установкой каркасов м2	5	322,97	4,08	1615	20	1199	1,24	6
			198,2	1,55	991	8	120	0,01	-
269	C11011-584 -Плиты древесноволокнистые, твердые, с одноцветным лакокрасочным покрытием 1000м2	0,005	210500	-	1053	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
275	E0115-180-3-Улучшенная окраска оштукатуренных стен и потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	61,17	396,75	2,63	24269	161	4867	0,45	27
			74,78	0,99	4575	60	105	-	-
279	E0111-36-1 -Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	26	983,15	6,13	25562	159	2225	0,44	11
			67,28	2,31	1749	60	123	0,01	-
280	E0157-23-5 -Устройство плинтусов поливинилхлоридных 1м	22	178,36	0,09	3924	2	410	0,09	2
			15,12	0,02	333	-	123	-	-
293	E0120-36-1 -Установка кондиционеров шт	1	1053,73	192,54	1054	193	1170	5,54	6
			840,94	73,12	841	73	128	0,35	-
294	С ЛИМ -Кондиционер (90м3)	1	25561	-	25561	-	-	-	-

129967

	ЦЕНА	шт		-	-	-	-	-	-	-
295	Е0167-12-1	-Монтаж кабель-каналов	5	81,06	0,49	405	2	435	0,49	2
		м		80,57	0,07	403	-	108	-	-
296	С ЛИМ ЦЕНА	-кабель канала	5	30	-	150	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
299	Е0120-12-3	-Установка вентиляционных решеток размером 150х200 мм	1	316,05	20,19	316	20	272	1,23	1
		шт		204,41	8,44	204	8	128	0,04	-
	КАБИНЕТ ОТДЕЛА КАДРОВ									
316	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	66,7	396,75	2,63	26463	175	5307	0,45	30
		м2		74,78	0,99	4988	66	105	-	-
320	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	21,8	983,15	6,13	21433	134	1866	0,44	10
		м2		67,28	2,31	1467	50	123	0,01	-
321	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	22	178,36	0,09	3924	2	410	0,09	2
		1м		15,12	0,02	333	-	123	-	-
336	Е0120-36-1	-Установка кондиционеров	1	1053,73	192,54	1054	193	1170	5,54	6
		шт		840,94	73,12	841	73	128	0,35	-
337	С ЛИМ ЦЕНА	-Кондиционер (95м3)	1	25561	-	25561	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
338	Е0167-12-1	-Монтаж кабель-каналов	5	81,06	0,49	405	2	435	0,49	2
		м		80,57	0,07	403		108	-	-
339	С ЛИМ ЦЕНА	-кабель канала	5	30	-	150	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
340	Е0110-9-4	-Устройство коробов из ДВП по деревянному каркасу с установкой каркасов	3,1	522,55	4,08	1620	13	743	1,24	4
		м2		198,2	1,55	614	5	120	0,01	-
341	С11011-584	-Плиты древесноволокнистые, твердые, с одноцветным лакокрасочным покрытием	0,0031	210500	-	653	-	-	-	-
		1000м2		-	-	-	-	-	-	-
342	Е0120-12-3	-Установка вентиляционных решеток размером 150х200 мм	1	316,05	20,19	316	20	272	1,23	1
		шт		204,41	8,44	204	8	128	0,04	-
	КАБИНЕТ ДИСПЕТЧЕРОВ									
365	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	46,3	396,75	2,63	18369	122	3684	0,45	21
		м2		74,78	0,99	3463	46	105	-	-
369	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	12,8	983,15	6,13	12584	78	1096	0,44	6

		м2		67,28	2,31	861	30	123	0,01	-
370	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	15	178,36	0,09	2675	1	279	0,09	1
		1м		15,12	0,02	227	-	123	-	-
378	Е0120-36-1	-Установка кондиционеров	1	1053,73	192,54	1054	193	1170	5,54	6
		шт		840,94	73,12	841	73	128	0,35	-
379	С ЛИМ ЦЕНА	-Кондиционер (45м3)	1	21080	-	21080	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
380	Е0167-12-1	-Монтаж кабель-каналов	3	81,06	0,49	243	1	261	0,49	1
		м		80,57	0,07	242	-	108	-	-
381	С ЛИМ ЦЕНА	-кабель канала	3	30	-	90	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
382	Е0120-12-3	-Установка вентиляционных решеток размером 150х200 мм	1	316,05	20,19	316	20	272	1,23	1
		шт		204,41	8,44	204	8	128	0,04	-
		ХОЛЛ ПЕРВОГО ЭТАЖА								
403	Е0115-36-1	-Облицовка стен декорпанелями с креплением на пристенный металлический каркас	56	607,63	6,06	34027	339	15173	1,48	83
		м2		256,29	1,76	14352	99	105	0,01	-
404	С11011-486	-Пластики с одной декоративной стороной	0,588	1048800	-	616694	-	-	-	-
		1000м2		-	-	-	-	-	-	-
412	Е0120-36-1	-Установка кондиционеров	1	1053,73	192,54	1054	193	1170	5,54	6
		шт		840,94	73,12	841	73	128	0,35	-
413	С ЛИМ ЦЕНА	-Кондиционер (100м3)	1	25561	-	25561	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
414	Е0167-12-1	-Монтаж кабель-каналов	5	81,06	0,49	405	2	435	0,49	2
		м		80,57	0,07	403	-	108	-	-
415	С ЛИМ ЦЕНА	-кабель канала	5	30	-	150	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
416	Е0115-36-1	-Облицовка входной арки в холл гипсокартонном с креплением на пристенный металлический каркас	4,8	917,68	6,06	4405	29	1301	1,48	7
		м2		256,29	1,76	1230	8	105	0,01	-
417	Е0120-12-3	-Установка вентиляционных решеток размером 150х200 мм	1	316,05	20,19	316	20	272	1,23	1
		шт		204,41	8,44	204	8	128	0,04	-
418	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска арки поливинилацетатными водоэмульсионными составами с добавкой колера	3,3	428,37	2,63	1414	9	263	0,45	1
		м2		74,78	0,99	247	3	105	-	-

431	Е0157-12-2	-Укладка лаг м2	КАБИНЕТ	ПРОФКОМА					
			8	640,57	8,95	5125	72	1143	0,76	6
				114,73	1,42	918	11	123	0,02	-
432	Е0157-17-4	-Устройство дощатых покрытий толщиной 36мм 1м2	8	1920,69	5,23	15366	42	1190	0,75	6
				120,11	0,83	961	7	123	0,01	-
433	Е0157-12-2	-Устройство покрытий из древесно-волокнистых плит на мастике в 1 слой пл. свыше 10м2	8	527,14	1,66	4217	13	811	0,52	4
				82,19	0,27	658	2	123	-	-
434	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	8	983,15	6,13	7865	49	685	0,44	4
				67,28	2,31	538	18	123	0,01	-
435	Е0115-36-2 К=0,8	-Демонтаж покрытия потолка м2	8	95,32	3,98	763	32	777	0,57	5
				91.34	1,2	731	10	105	0,01	-
436	Е0115-35-1	-Устройство потолков плитами Армстронг м2	8	374,77	2,76	2998	22	3095	2,02	16
				367,43	1,04	2939	8	105	0,01	-
437	С11011-651	-Потолок подвесной Армстронг с Комплектующими м2	8,24	1070		8817				
438	Е0115-64-1	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) цементно-известковым	35,77	125,49	1,49	4489	53	2626	0.43	15
				69,35	0,56	2480	20	105	-	-
439	Е0115-64-3	-Шпатлевка стен из сухих растворных смесей за 2раза м2	35	178	4,29	6230	150	3176	0,52	18
				84,79	1,64	2968	57	105	0,01	-
440	Е0115-64-5	-Шпатлевка откосов из сухих растворных смесей за 2 раза м2	0,77	259,26	7,65	200	6	134	0,93	1
				162,6	2,9	125	2	105	0,01	-
441	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	35,77	396,75	2,63	14192	94	2846	0,45	16
				74,78	0,99	2675	35	105	-	-
442	Е0110-23-3	-Установка блоков в внутренних дверных проемах в перегородках пл. проема до 3м2 м2	2	671,57	39,81	1343	80	563	1,32	3
				219,42	15,05	439	30	120	0,07	-
443	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ21-9п, ДГ21-10п внутренние м2	2	4010		8020				
444	С11011-791	-Скобяные изделия для 1но польных входных дверей в помещение к-т	1	1380		1380				
454	Е0120-36-1	-Установка кондиционеров шт	1	1053,73	192,54	1054	193	1170	5,54	6
				840,94	73,12	841	73	128	0,35	-
455	С ЛИМ ЦЕНА	-Кондиционер (30м3) шт	1	21080	-	21080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

456	Е0167-12-1	-Монтаж кабель-каналов м	5	81,06	0,49	405	2	435	0,49	2
				80,57	0,07	403		108	-	-
457	С ЛИМ ЦЕНА	-кабель канала м	5	30	-	150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
458	Е0115-36-1	-Облицовка труб теплоснабжения декорпанелями с креплением на пристенный металлический каркас м2	3,6	607,63	6,06	2187	22	975	1,48	5
				256,29	1,76	923	6	105	0,01	-
459	С11011-486	-Пластики с одной декоративной стороной 1000м2	0,0036	1048800	-	3776	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
460	Е0120-12-3	-Установка вентиляционных решеток размером 150х200 мм шт	1	316,05	20,19	316	20	272	1,23	1
				204,41	8,44	204	8	128	0,04	-
		ТУАЛЕТ								
473	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком компл	1	244,84	6,45	245	6	306	1,43	1
				238,39	1,04	238	1	128	0,01	-
474	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/ компл	1	101,59	3,33	102	3	126	0,61	1
				98,26	0,54	98	1	128	-	-
475	Е0165-2-2	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб м	3	145,63	3,27	437	10	549	0,85	3
				142,36	0,52	427	2	128	-	-
476	Е0146-29-2	-Пробивка в кирпичных стенах размером 150х200 мм 1шт	1	166,59	77,24	167	77	119	0,53	1
				89,35	29,18	89	29	100	0,14	-
482	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	9	415,66	2,91	3741	26	893	0,56	5
				93,41	1,1	841	10	105	0,01	-
504	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно	1	9194,48	49,05	9194	49	595	2,55	3
				445,05	19,69	445	20	128	0,09	-
505	Е0117-5-4	-Установка раковин комплект	2	2934,39	15,41	5869	31	438	0,93	2
				165,6	5,63	331	11	128	0,03	-
506	Е0117-2-3	-Установка смесителей шт	2	1482,61	1,96	2965	4	371	0,81	2
				144,9	-	290	-	128	-	-
507	Е0120-31-1	-Установка вентиляторов вытяжной шт	1	1368,23	46,24	1368	46	1535	6,9	7
				1182,49	16,88	1182	17	128	0,09	-
508	С ЛИМ ЦЕНА	-Вентилятор вытяжной шт	1	6000	-	6000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
509	Е0117-1-8	-Установка биде	1	7466,29	35,6	7466	36	730	3,16	3

44398

	комплект							
		---	---	---	---	---	---	---
		556,31	14,06	556	14	128	0,06	-
510 Е0120-12-3 -Установка вентиляционных решеток размером 150х200 мм	2	316,05	20,19	632	40	545	1,23	2
шт		---	---	---	---	---	---	---
		204,41	8,44	409	17	128	0,04	-
511 Е0121-30-1 -Установка рукосушителей	1	149,72	-	150	-	156	0,89	1
шт		---	---	---	---	---	---	---
		144,38	-	144	-	108	-	-
512 С ЛИМ ЦЕНА -Сушилка для рук	1	3000	-	3000	-	-	-	-
шт		---	---	---	---	---	---	---
		-	-	-	-	-	-	-
		ПОДСОБНОЕ	ПОМЕЩЕНИЕ					
519 Е0120-12-3 -Установка вентиляционных решеток размером 150х200 мм	1	316,05	20,19	316	20	272	1,23	1
шт		---	---	---	---	---	---	---
		204,41	8,44	204	8	128	0,04	-
524 Е0115-180-4-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2,9	415,66	2,91	1205	8	288	0,56	2
м2		---	---	---	---	---	---	---
		93,41	1,1	271	3	105	0,01	-
525 Е0115-180-3-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	13,6	396,75	2,63	5396	36	1082	0,45	6
м2		---	---	---	---	---	---	---
		74,78	0,99	1017	13	105	-	-
526 Е0109-53-3 -Монтаж стеллажей из уголка 32х32мм	0,069	18738,7	851,78	1293	59	1058	109,25	8
т		---	---	---	---	---	---	---
		16870,5	165,94	1164	11	90	0,81	-
527 С12021-83 -Стеллажи	0,069	115900	-	7997	-	-	-	-
т		---	---	---	---	---	---	---
		-	-	-	-	-	-	-
528 Е0110-33-2 -Установка по месту полок	6,3	292,88	38,04	1845	240	1732	1,43	9
м2		---	---	---	---	---	---	---
		214,76	14,38	1353	91	120	0,07	-
529 С ЛИМ ЦЕНА -Полки из ДСП	6,3	360	-	2268	-	-	-	-
м2		---	---	---	---	---	---	---
		-	-	-	-	-	-	-
533 Е0111-36-1 -Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	2,9	983,15	6,13	2851	18	248	0,44	1
м2		---	---	---	---	---	---	---
		67,28	2,31	195	7	123	0,01	-
534 Е0157-23-5 -Устройство плинтусов поливинилхлоридных	6,8	178,36	0,09	1213	1	127	0,09	1
1м		---	---	---	---	---	---	---
		15,12	0,02	103	-	123	-	-
КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА								
586 Е0120-36-1 -Установка кондиционеров	1	1053,73	192,54	1054	193	1170	5,54	6
шт		---	---	---	---	---	---	---
		840,94	73,12	841	73	128	0,35	-
587 С ЛИМ ЦЕНА -Кондиционер (145м3)	1	36800	-	36800	-	-	-	-
шт		---	---	---	---	---	---	---
		-	-	-	-	-	-	-

588	E0167-12-1	-Монтаж кабель-каналов	м	3	81,06	0,49	243	1	261	0,49	1
					80,57	0,07	242		108	-	-
589	С ЛИМ ЦЕНА	-кабель канала	м	3	30	-	90	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
590	С ЛИМ ЦЕНА	-Жалюзи вертикальные	м	24	1250	-	30000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
				КАБИНЕТ							
628	E0120-36-1	-Установка кондиционеров	шт	1	1053,73	192,54	1054	193	1170	5,54	6
					840,94	73,12	841	73	128	0,35	-
629	С ЛИМ ЦЕНА	-Кондиционер (70м3)	шт	1	22420	-	22420	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
630	E0167-12-1	-Монтаж кабель-каналов	м	3	81,06	0,49	243	1	261	0,49	1
					80,57	0,07	242	-	108	-	-
631	С ЛИМ ЦЕНА	-кабель канала	м	3	30	-	90	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
				ТУАЛЕТ							
646	E0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	1	244,84	6,45	245	6	306	1,43	1
					238,39	1,04	238	1	128	0,01	-
647	E0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	компл	1	101,59	3,33	102	3	126	0,61	1
					98,26	0,54	98	1	128	-	-
677	E0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	9194,48	49,05	9194	49	595	2,55	3
					445,05	19,69	445	20	128	0,09	-
678	E0117-5-4	-Установка раковин	комплект	1	2934,39	15,41	2934	15	219	0,93	1
					165,6	5,63	166	6	128	0,03	-
679	E0120-31-1	-Установка вентиляторов вытяжной	шт	1	1368,23	46,24	1368	46	1535	6,9	7
					1182,49	16,88	1182	17	128	0,09	-
680	С ЛИМ ЦЕНА	-Вентилятор вытяжной	шт	1	6000	-	6000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
682	E0121-30-1	-Установка рукосушителей	шт	1	149,72	-	150	-	156	0,89	1
					144,38	-	144	-	108	-	-
683	С ЛИМ ЦЕНА	-Сушилка для рук	шт	1	3000	-	3000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
				ПРИЕМНАЯ							
723	E0120-36-1	-Установка кондиционеров	шт	1	1053,73	192,54	1054	193	1170	5,54	6
					840,94	73,12	841	73	128	0,35	-

724	С ЛИМ ЦЕНА	-Кондиционер (65м3)	шт	1	21080	-	21080	-	-	-	-
725	Е0167-12-1	-Монтаж кабель-каналов	м	3	81,06	0,49	243	1	261	0,49	1
726	С ЛИМ ЦЕНА	-кабель канала	м	3	80,57 30	0,07 -	242 90	- -	108 -	- -	- -
765	Е0120-36-1	-Установка кондиционеров	шт	КАБИНЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА 1	1053,73	192,54	1054	193	1170	5,54	6
766	С ЛИМ ЦЕНА	-Кондиционер (70м3)	шт	1	840,94 22420	73,12 -	841 22420	73 -	128 -	0,35 -	- -
767	Е0167-12-1	-Монтаж кабель-каналов	м	3	81,06	0,49	243	1	261	0,49	1
768	С ЛИМ ЦЕНА	-кабель канала	м	3	80,57 30	0,07 -	242 90	- -	108 -	- -	- -
813	Е0120-36-1	-Установка кондиционеров	шт	КАБИНЕТ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА 1	1053,73	192,54	1054	193	1170	5,54	6
814	С ЛИМ ЦЕНА	-Кондиционер (80м3)	шт	1	840,94 22420	73,12 -	841 22420	73 -	128 -	0,35 -	- -
815	Е0167-12-1	-Монтаж кабель-каналов	м	3	81,06	0,49	243	1	261	0,49	1
816	С ЛИМ ЦЕНА	-кабель канала	м	3	80,57 30	0,07 -	242 90	- -	108 -	- -	- -
829	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	компл	КАБИНЕТ БУХГАЛТЕРИИ 1	101,59	3,33	102	3	126	0,61	1
863	Е0120-36-1	-Установка кондиционеров	шт	2	98,26 1053,73	0,54 192,54	98 2107	1 385	128 2340	- 5,54	- 11
864	С ЛИМ ЦЕНА	-Кондиционер (50м3)	шт	1	840,94 21080	73,12 -	1682 21080	146 -	128 -	0,35 -	1 -
865	С ЛИМ ЦЕНА	-Кондиционер (210м3)	шт	1	47090	-	47090	-	-	-	-
868	Е0167-12-1	-Монтаж кабель-каналов	м	4	81,06	0,49	324	2	348	0,49	2
869	С ЛИМ ЦЕНА	-кабель канала	м	4	80,57 30	0,07 -	322 120	- -	108 -	- -	- -
870	Е0117-5-1	-Установка моек на одно отделение		1	4282,73	17,37	4283	17	418	1,79	2

		комплект		320,85	5,62	321	6	128	0,04	-
			ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА							
933	Е0110-7-1	-Обшивка каркасных стен досками обшивки	3,6	663,3	5,8	2388 ✓	21	298	0,42	2
		м2		66,76	2,2	240	8	120	0,01	-
941	Е0167-15-4	-Монтаж настенных светильников	8	70,21	0,3	562	2	604	0,44	4
		шт		69,91	0,05	559	-	108	-	-
942	С ЛИМ ЦЕНА	-Светильник настенный	8	1000	-	8000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
955	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	0,64	353,19	40,1	226	26	189	1,71	1
		м2		313,09	15,16	200	10	90	0,07	-
956	С ЛИМ цена	-Двери стальные утепленные, огрунтованные и окрашенные с замками	0,64	11950	-	7648	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
			ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ							
1015	Е0116-20-1	-Установка кранов пожарных диам. 50 мм	2	10292,87	28,86	20586	58	492	1,04	2
		1кран		181,13	11,25	362	22	128	0,05	-
			ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ							
1055	Е0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки	412	3,69	-	1520	-	1642	0,03	10
		м		3,69	-	1520	-	108	-	-
1056	Ц0110-669-3	-Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	1	994,3	1,6	994	2	842	5	5
		шт		936	-	936	-	90	-	-
1057	С ЛИМ ЦЕНА	-Прибор ВЭРС-ПК	1	2480	-	2480	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
1058	Ц0110-55-3	-Прокладка кабеля	412	72,9	-	30035	-	19764	0,33	136
		м		53,3	-	21960	-	90	-	-
1059	С ЛИМ ЦЕНА	-Кабель КСПВ 2х0,4	412	10	-	4120	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
1060	Ц0110-698-1	-Коробка коммутаторной,распределительной	8	92,4	-	739	-	648	0,5	4
		шт		90	-	720	-	90	-	-
1061	С ЛИМ ЦЕНА	-Коробка коммутаторной	8	127	-	1016	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
1062	Ц0110-668-2	-Извещатели ПС ручной	2	369,9	1,6	740	3	625	2	4
		шт		347	-	694	-	90	-	-
1063	С ЛИМ ЦЕНА	-Извещатели ПС ручной	2	806	-	1612	-	-	-	-
		шт								

1064	Ц0110-668-3	-Извещатели ПС автоматические: тепловой	15	-	-	-	-	-	-	-
				457,5	1,6	6863	24	5900	2	30
		шт		437	-	6555	-	90	-	-
1065	С ЛИМ ЦЕНА	-Извещатель тепловой	15	161	-	2415	-	-	-	-
		шт								
1066	Ц0110-668-3	-Извещатели ПС автоматические: дымовой	3	-	-	-	-	-	-	-
				457,5	1,6	1373	5	1180	2	6
		шт		437	-	1311	-	90	-	-
1067	С ЛИМ ЦЕНА	-Извещатель дымовой	3	378	-	1134	-	-	-	-
		шт								
1068	Ц0110-669-1	-Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий	2	-	-	-	-	-	-	-
				2062,7	1,6	4125	3	3568	11	22
		шт		1982	-	3964	-	90	-	-
1069	С ЛИМ ЦЕНА	-Маяк-12КП	2	805	-	1610	-	-	-	-
		шт								
1070	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	-	-	-	-	-	-	-
				501,2	13,2	501	13	218	1	1
				227	2,3	227	2	95	0,01	-
		шт								
1071	С ЛИМ ЦЕНА	-Автомат на 25 А	1	380	-	380	-	-	-	-
		шт								
1072	Ц0108-121-4	-Аккумулятор, типы : АКБ-5А/ч	1	-	-	-	-	-	-	-
				596,4	-	596	-	484	3	3
		шт		509	-	509	-	95	-	-
1073	С ЛИМ ЦЕНА	-Аккумулятор, типы : АКБ-5А/ч	1	805	-	805	-	-	-	-
		шт								
1074	Е0121-17-12	-Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	2	-	-	-	-	-	-	-
				154,18	-	308	-	309	0,89	2
				142,83	-	286	-	108	-	-
		шт								
1075	С151704-2	-Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	2	462	-	924	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
1076	Ц0110-55-3	-Прокладка кабеля	19	72,9	-	1385	-	911	0,33	6
		м		53,3	-	1013	-	90	-	-
1077	С ЛИМ ЦЕНА	-Кабель ШВВП 2х0,75	19	20	-	380	-	-	-	-
		м								
1078	Ц0110-55-3	-Прокладка кабеля	79	-	-	-	-	-	-	-
				72,9	-	5759	-	3790	0,33	26
		м		53,3	-	4211	-	90	-	-
1079	С ЛИМ ЦЕНА	-Кабель КСПВ 6х0,4	79	23	-	1817	-	-	-	-
		м								
				-	-	-	-	-	-	-

Итого:	1734980
В том числе оборудование	416674
без оборудования:	1318306
С к= 1,258683	1659329
С к=1,0104	1676586

С к=1,041	1745326
С к=1,014	1769761
С оборудованием	2186435
С к=1,95097	4265669
С к=1,02	4350982
С к=0,7981	3472519
НДС 12%	416702
Всего с НДС	3889221

Заказчик:

Подрядчик:
Директор ТОО «Пульс» Абраева Ф.К.

«КТЖ» ҰК» АҚ
АО «НК «КТЖ»
ГЛАВНЫЙ