Приложение Д
(обязательное)
Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» декабря 2018 года

Заказчик ЮРДТ филиала «Казахтелеком» Аубакиров У.Ж. г.Шымкент ул. Казыбек би 15

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «28» 12 2018г. **ТОО «Аркантас», Республика Казахстан, г.Тараз, ул. Мамбет батыра 6 «д»**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ «28» 12 2018г. Жамбылский ТУМС ЮРДТ- филиала АО «Казахтелеком», Инженер К1 ЦТО МС Тойшыманов Г.А. г.Тараз ул Абая 124 №KZ76VJE00000866 протокол Аттестационной комиссии №34 от 19.08.2014

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту «28» 12 2018г Жамбылский ТУМС ЮРДТ - филиала АО «Казахтелеком», ведущий специалист СП Назарбеков Д.Е., аттестат №0176 от 30.01.2017.г.Тараз ул.Абая 124

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана. 3 этап. Жамбылская область, 7 очередь»** в составе проекта «**Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана. 3 этап**»

_____

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Жамбылская область Байзакский район , с Сарыкемер, ул Байзак батыра, ул. Дулати, ул. Сыздыкбаева. (область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

наименование органа, вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

от «__» _____20__года№_____;

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

_____;

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) Жамбылский ТУМС Южной РДТ Сектор проектирования №_____

_____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Жамбылский ТУМС Южной РДТ приказом №554 от 19.11.2018;

_____;

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ____декабрь 2018г._____(месяц и год)

окончание работ ___декабрь 2018_____(месяц и год)

при продолжительности строительства, месяц: 1 мес____;

по норме или по проекту организации строительства месяц: 1 мес ____;

фактически месяц: 1 мес__;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность трассы ВОЛС	км	0,321	0,321	0,3082	0,3082
Монтаж ODF	шт	1	1	1	1

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

_____,

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Показатели	Ед.измерен		
		По проекту	Фактически
Установка ODF на 96 портов (без стоимости материала)	шт	1	1
Установка органайзера для укладки запасов пачкордов	шт	1	1
Установка органайзера для прокладки пачкордов (горизонтальная)	шт	2	2
Установка органайзера для прокладки пачкордов (вертикальная)	шт	2	2
Монтаж опт. разветвит. муфты в шахте	шт	1	1
Прокладка ВОК в по кабелеросту с 5 % запасом	м	47	47
Прокладка ВОК в по кабелеросту с 5 % запасом	м	5	5
Прокладка ВОК в по кабелеросту с 5 % запасом	м	10	10
Пачкорд LC/UPC-LC/UPC (Дуплекс) - 10м	шт	7	7
Заземление ОКЛ-32 в муфте	шт	1	1
Установка кабельных консолей	шт	14	14
Установка кабельных консолей	шт	4	4
Прокладка ВОК в сущ.телефонной канализации с 5,7 %	м	225	225

запасом			
Монтаж опт. разветвит. муфты в сущ. колодце	шт	1	1
Монтаж опт. разветвит. муфты на опоре	шт	1	1
Прокладка пэ трубы d=32мм в сущ.телефонной канализации	м	263	263
Прокладка ОК в сущ.телефонной канализации п/э трубе d=40мм с 5 % запасом	м	173	173
Прокладка ОК в сущ.телефонной канализации п/э трубе d=40мм с 5 % запасом	м	173	173
Установка ж/б опор ОТ-950 (с встроен. пэ трубой) с подпорой СВ-95-3	шт	2	2
Установка ж/б опор СВ-95-3	шт	2	2
Установка ж/б опор СВ-95-3 с подпорой СВ-95-3	шт	4	4
Гидроизоляция подземной части ж/б опор	шт	14	14
Вывод кабеля на опору пэ труба d=40 10м	вывод	2	2
Вывод кабеля на здание пэ труба d=40 10м	вывод	2	2
Пробивка отверстий в колодцы d=40 80мм	шт	4	4
Ввод труб в колодец	шт	4	4
Прокладка ВОК в пэ трубе d=40 с 5 % запасом	м	25	25
Прокладка ВОК в пэ трубе d=40 с 5 % запасом	м	11	11
Прокладка ВОК в пэ трубе d=40 с 5 % запасом	м	12	12
Подъем ВОК по опоре с 5 % запасом	м	8	8
Подъем ВОК по опоре с 5 % запасом	м	8	8
Подвеска ВОК по опорам с 5 % запасом	м	216	216
Подвеска ВОК по опорам с 5 % запасом	м	158	158
Бандажный крюк для повеска кабеля на опоре	шт	14	14
Кронштейн для подвесов настенный	шт	5	5
Клиновидный зажим для подвески кабеля	шт	19	19
Бандажная лента	рулон	0,8	0,8
Скрепа	шт	16	16
Прокладка мет. трубы Д=50 по стене	м	6	6
Прокладка оптического кабеля ОК в метал. Трубе Д=50 с 5% запасом	м	6	6
Прокладка металического угольника по стене	м	310	310
Прокладка оптического кабеля ОК в мет. угольнике 30х30х5 с 5% запасом	м	95	95
Прокладка оптического кабеля ОК в мет. угольнике 30х30х5 с 5% запасом	м	232	232
Сверление отверстия по бетонной стене для ввода кабеля Д=32 (горизонт.)	шт	7	7
Заделка отверстий	м2	0,0014	0,0014
Прокладка по стене кабельного канала 30х10	м	190	190
Прокладка оптического кабеля ОК в кабельном канале 30х10 с 5% запасом	м	53	53
Прокладка оптического кабеля ОК в кабельном канале 30х10 с 5% запасом	м	148	148
Установка стойки 19d для ODF	шт	7	7
Установка и монтаж оптического кросса в в здании ODF-4 (свар. волок. 4 шт)	шт	7	7
Пачкорд LC/UPC-LC/UPC (Дуплекс) - 3м	шт	7	7

Запас кабеля для монтажа муфты и ODF ОКН-96	м	9	9
Запас кабеля для монтажа муфты и ODF ОКЛ-20	м	12	12
Запас кабеля для монтажа муфты и ODF ОК-4 (диэлектр.)	м	18	18
Запас кабеля для монтажа муфты и ODF ОК-16 (самонес.)	м	22	22
Запас кабеля для монтажа муфты и ODF ОК-4 (самонес.)	м	61	61
Устройство заземления кабеля ОКЛ в колодце	шт	1	1
Рытье и обратная засыпка траншею вручную 0,5х0,3	м3	2,1	2,1
Пробивка отверстий в колодце Д-10 80мм	шт	1	1
Заземлитель	шт	4	4
Заземлитель	шт	12	12
Измерение заземления	шт	1	1
Измерение ВОК на кабельной площадке ОКН-96	кабель	1	1
Измерение ВОК на кабельной площадке ОКЛ-20	кабель	1	1
Измерение ВОК на кабельной площадке ОК-4 (самонесущ.)	кабель	1	1
Измерение ВОК на кабельной площадке ОК-16(самонес.)	кабель	1	1
Измерение ВОК на кабельной площадке ОК-4 (диэлектр.)	кабель	1	1
Измерение затухания ВОК в одномнаправлении на смонтированном участке кабеля	участок	1	1

10. Технологические решения по объекту характеризуются следующими данными:
Строительство ВОЛС для клиентов ДКП. Прокладка оптического кабеля.

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Строительство ВОЛС для клиентов ДКП. Прокладка оптического кабеля.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 6588,00 тыс. тенге без НДС,

в том числе строительно-монтажных работ 4852,00 тыс. тенге без НДС,

оборудования, инструмента и инвентаря 305,00 тыс. тенге без НДС.

прочие затраты 1431,00 тыс. тенге без НДС;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 5320,00 тыс. тенге без НДС, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 4812,795 тыс.тенге без НДС;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге без НДС;

прочие затраты 507,207 тыс. тенге без НДС;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана. 3 этап. Жамбылская область, 7 очередь» принять в эксплуатацию

Заказчик
Директор Жамбылского ТУМС ЮРДТ
«28» декабря 2018 г Шотыков Н.А.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Технический надзор
Инженер К1 ЦТО МС
«28» декабря 2018 г Тойшыманов Г.А.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, дата

Авторский надзор
Ведущий специалист СП
«28» декабря 2018 г Назарбеков Д.Е.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Аркантас»
«28» декабря 2018 г Ахметжанов Е.К.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, дата

М.П.

Заказчик: Жамбылский ТУМС ЮРДТ -филиал АО"Казахтелеком"
Подрядчик: ТОО "Аркантас"
Договор Жамбылский ТУМС ЮРДТ -филиал АО"Казахтелеком"
Наименование объекта - "Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана. 3 этап. Жамбылская область, 7 очередь"
Договор №1416/11/ДР от 06.12.2018г.

ф-3КС

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2018 год

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость начала года по отчетный месяц включитель	Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	строительно-монтажные работы (в текущих ценах 3 квартала 2017 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строител	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана. 3 этап. Жамбылская область, 7 очередь"	5 837 442,24	5 837 442,24	5 837 442,24	5 837 442,24	-	-	-	-	625 440,24	625 440,24
Материал Заказчика	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
Услуги Подрядчика	**5 837 442,24**	**5 837 442,24**	**5 837 442,24**	**5 837 442,24**	**-**	**-**	**-**	**-**	**625 440,24**	**625 440,24**
Резерв оплаты 10%	583 744,22	583 744,22	583 744,22	583 744,22						
Итого к оплате	5 253 698,02	5 253 698,02	5 253 698,02	5 253 698,02					562 896,22	562 896,22

Заказчик:
Директор
Жамбылский ТУМС ЮРДТ АО "Қазақтелеком"
_____ Шотыков Н.А.

Заместитель главного бухгалтера
Южный ДЦТ АО "Казахтелеком"
_____ Гуйгинбекова Ж.М.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Аркантас"
_____ Ахметжанов Е.Қ.

Заказчик **Жамбылский ТУМС ЮРДТ -филиал АО"Казахтелеком"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Аркантас"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана. 3 этап. Жамбылская область, 7 очередь"**
(наименование, адрес)

Объект **"Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана. 3 этап. Жамбылская область, 7 очередь"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1416/11/ДР** от **06.12.2018г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.12.2018г	01.12.2018	31.12.2018

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1310-0904-1108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2	**Установка оптическую полку на 96 портов (сварка 96шт)**	усслк	1,000	540017,62	540018
			Накладные расходы			*116903,06*	*116903*
			Сметная прибыль			*40001,31*	*40001*
2	2	1310-0301-0104 РСНБ РК 2015	Плата дополнительная. Установка на готовом месте стойки	шт.	5,000	3579,57	17898
			Накладные расходы			*1147,98*	*5740*
			Сметная прибыль			*265,15*	*1326*
3	3	С/ф № 50000000907 от 14.12.2018г.	Органайзер в 19" стойку для кабеля	шт	5,000	4458,86	22294
			Сметная прибыль			*330,29*	*1651*
4	4	1310-0904-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7#Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,583	Монтаж оптической муфты на 96 волокон в шахте(сварка 28шт). Разветвительные муфты, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1	муфта	1,000	265504,47	265504
			Накладные расходы			*51017,11*	*51017*

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.12.2018г	01.12.2018	31.12.2018

5	5	С/ф № 50000000907 от 14.12.2018г.	*Сметная прибыль* равет.муфты на 96 волокна	шт	1,000	*19667,00* 55428,27	*19667* 55428
6	6	1310-0105-0401 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Прокладка кабеля по мет.конструкциям	м кабеля	62,000	*4105,80* 126,52	*4106* 7844
7	7	2306-0703-0931 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКС-С-96/8-G.652.D-MC-CF-LSZH-1,0-5015	км	0,047	*40,28* *9,37* 1359654,12	*2497* *581* 63904
8	8	С/ф № 50000000907 от 14.12.2018г.	*Сметная прибыль* оптический кабель ОКЛ-20	м	5,000	*100715,12* 285,53	*4734* 1428
9	9	С/ф № 50000000907 от 14.12.2018г.	*Сметная прибыль* оптический кабель ОК-4	м	10,000	*21,15* 151,58	*106* 1516
10	10	1310-0904-0401 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Прокладка патчкорда	м шнура	70,000	*11,23* 79,21	*112* 5545
11	11	С/ф № 50000000907 от 14.12.2018г.	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Патчкорд LC/UPC-LC/UPC-10M	шт	7,000	*30,70* *5,87* 2381,79	*2149* *411* 16672
12	12	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2,000	*176,43* 135,87	*1235* 272
13	13	2306-0902-0311 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,002	*45,00* *10,06* 233578,08	*90* *20* 467
14	14	2306-1702-1003 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Наконечники медные луженые кабельные марки JG-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,020	*17302,08* 8028,72	*35* 161
15	15	1310-0902-0208 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Консоль одноместная. Установка в коллекторе	шт	14,000	*594,72* 645,42	*12* 9036
16	16	1310-0902-0209 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Консоль двухместная. Установка в коллекторе	шт.	4,000	*140,96* *47,81* 1028,14	*1973* *669* 4113
			Накладные расходы *Сметная прибыль*			*215,28* *76,16*	*861* *305*

				Дата составления		Отчетный период	
						с	по
				26.12.2018г		01.12.2018	31.12.2018
17	17	С/ф № 50000000907 от 14.12.2018г.	Болт консольный	шт	18,000	118,61	2135
			Сметная прибыль			*8,79*	*158*
18	18	1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода	м кабеля	225,000	554,77	124823
			Накладные расходы			*185,02*	*41629*
			Сметная прибыль			*41,09*	*9246*
19	19	С/ф № 50000000907 от 14.12.2018г.	оптический кабель ОКЛ-20	м	225,000	285,53	64244
			Сметная прибыль			*21,15*	*4759*
20	20	1310-0904-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7#Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Монтаж отпической прямой муфты на 20 волокна в колодце(сварка 20шт). Разветвительные муфты, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1	муфта	1,000	219282,20	219282
			Накладные расходы			*43114,18*	*43114*
			Сметная прибыль			*16243,13*	*16243*
21	21	С/ф № 50000000907 от 14.12.2018г.	развет.муфта на 20 волокна	шт	1,000	36450,00	36450
			Сметная прибыль			*2700,00*	*2700*
22	22	1310-0904-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7#Р. 1310 подр.	Монтаж отпической прямой муфты на 16 волокна в колодце(сварка 16шт). Разветвительные муфты, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации	муфта	1,000	177368,56	177369
			Накладные расходы			*35930,36*	*35930*
			Сметная прибыль			*13138,41*	*13138*
23	23	С/ф № 50000000907 от 14.12.2018г.	развет.муфта на 16 волокна	шт	1,000	33846,43	33846
			Сметная прибыль			*2507,14*	*2507*
24	24	1310-0904-0204 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода	м кабеля	346,000	556,80	192652
			Накладные расходы			*180,82*	*62564*
			Сметная прибыль			*41,24*	*14271*
25	25	2301-0501-1305 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	263,000	183,60	48287
			Сметная прибыль			*13,60*	*3577*
26	26	С/ф № 50000000907 от 14.12.2018г.	оптический кабель ОК-4	м	173,000	151,58	26223
			Сметная прибыль			*11,23*	*1942*
27	27	С/ф № 50000000907 от 14.12.2018г.	оптический кабель ОК-16 самонесущ.	м	173,000	272,89	47210
			Сметная прибыль			*20,21*	*3497*

				Дата составления		Отчетный период	
						с	по
				26.12.2018г		01.12.2018	31.12.2018
28	28	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 #ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.22 Кзтр=0,92	Установка одностоечных железобетонных опор ОТ 950 с одним подкосом СВ-95-2. Установка железобетонных опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами, применен коэффициент к затратам труда - 0,92	опора	2,000	19966,32	39933
			Накладные расходы			*6374,95*	*12750*
			Сметная прибыль			*1478,99*	*2958*
29	29	С/ф №41 от 12.12.2018	Опора железобетонная ОТ 950	шт	2,000	40500,00	81000
			Сметная прибыль			*3000,00*	*6000*
30	30	С/ф №41 от 12.12.2018	Стойки вибрированные для опор воздушных линий связи, длина 9,5 м, марка СВ 95-2	шт	2,000	34376,79	68754
			Сметная прибыль			*2546,43*	*5093*
31	31	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 #ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.21 Кзтр=0,84	Установка одностоечных железобетонных опор СВ-95-2. Установка. Установка железобетонных опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами, применен коэффициент к затратам труда - 0,84	опора	2,000	9363,87	18728
			Накладные расходы			*2898,81*	*5798*
			Сметная прибыль			*693,62*	*1387*
32	32	С/ф №41 от 12.12.2018	Стойки вибрированные для опор воздушных линий связи, длина 9,5 м, марка СВ 95-2	шт	2,000	34376,79	68754
			Сметная прибыль			*2546,43*	*5093*
33	33	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 #ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.22 Кзтр=0,92	Установка одностоечных железобетонных опор СВ-95-2 с одним подкосом СВ-95-2. Установка железобетонных опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами, применен коэффициент к затратам труда - 0,92	опора	4,000	19966,32	79865
			Накладные расходы			*6374,95*	*25500*
			Сметная прибыль			*1478,99*	*5916*
34	34	С/ф №41 от 12.12.2018	Стойки вибрированные для опор воздушных линий связи, длина 9,5 м, марка СВ 95-2	шт	8,000	34376,79	275014
			Сметная прибыль			*2546,43*	*20371*
35	35	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция ж/б опор	м2	22,820	1109,00	25307
			Накладные расходы			*209,00*	*4769*
			Сметная прибыль			*82,15*	*1875*
36	36	1310-0902-0923 РСНБ РК 2015	Устройство для вывода кабеля из канализации на стену. Монтаж с рытьем и засыпкой, без прохода через стену	шт	4,000	10047,48	40190
			Накладные расходы			*3837,60*	*15350*
			Сметная прибыль			*744,26*	*2977*
37	37	2301-0501-1306 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	40,000	251,64	10066
			Сметная прибыль			*18,64*	*746*
38	38	1146-0302-0402 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	4,000	884,05	3536

Дата составления						Отчетный период	
						с	по
26.12.2018г						01.12.2018	31.12.2018
			Накладные расходы			*318,29*	*1273*
			Сметная прибыль			*65,49*	*262*
39	39	1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	Устройство ввода труб в колодцы	канал	4,000	1532,98	6132
			Накладные расходы			*583,18*	*2333*
			Сметная прибыль			*113,55*	*454*
40	40	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Затягивание кабеля в трубе	м	64,000	375,20	24013
			Накладные расходы			*103,31*	*6612*
			Сметная прибыль			*27,79*	*1779*
41	41	С/ф № 50000000907 от 14.12.2018г.	оптический кабель ОК-4	м	25,000	151,58	3789
			Сметная прибыль			*11,23*	*281*
42	42	С/ф № 50000000907 от 14.12.2018г.	оптический кабель ОК-16 самонесущ.	м	19,000	272,89	5185
			Сметная прибыль			*20,21*	*384*
43	43	С/ф № 50000000907 от 14.12.2018г.	оптический кабель ОК-4 самонесущ.	м	20,000	97,20	1944
			Сметная прибыль			*7,20*	*144*
44	44	1134-0205-0102 РСНБ РК 2015	Провода диаметром до 3 мм. Подвеска на крюках. Число опор на 1 км 16	км провода	0,374	27000,98	10098
			Накладные расходы			*10645,32*	*3981*
			Сметная прибыль			*2000,07*	*748*
45	45	С/ф № 50000000907 от 14.12.2018г.	оптический кабель ОК-4 самонесущ.	м	216,000	97,20	20995
			Сметная прибыль			*7,20*	*1555*
46	46	С/ф № 50000000907 от 14.12.2018г.	оптический кабель ОК-16 самонесущ.	м	158,000	272,89	43117
			Сметная прибыль			*20,21*	*3194*
47	47	С/ф № 50000000907 от 14.12.2018г.	бандажный крюк	шт	14,000	1715,46	24017
			Сметная прибыль			*127,07*	*1779*
48	48	С/ф № 50000000907 от 14.12.2018г.	кронштейн для подвесов настенный	шт	5,000	800,36	4002
			Сметная прибыль			*59,29*	*296*
49	49	С/ф № 50000000907 от 14.12.2018г.	клиновидный зажим для кабеля	шт	19,000	1629,64	30963
			Сметная прибыль			*120,71*	*2294*
50	50	С/ф № 50000000907 от 14.12.2018г.	лента бандажная 25м	шт	0,800	9305,36	7444
			Сметная прибыль			*689,29*	*551*
51	51	С/ф № 50000000907 от 14.12.2018г.	скрепа	шт	16,000	75,21	1203
			Сметная прибыль			*5,57*	*89*

				Дата составления		Отчетный период	
						с	по
				26.12.2018г		01.12.2018	31.12.2018
52	52	1308-0206-1703 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	6,000	954,41	5726
			Накладные расходы			*314,47*	*1887*
			Сметная прибыль			*70,70*	*424*
53	53	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	6,000	1927,80	11567
			Сметная прибыль			*142,80*	*857*
54	54	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля по мет.трубе	м	6,000	375,20	2251
			Накладные расходы			*103,31*	*620*
			Сметная прибыль			*27,79*	*167*
55	55	С/ф № 50000000907 от 14.12.2018г.	оптический кабель ОК-4	м	6,000	151,58	909
			Сметная прибыль			*11,23*	*67*
56	56	1310-0902-0915 РСНБ РК 2015	Прокладка металлического уголка постене бетонной	м	310,000	1305,43	404682
			Накладные расходы			*235,00*	*72850*
			Сметная прибыль			*96,70*	*29976*
57	57	2105-0201-0701 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,434	252737,28	109688
			Сметная прибыль			*18721,28*	*8125*
58	58	1310-0105-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля по металлическому уголку	м кабеля	327,000	126,52	41372
			Накладные расходы			*40,28*	*13171*
			Сметная прибыль			*9,37*	*3065*
59	59	С/ф № 50000000907 от 14.12.2018г.	оптический кабель ОК-4	м	95,000	151,58	14400
						11,23	*1067*
			Сметная прибыль				
60	60	С/ф № 50000000907 от 14.12.2018г.	оптический кабель ОК-4 самонесущ.	м	232,000	97,20	22550
			Сметная прибыль			*7,20*	*1670*
61	61	1146-0301-0203 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм	отверстие	7,000	1612,92	11290
			Накладные расходы			*618,75*	*4331*
			Сметная прибыль			*119,48*	*836*
62	62	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,001	152473,92	213
			Накладные расходы			*51428,75*	*72*

				Дата составления		Отчетный период	
						с	по
				26.12.2018г		01.12.2018	31.12.2018
			Сметная прибыль			*11294,36*	*16*
63	63	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка кабельного канала	м	190,000	340,87	64765
			Накладные расходы			*123,22*	*23411*
			Сметная прибыль			*25,25*	*4797*
64	64	С/ф № 50000000907 от 14.12.2018г.	кабельный канал 30х10мм	м	190,000	81,00	15390
			Сметная прибыль			*6,00*	*1140*
65	65	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля в кабельном канале	м	201,000	375,23	75422
			Накладные расходы			*103,31*	*20765*
			Сметная прибыль			*27,80*	*5587*
66	66	С/ф № 50000000907 от 14.12.2018г.	оптический кабель ОК-4	м	53,000	151,58	8034
			Сметная прибыль			*11,23*	*595*
67	67	С/ф № 50000000907 от 14.12.2018г.	оптический кабель ОК-4 самонесущ.	м	148,000	97,20	14386
			Сметная прибыль			*7,20*	*1066*
68	68	1310-0902-1202 РСНБ РК 2015	Шкаф для трубных проводок напольный, размер до 700Х1000 мм. Монтаж оборудования	шт.	7,000	4965,42	34758
			Накладные расходы			*1202,39*	*8417*
			Сметная прибыль			*367,81*	*2575*
69	69	С/ф № 50000000907 от 14.12.2018г.	19" Распред. шкаф	шт	7,000	25245,54	176719
70	70	1310-0904-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,5	Установка оптическую полку на 8 портов (сварка 4шт)	усслк	7,000	31609,33	221265
			Накладные расходы			*6901,00*	*48307*
						2341,43	*16390*
			Сметная прибыль				
71	71	С/ф № 50000000907 от 14.12.2018г.	оптическая полка на 8 порта	шт	7,000	18301,79	128112
72	72	1310-0904-0401 РСНБ	Прокладка патчкорда	м шнура	21,000	79,21	1663
			Накладные расходы			*30,70*	*645*
			Сметная прибыль			*5,87*	*123*
73	73	С/ф № 50000000907 от 14.12.2018г.	Патчкорд LC/UPC-LC/UPC-3M	шт	7,000	1841,79	12892
			Сметная прибыль			*136,43*	*955*
74	74	2306-0703-0931 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКС-С-96/8-G.652.D-MC-CF-LSZH-1,0-5015	км	0,009	1359654,12	12237
			Сметная прибыль			*100715,12*	*906*
75	75	С/ф № 50000000907 от 14.12.2018г.	оптический кабель ОКЛ-20	м	12,000	285,53	3426

						Дата составления	Отчетный период	
							с	по
						26.12.2018г	01.12.2018	31.12.2018
			Сметная прибыль				*21,15*	*254*
76	76	С/ф № 50000000907 от 14.12.2018г.	оптический кабель ОК-4	м	18,000		151,58	2728
			Сметная прибыль				*11,23*	*202*
77	77	С/ф № 50000000907 от 14.12.2018г.	оптический кабель ОК-16 самонесущ.	м	22,000		272,89	6004
			Сметная прибыль				*20,21*	*445*
78	78	С/ф № 50000000907 от 14.12.2018г.	оптический кабель ОК-4 самонесущ.	м	61,000		97,20	5929
			Сметная прибыль				*7,20*	*439*
79	79	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2,000		136,36	273
			Накладные расходы				*45,00*	*90*
			Сметная прибыль				*10,10*	*20*
80	80	2306-0902-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,002		233578,08	467
			Сметная прибыль				*17302,08*	*35*
81	81	2306-1702-1003 РСНБ РК 2015	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,020		8028,72	161
			Сметная прибыль				*594,72*	*12*
82	82	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	2,100		2465,93	5178
			Накладные расходы				*955,79*	*2007*
			Сметная прибыль				*182,66*	*384*
83	83	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,100		1172,15	2462
			Накладные расходы				*454,32*	*954*
			Сметная прибыль				*86,83*	*182*
84	84	1146-0302-0402 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	1,000		884,05	884
			Накладные расходы				*318,29*	*318*
			Сметная прибыль				*65,49*	*65*
85	85	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4,000		1561,97	6248
			Накладные расходы				*546,73*	*2187*
			Сметная прибыль				*115,70*	*463*
86	86	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013		221508,00	2796
			Сметная прибыль				*16408,00*	*207*
87	87	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12,000		300,48	3606
			Накладные расходы				*108,23*	*1299*
			Сметная прибыль				*22,26*	*267*

				Дата составления		Отчетный период	
						с	по
				26.12.2018г		01.12.2018	31.12.2018
88	88	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,016	282220,20	4403
			Сметная прибыль			*20905,20*	*326*
89	89	1310-0904-0708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 96. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель	1,000	275397,32	275397
			Накладные расходы			*60767,60*	*60768*
			Сметная прибыль			*20399,80*	*20400*
90	90	1310-0904-0705 РСНБ РК 2015	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 20. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель	1,000	59564,29	59564
			Накладные расходы			*13147,42*	*13147*
			Сметная прибыль			*4412,17*	*4412*
91	91	1310-0904-0701 РСНБ РК 2015	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель	2,000	14641,71	29283
			Накладные расходы			*3200,77*	*6402*
			Сметная прибыль			*1084,57*	*2169*
92	92	1310-0904-0704 РСНБ РК 2015	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 16. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель	1,000	47853,50	47853
			Накладные расходы			*10490,52*	*10491*
			Сметная прибыль			*3544,70*	*3545*
93	93	1310-0904-0908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,583	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 96(сварка 28шт). Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	1,000	55833,02	55833
			Накладные расходы			*12517,08*	*12517*
			Сметная прибыль			*4135,78*	*4136*
			ИТОГО:				4781459
			В том числе :				
			Накладные расходы				747490
			Сметная прибыль				331602
			Итого с временными		0,7 %	31336,00	4812795
			Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ			399207,00	5212002
			Итого с НДС		12 %	625440,24	5837442,24
			Возврат материалов Заказчика с НДС				0
			Услуги Подрядчика к оплате с НДС				5837442,24

Заказчик:

Директор Жамбылского ТУМС Южной РДТ — Н. Шотыков

Ведущий инженер СКРиС — В. Хачатурян

Подрядчик:

Директор ТОО "Аркантас" — Ахметжанов Е.К.