Форма 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на 19.08.2019 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление образования города Шымкент"
Подрядчик: ТОО «Анар-Асем»
Наименование стройки: Текущий ремонт зданий общеобразовательных школах управление образования города Шымкент на 2019 год
Договор: №190656 от 16.04.2019 г.

№п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат				Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	В отчетный месяц без НДС	С начала года	Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
1	2	3	4	9	10	11	12
1	Текущий ремонт зданий ОСШ №27 управление образования города Шымкент	4 500,00	482,14	4 017,86		482,14	4 500,00
2	Текущий ремонт зданий ОСШ №59 управление образования города Шымкент	3 500,00	375,00	3 125,00		375,00	3 500,00
3	Текущий ремонт зданий ОСШ №69 управление образования города Шымкент	5 000,00	535,71	4 464,29		535,71	5 000,00
4	Текущий ремонт зданий ОСШ №71 управление образования города Шымкент	500,00	53,57	446,43		53,57	500,00
5	Текущий ремонт зданий ОСШ №78 управление образования города Шымкент	1 379 770,01	147 832,50	1 231 937,51		147 832,50	1 379 770,01
6	Текущий ремонт зданий ОСШ №97 управление образования города Шымкент	4 500,00	482,14	4 017,86		482,14	4 500,00
7	Текущий ремонт зданий ОСШ №100 управление образования города Шымкент	4 500,00	482,14	4 017,86		482,14	4 500,00
8	Текущий ремонт зданий ОСШ №110 управление образования города Шымкент	2 069 655,00	221 748,75	1 847 906,25		221 748,75	2 069 655,00
9	Текущий ремонт зданий ОСШ №125 управление образования города Шымкент	3 000,00	321,43	2 678,57		321,43	3 000,00
10	Текущий ремонт зданий ОСШ №128 управление образования города Шымкент	4 000,00	428,57	3 571,43		428,57	4 000,00
11	Текущий ремонт зданий ОСШ №129 управление образования города Шымкент	6 000,00	642,86	5 357,14		642,86	6 000,00
	Всего к оплате	3 484 925,01	373 384,82	3 111 540,19		373 384,82	3 484 925,01

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление образования города Шымкент"

Руководитель управления _____

Подрядчик:
ТОО «Анар-Асем»

Директор _____

Заказчик: Государственное учреждение "Управление образования города Шымкент" Форма 2
Подрядчик: ТОО «Анар-Асем»
Наименование стройки: Текущий ремонт на 2019-2020 г. в здании ОСШ №78 г Шымкент
Договор: №190656 от 16.04.2019 г.

АКТ

о премке выполненных строительно-монтажных работ за август 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2		46,728	1554,01	149,85	72616	7002	–	57977	141040
		НР - 84%; СП - 8%				1404,16	72,91	65614	3407		10447	
		Замена окон										
2	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадьюболее 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2		46,728	2840,76	196,85	132743	9199	69704	52159	199694
		НР - 90%; СП - 8%				1152,19	88,05	53840	4114		14792	
3	2109-0201-0505 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей тощиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетам однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой:, трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2		46,728	16518,00	–	771853	–	771853	–	833601
		СП - 8%				–	–	–	–		61748	
4	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51м	м		28,5	1047,24	5,66	29846	161	23143	5954	38664
		НР - 90%; СП - 8%				229,55	2,58	6542	74		2864	
5	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 3 00 мм ГОСТ 23166-99	м		28,5	1389,00	–	39587	–	39587	–	42753
		СП - 8%				–	–	–	–		3167	
6	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и ю	м2 оштукатуриваемой поверхностидверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		1,08	3073,12	49,85	3319	54	882	1928	5666
		НР - 80%; СП - 8%				2206,71	24,26	2383	26		420	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		1,08	1349,59	47,67	1458	51	781	535	2152
		НР - 80%; СП - 8%				580,02	39,42	626	43		159	
8	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		1,08	627,51	5,18	678	6	180	396	1159
		НР - 80%; СП - 8%				455,68	2,35	492	3		86	
		Замена унитазов										
9	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2		0,97	686,05	27,88	665	27	--	469	1225
		НР - 72%; СП - 8%				658,18	13,56	638	13		91	
10	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	м3		0,3395	15285,30	7031,84	5189	2387	--	3266	9131
		НР - 84%; СП - 8%				8253,46	3197,84	2802	1086		676	
11	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор		16	606,99	5,61	9712	90	--	6959	18005
		НР - 72%; СП - 8%				601,37	2,73	9622	44		1334	
12	1117-0301-0104 РСНБ РК 2015	Чаши (унитазы напольные с бачком высокорасполагаемым. Установка	комплект		16	6265,08	300,80	100241	4813	38698	57662	170536
		НР - 98%; СП - 8%				3545,60	131,83	56730	2109		12632	
13	ТОО"Термес и С"	Унитазы напольные керамические- чаша "Генуя"	шт.		16	9821,43	--	157143	--	157143	--	169714
		СП - 8%				--	--	--	--		12571	
14	ТОО "ART STROY TRADE"	Бачок пластиковый с кнопкой, для чаши "Генуя"	шт.		16	6125,00	--	98000	--	98000	--	105840
		СП - 8%				--	--	--	--		7840	
15	2302-0308-1601 РСНБ РК 2015	Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 60 для безнапорных канализационных труб DN/ O D 110 SN8 PE ГОСТ Р 5 4 4 7 5 - 2 0 1 1	шт.		16	1391,00	--	22256	--	22256	--	24036
		СП - 8%				--	--	--	--		1780	
16	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		0,40614	20651,36	1143,15	8387	464	6221	1690	10884
		НР - 91%; СП - 8%				4191,18	382,69	1702	155		806	
17	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		0,91785	1515,51	83,71	1391	77	219	1061	2648
		НР - 94%; СП - 8%				1193,40	36,09	1095	33		196	
18	2206-0301-0632 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов рельефная глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7 , 5 мм до 13 мм ПГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2		0,936207	2622,00	--	2455	--	2455	--	2651
		СП - 8%				--	--	--	--		196	
19	1212-0101-0604 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска масляная простая без подготовки с расчисткой старой краски до 10 %	м2		501,287	175,44	3,67	87946	1840	31371	40037	138222

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				109,19	1,74	54735	872		10239	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1917623
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					256822				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						26171			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						11979			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1262493		
		- Накладные расходы	Тенге								230093	
		- Сметная прибыль	Тенге								142044	
	Итого стоимость СМР		**Тенге**			**1917623,00**						
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**			**38352,46**						
	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961		**Тенге**			**2053571,01**						
	Всего со скидкой подрядчика К=0,599900127		**Тенге**			**1231937,51**						
	НДС 12%		**Тенге**			**147832,50**						
	Итого с НДС		**Тенге**			**1379770,01**						

Заказчик:

ОСШ №78 г.Шымкент

Подрядчик:

ТОО «Анар-Асем»

Директор

Акт

Шымкент қаласы білім басқармасының «№ 78 жалпы орта білім беретін мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 2019-2020 жылдың ағымдағы жөндеу жұмыстарға дайындығы

№ 78 жалпы орта білім беретін мектебі 23.08.2019ж.
(толтырылған орны)

Мекеменің бұйрығымен тағайындалған комиссия: № 78 жалпы орта білім беретін мектебі

«03» 06.2019ж №153
(бұйрықтың тіркелу уақыты ,нөмері)

Мектепттің ағымдағы жөндеу жұмыстары, мектепттің ішін әктеу ,сырлау жұмыстары жүргізілд.

№ 78 жалпы орта білім беретін мектебі

Ағымдағы жондеу мезгілдегі жұмыстарға төлқұжатын алуға ,

Барлық комиссия мүшелерінің қатысуымен, көріп тұрып, бақылау кезінде мектеп ғимаратында ешқандай кемшіліктер орын алмады.

Қортынды: Мектепттің 2019-2020ж. ағымдағы жөндеу жұмыстары толық дайын.
(мекеме ағымдағы жөндеу жұмыстарының дайын-дайын емес)

Комиссия төрайымы: Мектеп директоры –К.М.Жанабаева
(қолы,нөмерімен бекіту)

Комиссия мүшелері : Директордың шаруашылық ісі жөніндегі орынбасары

Г.Аширбекова

Кәсіподақ төрайымы – А.Ақшораева

Слесарь-сантехник - Б.Сиязов

Мектеп мұғалімі - Н.Камбаров
(аты-қолы)

Мердігер мекеме: «ЖШС» «АНАР- АСЕМ» Туркеев Еркебулан Бахитжанов
(қолы,мөрімен бекіту)