Приложение Д
(обязательное)
Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» декабря 20 18 года

Заказчик ЮРДТ филиала «Казахтелеком» Аубакиров У.Ж. г.Шымкент ул. Казыбек би 15

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «28» 12 2018г. **ТОО «Аркантас», Республика Казахстан, г.Тараз, ул. Мамбет батыра 6 «д»**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ « 28 » 12 2018г. Жамбылский ТУМС ЮРДТ- филиала АО «Казахтелеком», Инженер К1 ЦТО МС Тойшыманов Г.А. г.Тараз ул Абая 124 №KZ76VJE00000866 протокол Аттестационной комиссии №34 от 19.08.2014

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту « 28 » 12 2018г Жамбылский ТУМС ЮРДТ - филиала АО «Казахтелеком», ведущий специалист СП Назарбеков Д.Е., аттестат №0176 от 30.01.2017.г.Тараз ул.Абая 124

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана. 3 этап. Жамбылская область, 8 очередь»** в составе проекта «**Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана. 3 этап**»

_____

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Жамбылская область Байзакский район , с Сарыкемер, ул Байзак батыра, ул. Дулати, ул. Сыздыкбаева. (область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

наименование органа, вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

от «__» _____20__года№_____;

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

_____;

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) Жамбылский ТУМС Южной РДТ Сектор проектирования №_____

_____
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) Жамбылский ТУМС Южной РДТ приказом №554 от 19.11.2018;
_____;
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ____декабрь 2018г._____(месяц и год)
окончание работ ___декабрь 2018_____(месяц и год)
при продолжительности строительства, месяц: 1 мес____;
по норме или по проекту организации строительства месяц: 1 мес ____;
фактически месяц: 1 мес__;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность трассы ВОЛС	км	0,321	0,321	0,3082	0,3082
Монтаж ODF	шт	1	1	1	1

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____
_____,
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Показатели	Ед.измерен		
		По проекту	Фактически
Байзакский район			
Устройство вывода на опор d-63 мм L=5	шт	1	1
Пробивка отверстия по бет. стене (горизантально) d-63 толщ. 8 см.	пробивка.	1	1
Ввод труб в колодцы	ввод.	1	1
Врезка в АД-2/1-4 на существующей полке (сварка волокон 4 шт.)	шт.	1	1
Монтаж опт. прямую. муфту в колодце-396 на кабеле ОКЛ-04 (сварка волокон 4 шт.)	шт.	1	1
Запас кабеля для монтажа УССЛК ОКЛ-04	м.	5	5
Запас кабеля для монтажа муфты ОКЛ-04	м.	6	6
Запас кабеля для монтажа муфты ОК-04 самонесущий	м.	6	6
Прокладка оптического кабеля ОКЛ-04 по занятому каналу в сущ. телефонной канализации с 5,7 % запасом	м.	556,0	548,0
Прокладка оптического кабеля ОК-04 самонесущий по свободному каналу в проект. п/э трубе Д=63 мм с 5 %	м.	5,3	5,3

запасом			
Прокладка оптического кабеля ОК-04 самонесущий по проект. Ж/Б опоре в сущ. п/э тр. d=32мм с 5% запасом	м.	7,4	7,4
Подвеска оптического кабеля ОК-04 самонесущий по проект. опоре с 5 % запасом	м.	126,0	136,0
Металлический угольник 30х30х5	м.	5	5
Прокладка оптич. кабеля ОК-04 самонесущий горизонтально по кирпичной стене в метал. уголке с 5% запасом	м.	5,3	5,3
Кабельный канал 30 мм х 10 мм	м.	23,0	23,0
Прокладка оптического кабеля ОК-04 самонесущий в проект. кабельном канале 30 мм х 10 мм с 5 % запасом	м.	24,2	24,2
Установка шкаф настенный 9U	шт.	1	1
Установка и монтаж оптического кросса (выдвижной) на 8 портов в здании на кабеле ОКЛ-4 (сварка волокон 4 шт)	шт.	1	1
Патчкорд LC/UPC-LC/UPC-3 метровых для монтажа оптической полки по абонентской части	шт.	4	4
Патчкорд LC/UPC-LC/UPC-5 метровых для монтажа оптической полки по станционной части	шт.	4	4
Запас кабеля ОК-04 самонесущий для монтажа полки	м.	5	5
Сверление отверстия по стене (горизонтально) d=20 мм толщ. 50 см.	шт.	2	2
Установка железобетонных опор одинарных СВ-95-2	шт.	2	2
Установка железобетонных опор с подпор СВ-95-2 со встроенной трубой	шт.	1	1
Гидроизоляция ж/б опор	м2	6,52	6,52
Кронштейн для подвесов настенный	шт	1	1
Бандажный крюк	шт.	3	3
Клиновидный зажим	шт.	2	2
Поддерживающие зажимы	шт.	2	2
Бандажная стальная лента	м.	6,5	6,5
Скрепа	шт.	8	8
Установка кансоли ККЧ-1	шт.	17	17
Измерения затухания ОК-04 самонесущий на кабеле ВОК-12 в одном направлении на смонтировонном участке кабеля (сварка волокон 4 шт.)	участок.	1	1
Рытье и обратная засыпка траншею в ручную 14х0,5х0,3	м3.	2,1	2,1
Сверление отверстия бет. стене (горизантально) d=20 мм толщ. 8см.	сверлени е.	1	1
Провод заземления типа ПВ-3 1х6мм2 в гофра трубке d=16	м.	3	3
Прокладка гофра трубки d=16 в траншее	м.	2	2
Прокладка гофра трубки d=16 в колодце	м.	1	1
Монтаж наконечника медного лужёного для провода сечением 6 мм2	шт	2	2
Заземлитель горизонтальный из полосовой стали D=40 х 5 мм	м.	12	12
Заземлитель из круглой стали d=16 мм L=2	шт.	4	4
Заделка отверстии	м3.	0,0006	0,0006
Измерение заземления	шт.	1	1
Жуалинский район			
Объем работ по Станционой части (АТС-Б. Момышулы)			

Прокладка патчкорда LC/UPC-LC/UPC-10 метровых по мет. Конструкциям для монтажа оптической полки по станционной части LC/UPC-LC/UPC	шт.	4	4
Прокладка станционного кабеля ОКН-96 по мет.кострукциям с 5 % запасом	м.	12	37
Прокладка станционного кабеля ОКЛ-24 по мет.кострукциям с 5 % запасом	м	11	11
Монтаж опт муфты в шахте	шт	1	1
Запас кабеля для монтажа муфты и УССЛК	м	11	11
Измерение ВОК на кабельной площадке	кабель	1	1
Объем работ			
Установка,монтаж и измерения затухания в процессе монтажа оптической полки (выдвижной) на 96 портов на кабеле ОКН-96(без стоймости метериала)	полка	1	1
Горизонтальный органайзер для укладки патчкордов на 19D стойку	шт	1	1
Вертикальный органайзер для укладки патчкордов на 19D стойку	шт	1	1
Прокладка Заземление ОКБ в шахте по металлоконструкциям с медным проводом ПВ3 в гофра трубке-10м в желто зеленой изоляции сечением 1х6 мм2 длиной-10 м. в сущ. контур заземление	заземлен ие	1	1
Монтаж опт. развет. муфту в колодце-307 на кабеле ОКЛ-24 (сварка волокон 4 шт.)	шт.	1	1
Запас кабеля для монтажа муфты ОКЛ-24	м.	12	12
Запас кабеля для монтажа муфты ОК-04 самонесущий	м.	6	6
Прокладка оптического кабеля ОКЛ-24 по занятому каналу в сущ. телефонной канализации с 5,7 % запасом	м.	487,3	408,3
Прокладка оптического кабеля ОК-04 самонесущий по занятому каналу в сущ. п/э трубе Д=63 мм с 5 % запасом	м.	5,3	5,3
Вывод п/э труб по опоре с d=32 мм	м.	6,0	6,0
Прокладка оптического кабеля ОК-04 самонесущий по проект. п/э трубе d=32 мм по опоре	м.	6,30	6,30
Подвеска оптического кабеля ОК-04 самонесущий по сущ. и проект опоре с 5 % запасом	м.	84,0	90,3
Металлический угольник 30х30х5	м.	5	5
Прокладка оптич. кабеля ОК-04 самонесущий горизонтально по кирпичной стене в метал. уголке с 5% запасом	м.	5,3	5,3
Кабельный канал 30 мм х 10 мм	м.	22,0	22,0
Прокладка оптического кабеля ОК-04 самонесущий в проект. кабельном канале 30 мм х 10 мм с 5 % запасом	м.	23,1	23,1
Установка шкаф настенный 9U	шт.	1	1
Установка и монтаж оптического кросса (выдвижной) на 8 портов в здании на кабеле ОКЛ-4 (сварка волокон 4 шт)	шт.	1	1
Патчкорд LC/UPC-LC/UPC-3 метровых для монтажа оптической полки по абонентской части	шт.	4	4
Патчкорд LC/UPC-LC/UPC-5 метровых для монтажа оптической полки по станционной части	шт.	4	4
Запас кабеля ОК-04 самонесущий для монтажа полки	м.	5	5
Сверление отверстия по стене (горизонтально) d=20 мм толщ. 50 см.	шт.	2	2
Установка опор в 1 ж/б приставе	шт.	1	1

Бурение ям бурильно-крановой машиной	100 ям.	0,01	0,01
Защита кабеля в п/э трубе по опоре металлическими желобами	м	5	5
Кронштейн для подвесов настенный	шт	1	1
Бандажный крюк	шт.	5	5
Клиновидный зажим	шт.	6	6
Бандажная стальная лента	м.	8,5	8,5
Скрепа	шт.	10	10
Установка кансоли ККЧ-1	шт.	17	17
Измерения затухания ОКЛ-24 на кабельной площадке	1 кабель.	1	1
Измерения затухания ОК-04 самонесущий на кабеле ВОК-96 в одном направлении на смонтировонном участке кабеля (сварка волокон 4 шт.)	участок.	1	1
Рытье и обратная засыпка траншею в ручную 14х0,5х0,3	м3.	2,1	2,1
Сверление отверстия бет. стене (горизантально) d=20 мм толщ. 8см.	сверлени е.	1	1
Провод заземления типа ПВ-3 1х6мм2 в гофра трубке d=16	м.	3	3
Прокладка гофра трубки d=16 в траншее	м.	2	2
Прокладка гофра трубки d=16 в колодце	м.	1	1
Монтаж наконечника медного лужёного для провода сечением 6 мм2	шт	2	2
Заземлитель горизонтальный из полосовой стали D=40 х 5 мм	м.	12	12
Заземлитель из круглой стали d=16 мм L=2	шт.	4	4
Заделка отверстии	м3.	0,0006	0,0006
Измерение заземления	шт.	1	1
Мойынкумский район			
Врезка в сущ. муфту в шахте АТС-Мойынкум на кабеле ВОК-96 (сварка волокон 12 шт.)	шт.	1	1
Монтаж опт. развет. муфту в колодце-313 на кабеле ОКЛ-12 (сварка волокон 4 шт.)	шт.	1	1
Запас кабеля для монтажа муфты ОКЛ-12	м.	12	12
Запас кабеля для монтажа муфты ОКЛ-04	м.	6	6
Прокладка оптического кабеля ОКЛ-12 по занятому каналу в сущ. металоконструкциям с 5 % запасом	м.	5,3	5,3
Прокладка оптического кабеля ОКЛ-12 по занятому каналу в сущ. телефонной канализации с 5,7 % запасом	м.	470,4	432,4
Прокладка оптического кабеля ОКЛ-04 по занятому каналу в сущ. телефонной канализации с 5,7 % запасом	м.	47,6	42,6
Защитные вертикальные закладные металлические трубы d=32 мм	м.	3	3
Прокладка оптического кабеля ОКЛ-04 в проект. металл. трубе d=32 мм	м.	3,2	3,2
Металлический угольник 30х30х5	м.	32	32
Прокладка оптич. кабеля ОКЛ-04 горизонтально по кирпичной стене в метал. уголке с 5% запасом	м.	33,6	33,6
Кабельный канал 30 мм х 10 мм	м.	5,0	5,0
Прокладка оптического кабеля ОКЛ-04 в проект. кабельном канале 30 мм х 10 мм с 5 % запасом	м.	5,3	5,3
Установка шкаф настенный 9U	шт.	1	1
Установка и монтаж оптического кросса (выдвижной) на 8 портов в здании на кабеле ОКЛ-4 (сварка волокон 4 шт)	шт.	1	1

Патчкорд LC/UPC-LC/UPC-3 метровых для монтажа оптической полки по абонентской части	шт.	4	4
Патчкорд LC/UPC-LC/UPC-5 метровых для монтажа оптической полки по станционной части	шт.	4	4
Запас кабеля ОКЛ-04 для монтажа полки	м.	5	5
Сверление отверстия по стене (горизонтально) d=20 мм толщ. 50 см.	шт.	1	1
Установка кансоли ККЧ-1	шт.	26	26
Измерения затухания ОКЛ-12 на кабельной площадке	1 кабель.	1	1
Измерения затухания ОКЛ-04 на кабельной площадке	1 кабель.	1	1
Измерения затухания ОКЛ-04 на кабеле ВОК-96 в одном направлении на смонтировонном участке кабеля (сварка волокон 4 шт.)	участок.	1	1
Рытье и обратная засыпка траншею в ручную 14х0,5х0,3	м3.	2,1	2,1
Сверление отверстия бет. стене (горизантально) d=20 мм толщ. 8см.	сверлени е.	1	1
Провод заземления типа ПВ-3 1х6мм2 в гофра трубке d=16	м.	3	3
Прокладка гофра трубки d=16 в траншее	м.	2	2
Прокладка гофра трубки d=16 в колодце	м.	1	1
Монтаж наконечника медного лужёного для провода сечением 6 мм2	шт	2	2
Заземлитель горизонтальный из полосовой стали D=40 х 5 мм	м.	12	12
Заземлитель из круглой стали d=16 мм L=2	шт.	4	4
Заделка отверстии	м3.	0,0004	0,0004
Измерение заземления	шт.	1	1
Т.Рыскуловский район			
Врезка в сущ. муфту в колодце-659 на кабеле ВОК-48 (сварка волокон 4 шт.)	шт.	1	1
Запас кабеля для монтажа муфты ОКЛ-04	м.	6	6
Прокладка оптического кабеля ОКЛ-04 по занятому каналу в сущ. телефонной канализации с 5,7 % запасом	м.	1187,0	1042,0
Защитные вертикальные закладные металлические трубы d=32 мм	м.	3	3
Прокладка оптического кабеля ОКЛ-04 в проект. металл. трубе d=32 мм	м.	3,2	3,2
Металлический угольник 30х30х5	м.	15	15
Прокладка оптич. кабеля ОКЛ-04 горизонтально по кирпичной стене в метал. уголке с 5% запасом	м.	15,8	15,8
Кабельный канал 30 мм х 10 мм	м.	15,0	15,0
Прокладка оптического кабеля ОКЛ-04 в проект. кабельном канале 30 мм х 10 мм с 5 % запасом	м.	15,8	15,8
Установка шкаф настенный 9U	шт.	1	1
Установка и монтаж оптического кросса (выдвижной) на 8 портов в здании на кабеле ОКЛ-4 (сварка волокон 4 шт)	шт.	1	1
Патчкорд LC/UPC-LC/UPC-3 метровых для монтажа оптической полки по абонентской части	шт.	4	4
Патчкорд LC/UPC-LC/UPC-5 метровых для монтажа оптической полки по станционной части	шт.	4	4
Запас кабеля ОКЛ-04 для монтажа полки	м.	5	5
Сверление отверстия по стене (горизонтально) d=20 мм толщ. 50 см.	шт.	2	2

Установка кансоли ККЧ-1	шт.	26	26
Измерения затухания ОКЛ-04 на кабеле ВОК-96 в одном направлении на смонтировонном участке кабеля (сварка волокон 4 шт.)	участок.	1	1
Рытье и обратная засыпка траншею в ручную 14х0,5х0,3	м3.	2,1	2,25
Сверление отверстия бет. стене (горизантально) d=20 мм толщ. 8см.	сверлени е.	1	1
Провод заземления типа ПВ-3 1х6мм2 в гофра трубке d=16	м.	3	3
Прокладка гофра трубки d=16 в траншее	м.	2	2
Прокладка гофра трубки d=16 в колодце	м.	1	1
Монтаж наконечника медного лужёного для провода сечением 6 мм2	шт	2	2
Заземлитель горизонтальный из полосовой стали D=40 х 5 мм	м.	12	12
Заземлитель из круглой стали d=16 мм L=2	шт.	4	4
Заделка отверстии	м3.	0,0006	0,0006
Установка нарезного пло колодца ККС-2 (0,5) с люком	шт	1	1
Гидроизоляция колодца	шт	1	1
Измерение заземления	шт.	1	1
Кордайский район			
Врезка в сущ. муфту-4/77 в шахте АТС-Кордай на кабеле ВОК-144 (сварка волокон 12 шт.)	шт.	1	1
Монтаж опт. развет. муфту в колодце-333 на кабеле ОКЛ-12 (сварка волокон 4 шт.)	шт.	1	1
Запас кабеля для монтажа муфты ОКЛ-12	м.	12	12
Запас кабеля для монтажа муфты ОКЛ-04	м.	6	6
Прокладка оптического кабеля ОКЛ-12 по занятому каналу в сущ. металоконструкциям с 5 % запасом	м.	31,5	31,5
Прокладка оптического кабеля ОКЛ-12 по занятому каналу в сущ. телефонной канализации с 5,7 % запасом	м.	545,4	519,4
Прокладка оптического кабеля ОКЛ-04 по занятому каналу в сущ. телефонной канализации с 5,7 % запасом	м.	42,3	42,3
Защитные вертикальные закладные металлические трубы d=32 мм	м.	3	3
Прокладка оптического кабеля ОКЛ-04 в проект. металл. трубе d=32 мм	м.	3,2	3,2
Металлический угольник 30х30х5	м.	14	14
Прокладка оптич. кабеля ОКЛ-04 горизонтально по кирпичной стене в метал. уголке с 5% запасом	м.	14,7	14,7
Кабельный канал 30 мм х 10 мм	м.	34,0	34,0
Прокладка оптического кабеля ОКЛ-04 в проект. кабельном канале 30 мм х 10 мм с 5 % запасом	м.	35,7	35,7
Установка шкаф настенный 9U	шт.	1	1
Установка и монтаж оптического кросса (выдвижной) на 8 портов в здании на кабеле ОКЛ-4 (сварка волокон 4 шт)	шт.	1	1
Патчкорд LC/UPC-LC/UPC-3 метровых для монтажа оптической полки по абонентской части	шт.	4	4
Патчкорд LC/UPC-LC/UPC-5 метровых для монтажа оптической полки по станционной части	шт.	4	4
Запас кабеля ОКЛ-04 для монтажа полки	м.	5	5
Сверление отверстия по стене (горизонтально) d=20 мм толщ. 50 см.	шт.	2	2

Установка кансоли ККЧ-1	шт.	19	19
Измерения затухания ОКЛ-04 на кабеле ВОК-144 в одном направлении на смонтировонном участке кабеля (сварка волокон 4 шт.)	участок.	1	1
Рытье и обратная засыпка траншею в ручную 14х0,5х0,3	м3.	3,0	2,1
Сверление отверстия бет. стене (горизантально) d=20 мм толщ. 8см.	сверлени е.	1	1
Провод заземления типа ПВ-3 1х6мм2 в гофра трубке d=16	м.	3	3
Прокладка гофра трубки d=16 в траншее	м.	2	2
Прокладка гофра трубки d=16 в колодце	м.	1	1
Монтаж наконечника медного лужёного для провода сечением 6 мм2	шт	2	2
Заземлитель горизонтальный из полосовой стали D=40 х 5 мм	м.	12	12
Заземлитель из круглой стали d=16 мм L=2	шт.	4	4
Заделка отверстии	м3.	0,0006	0,0006
Измерение заземления	шт.	1	1
Сарысуский район			
Врезка в сущ. муфту в колодце-502 на кабеле ВОК-12 (сварка волокон 4 шт.)	шт.	1	1
Монтаж опт. прямую. муфту в колодце-509 на кабеле ОКЛ-04 (сварка волокон 4 шт.)	шт.	1	1
Запас кабеля для монтажа муфты ОКЛ-04	м.	6	6
Запас кабеля для монтажа муфты ОК-04 самонесущий	м.	6	6
Прокладка оптического кабеля ОКЛ-04 по занятому каналу в сущ. телефонной канализации с 5,7 % запасом	м.	468,2	468,2
Прокладка оптического кабеля ОК-04 самонесущий по занятому каналу в сущ. п/э трубе Д=63 мм с 5 % запасом	м.	5,3	5,3
Прокладка оптического кабеля ОК-04 самонесущий по занятому трубе сущ. Ж/Б опоре в сущ. п/э тр. d=32мм с 5% запасом	м.	7,4	7,4
Подвеска оптического кабеля ОК-04 самонесущий по проект. опоре с 5 % запасом	м.	174,3	174,3
Металлический угольник 30х30х5	м.	8	8
Прокладка оптич. кабеля ОК-04 самонесущий горизонтально по кирпичной стене в метал. уголке с 5% запасом	м.	8,4	8,4
Кабельный канал 30 мм х 10 мм	м.	25,0	25,0
Прокладка оптического кабеля ОК-04 самонесущий в проект. кабельном канале 30 мм х 10 мм с 5 % запасом	м.	26,3	26,3
Установка шкаф настенный 9U	шт.	1	1
Установка и монтаж оптического кросса (выдвижной) на 8 портов в здании на кабеле ОКЛ-4 (сварка волокон 4 шт)	шт.	1	1
Патчкорд LC/UPC-LC/UPC-3 метровых для монтажа оптической полки по абонентской части	шт.	4	4
Патчкорд LC/UPC-LC/UPC-5 метровых для монтажа оптической полки по станционной части	шт.	4	4
Запас кабеля ОК-04 самонесущий для монтажа полки	м.	5	5
Сверление отверстия по стене (горизонтально) d=20 мм толщ. 50 см.	шт.	2	2
Установка железобетонных опор одинарных СВ-95-2	шт.	5	5
Гидроизоляция ж/б опор	м2	8,15	8,15

Кронштейн для подвесов настенный	шт	1	1
Бандажный крюк	шт.	5	5
Клиновидный зажим	шт.	4	4
Поддерживающие зажимы	шт.	2	2
Бандажная стальная лента	м.	8,5	8,5
Скрепа	шт.	10	10
Установка кансоли ККЧ-1	шт.	18	18
Измерения затухания ОК-04 самонесущий на кабельной площадке	1 кабель.	1	1
Измерения затухания ОК-04 самонесущий на кабеле ВОК-144 в одном направлении на смонтировонном участке кабеля (сварка волокон 4 шт.)	участок.	1	1
Рытье и обратная засыпка траншею в ручную 14х0,5х0,3	м3.	2,1	2,1
Сверление отверстия бет. стене (горизантально) d=20 мм толщ. 8см.	сверлени е.	1	1
Провод заземления типа ПВ-3 1х6мм2 в гофра трубке d=16	м.	3	3
Прокладка гофра трубки d=16 в траншее	м.	2	2
Прокладка гофра трубки d=16 в колодце	м.	1	1
Монтаж наконечника медного лужёного для провода сечением 6 мм2	шт	2	2
Заземлитель горизонтальный из полосовой стали D=40 х 5 мм	м.	12	12
Заземлитель из круглой стали d=16 мм L=2	шт.	4	4
Заделка отверстии	м3.	0,0006	0,0006
Чистка колодца	шт	1	1
Установка люка	шт	2	2
Измерение заземления	шт.	1	1

10. Технологические решения по объекту характеризуются следующими данными:
Строительство ВОЛС для клиентов ДКП. Прокладка оптического кабеля.

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Строительство ВОЛС для клиентов ДКП. Прокладка оптического кабеля.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 9663,00 тыс. тенге без НДС,

в том числе строительно-монтажных работ 7210,00 тыс. тенге без НДС,

оборудования, инструмента и инвентаря 217,00 тыс. тенге без НДС.

прочие затраты 2236,00 тыс. тенге без НДС;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 7903,934 тыс. тенге без НДС, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 6921,065 тыс.тенге без НДС;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря – тыс. тенге без НДС;

прочие затраты 982,869 тыс. тенге без НДС;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана. 3 этап. Жамбылская область, 8 очередь» принять в эксплуатацию

Заказчик
Директор Жамбылского ТУМС ЮРДТ
«28» декабря 2018 г Шотыков Н.А.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Технический надзор
Инженер К1 ЦТО МС
«28» декабря 2018 г Тойшыманов Г.А.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, дата

Авторский надзор
Ведущий специалист СП
«28» декабря 2018 г Назарбеков Д.Е.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Аркантас»
«28» декабря 2018 г Ахметжанов Е.К.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, дата

М.П.

Заказчик: Жамбылский ТУМС ЮРДТ -филиал АО"Казахтелеком"
Подрядчик: ТОО "Аркантас" ф-3КС
Договор Жамбылский ТУМС ЮРДТ -филиал АО"Казахтелеком"
Наименование объекта - "Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана. 3 этап. Жамбылская область, 8 очередь"
Договор № 1482/11/ДР от 19.12.2018

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2018 год

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость начала года по отчетный месяц включитель	Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	строительно-монтажные работы (в текущих ценах 3 квартала 2017 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строител	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана. 3 этап. Жамбылская область, 8 очередь"	8 752 725,71	8 752 725,71	8 752 725,71	8 752 725,71	-	-	-	-	937 792,04	937 792,04
Материал Заказчика	719 136,02	719 136,02	719 136,02	719 136,02	-	-	-	-	77 050,29	77 050,29
Услуги Подрядчика	**8 033 589,69**	**8 033 589,69**	**8 033 589,69**	**8 033 589,69**	**-**	**-**	**-**	**-**	**860 741,75**	**860 741,75**
Резерв оплаты 10%	803 358,97	803 358,97	803 358,97	803 358,97						
Итого к оплате	7 230 230,72	7 230 230,72	7 230 230,72	7 230 230,72					774 667,58	774 667,58

Заказчик:
Директор
Жамбылский ТУМС ЮРДТ АО "Казактелеком"
_____ Котыков Н.А.

Заместитель главного бухгалтера
Южной РДТ АО "Казактелеком"
_____ Гуйсинбекова Ж.М.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Аркантас"
_____ Ахметжанов Е.К.

Форма 2-В

Заказчик **Жамбылский ТУМС ЮРДТ -филиал АО"Казахтелеком"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Аркантас"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана. 3 этап. Жамбылская область, 8 очередь**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана. 3 этап. Жамбылская область, 8 очередь**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1482/11/ДР** от **19.12.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.12.2018	01.12.2018	31.12.2018

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: АТС				
1	**1**	**1310-0904-0401 РСНБ РК 2015**	**Прокладка патчкорда**	**м шнура**	**40,000**	**79,21**	**3168**
			Накладные расходы			*30,70*	*1228*
			Сметная прибыль			*5,87*	*235*
2	**2**	**С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.**	**Патчкорд LC/UPC-LC/UPC-10M**	**шт**	**4,000**	**3780,00**	**15120**
			Сметная прибыль			*280,00*	*1120*
3	**3**	**1310-0105-0401 РСНБ РК 2015**	**Прокладка кабеля по мет.конструкциям**	**м кабеля**	**48,000**	**126,52**	**6073**
			Накладные расходы			*40,28*	*1933*
			Сметная прибыль			*9,37*	*450*
4	**4**	**С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.**	**Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКС-С-96**	**м**	**37,000**	**1628,64**	**60260**
			Сметная прибыль			*120,64*	*4464*

					Дата составления	Отчетный период	
						с	по
					26.12.2018	01.12.2018	31.12.2018
5	5	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-24	м	11,000	313,20	3445
			Сметная прибыль			*23,20*	*255*
6	6	1310-0904-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7#Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,5	Монтаж отпической равет.муфты на 96 волокна в шахте(сварка 24шт). Разветвительные муфты, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1	муфта	1,000	227705,38	227705
			Накладные расходы			*43753,95*	*43754*
			Сметная прибыль			*16867,07*	*16867*
7	7	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	равет.муфты на 96 волокна	шт	1,000	69120,00	69120
			Сметная прибыль			*5120,00*	*5120*
8	8	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКС-С-96	м	11,000	1628,64	17915
			Сметная прибыль			*120,64*	*1327*
9	9	1310-0904-0708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 96. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель	1,000	275397,32	275397
			Накладные расходы			*60767,60*	*60768*
			Сметная прибыль			*20399,80*	*20400*
10	10	1310-0904-1108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2	Установка оптическую полку на 96 портов (сварка 96шт)	усслк	1,000	540328,66	540329
			Накладные расходы			*116903,06*	*116903*
			Сметная прибыль			*40024,35*	*40024*
11	11	1310-0101-0108 РСНБ РК 2015	Установка органайзера	плата	2,000	518,50	1037
			Накладные расходы			*169,92*	*340*
			Сметная прибыль			*38,41*	*77*
12	12	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	Органайзер в 19" стойку для кабеля	шт	2,000	4458,86	8918
			Сметная прибыль			*330,29*	*661*
13	13	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10,000	509,36	5094
			Накладные расходы			*165,68*	*1657*
			Сметная прибыль			*37,73*	*377*
14	14	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	10,000	25,92	259
			Сметная прибыль			*1,92*	*19*

					Дата составления	Отчетный период	
						с	по
					26.12.2018	01.12.2018	31.12.2018
15	15	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10,000	117,87	1179
			Накладные расходы			*45,00*	*450*
			Сметная прибыль			*8,73*	*87*
16	16	2306-0902-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,010	233578,08	2336
			Сметная прибыль			*17302,08*	*173*
17	17	2306-1702-1003 РСНБ РК 2015	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,020	8028,72	161
			Сметная прибыль			*594,72*	*12*
			Раздел: КЛС				
18	18	1310-0904-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7#Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,167	Монтаж отпической прямой муфты на 24 волокна в колодце(сварка 4шт). Разветвительные муфты, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1	муфта	1,000	42261,58	42262
			Накладные расходы			*8260,18*	*8260*
			Сметная прибыль			*3130,49*	*3130*
19	19	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	развет.муфта на 24 волокна	шт	1,000	38041,07	38041
			Сметная прибыль			*2817,86*	*2818*
20	20	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-24	м	12,000	313,20	3758
			Сметная прибыль			*23,20*	*278*
21	21	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	оптический кабель ОК-4 самонесущ.	м	6,000	155,52	933
			Сметная прибыль			*11,52*	*69*
22	22	1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода	м кабеля	413,600	554,77	229452
			Накладные расходы			*185,02*	*76523*
			Сметная прибыль			*41,09*	*16996*
23	23	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-24	м	408,300	313,20	127880
			Сметная прибыль			*23,20*	*9473*
24	24	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	оптический кабель ОК-4 самонесущ.	м	5,300	155,52	824
			Сметная прибыль			*11,52*	*61*

				Дата составления		Отчетный период	
						с	по
				26.12.2018		01.12.2018	31.12.2018
25	25	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	6,000	677,56	4065
			Накладные расходы			*221,84*	*1331*
			Сметная прибыль			*50,19*	*301*
26	26	2301-0501-1305 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6,000	183,60	1102
			Сметная прибыль			*13,60*	*82*
27	27	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Затягивание кабеля в трубе	м	6,300	375,23	2364
			Накладные расходы			*103,31*	*651*
			Сметная прибыль			*27,80*	*175*
28	28	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	оптический кабель ОК-4 самонесущ.	м	6,300	155,52	980
			Сметная прибыль			*11,52*	*73*
29	29	1134-0205-0106 РСНБ РК 2015	Провода диаметром до 5 мм. Подвеска на крюках. Число опор на 1 км 20	км провода	0,090	31402,61	2836
			Накладные расходы			*12419,54*	*1121*
			Сметная прибыль			*2326,12*	*210*
30	30	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	оптический кабель ОК-4 самонесущ.	м	90,300	155,52	14043
			Сметная прибыль			*11,52*	*1040*
31	31	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	бандажный крюк	шт	5,000	1715,46	8577
			Сметная прибыль			*127,07*	*635*
32	32	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	кронштейн для подвесов настенный	шт	1,000	800,36	800
			Сметная прибыль			*59,29*	*59*
33	33	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	клиновидный зажим для кабеля	шт	6,000	1362,54	8175
			Сметная прибыль			*100,93*	*606*
34	34	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	лента бандажная 25м	шт	0,340	9305,36	3164
			Сметная прибыль			*689,29*	*234*
35	35	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	скрепа	шт	10,000	75,21	752
			Сметная прибыль			*5,57*	*56*
36	36	1310-0902-0915 РСНБ РК 2015	Прокладка металлического уголка постене бетонной	м	5,000	1305,43	6527
			Накладные расходы			*235,00*	*1175*
			Сметная прибыль			*96,70*	*483*

				Дата составления		Отчетный период	
						с	по
				26.12.2018		01.12.2018	31.12.2018
37	37	2105-0201-0701 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,007	252737,28	1769
			Сметная прибыль			*18721,28*	*131*
38	38	1310-0105-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля по металлическому уголку	м кабеля	5,300	126,52	671
			Накладные расходы			*40,28*	*213*
			Сметная прибыль			*9,37*	*50*
39	39	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	оптический кабель ОК-4 самонесущ.	м	5,300	155,52	824
			Сметная прибыль			*11,52*	*61*
40	40	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка кабельного канала	м	22,000	340,87	7499
			Накладные расходы			*123,22*	*2711*
			Сметная прибыль			*25,25*	*555*
41	41	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	кабельный канал 30х10мм	м	22,000	81,00	1782
			Сметная прибыль			*6,00*	*132*
42	42	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля в кабельном канале	м	23,100	375,23	8668
			Накладные расходы			*103,31*	*2386*
			Сметная прибыль			*27,80*	*642*
43	43	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	оптический кабель ОК-4 самонесущ.	м	23,100	155,52	3593
			Сметная прибыль			*11,52*	*266*
44	44	1310-0902-1205 РСНБ РК 2015	Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 640Х840 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	4088,64	4089
			Накладные расходы			*1426,55*	*1427*
			Сметная прибыль			*302,86*	*303*
45	45	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	19"9U Распред. шкаф	шт	1,000	23300,00	23300
46	46	1310-0904-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,5	Установка оптическую полку на 8 портов (сварка 4шт)	усслк	1,000	31609,33	31609
			Накладные расходы			*6901,00*	*6901*
			Сметная прибыль			*2341,43*	*2341*
47	47	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	Полка оптическая LC/UPC-8-8-1-8	шт	1,000	14000,00	14000
48	48	1310-0904-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка патчкорда	м шнура	32,000	79,21	2535
			Накладные расходы			*30,70*	*982*
			Сметная прибыль			*5,87*	*188*

				Дата составления		Отчетный период	
						с	по
				26.12.2018		01.12.2018	31.12.2018
49	49	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	Патчкорд LC/UPC-LC/UPC-3M	шт	4,000	1620,00	6480
			Сметная прибыль			*120,00*	*480*
50	50	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	Патчкорд LC/UPC-LC/UPC-5M	шт	4,000	1944,00	7776
			Сметная прибыль			*144,00*	*576*
51	51	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	оптический кабель ОК-4 самонесущ.	м	5,000	155,52	778
			Сметная прибыль			*11,52*	*58*
52	52	1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	2,000	1619,86	3240
			Накладные расходы			*618,75*	*1237*
			Сметная прибыль			*119,99*	*240*
53	53	1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=30	Добавленная позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверсти 1 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	2,000	748,80	1498
			Накладные расходы			*287,44*	*575*
			Сметная прибыль			*55,47*	*111*
54	54	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,000	141128,29	56
			Накладные расходы			*51428,75*	*21*
			Сметная прибыль			*10453,95*	*4*
55	55	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	1,000	872,83	873
			Накладные расходы			*227,27*	*227*
			Сметная прибыль			*64,65*	*65*
56	56	1134-0203-0106 РСНБ РК 2015	Опоры деревянные одинарные высотой до 8,5 м. Установка бурильно-крановой машиной	опора	1,000	5100,95	5101
			Накладные расходы			*1671,50*	*1671*
			Сметная прибыль			*377,85*	*378*
57	57	С/ф № 1012 от 19.12.2018г.	Деревянная опора	шт	1,000	16421,25	16421
			Сметная прибыль			*1216,39*	*1216*
58	58	1134-0203-0401 РСНБ РК 2015	Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок железобетонных одинарных	приставка	1,000	4058,72	4059
			Накладные расходы			*1436,49*	*1436*
			Сметная прибыль			*300,65*	*301*

				Дата составления		Отчетный период	
						с	по
				26.12.2018		01.12.2018	31.12.2018
59	59	2104-0406-0103 РСНБ РК 2015	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3,25 м, марка ПТ33-2 СТ РК 2386-2013	шт.	1,000	10778,40	10778
			Сметная прибыль			*798,40*	*798*
60	60	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	3,300	75,60	249
			Сметная прибыль			*5,60*	*18*
61	61	1310-0902-0914 РСНБ РК 2015	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами по опоре	м	5,000	1119,55	5598
			Накладные расходы			*181,07*	*905*
			Сметная прибыль			*82,93*	*415*
62	62	1310-0902-0208 РСНБ РК 2015	Консоль одноместная. Установка в коллекторе	шт	17,000	439,37	7469
			Накладные расходы			*140,96*	*2396*
			Сметная прибыль			*32,55*	*553*
63	63	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	ККЧ-1	шт	17,000	772,20	13127
			Сметная прибыль			*57,20*	*972*
64	64	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	Болт консольный	шт	17,000	162,00	2754
			Сметная прибыль			*12,00*	*204*
65	65	1310-0904-0706 РСНБ РК 2015	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 24. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель	1,000	70351,97	70352
			Накладные расходы			*15467,67*	*15468*
			Сметная прибыль			*5211,26*	*5211*
66	66	1310-0904-0908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,083	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 96(сварка 4шт). Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	1,000	7948,78	7949
			Накладные расходы			*1782,02*	*1782*
			Сметная прибыль			*588,80*	*589*
67	67	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	2,100	2465,93	5178
			Накладные расходы			*955,79*	*2007*
			Сметная прибыль			*182,66*	*384*
68	68	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,100	1172,15	2462
			Накладные расходы			*454,32*	*954*
			Сметная прибыль			*86,83*	*182*
69	69	1146-0301-0201 РСНБ	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных	отверст.	1,000	1619,86	1620

						Дата составления	Отчетный период	
							с	по
						26.12.2018	01.12.2018	31.12.2018
							618,75	*619*
			Накладные расходы					
			Сметная прибыль				*119,99*	*120*
70	70	1146-0301-0217 РСНБ	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление	отверстие	-1,000		299,52	-300
			Накладные расходы				*-114,97*	*-115*
			Сметная прибыль				*-22,19*	*-22*
71	71	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,000		141128,29	28
			Накладные расходы				*51428,75*	*10*
			Сметная прибыль				*10453,95*	*2*
72	72	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3,000		117,87	354
			Накладные расходы				*45,00*	*135*
			Сметная прибыль				*8,73*	*26*
73	73	2306-0902-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,003		233578,08	701
			Сметная прибыль				*17302,08*	*52*
74	74	2306-1702-1003 РСНБ РК 2015	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,020		8028,72	161
			Сметная прибыль				*594,72*	*12*
75	75	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,002		221458,41	443
			Накладные расходы				*88546,08*	*177*
			Сметная прибыль				*16404,33*	*33*
76	76	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1,000		514,73	515
			Накладные расходы				*165,68*	*166*
			Сметная прибыль				*38,13*	*38*
77	77	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	3,000		25,92	78
			Сметная прибыль				*1,92*	*6*
78	78	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12,000		300,48	3606
			Накладные расходы				*108,23*	*1299*
			Сметная прибыль				*22,26*	*267*
79	79	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,016		282220,20	4403

				Дата составления		Отчетный период	
						с	по
				26.12.2018		01.12.2018	31.12.2018
			Сметная прибыль			*20905,20*	*326*
80	80	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4,000	2264,08	9056
			Накладные расходы			*546,73*	*2187*
			Сметная прибыль			*167,71*	*671*
81	81	1310-0904-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7#Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,25	Сварка в сущ.оптическую муфту на 144 волокон в шахте(сварка 12шт). Разветвительные муфты, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1	муфта	1,000	113901,29	113901
			Накладные расходы			*21876,98*	*21877*
			Сметная прибыль			*8437,13*	*8437*
82	82	1310-0904-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7#Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,333	Монтаж отпической прямой муфты на 12 волокна в колодце(сварка 4шт). Разветвительные муфты, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1	муфта	1,000	50554,36	50554
			Накладные расходы			*10134,88*	*10135*
			Сметная прибыль			*3744,77*	*3745*
83	83	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	развет.муфта на 12 волокна	шт	1,000	33123,21	33123
			Сметная прибыль			*2453,57*	*2454*
84	84	МЗ	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-12	м	12,000	205,00	2460
85	85	МЗ	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4	м	6,000	140,56	843
86	86	1310-0105-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля по мет.конструкциям	м кабеля	31,500	126,52	3985
			Накладные расходы			*40,28*	*1269*
			Сметная прибыль			*9,37*	*295*
87	87	МЗ	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-12	м	31,500	205,00	6458
88	88	1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода	м кабеля	561,700	554,77	311614
			Накладные расходы			*185,02*	*103924*
			Сметная прибыль			*41,09*	*23083*
89	89	МЗ	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-12	м	519,400	205,00	106477
90	90	МЗ	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4	м	42,300	140,56	5946
91	91	1310-0902-1106 РСНБ РК 2015	Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования, диаметр до 40 мм. Монтаж с креплением накладными скобами	м	3,000	977,79	2933
			Накладные расходы			*362,73*	*1088*

Дата составления		Отчетный период	
		с	по
26.12.2018		01.12.2018	31.12.2018

			Сметная прибыль			*72,43*	*217*
92	92	2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	3,000	848,88	2547
			Сметная прибыль			*62,88*	*189*
93	93	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Затягивание кабеля в трубе	м	3,200	375,23	1201
			Накладные расходы			*103,31*	*331*
			Сметная прибыль			*27,80*	*89*
94	94	МЗ	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4	м	3,200	140,56	450
95	95	1310-0902-0915 РСНБ РК 2015	Прокладка металлического уголка постене бетонной	м	14,000	1305,43	18276
			Накладные расходы			*235,00*	*3290*
			Сметная прибыль			*96,70*	*1354*
96	96	2105-0201-0701 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,020	252737,28	4954
			Сметная прибыль			*18721,28*	*367*
97	97	1310-0105-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля по металлическому уголку	м кабеля	14,700	126,52	1860
			Накладные расходы			*40,28*	*592*
			Сметная прибыль			*9,37*	*138*
98	98	МЗ	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4	м	14,700	140,56	2066
99	99	1308-0206-0101 РСНБ	Прокладка кабельного канала	м	34,000	340,87	11589
			Накладные расходы			*123,22*	*4189*
			Сметная прибыль			*25,25*	*858*
100	100	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	кабельный канал 30х10мм	м	34,000	81,00	2754
			Сметная прибыль			*6,00*	*204*
101	101	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля в кабельном канале	м	35,700	375,23	13396
			Накладные расходы			*103,31*	*3688*

				Дата составления		Отчетный период	
						с	по
				26.12.2018		01.12.2018	31.12.2018
			Сметная прибыль			*27,80*	*992*
102	102	МЗ	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4	м	35,700	140,56	5018
103	103	1310-0902-1205 РСНБ РК 2015	Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 640Х840 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	4088,64	4089
			Накладные расходы			*1426,55*	*1427*
			Сметная прибыль			*302,86*	*303*
104	104	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	19"9U Распред. шкаф	шт	1,000	23300,00	23300
105	105	1310-0904-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,5	Установка оптическую полку на 8 портов (сварка 4шт)	усслк	1,000	31609,33	31609
			Накладные расходы			*6901,00*	*6901*
			Сметная прибыль			*2341,43*	*2341*
106	106	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	Полка оптическая LC/UPC-8-8-1-8	шт	1,000	14000,00	14000
107	107	1310-0904-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка патчкорда	м шнура	32,000	79,21	2535
			Накладные расходы			*30,70*	*982*
			Сметная прибыль			*5,87*	*188*
108	108	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	Патчкорд LC/UPC-LC/UPC-3M	шт	4,000	1620,00	6480
			Сметная прибыль			*120,00*	*480*
109	109	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	Патчкорд LC/UPC-LC/UPC-5M	шт	4,000	1944,00	7776
			Сметная прибыль			*144,00*	*576*
110	110	МЗ	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4	м	5,000	140,56	703
111	111	1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	2,000	1619,86	3240
			Накладные расходы			*618,75*	*1237*
			Сметная прибыль			*119,99*	*240*
112	112	1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=30	Добавленная позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверсти 1 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	2,000	748,80	1498
			Накладные расходы			*287,44*	*575*
			Сметная прибыль			*55,47*	*111*
113	113	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,000	141128,29	56
			Накладные расходы			*51428,75*	*21*
			Сметная прибыль			*10453,95*	*4*

				Дата составления		Отчетный период	
						с	по
				26.12.2018		01.12.2018	31.12.2018
114	114	1310-0902-0208 РСНБ РК 2015	Консоль одноместная. Установка в коллекторе	шт	19,000	439,37	8348
			Накладные расходы			*140,96*	*2678*
			Сметная прибыль			*32,55*	*618*
115	115	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	ККЧ-1	шт	19,000	772,20	14672
			Сметная прибыль			*57,20*	*1087*
116	116	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	Болт консольный	шт	19,000	162,00	3078
			Сметная прибыль			*12,00*	*228*
117	117	1310-0904-0908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,083	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 144(сварка 4шт). Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	1,000	7948,78	7949
			Накладные расходы			*1782,02*	*1782*
			Сметная прибыль			*588,80*	*589*
118	118	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	2,100	2465,93	5178
			Накладные расходы			*955,79*	*2007*
			Сметная прибыль			*182,66*	*384*
119	119	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,100	1172,15	2462
			Накладные расходы			*454,32*	*954*
			Сметная прибыль			*86,83*	*182*
120	120	1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	1,000	1619,86	1620
			Накладные расходы			*618,75*	*619*
			Сметная прибыль			*119,99*	*120*
121	121	1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=12	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверсти 1 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	-1,000	299,52	-300
			Накладные расходы			*-114,97*	*-115*
			Сметная прибыль			*-22,19*	*-22*
122	122	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,000	141128,29	28
			Накладные расходы			*51428,75*	*10*
			Сметная прибыль			*10453,95*	*2*
123	123	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3,000	117,87	354

						Дата составления	Отчетный период	
							с	по
						26.12.2018	01.12.2018	31.12.2018
			Накладные расходы				*45,00*	*135*
			Сметная прибыль				*8,73*	*26*
124	124	2306-0902-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,003		233578,08	701
			Сметная прибыль				*17302,08*	*52*
125	125	2306-1702-1003 РСНБ РК 2015	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,020		8028,72	161
			Сметная прибыль				*594,72*	*12*
126	126	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,002		221458,41	443
			Накладные расходы				*88546,08*	*177*
			Сметная прибыль				*16404,33*	*33*
127	127	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1,000		514,73	515
			Накладные расходы				*165,68*	*166*
			Сметная прибыль				*38,13*	*38*
128	128	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	3,000		25,92	78
			Сметная прибыль				*1,92*	*6*
129	129	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12,000		300,48	3606
			Накладные расходы				*108,23*	*1299*
			Сметная прибыль				*22,26*	*267*
130	130	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,016		282220,20	4403
			Сметная прибыль				*20905,20*	*326*
131	131	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4,000		2264,08	9056
			Накладные расходы				*546,73*	*2187*
			Сметная прибыль				*167,71*	*671*
			Раздел: Государственное Учреждения "Отдел внутренних дел Сарысуского района департамента внутренних дел Жамбылской области" г.Жанатас, ул. Аулие ата 3					
132	132	1310-0904-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7#Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,333	Сварка в сущ.отпическую прямой муфту на 12 волокна в колодце(сварка 4шт). Разветвительные муфты, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1	муфта	1,000		50570,55	50571

						Дата составления	Отчетный период	
							с	по
						26.12.2018	01.12.2018	31.12.2018
			Накладные расходы				*10134,88*	*10135*
			Сметная прибыль				*3745,97*	*3746*
133	133	1310-0904-0501 РСНБ РК 2015	Монтаж отпической прямой муфты на 4 волокна в колодце(сварка 4шт)	муфта	1,000		76651,30	76651
			Накладные расходы				*16126,46*	*16126*
			Сметная прибыль				*5677,87*	*5678*
134	134	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	Прямая муфта на 4 волокна	шт	1,000		31821,43	31821
			Сметная прибыль				*2357,14*	*2357*
135	135	МЗ	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4	м	6,000		140,56	843
136	136	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	оптический кабель ОК-4 самонесущ.	м	6,000		155,52	933
			Сметная прибыль				*11,52*	*69*
137	137	1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода	м кабеля	473,500		554,77	262683
			Накладные расходы				*185,02*	*87606*
			Сметная прибыль				*41,09*	*19458*
138	138	МЗ	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4	м	473,800		140,56	66597
139	139	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Затягивание кабеля в трубе	м	7,400		375,23	2777
			Накладные расходы				*103,31*	*764*
			Сметная прибыль				*27,80*	*206*
140	140	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	оптический кабель ОК-4 самонесущ.	м	12,700		155,52	1975
			Сметная прибыль				*11,52*	*146*
141	141	1134-0205-0106 РСНБ РК 2015	Провода диаметром до 5 мм. Подвеска на крюках. Число опор на 1 км 20	км провода	0,174		31402,61	5473
			Накладные расходы				*12419,54*	*2165*
			Сметная прибыль				*2326,12*	*405*
142	142	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	оптический кабель ОК-4 самонесущ.	м	174,300		155,52	27107
			Сметная прибыль				*11,52*	*2008*
143	143	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	кронштейн для подвесов настенный	шт	1,000		800,36	800
			Сметная прибыль				*59,29*	*59*
144	144	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	бандажный крюк	шт	5,000		1715,46	8577
			Сметная прибыль				*127,07*	*635*
145	145	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	клиновидный зажим для кабеля	шт	4,000		1362,54	5450
			Сметная прибыль				*100,93*	*404*
146	146	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	поддерживающий зажим	шт	2,000		2283,43	4567

						Дата составления	Отчетный период	
							с	по
						26.12.2018	01.12.2018	31.12.2018
			Сметная прибыль				*169,14*	*338*
147	147	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	лента бандажная 25м	шт	0,340		9305,36	3164
			Сметная прибыль				*689,29*	*234*
148	148	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	скрепа	шт	10,000		75,21	752
			Сметная прибыль				*5,57*	*56*
149	149	1310-0902-0915 РСНБ РК 2015	Прокладка металлического уголка постене бетонной	м	8,000		1305,43	10443
			Накладные расходы				*235,00*	*1880*
			Сметная прибыль				*96,70*	*774*
150	150	2105-0201-0701 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,011		252737,28	2831
			Сметная прибыль				*18721,28*	*210*
151	151	1310-0105-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля по металлическому уголку	м кабеля	8,400		126,52	1063
			Накладные расходы				*40,28*	*338*
			Сметная прибыль				*9,37*	*79*
152	152	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	оптический кабель ОК-4 самонесущ.	м	8,400		155,52	1306
			Сметная прибыль				*11,52*	*97*
153	153	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка кабельного канала	м	25,000		340,87	8522
			Накладные расходы				*123,22*	*3080*
			Сметная прибыль				*25,25*	*631*
154	154	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	кабельный канал 30х10мм	м	25,000		81,00	2025
			Сметная прибыль				*6,00*	*150*
155	155	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля в кабельном канале	м	26,300		375,23	9869
			Накладные расходы				*103,31*	*2717*
			Сметная прибыль				*27,80*	*731*
156	156	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	оптический кабель ОК-4 самонесущ.	м	26,300		155,52	4090
			Сметная прибыль				*11,52*	*303*
157	157	1310-0902-1205 РСНБ РК 2015	Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 640Х840 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000		4088,64	4089
			Накладные расходы				*1426,55*	*1427*
			Сметная прибыль				*302,86*	*303*
158	158	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	19"9U Распред. шкаф	шт	1,000		23300,00	23300

Дата составления		Отчетный период	
		с	по
26.12.2018		01.12.2018	31.12.2018

159	159	1310-0904-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,5	Установка оптическую полку на 8 портов (сварка 4шт)	усслк	1,000	31609,33	31609
			Накладные расходы			*6901,00*	*6901*
			Сметная прибыль			*2341,43*	*2341*
160	160	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	Полка оптическая LC/UPC-8-8-1-8	шт	1,000	14000,00	14000
161	161	1310-0904-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка патчкорда	м шнура	32,000	79,21	2535
			Накладные расходы			*30,70*	*982*
			Сметная прибыль			*5,87*	*188*
162	162	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	Патчкорд LC/UPC-LC/UPC-3M	шт	4,000	1620,00	6480
			Сметная прибыль			*120,00*	*480*
163	163	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	Патчкорд LC/UPC-LC/UPC-5M	шт	4,000	1944,00	7776
			Сметная прибыль			*144,00*	*576*
164	164	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	оптический кабель ОК-4 самонесущ.	м	5,000	155,52	778
			Сметная прибыль			*11,52*	*58*
165	165	1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	2,000	1619,86	3240
			Накладные расходы			*618,75*	*1237*
			Сметная прибыль			*119,99*	*240*
166	166	1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=30	Добавленная позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверсти 1 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	2,000	748,80	1498
			Накладные расходы			*287,44*	*575*
			Сметная прибыль			*55,47*	*111*
167	167	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,000	141128,29	56
			Накладные расходы			*51428,75*	*21*
			Сметная прибыль			*10453,95*	*4*
168	168	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 #ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.21 Кзтр=0,84	Установка одностоечных железобетонных опор СВ-95-2. Установка. Установка железобетонных опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами, применен коэффициент к затратам труда - 0,84	опора	4,000	9365,81	37463
			Накладные расходы			*2898,81*	*11595*
			Сметная прибыль			*693,76*	*2775*

				Дата составления	Отчетный период	
				26.12.2018	с 01.12.2018	по 31.12.2018
169	169	С/ф № 1012 от 19.12.2018г.	Стойки вибрированные для опор воздушных линий связи, длина 9,5 м, марка СВ 95-2	шт 5,000	45360,00	226800
			Сметная прибыль		*3360,00*	*16800*
170	170	1141-0103-0105 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2 8,150	1335,41	10884
			Накладные расходы		*378,13*	*3082*
			Сметная прибыль		*98,92*	*806*
171	171	1310-0902-0208 РСНБ РК 2015	Консоль одноместная. Установка в коллекторе	шт 18,000	439,37	7909
			Накладные расходы		*140,96*	*2537*
			Сметная прибыль		*32,55*	*586*
172	172	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	ККЧ-1	шт 18,000	772,20	13900
			Сметная прибыль		*57,20*	*1030*
173	173	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	Болт консольный	шт 18,000	162,00	2916
			Сметная прибыль		*12,00*	*216*
174	174	1310-0904-0701 РСНБ РК 2015	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель 1,000	14641,71	14642
			Накладные расходы		*3200,77*	*3201*
			Сметная прибыль		*1084,57*	*1085*
175	175	1310-0904-0908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,083	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 144(сварка 4шт). Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок 1,000	7948,78	7949
			Накладные расходы		*1782,02*	*1782*
			Сметная прибыль		*588,80*	*589*
176	176	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную	м3 2,100	2465,93	5178
			Накладные расходы		*955,79*	*2007*
			Сметная прибыль		*182,66*	*384*
177	177	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта 2,100	1172,15	2462
			Накладные расходы		*454,32*	*954*
			Сметная прибыль		*86,83*	*182*
178	178	1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст. 1,000	1619,86	1620
			Накладные расходы		*618,75*	*619*
			Сметная прибыль		*119,99*	*120*

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.12.2018	01.12.2018	31.12.2018

179	179	1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=12	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверсти 1 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	-1,000	299,52	-300
			Накладные расходы			*-114,97*	*-115*
			Сметная прибыль			*-22,19*	*-22*
180	180	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,000	141128,29	28
			Накладные расходы			*51428,75*	*10*
			Сметная прибыль			*10453,95*	*2*
181	181	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3,000	117,87	354
			Накладные расходы			*45,00*	*135*
			Сметная прибыль			*8,73*	*26*
182	182	2306-0902-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,003	233578,08	701
			Сметная прибыль			*17302,08*	*52*
183	183	2306-1702-1003 РСНБ РК 2015	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,020	8028,72	161
			Сметная прибыль			*594,72*	*12*
184	184	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,002	221458,41	443
			Накладные расходы			*88546,08*	*177*
			Сметная прибыль			*16404,33*	*33*
185	185	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1,000	509,87	510
			Накладные расходы			*165,68*	*166*
			Сметная прибыль			*37,77*	*38*
186	186	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	3,000	25,92	78
			Сметная прибыль			*1,92*	*6*
187	187	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12,000	358,86	4306
			Накладные расходы			*108,23*	*1299*
			Сметная прибыль			*26,58*	*319*
188	188	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,016	282220,20	4403
			Сметная прибыль			*20905,20*	*326*

				Дата составления		Отчетный период	
						с	по
				26.12.2018		01.12.2018	31.12.2018
189	189	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.	шт.	4,000	2264,08	9056
			Монтаж оборудования			*546,73*	*2187*
			Накладные расходы			*167,71*	*671*
			Сметная прибыль				
190	190	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Чистка колодцев	м3	5,200	3026,36	15737
			Накладные расходы			*1173,01*	*6100*
			Сметная прибыль			*224,18*	*1166*
191	191	1216-0101-2102 РСНБ РК 2015	Колодцы и камеры. Замена люков	люк	2,000	6703,52	13407
			Накладные расходы			*2423,56*	*4847*
			Сметная прибыль			*496,56*	*993*
192	192	2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2,000	17492,76	34986
			Сметная прибыль			*1295,76*	*2592*
			Раздел: Государственное Учреждения "Отдел внутренних дел Т. Рыскуловского района департамента внутренних дел Жамбылской области" а.Кулан, ул.Жибек Жолы, 57				
193	193	1310-0904-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7#Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,083	Сварка в сущ. отпическую равет.муфту на 48 волокна в шахте(сварка 4шт). Разветвительные муфты, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1	муфта	1,000	37820,26	37820
			Накладные расходы			*7263,16*	*7263*
			Сметная прибыль			*2801,50*	*2802*
194	194	М3	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4	м	6,000	140,56	843
195	195	1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода	м кабеля	1042,000	554,77	578069
			Накладные расходы			*185,02*	*192788*
			Сметная прибыль			*41,09*	*42820*
196	196	М3	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4	м	1042,000	140,56	146464
197	197	1310-0902-1106 РСНБ РК 2015	Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования, диаметр до 40 мм. Монтаж с креплением накладными скобами	м	3,000	994,16	2982
			Накладные расходы			*362,73*	*1088*
			Сметная прибыль			*73,64*	*221*
198	198	2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	3,000	848,88	2547
			Сметная прибыль			*62,88*	*189*
199	199	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Затягивание кабеля в трубе	м	3,200	375,23	1201

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.12.2018	01.12.2018	31.12.2018

			Накладные расходы			*103,31*	*331*
			Сметная прибыль			*27,80*	*89*
200	200	МЗ	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4	м	3,200	140,56	450
201	201	1310-0902-0915 РСНБ РК 2015	Прокладка металлического уголка постене бетонной	м	15,000	1305,43	19581
			Накладные расходы			*235,00*	*3525*
			Сметная прибыль			*96,70*	*1450*
202	202	2105-0201-0701 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,021	252737,28	5307
			Сметная прибыль			*18721,28*	*393*
203	203	1310-0105-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля по металлическому уголку	м кабеля	15,800	126,52	1999
			Накладные расходы			*40,28*	*636*
			Сметная прибыль			*9,37*	*148*
204	204	МЗ	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4	м	15,800	140,56	2221
205	205	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка кабельного канала	м	15,000	340,87	5113
			Накладные расходы			*123,22*	*1848*
			Сметная прибыль			*25,25*	*379*
206	206	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	кабельный канал 30х10мм	м	15,000	81,00	1215
			Сметная прибыль			*6,00*	*90*
207	207	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля в кабельном канале	м	15,800	375,23	5929
			Накладные расходы			*103,31*	*1632*
			Сметная прибыль			*27,80*	*439*
208	208	МЗ	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4	м	15,800	140,56	2221
209	209	1310-0902-1205 РСНБ РК 2015	Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 640Х840 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	4088,64	4089
			Накладные расходы			*1426,55*	*1427*
			Сметная прибыль			*302,86*	*303*
210	210	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	19"9U Распред. шкаф	шт	1,000	23300,00	23300
211	211	1310-0904-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,5	Установка оптическую полку на 8 портов (сварка 4шт)	усслк	1,000	31609,33	31609
			Накладные расходы			*6901,00*	*6901*
			Сметная прибыль			*2341,43*	*2341*
212	212	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	Полка оптическая LC/UPC-8-8-1-8	шт	1,000	14000,00	14000

Дата составления				Отчетный период	
				с	по
26.12.2018				01.12.2018	31.12.2018
213	213	1310-0904-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка патчкорда	м шнура	32,000	79,21	2535
			Накладные расходы			*30,70*	*982*
			Сметная прибыль			*5,87*	*188*
214	214	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	Патчкорд LC/UPC-LC/UPC-3M	шт	4,000	1620,00	6480
			Сметная прибыль			*120,00*	*480*
215	215	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	Патчкорд LC/UPC-LC/UPC-5M	шт	4,000	1944,00	7776
			Сметная прибыль			*144,00*	*576*
216	216	М3	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4	м	5,000	140,56	703
217	217	1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	2,000	1619,86	3240
			Накладные расходы			*618,75*	*1237*
			Сметная прибыль			*119,99*	*240*
218	218	1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=30	Добавленная позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверсти 1 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	2,000	748,80	1498
			Накладные расходы			*287,44*	*575*
			Сметная прибыль			*55,47*	*111*
219	219	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,000	156613,21	63
			Накладные расходы			*51428,75*	*21*
			Сметная прибыль			*11600,98*	*5*
220	220	1310-0902-0208 РСНБ РК 2015	Консоль одноместная. Установка в коллекторе	шт	26,000	439,37	11424
			Накладные расходы			*140,96*	*3665*
			Сметная прибыль			*32,55*	*846*
221	221	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	ККЧ-1	шт	26,000	772,20	20077
			Сметная прибыль			*57,20*	*1487*
222	222	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	Болт консольный	шт	26,000	162,00	4212
			Сметная прибыль			*12,00*	*312*
223	223	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	2,100	2465,93	5178
			Накладные расходы			*955,79*	*2007*
			Сметная прибыль			*182,66*	*384*

				Дата составления		Отчетный период	
						с	по
				26.12.2018		01.12.2018	31.12.2018
224	224	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,100	1172,15	2462
			Накладные расходы			*454,32*	*954*
			Сметная прибыль			*86,83*	*182*
225	225	1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	1,000	1619,86	1620
			Накладные расходы			*618,75*	*619*
			Сметная прибыль			*119,99*	*120*
226	226	1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=12	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверсти 1 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	-1,000	299,52	-300
			Накладные расходы			*-114,97*	*-115*
			Сметная прибыль			*-22,19*	*-22*
227	227	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,000	156613,21	31
			Накладные расходы			*51428,75*	*10*
			Сметная прибыль			*11600,98*	*2*
228	228	1310-0904-0908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,083	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 48(сварка 4шт). Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	1,000	7948,78	7949
			Накладные расходы			*1782,02*	*1782*
			Сметная прибыль			*588,80*	*589*
229	229	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3,000	117,87	354
			Накладные расходы			*45,00*	*135*
			Сметная прибыль			*8,73*	*26*
230	230	2306-0902-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,003	233578,08	701
			Сметная прибыль			*17302,08*	*52*
231	231	2306-1702-1003 РСНБ РК 2015	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,020	8028,72	161
			Сметная прибыль			*594,72*	*12*
232	232	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,002	221458,41	443
			Накладные расходы			*88546,08*	*177*
			Сметная прибыль			*16404,33*	*33*

				Дата составления		Отчетный период	
						с	по
				26.12.2018		01.12.2018	31.12.2018
233	233	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1,000	509,87	510
			Накладные расходы			*165,68*	*166*
			Сметная прибыль			*37,77*	*38*
234	234	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	3,000	25,92	78
			Сметная прибыль			*1,92*	*6*
235	235	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12,000	300,48	3606
			Накладные расходы			*108,23*	*1299*
			Сметная прибыль			*22,26*	*267*
236	236	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,016	282220,20	4403
			Сметная прибыль			*20905,20*	*326*
237	237	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4,000	2264,08	9056
			Накладные расходы			*546,73*	*2187*
			Сметная прибыль			*167,71*	*671*
238	238	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	3,050	2465,93	7521
			Накладные расходы			*955,79*	*2915*
			Сметная прибыль			*182,66*	*557*
239	239	1134-0201-0504 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	0,500	17765,62	8883
			Накладные расходы			*5924,01*	*2962*
			Сметная прибыль			*1315,97*	*658*
240	240	2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	17492,76	17493
			Сметная прибыль			*1295,76*	*1296*
241	241	2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92	м3	0,310	37203,84	11533
			Сметная прибыль			*2755,84*	*854*
242	242	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3,480	1109,00	3859
			Накладные расходы			*209,00*	*727*
			Сметная прибыль			*82,15*	*286*
			Раздел: Государственное Учреждения "Отдел внутренних дел Байзакского района департамента внутренних дел Жамбылской области а.Байзак, ул.К.Орынкулова, 9_А				

				Дата составления		Отчетный период	
						с	по
				26.12.2018		01.12.2018	31.12.2018
243	243	1310-0902-0923 РСНБ РК 2015	Устройство для вывода кабеля из канализации на стену. Монтаж с рытьем и засыпкой, без прохода через стену	шт	1,000	10339,08	10339
			Накладные расходы			*3837,60*	*3838*
			Сметная прибыль			*765,86*	*766*
244	244	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,000	622,08	3110
			Сметная прибыль			*46,08*	*230*
245	245	1146-0302-0402 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	1,000	884,05	884
			Накладные расходы			*318,29*	*318*
			Сметная прибыль			*65,49*	*65*
246	246	1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	Устройство ввода труб в колодцы	канал	1,000	1532,98	1533
			Накладные расходы			*583,18*	*583*
			Сметная прибыль			*113,55*	*114*
247	247	1310-0904-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,333	Сварка в сущ.оптическую полку АД-2/1-4 на 12 портов (сварка 4шт)	усслк	1,000	27785,19	27785
			Накладные расходы			*6021,50*	*6021*
			Сметная прибыль			*2058,16*	*2058*
248	248	1310-0904-0501 РСНБ РК 2015	Монтаж отпической прямой муфты на 4 волокна в колодце(сварка 4шт)	муфта	1,000	76651,30	76651
			Накладные расходы			*16126,46*	*16126*
			Сметная прибыль			*5677,87*	*5678*
249	249	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	Прямая муфта на 4 волокна	шт	1,000	31821,43	31821
			Сметная прибыль			*2357,14*	*2357*
250	250	МЗ	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4	м	11,000	140,56	1546
251	251	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	оптический кабель ОК-4 самонесущ.	м	6,000	155,52	933
			Сметная прибыль			*11,52*	*69*
252	252	1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода	м кабеля	548,000	554,77	304013
			Накладные расходы			*185,02*	*101389*
			Сметная прибыль			*41,09*	*22520*
253	253	МЗ	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4	м	548,000	140,56	77027
254	254	1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	5,300	409,06	2168
			Накладные расходы			*136,33*	*723*
			Сметная прибыль			*30,30*	*161*
255	255	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Затягивание кабеля в трубе	м	7,400	375,23	2777

						Дата составления	Отчетный период	
							с	по
						26.12.2018	01.12.2018	31.12.2018
			Накладные расходы				*103,31*	*764*
			Сметная прибыль				*27,80*	*206*
256	256	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	оптический кабель ОК-4 самонесущ.	м	12,700		155,52	1975
			Сметная прибыль				*11,52*	*146*
257	257	1134-0205-0106 РСНБ РК 2015	Провода диаметром до 5 мм. Подвеска на крюках. Число опор на 1 км 20	км провода	0,136		31402,61	4271
			Накладные расходы				*12419,54*	*1689*
			Сметная прибыль				*2326,12*	*316*
258	258	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	оптический кабель ОК-4 самонесущ.	м	136,000		155,52	21151
			Сметная прибыль				*11,52*	*1567*
259	259	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	кронштейн для подвесов настенный	шт	1,000		800,36	800
			Сметная прибыль				*59,29*	*59*
260	260	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	бандажный крюк	шт	3,000		1715,46	5146
			Сметная прибыль				*127,07*	*381*
261	261	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	клиновидный зажим для кабеля	шт	2,000		1362,54	2725
			Сметная прибыль				*100,93*	*202*
262	262	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	поддерживающий зажим	шт	2,000		2283,43	4567
			Сметная прибыль				*169,14*	*338*
263	263	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	лента бандажная 25м	шт	0,260		9305,36	2419
			Сметная прибыль				*689,29*	*179*
264	264	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	скрепа	шт	8,000		75,21	602
			Сметная прибыль				*5,57*	*45*
265	265	1310-0902-0915 РСНБ РК 2015	Прокладка металлического уголка постене бетонной	м	5,000		1305,43	6527
			Накладные расходы				*235,00*	*1175*
			Сметная прибыль				*96,70*	*483*
266	266	2105-0201-0701 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,007		252737,28	1769
			Сметная прибыль				*18721,28*	*131*
267	267	1310-0105-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля по металлическому уголку	м кабеля	5,300		126,52	671
			Накладные расходы				*40,28*	*213*
			Сметная прибыль				*9,37*	*50*

				Дата составления		Отчетный период	
						с	по
				26.12.2018		01.12.2018	31.12.2018
268	268	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	оптический кабель ОК-4 самонесущ.	м	5,300	155,52	824
			Сметная прибыль			*11,52*	*61*
269	269	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка кабельного канала	м	23,000	340,87	7840
			Накладные расходы			*123,22*	*2834*
			Сметная прибыль			*25,25*	*581*
270	270	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	кабельный канал 30х10мм	м	23,000	81,00	1863
			Сметная прибыль			*6,00*	*138*
271	271	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля в кабельном канале	м	24,200	375,23	9081
			Накладные расходы			*103,31*	*2500*
			Сметная прибыль			*27,80*	*673*
272	272	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	оптический кабель ОК-4 самонесущ.	м	24,200	155,52	3764
			Сметная прибыль			*11,52*	*279*
273	273	1310-0902-1205 РСНБ РК 2015	Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 640Х840 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	4088,64	4089
			Накладные расходы			*1426,55*	*1427*
			Сметная прибыль			*302,86*	*303*
274	274	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	19"9U Распред. шкаф	шт	1,000	23300,00	23300
275	275	1310-0904-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,5	Установка оптическую полку на 8 портов (сварка 4шт)	усслк	1,000	31609,33	31609
			Накладные расходы			*6901,00*	*6901*
			Сметная прибыль			*2341,43*	*2341*
276	276	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	Полка оптическая LC/UPC-8-8-1-8	шт	1,000	14000,00	14000
277	277	1310-0904-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка патчкорда	м шнура	32,000	79,21	2535
			Накладные расходы			*30,70*	*982*
			Сметная прибыль			*5,87*	*188*
278	278	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	Патчкорд LC/UPC-LC/UPC-3M	шт	4,000	1620,00	6480
			Сметная прибыль			*120,00*	*480*
279	279	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	Патчкорд LC/UPC-LC/UPC-5M	шт	4,000	1944,00	7776
			Сметная прибыль			*144,00*	*576*
280	280	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	оптический кабель ОК-4 самонесущ.	м	5,000	155,52	778
			Сметная прибыль			*11,52*	*58*

				Дата составления		Отчетный период	
						с	по
				26.12.2018		01.12.2018	31.12.2018
281	281	1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	2,000	1619,86	3240
			Накладные расходы			*618,75*	*1237*
			Сметная прибыль			*119,99*	*240*
282	282	1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=30	Добавленная позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверсти 1 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	2,000	748,80	1498
			Накладные расходы			*287,44*	*575*
			Сметная прибыль			*55,47*	*111*
283	283	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,000	141128,29	56
			Накладные расходы			*51428,75*	*21*
			Сметная прибыль			*10453,95*	*4*
284	284	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 #ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.21 Кзтр=0,84	Установка одностоечных железобетонных опор СВ-95-2. Установка. Установка железобетонных опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами, применен коэффициент к затратам труда - 0,84	опора	2,000	9365,81	18732
			Накладные расходы			*2898,81*	*5798*
			Сметная прибыль			*693,76*	*1388*
285	285	С/ф № 1012 от 19.12.2018г.	Стойки вибрированные для опор воздушных линий связи, длина 9,5 м, марка СВ 95-2	шт	2,000	45360,00	90720
			Сметная прибыль			*3360,00*	*6720*
286	286	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 #ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.22 Кзтр=0,92	Установка одностоечных железобетонных опор СВ-95-2 с одним подкосом СВ-95-2. Установка железобетонных опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами, применен коэффициент к затратам труда - 0,92	опора	1,000	19968,26	19968
			Накладные расходы			*6374,95*	*6375*
			Сметная прибыль			*1479,13*	*1479*
287	287	С/ф № 1012 от 19.12.2018г.	Стойки вибрированные для опор воздушных линий связи, длина 9,5 м, марка СВ 95-2	шт	2,000	45360,00	90720
			Сметная прибыль			*3360,00*	*6720*
288	288	1141-0103-0105 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	6,520	1335,41	8707
			Накладные расходы			*378,13*	*2465*
			Сметная прибыль			*98,92*	*645*
289	289	1310-0902-0208 РСНБ РК 2015	Консоль одноместная. Установка в коллекторе	шт	17,000	439,37	7469
			Накладные расходы			*140,96*	*2396*

Дата составления					Отчетный период	
					с	по
26.12.2018					01.12.2018	31.12.2018
			Сметная прибыль			*32,55*	*553*
290	290	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	ККЧ-1	шт	17,000	772,20	13127
			Сметная прибыль			*57,20*	*972*
291	291	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	Болт консольный	шт	17,000	162,00	2754
			Сметная прибыль			*12,00*	*204*
292	292	1310-0904-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,333	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12(сварка 4шт). Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	1,000	8676,33	8676
			Накладные расходы			*1940,38*	*1940*
			Сметная прибыль			*642,69*	*643*
293	293	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	2,100	2465,93	5178
			Накладные расходы			*955,79*	*2007*
			Сметная прибыль			*182,66*	*384*
294	294	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,100	1172,15	2462
			Накладные расходы			*454,32*	*954*
			Сметная прибыль			*86,83*	*182*
295	295	1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	1,000	1619,86	1620
			Накладные расходы			*618,75*	*619*
			Сметная прибыль			*119,99*	*120*
296	296	1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=12	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверсти 1 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	-1,000	299,52	-300
			Накладные расходы			*-114,97*	*-115*
			Сметная прибыль			*-22,19*	*-22*
297	297	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,000	141128,29	28
			Накладные расходы			*51428,75*	*10*
			Сметная прибыль			*10453,95*	*2*
298	298	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3,000	117,87	354
			Накладные расходы			*45,00*	*135*
			Сметная прибыль			*8,73*	*26*

				Дата составления		Отчетный период	
						с	по
				26.12.2018		01.12.2018	31.12.2018
299	299	2306-0902-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,003	233578,08	701
			Сметная прибыль			*17302,08*	*52*
300	300	2306-1702-1003 РСНБ РК 2015	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,020	8028,72	161
			Сметная прибыль			*594,72*	*12*
301	301	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,002	221458,41	443
			Накладные расходы			*88546,08*	*177*
			Сметная прибыль			*16404,33*	*33*
302	302	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1,000	515,24	515
			Накладные расходы			*165,68*	*166*
			Сметная прибыль			*38,17*	*38*
303	303	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	3,000	25,92	78
			Сметная прибыль			*1,92*	*6*
304	304	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12,000	358,86	4306
			Накладные расходы			*108,23*	*1299*
			Сметная прибыль			*26,58*	*319*
305	305	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,016	282220,20	4403
			Сметная прибыль			*20905,20*	*326*
306	306	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4,000	2264,08	9056
			Накладные расходы			*546,73*	*2187*
			Сметная прибыль			*167,71*	*671*
			Раздел: Государственное Учреждения "Отдел внутренних дел Мойынкумского района департамента внутренних дел Жамбылской области" а.Мойынкум, ул. Амангельды 68				
307	307	1310-0904-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7#Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,25	Сварка в сущ.оптическую муфту на 96 волокон в шахте(сварка 12шт). Разветвительные муфты, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1	муфта	1,000	113901,29	113901
			Накладные расходы			*21876,98*	*21877*
			Сметная прибыль			*8437,13*	*8437*

				Дата составления		Отчетный период	
						с	по
				26.12.2018		01.12.2018	31.12.2018
308	308	1310-0904-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7#Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,333	Монтаж оптической прямой муфты на 12 волокна в колодце(сварка 4шт). Разветвительные муфты, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1	муфта	1,000	50554,36	50554
			Накладные расходы			*10134,88*	*10135*
			Сметная прибыль			*3744,77*	*3745*
309	309	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	развет.муфта на 12 волокна	шт	1,000	33123,21	33123
			Сметная прибыль			*2453,57*	*2454*
310	310	М3	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-12	м	12,000	205,00	2460
311	311	М3	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4	м	6,000	140,56	843
312	312	1310-0105-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля по мет.конструкциям	м кабеля	5,300	126,52	671
			Накладные расходы			*40,28*	*213*
			Сметная прибыль			*9,37*	*50*
313	313	М3	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-12	м	5,300	205,00	1087
314	314	1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода	м кабеля	475,000	554,77	263515
			Накладные расходы			*185,02*	*87883*
			Сметная прибыль			*41,09*	*19520*
315	315	М3	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-12	м	432,400	205,00	88642
316	316	М3	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4	м	42,600	140,56	5988
317	317	1310-0902-1106 РСНБ РК 2015	Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования, диаметр до 40 мм. Монтаж с креплением накладными скобами	м	3,000	1016,03	3048
			Накладные расходы			*362,73*	*1088*
			Сметная прибыль			*75,26*	*226*
318	318	2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	3,000	848,88	2547
			Сметная прибыль			*62,88*	*189*
319	319	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Затягивание кабеля в трубе	м	3,200	375,23	1201
			Накладные расходы			*103,31*	*331*
			Сметная прибыль			*27,80*	*89*
320	320	М3	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4	м	3,200	140,56	450
321	321	1310-0902-0915 РСНБ РК 2015	Прокладка металлического уголка постене бетонной	м	32,000	1305,43	41774
			Накладные расходы			*235,00*	*7520*
			Сметная прибыль			*96,70*	*3094*

				Дата составления		Отчетный период	
						с	по
				26.12.2018		01.12.2018	31.12.2018
322	322	2105-0201-0701 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,045	252737,28	11323
			Сметная прибыль			*18721,28*	*839*
323	323	1310-0105-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля по металлическому уголку	м кабеля	33,600	126,52	4251
			Накладные расходы			*40,28*	*1353*
			Сметная прибыль			*9,37*	*315*
324	324	М3	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4	м	33,600	140,56	4723
325	325	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка кабельного канала	м	5,000	340,87	1704
			Накладные расходы			*123,22*	*616*
			Сметная прибыль			*25,25*	*126*
326	326	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	кабельный канал 30х10мм	м	5,000	81,00	405
			Сметная прибыль			*6,00*	*30*
327	327	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля в кабельном канале	м	5,300	375,23	1989
			Накладные расходы			*103,31*	*548*
			Сметная прибыль			*27,80*	*147*
328	328	М3	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4	м	5,300	140,56	745
329	329	1310-0902-1205 РСНБ РК 2015	Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 640Х840 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	4088,64	4089
			Накладные расходы			*1426,55*	*1427*
			Сметная прибыль			*302,86*	*303*
330	330	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	19"9U Распред. шкаф	шт	1,000	23300,00	23300
331	331	1310-0904-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,5	Установка оптическую полку на 8 портов (сварка 4шт)	усслк	1,000	31609,33	31609
			Накладные расходы			*6901,00*	*6901*
			Сметная прибыль			*2341,43*	*2341*
332	332	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	Полка оптическая LC/UPC-8-8-1-8	шт	1,000	14000,00	14000
333	333	1310-0904-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка патчкорда	м шнура	32,000	79,21	2535
			Накладные расходы			*30,70*	*982*
			Сметная прибыль			*5,87*	*188*
334	334	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	Патчкорд LC/UPC-LC/UPC-3M	шт	4,000	1620,00	6480
			Сметная прибыль			*120,00*	*480*

						Дата составления	Отчетный период	
							с	по
						26.12.2018	01.12.2018	31.12.2018
335	335	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	Патчкорд LC/UPC-LC/UPC-5M	шт	4,000	1944,00		7776
			Сметная прибыль			*144,00*		*576*
336	336	М3	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4	м	5,000	140,56		703
337	337	1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	1,000	1619,86		1620
			Накладные расходы			*618,75*		*619*
			Сметная прибыль			*119,99*		*120*
338	338	1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=30	Добавленная позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверсти 1 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	1,000	748,80		749
			Накладные расходы			*287,44*		*287*
			Сметная прибыль			*55,47*		*55*
339	339	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,000	141128,29		28
			Накладные расходы			*51428,75*		*10*
			Сметная прибыль			*10453,95*		*2*
340	340	1310-0902-0208 РСНБ РК 2015	Консоль одноместная. Установка в коллекторе	шт	26,000	439,37		11424
			Накладные расходы			*140,96*		*3665*
			Сметная прибыль			*32,55*		*846*
341	341	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	ККЧ-1	шт	26,000	772,20		20077
			Сметная прибыль			*57,20*		*1487*
342	342	С/ф № 50000000978 от 19.12.2018г.	Болт консольный	шт	26,000	162,00		4212
			Сметная прибыль			*12,00*		*312*
343	343	1310-0904-0908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,083	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 96(сварка 4шт). Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	1,000	7948,78		7949
			Накладные расходы			*1782,02*		*1782*
			Сметная прибыль			*588,80*		*589*
344	344	1310-0904-0701 РСНБ РК 2015	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель	1,000	14641,71		14642
			Накладные расходы			*3200,77*		*3201*
			Сметная прибыль			*1084,57*		*1085*
345	345	1310-0904-0703 РСНБ РК 2015	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель	1,000	37914,55		37915

				Дата составления		Отчетный период	
						с	по
				26.12.2018		01.12.2018	31.12.2018
			Накладные расходы			*8499,23*	*8499*
			Сметная прибыль			*2808,49*	*2808*
346	346	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	2,100	2465,93	5178
			Накладные расходы			*955,79*	*2007*
			Сметная прибыль			*182,66*	*384*
347	347	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,100	1172,15	2462
			Накладные расходы			*454,32*	*954*
			Сметная прибыль			*86,83*	*182*
348	348	1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	1,000	1619,86	1620
			Накладные расходы			*618,75*	*619*
			Сметная прибыль			*119,99*	*120*
349	349	1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=12	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверсти 1 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	-1,000	299,52	-300
			Накладные расходы			*-114,97*	*-115*
			Сметная прибыль			*-22,19*	*-22*
350	350	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,000	141128,29	28
			Накладные расходы			*51428,75*	*10*
			Сметная прибыль			*10453,95*	*2*
351	351	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3,000	117,87	354
			Накладные расходы			*45,00*	*135*
			Сметная прибыль			*8,73*	*26*
352	352	2306-0902-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,003	233578,08	701
			Сметная прибыль			*17302,08*	*52*
353	353	2306-1702-1003 РСНБ РК 2015	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,020	8028,72	161
			Сметная прибыль			*594,72*	*12*
354	354	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,002	221458,41	443
			Накладные расходы			*88546,08*	*177*

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.12.2018	01.12.2018	31.12.2018

			Сметная прибыль			*16404,33*	*33*
355	355	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1,000	509,87	510
			Накладные расходы			*165,68*	*166*
			Сметная прибыль			*37,77*	*38*
356	356	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	3,000	25,92	78
			Сметная прибыль			*1,92*	*6*
357	357	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12,000	358,86	4306
			Накладные расходы			*108,23*	*1299*
			Сметная прибыль			*26,58*	*319*
358	358	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,016	282220,20	4403
			Сметная прибыль			*20905,20*	*326*
359	359	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4,000	2264,08	9056
			Накладные расходы			*546,73*	*2187*
			Сметная прибыль			*167,71*	*671*
			ИТОГО:				6874510
			В том числе :				
			Накладные расходы				1295688
			Сметная прибыль				453017
			Итого с временными		0,7 %	46555,00	6921065
			Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ			893868,67	7814933,67
			Итого с НДС		12 %	937792,04	8752725,71
			Возврат материалов Заказчика с НДС				719 136,02
			Услуги Подрядчика к оплате с НДС				8033589,69

Заказчик:

Директор Жамбылского ТУМС Южной РДТ — Н. Шотыков

Ведущий инженер СКРиС — В.Хачатурян

Подрядчик:

Директор ТОО "Аркантас" — Ахметжанов Е.К.

Страниц - 34