ДОГОВОР №9 от 17 августа 2015 года

Форма 2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства Нуринского района»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Злоим-ЛТД»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство жилых домов в с.Тассуат Нуринского района

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство одноквартирного жилого дома в с.Тассуат Нуринского района
Ул. Комсомольская 17

А К Т №16 от 8.09.2015 года

приемки выполненных работ по строительству двухквартирного жилого дома в с.Тассуат Нуринского района,
ул. Комсомольская 17
за сентябрь месяц 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ												
1	Е0115-67-1	-Обивка поверхностей изоляционным материалом	106,364	8,11	0,23	863	24	890	0,06	6				
		м2		7,88	0,09	838	10	105	-	-				
2	С11031-4083 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	5,477746	5454	-	29876	-	-	-	-				
		м3		-	-	-	-	-	-	-				
3	С11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	638,184	11,2	-	7148	-	-	-	-				
		шт		-	-	-	-	-	-	-				
4	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	106,364	1006,73	4,92	107080	523	21769	1,15	122				
		м2		193,05	1,87	20534	199	105	0,01	1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			144966	548			128
			Тенге			21372	208			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			144966	-	-		-
		Материалы -	Тенге			60205	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21580	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37023	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			25818	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22659	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3399	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10057	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			177682	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		141
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24979	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			177682	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		141
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24979	-		-
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ								
5	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	71,04	207,96	1,19	14773	85	2321	0,16	11
				27	0,45	1918	32	119	-	-
6	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ шлаком толщиной 30см м2	21,312	628,22	245,72	13389	5237	12040	2,71	58
				382,5	92,25	8152	1966	119	0,45	10
7	С11011-476	-Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), М-600, фракция от 5 до 10 мм м3	21,95136	1690	-	37098	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м3	71,04	194,25	15,94	13800	1132	3433	0,24	17
				34,65	5,96	2462	423	119	0,03	2
9	Е0112-17-2 К=5	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек м2	71,04	32,36	0,7	2299	50	68	-	-
				0,55	0,25	39	18	119	-	-
10	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов м2	5,5	799,25	7,54	4396	41	1436	1,43	8
				214,65	2,86	1181	16	120	0,01	-
11	Е0110-7-1	-Обшивка каркасных стен досками обшивки м2	15	627,37	4,64	9411	70	1077	0,36	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				58,05	1,76	871	26	120	0,01	-
12	Е0146-57-3	м2 -Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг	0,010667	15494,01	1079,76	165	12	144	77,7	1
				13162,5	315	140	3	100	1,54	-
13	С11011-900 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Прокат широкополосный, толщина 10-12 мм, из стали Ст3сп	0,010667	62200	-	663	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Е0115-172-4	т -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,53335	148,4	0,07	79	-	60	0,65	-
				108	0,02	58	-	105	-	-
15	Е0134-66-2	м2 -Устройство экранирования помещений сеткой стальной из оцинкованной проволоки диаметром 1,2 мм стен	0,16	1796,71	1,57	287	-	139	4,47	1
				789,75	-	126	-	110	-	-
16	Е0120-21-5	м2 -Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 2600 мм	1	3213,97	31,54	3214	32	396	1,82	2
				297,68	11,81	298	12	128	0,06	-
17	Е0109-34-1	шт -Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,01204	17355,77	2191,29	209	26	137	73,6	1
				12555	101,25	151	1	90	0,49	-
18	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,00828	58700	-	486	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	т -Прокат угловой, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,00212	59200	-	126	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004	т								
20	Е0115-172-4-	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1	148,4	0,07	148	-	113	0,65	1
				108	0,02	108	-	105	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			100543	6684			105
			Тенге			15503	2498			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			97120	-	-		-
		Материалы -	Тенге			24857	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17539	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			38373	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			12210	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20830	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3125	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7077	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			125027	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		125
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20663	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			209	-	-		-
		Материалы -	Тенге			31	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	152	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			137	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			367	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	173	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3214	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2885	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	309	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			16	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			396	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	59	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			217	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3827	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	369	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			129221	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		128
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21205	-		-

РАЗДЕЛ 3. ДЫМОВАЯ ТРУБА С УЗЛОМ ПРОХОДА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0106-3-4	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,6	7634,37	257,71	4581	155	457	4,05	2
				634,5	91,69	381	55	105	0,4	-
22	С11011-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп м3	0,10402	63800	-	6636	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С11011-57	-Болты строительные с гайками, анкерные т	0,000792	119700	-	95	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	Е0109-56-1	-Монтаж дымовой трубы высотой 6м т	0,13578	23199,51	10777,33	3150	1463	1081	35,3	5
				6435	2415,02	874	328	90	7,99	1
25	Е0126-4-6	-Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 80 мм т	6	149,9	16,79	899	101	541	0,5	3
				83,93	6,3	504	38	100	0,03	-
26	Е0126-22-1	-Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия м	3,768	191,79	26,19	723	99	609	0,91	3
				151,65	9,9	571	37	100	0,05	-
27	С Тепломонтаж сервис	-Каркас дымовой трубы диаметром 159 мм с утеплителем и кожухом м2	12	8030,71	-	96368	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	Е0122-47-3	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм м1	0,6	313,94	0,42	188	-	122	0,9	1
				156,38	0,16	94	-	130	-	-
29	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм м	0,6	2030	-	1218	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	Е0122-27-6	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами м	0,0006	724393,39	96674,51	435	58	38	64	-
				11722,5	36519,75	7	22	130	178,36	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на стальные трубопроводы диам. 200 мм								
31	Е0116-30-2	-Заделка сальников при км проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1	2017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2
				393,75	-	394	-	128	-	-
32	С143002-19 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Раствор готовый кладочный 1сальник тяжелый цементно-глиняный М-100 м3	0,05	6420	-	321	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			116632	1877			17
			Тенге			2824	480			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			110246	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1325	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1709	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			103100	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3853	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1767	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	265	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6721	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			118735	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1974	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3150	-	-		-
		Материалы -	Тенге			813	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1202	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1081	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	162	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			254	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4485	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1364	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3236	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1622	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	394	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1218	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			504	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	76	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			224	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3964	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	469	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			127184	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3807	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ОКНА								
33	Е0158-18-4	-Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	6,12	201,91	0,56	1236	3	268	0,26	2
				40,86	0,09	250	1	107,1	-	-
			м							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1236	3			2
			Тенге			250	1			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1236	-	-		-
		Материалы -	Тенге			982	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	251	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			268	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	40	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1594	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	291	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1594	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	291	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ДВЕРИ								
34	Е0109-53-1	-Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,08	14806,01	1133,15	1184	91	957	82,1	7
				12892,5	398,25	1031	32	90	1,95	-
			т							
35	С12022-2 прим	-Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	1	18700	-	18700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
36	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960	-	1960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			комплект							
37	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	12,18	400,18	102,53	4874	1249	2738	0,9	11
				151,65	35,67	1847	434	120	0,14	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2 4,62	4250	-	19635	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2 7,56	4010	-	30316	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	м2 6	1500	-	9000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект 1	1960	-	1960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	Е0110-36-1	-Установка и крепление наличников	комплект 70,56	150,2	0,32	10598	23	1008	0,08	6
			м	11,79	0,11	832	8	120	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	98227	1362				23
	Тенге	3710	474				2
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	97043	-	-			-
Материалы -	Тенге	11522	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3121	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	81571	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	3745	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	562	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6047	-	-			-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	106836	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			20
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3683	-			-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1184	-	-			-
Материалы -	Тенге	62	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1063	-			-
Накладные расходы -	Тенге	957	-	-			-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	144	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	128	-	-			-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	2270	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			7
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1207	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	109106	-	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4890	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ								
					ТИП 1					
43	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	5,55	95,3	2,62	529	15	79	0,07	-
		м2		10,51	0,99	58	5	123	-	-
44	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщиной 80 мм	0,444	8958,88	-	3978	-	310	3,66	2
				567	-	252	-	123	-	-
		м3								
45	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	5,55	366,27	14,76	2033	82	396	0,36	2
				52,43	5,54	291	31	123	0,03	-
		м2								
46	Е0111-39-2	-Устройство плинтусов цементных	5,9385	30,67	0,22	182	1	136	0,1	1
				18,5	0,09	110	1	123	-	-
		м								
47	Е0106-36-4	-Железнение поверхности	5,55	57,48	0,23	319	1	299	0,29	2
				51,3	0,09	285	-	105	-	-
		м2			ТИП 2					
48	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	53,64	95,3	2,62	5112	141	759	0,07	4
		м2		10,51	0,99	564	53	123	-	-
49	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщиной 80 мм	4,2912	8958,88	-	38444	-	2993	3,66	16
				567	-	2433	-	123	-	-
		м3								
50	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	61,686	323,65	18,42	19965	1136	7046	0,42	26
				85,95	6,91	5302	426	123	0,03	2
		м2								
51	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	61,686	215,39	9,05	13286	558	4116	0,25	15
				50,85	3,4	3137	210	123	0,02	1
		м2								
52	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	53,64	250,66	9,95	13445	534	3691	0,36	19
				52,2	3,74	2800	201	123	0,02	1
		м2								
53	Е0111-11-2 к=3	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	53,64	109,01	2,01	5847	108	174	0,01	1
				1,89	0,75	101	40	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	53,64	925,06	4,9	49620	263	3982	0,38	20
				58,5	1,85	3138	99	123	0,01	-
55	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м2	57,3948	123,31	0,16	7077	9	1147	0,09	5
				16,18	0,07	929	4	123	-	-
56	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м	3,58	95,3	ТИП 3 2,62	341	9	51	0,07	-
57	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщиной 80 мм м2	0,2864	10,51 8958,88	0,99 -	38 2566	4 -	123 200	- 3,66	- 1
				567	-	162	-	123	-	-
58	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м3	4,117	323,65	18,42	1332	76	470	0,42	2
				85,95	6,91	354	28	123	0,03	-
59	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой м2	4,117	215,39	9,05	887	37	275	0,25	1
				50,85	3,4	209	14	123	0,02	-
60	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	3,58	250,66	9,95	897	36	246	0,36	1
				52,2	3,74	187	13	123	0,02	-
61	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток м2	3,58	1041,83	15,2	3730	54	796	1,07	4
				173,3	7,37	620	26	123	0,04	-
62	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических м	3,8306	140,04	0,32	536	1	197	0,24	1
				41,63	0,11	159	-	123	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			170128	3061			122
			Тенге			21129	1157			6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			170128	-	-		-
		Материалы -	Тенге			80012	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	22286	-		-
		Местные материалы -	Тенге			65925	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			27360	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4104	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11849	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			209337	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		142
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26390	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			209337	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		142
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26390	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
63	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	62,76	171,8	3,94	10782	247	6827	0,55	35
				102,11	1,49	6408	94	105	0,01	-
64	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	62,76	17,43	0,12	1094	8	908	0,09	6
				13,73	0,05	862	3	105	-	-
65	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	234,78	315,62	4,07	74101	954	33687	0,74	174
				135,68	0,97	31855	228	105	0,05	12
66	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2	217,63	133,54	3,43	29062	746	17148	0,46	99
				73,73	1,31	16046	285	105	0,01	1
67	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	217,63	17,43	0,12	3793	26	3149	0,09	20
				13,73	0,05	2988	11	105	-	-
68	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих м2	14,88	1028,3	4,62	15301	69	3994	1,52	23
				254,97	3,14	3794	47	104	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-03-2002	смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге	134133	2051			356
					Тенге	61953	667			14
		Стоимость общестроительных работ -			Тенге	134133	-	-		-
		Материалы -			Тенге	16417	-	-		-
		Всего заработная плата -			Тенге	-	62620	-		-
		Местные материалы -			Тенге	53713	-	-		-
		Накладные расходы -			Тенге	65713	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч	-	-	-		33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге	-	9857	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге	11991	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге	211837	-	-		403
		Нормативная трудоемкость -			чел.-ч	-	-	-		-
		Сметная заработная плата -			Тенге	-	72477	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге	211837	-	-		403
		Нормативная трудоемкость -			чел.-ч	-	-	-		-
		Сметная заработная плата -			Тенге	-	72477	-		-
		РАЗДЕЛ 8. КРЫЛЬЦА								
69	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,5	8113,57	66,01	4057	33	116	1,35	1
			м3	195,75	24,93	98	12	105	0,12	-
70	Е0129-160-1	-Устройство монолитных железобетонных лестниц и площадок	1	21676	53,5	21676	53	11259	36,2	36
			м3	10417,5	7,27	10418	7	108	0,04	-
71	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01333	29400	-	392	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге	26125	87			37
					Тенге	10515	20			-
		Стоимость общестроительных работ -			Тенге	4449	-	-		-
		Материалы -			Тенге	65	-	-		-
		Всего заработная плата -			Тенге	-	110	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -			Тенге	392	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			3861	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			116	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			274	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4838	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	128	-		-
		Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			21676	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2892	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10425	-		-
		Местные материалы -	Тенге			8313	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11259	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1689	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1976	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			34911	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12114	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			39749	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12241	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ЦОКОЛЬ								
72	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	21,18	258,85	1,96	5482	41	2432	0,61	13
		м2		108,9	0,45	2307	10	105	0,03	1
73	Е0113-20-3 К=2	-Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком БТ-577	21,18	35,24	0,04	746	1	240	0,07	1
		м2		12,6	-	267	-	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			6229	42			14
			Тенге			2573	10			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6229	-	-		-
		Материалы -	Тенге			479	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2583	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3134	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2672	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	401	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			534	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9435	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2984	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			9435	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2984	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ОТМОСТКА								
74	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	5,295	2700,8	-	14301	-	3458	3,24	17
		м3		531	-	2812	-	123	-	-
75	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	35,3	366,27	14,76	12929	521	2517	0,36	13
		м2		52,43	5,54	1851	196	123	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			27230	521			30
			Тенге			4662	196			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27230	-	-		-
		Материалы -	Тенге			37	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4858	-		-
		Местные материалы -	Тенге			22010	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5975	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	896	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1992	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35198	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5754	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			35198	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5754	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
76	С01031-А26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,0039	27,1	-	1	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
77	Е010333-А7--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	0,0039	57,6	57,6	1	-	-	-	-
		т		-	11,52	-	-	-	0,24	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			2	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	11	Тенге			2	-	-		-

РАЗДЕЛ 12. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1

78	E0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	-
		1счетчик		67,5	-	68	-	128	-	-
79	C131102-18	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые УВК-40	1	3000	-	3000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
80	E0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	192,46	52,42	192	52	196	0,77	1
				134,42	18,54	134	19	128	0,09	-
81	C130905-9 Изм. и доп.вып.19	-Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 15, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	1	1628	-	1628	-	-	-	-
		1фильтр		-	-	-	-	-	-	-
82	E0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	10	473,47	39,24	4735	392	3456	1,47	15
		шт		254,25	15,75	2543	157	128	0,07	1
83	C130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	4	362	-	1448	-	-	-	-
		1шт		-	-	-	-	-	-	-
84	E0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	4	474,24	12,19	1897	49	1521	1,64	7
		шт		292,5	4,57	1170	18	128	0,02	-
85	E0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	2	381,71	7,9	763	16	601	1,29	3
		м		231,75	2,95	464	6	128	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	14	374,2 / 188,55	5,28 / 1,98	5239 / 2640	74 / 28	3414 / 128	1,05 / 0,01	15 / -
87	Е0122-47-3	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм м	0,8	313,94 / 156,38	0,42 / 0,16	251 / 125	- / -	163 / 130	0,9 / -	1 / -
88	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм м	0,8	2030 / -	- / -	1624 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
89	Е0122-27-6	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм м	0,0008	724393,39 / 11722,5	96674,51 / 36519,75	580 / 9	77 / 29	50 / 130	64 / 178,36	- / -
90	Е0116-30-2	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм км	1	2017,57 / 393,75	1,57 / -	2018 / 394	2 / -	504 / 128	2,36 / -	2 / -
						КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1				
91	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным 1сальник	1	9126,62 / 387	39,24 / 15,75	9127 / 387	39 / 16	516 / 128	2,22 / 0,07	2 / -
92	С130804-33	-Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм комплект	1	659 / -	- / -	659 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
93	С130804-6390 Изм. и доп.вып.19	-Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011 компл	1	326 / -	- / -	326 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
94	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды шт.	1	5930,28 / 346,5	21,53 / 9	5930 / 347	22 / 9	455 / 128	1,95 / 0,04	2 / -
95	С131101-49	-Пьедесталы для умывальников комплект	1	1750	-	1750	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм		-	-	-	-	-	-	-
96	Е0117-1-1	-Установка купальных чугунных ванн (шт)	1	15266,57	93,94	15267	94	671	2,9	3
				488,25	36	488	36	128	0,17	-
97	Е0117-2-3	-Установка смесителей (комплект)	1	1793,32	1,57	1793	2	161	0,7	1
				126	-	126	-	128	-	-
98	Е0117-5-1	-Установка моек на одно отделение (шт)	1	3977,4	13,9	3977	14	363	1,56	2
				279	4,5	279	5	128	0,03	-
99	Е0117-2-3	-Установка смесителей (комплект)	2	143,32	1,57	287	3	323	0,7	1
				126	-	252	-	128	-	-
100	С131101-96	-Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором (шт)	2	1750	-	3500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
101	С130804-33	-Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм (компл)	4	659	-	2636	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
102	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм (компл)	3	678,82	0,64	2036	2	409	0,58	2
				106,2	0,25	319	1	128	-	-
103	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм (м)	13	775,74	1,43	10085	19	1713	0,56	7
				102,38	0,54	1331	7	128	-	-
104	С130804-276 0 Изм. и доп.вып.18	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (м)	1	600	-	600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
105	С130804-275 8 Изм. и доп.вып.18	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (шт.)	1	261	-	261	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
106	С130804-219	-Тройник полипропиленовый PP-R (шт.)	4	961	-	3844	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	равнопроходной приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
107	С130804-218-7 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	1	88 - -	- - -	88 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
108	С130804-50	-Переход, Dy 110x90 мм 10шт	0,2	1220 -	- -	244 -	- -	- -	- -	- -
109	Е0122-47-5	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм м	0,8	439,99 159,3	0,69 0,27	352 127	1 -	166 130	0,91 -	1 -
110	С130806-106 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм м	0,8	2999 -	- -	2399 -	- -	- -	- -	- -
111	Е0122-27-8	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм км	0,0008	1043569,02 14827,5	111422,27 42090,75	835 12	89 34	59 130	82,7 205,57	- -
112	Е0116-30-3	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм 1сальник	1	3549,82 526,5	1,57 -	3550 527	2 -	674 128	3,01 -	3 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге --- Тенге			92996 11740	949 364			66 2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2018	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1576	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	337	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			438	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	66	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			147	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2603	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	403	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			90979	-	-		-
	Материалы -		Тенге			54723	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	11767	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24007	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			5	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15062	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2259	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6362	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			112403	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14026	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			115006	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		76
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14429	-		-

РАЗДЕЛ 13. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ОТОПЛЕНИЕ					
113	Е0118-2-1	-Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	1	12742,59	1763,76	12743	1764	11346	47,38	47
				8203,95	660,49	8204	660	128	3,22	3
			1котел							
114	С ТОО Технология	-Котел отопительный водогрейный с ручной топкой КСВр-0,01к/б, габариты 600х450х750	1	15710,59	-	15711	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			компл.							
115	Е0118-10-1	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4578,67	70,66	4579	71	851	3,74	4
				639,63	25,49	640	25	128	0,13	-
			1бак							
116	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
				2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	-
			1насос							
117	С131005-31 Изм. и доп.вып.19	-Насос циркуляционный для систем ГВС резьбовой, модель SAN 25/70-130, Q 3,0 м3/ч, Н 3,7 м вод. ст., типа IMP Pumps	1	13692	-	13692	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
118	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	5,15	4331,44	35,77	22307	184	825	0,7	4
				111,7	13,4	575	69	128	0,07	-
			1кВт							
119	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
				254,25	15,75	1526	94	128	0,07	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
120	С130904-105 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Краны шаровые сварные газовые Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	1шт 4	3780 -	- -	15120 -	- -	- -	- -	- -
121	С130904-103-1 Изм. и доп.вып.19	-Кран шаровый Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходной, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 69, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт 1	3683 -	- -	3683 -	- -	- -	- -	- -
122	С130904-103-2 Изм. и доп.вып.19	-Кран шаровый Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходной, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт. 1	4169 -	- -	4169 -	- -	- -	- -	- -
123	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	шт. 4	62,81	-	251	-	119	0,12	-
124	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	комплект 1	23,18 269,68 52,2	- 3,96 1,49	93 270 52	- 4 1	128 69 128	- 0,3 0,01	- - -
125	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м 10	267,28 52,2	3,96 1,49	2673 522	40 15	687 128	0,3 0,01	3 -
126	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м 38	346,08 52,2	3,96 1,49	13151 1984	150 57	2611 128	0,3 0,01	11 -

м

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	10	400,3	14,12	4003	141	1352	0,55	6
				100,35	5,29	1004	53	128	0,03	-
		м								
128	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	6,45	148,4	0,07	957	-	732	0,65	4
				108	0,02	697	-	105	-	-
		м2								
129	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,1	21,8	0,05	198	-	48	0,03	-
				5,81	0,02	53	-	90	-	-
		м2								
130	Е0113-26-21 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	9,1	39,28	0,04	357	-	51	0,03	-
				6,26	-	57	-	90	-	-
		м2								
131	Е0126-9-1	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	10	90,91	8,47	909	85	518	0,28	3
				48,6	3,15	486	32	100	0,02	-
		м								
132	С11031-76	-Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	0,0927	5520	-	512	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
133	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	10	114,31	6,39	1143	64	324	0,19	2
				29,93	2,48	299	25	100	0,01	-
		м								
134	С11011-939	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0035	185900	-	651	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
					ВЕНТИЛЯЦИЯ					
135	Е0120-11-1	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	4	798,85	16,96	3195	68	992	1,12	4
				186,64	7,09	747	28	128	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (шт)	4,6	1291,11	13,82	5939	64	1561	1,62	7
				259,88	5,18	1195	24	128	0,03	-
137	Е0120-19-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм (м2)	2	1129,1	7,3	2258	15	224	0,51	1
				85,05	2,36	170	5	128	0,01	-
138	Е0126-9-8 прим.	-Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм (шт)	8,5	156,27	13,79	1328	117	830	0,53	5
				92,48	5,18	786	44	100	0,03	-
139	С11031-76	-Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм (м)	0,16995	5520	-	938	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
140	Е0126-23-12	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм (м3)	8,5	188,55	12,17	1603	103	383	0,25	2
				40,5	4,5	344	38	100	0,02	-
141	С11011-939	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ (м)	0,00295	185900	-	548	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	138880	3230			127
	Тенге	21718	1218			6
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	9145	-	-		-
Материалы -	Тенге	3404	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2861	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2649	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	2885	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	433	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	722	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	12752	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3294	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			129735	-	-		-
		Материалы -	Тенге			55506	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20074	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			52375	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			514	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25695	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3854	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9326	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			164756	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		129
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23928	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			177507	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		147
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27222	-		-
		РАЗДЕЛ 14. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
142	Ц0108-573-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	261	2	2
			шт	254	20,3	254	20	95	0,12	-
143	С ТОО Казпром	-Корпус металлический ЩУРн-1/15эо-1 36 УХЛЗ 1Р31 ИЭК	1	2894,59	-	2895	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
144	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
			шт	227	2,3	227	2	95	0,01	-
145	С 220 V	-Автомат 1Р ВА 47-29 16А	1	76,11	-	76	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
146	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
			шт	340	4,5	340	4	95	0,03	-
147	С 220 V	-Автомат диф. АД12 2Р 50А 30мА ИЭК	1	683,59	-	684	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
148	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	4	862	28	3448	112	1309	2	8
			шт	340	4,5	1360	18	95	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	С 220 V	-Автоматический выключатель диф. тока АВДТ 32 С32 ИЭК	шт 4	879,09	-	3516	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
150	Ц0108-600-1	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт 1	62,9	5,4	63	5	53	-	-
				54	2,3	54	2	95	0,01	-
151	С151801-967 Изм. и доп. вып. 21	-Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт 1	2173	-	2173	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
152	Ц0108-526-2	-Ограничитель импульсных перенапряжений	шт. 1	862	28	862	28	327	2	2
				340	4,5	340	4	95	0,03	-
153	С 220 V	-ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В-2Р 1ЕК	шт 1	5409,68	-	5410	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
154	Е0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт 3	169,86	57,56	510	173	398	0,55	2
				86,85	35,93	261	108	108	0,16	-
155	С151701-14	-Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУЗ	шт 2	871	-	1742	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
156	С151701-316 Изм. и доп. вып. 20	-Светильник, тип НББ06-60-002 ГОСТ 17677-82	шт 1	923	-	923	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
157	Е0121-17-5	-Монтаж светильника настенного	шт. 1	199,08	6,3	199	6	85	0,48	-
				76,05	2,5	76	2	108	0,01	-
158	С151701-88	-Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	шт 1	157	-	157	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
159	С151706-83	-Лампы энергосберегающие	шт 4	279,3	-	1117	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
160	Е0121-29-1	-Монтаж звонков электрических с кнопкой	шт 1	74,15	-	74	-	49	0,29	-
				45,68	-	46	-	108	-	-
161	С151801-119	-Звонок электрический	шт 1	431	-	431	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"Сверчок"								
162	С151801-118	-Кнопка звонка /Турция/ шт	1	- 52	- -	- 52	- -	- -	- -	- -
163	Ц0110-901-1-2	-Коробка клеммная шт	5	- 85,5	- 0,2	- 428	- 1	- 210	- 0,23	- 1
164	С151803-12	-Колодка клеммная шт	5	38 174,56	0,1 -	190 873	1 -	110 -	- -	- -
165	Е0121-17-17	-Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания шт	1	- 98,48	- 0,36	- 98	- -	- 67	- 0,4	- -
166	С151705-19=13)	-Патрон карболитовый Е27 шт	1	62,33 24,44	0,14 -	62 24	- -	108 -	- -	- -
167	С11071-3 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Крюк для крепления светильников, оцинкованный 100шт	0,05	- 7120	- -	- 356	- -	- -	- -	- -
168	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	35,4 29,48	- -	142 118	- -	127 108	0,19 -	1 -
169	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	4	156 -	- -	624 -	- -	- -	- -	- -
170	Е0121-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	4	45,74 31,05	- -	183 124	- -	134 108	0,2 -	1 -
171	С151801-14	-Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 шт	4	182 -	- -	728 -	- -	- -	- -	- -
172	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке шт	15	34,7 29,48	- -	521 442	- -	478 108	0,19 -	3 -
173	С151801-830 Изм. и доп. вып. 21	-Розетка одноместная серии КВАРТА, цвет белый, модели РСш10-3-КБ с заземляющим контактом, с защитными шт	14	74 -	- -	1036 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шторками, 16 А, типа ИЭК								
174	С151801-836 Изм. и доп. вып. 21	Розетка двухместная серии КВАРТА, цвет белый, модели РСш12-3-КБ с заземляющим контактом, с защитными шторками, 16 А, типа ИЭК шт.	1	109 -	- -	109 -	- -	- -	- -	- -
175	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке шт.	1	29,13 27	- -	29 27	- -	29 108	0,17 -	- -
176	С151801-867 Изм. и доп. вып. 21	Розетка двухместная серии ОКТАВА, цвет белый, модели РСш22-3-ОБ с заземляющим контактом, с защитными шторками, для открытой установки, 16 А, типа ИЭК шт	1	88 -	- -	88 -	- -	- -	- -	- -
177	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ шт.	0,023	16300 -	- -	375 -	- -	- -	- -	- -
		1000шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			31822	472			23
			Тенге			3921	163			1
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			31441	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4040	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4084	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23008	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4073	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	611	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2131	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			37645	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4695	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			356	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			356	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			377	-	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			24	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			26	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			38048	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4695	-		-
		РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕМЫЧКИ ИСКЛЮЧИТЬ								
178	Е0107-11-1	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	1	-394,77	-250,96	-395	-251	-307	-0,81	-1
				-130,73	-88,22	-131	-88	140	-0,37	-
179	С143015-171	-Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ25-37-п ГОСТ 948-84 шт	1	-4057	-	-4057	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
180	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т шт.	2	-106,26	-66,43	-213	-133	-134	-0,15	-
				-23,85	-23,85	-48	-48	140	-0,11	-
181	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 шт	0,27	-24500	-	-6615	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
182	Е0146-57-3	-Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг-перемычек м3	0,15444	-15494,01	-1079,76	-2393	-167	-2081	-77,7	-12
				-13162,5	-315	-2033	-49	100	-1,54	-
183	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс т	0,15444	-59200	-	-9143	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
184	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	7,722	-148,4	-0,07	-1146	-1	-876	-0,65	-5
				-108	-0,02	-834	-	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			-23961	-551			-18
			Тенге			-3045	-185			-1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-23961	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-505	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-3230	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-19815	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-45	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-3397	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-510	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1642	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-29000	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-3740	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			-29000	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-3740	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1065187	20336			1032
			Тенге			178826	7269			46
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			31441	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4040	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4084	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23008	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4073	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	611	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2131	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			37645	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4695	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			780339	-	-		-
		Материалы -	Тенге			200375	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	136625	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			243648	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			190479	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			151032	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		76
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22655	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55882	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			987253	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		893
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	159280	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4543	-	-		-
		Материалы -	Тенге			907	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2417	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2176	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	326	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			403	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7122	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2744	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			227163	-	-		-
		Материалы -	Тенге			114736	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	32544	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			77600	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			535	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			41657	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6249	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16129	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			284949	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		207
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38793	-		-
		Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			21676	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2892	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10425	-		-
		Местные материалы -	Тенге			8313	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11259	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1689	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1976	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			34911	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12114	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			24	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			26	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1351906	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1183
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	217624	-		-

Затраты на выслугу лет 1%	13519
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	5408
Транспорт привозных материалов	26766
Итого	1397599
ПЕРЕХОД В ЦЕНЫ 2015 года К=2,5574194	3574247
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	71485
Итого	3645732
Ценовая скидка средняя по дому	
Итого со скидкой	2280584
НДС 12%	273670
Всего по акту	2554254

Тех.надзор

ИП «Аубакиров»

Аубакиров К.С.

8.09.2015г

СДАЛ: ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "ЭЛОИМ-ЛТД" А. Плеханов

8.09.2015г

ПРИНЯЛ: ЗАКАЗЧИК

И.О. руководителя ОС Нуринского района К.Акмагамбетов

8.09.2015г