ЗАКАЗЧИК: ГККП "Шымкентский медицинский колледж" акимата Южно-Казахстанской области

форма 2

ИНЖЕНЕР: ТОО «Банур-1»

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Barat & Co»

Наименование строительства: Капитальный ремонт зданий и инженерных коммуникации ГККП "Шымкентский медицинский колледж" в г.Шымкент

Наименование объекта:

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль-месяц 2013 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЛОК А. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 3.Полы								
		КП-Керамогранит								
31	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	778,9	231,70	12,44	180472	9688	55791	0,41	319
		м2		60,03	4,67	46757	3641	110,7	0,02	18
32	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой-72мм	56,08	10273,75	327,33	576160	18357	43344	3,96	222
		м3		574,43	123,75	32214	6940	110,7	0,60	34
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			907114				
		РАЗДЕЛ 4.Отделочные работы								
		Стены и перегородки								
51	Е0115-79-6	Шпаклевка Алинексом стен	2444,66	259,84	2,82	635225	6906	270044	0,56	1368
		м2		115,82	1,08	283133	2628	94,5	0,01	13
54	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен из керамических плиток, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону НА КЛЕЮ	212,39	1911,54	2,63	405995	558	77060	2,30	489
				382,95	0,99	81336	210	94,5	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Откосы дверные-наружные								
57	Е0115-65-1	Штукатурка плоских дверных откосо в	139,36	666,46	7,91	92877	1103	47759	2,06	287
		м2		359,66	2,99	50123	416	94,5	0,01	2
		Откосы дверные и оконные-внутренние								
61	Е0115-65-1	Штукатурка плоских оконных и дверн ых откосов	215,98	666,46	7,91	143941	1709	74017	2,06	445
		м2		359,66	2,99	77680	645	94,5	0,01	3
62	Е0115-79-6	Шпаклевка Алинексом оконных и дверных откосов	215,98	259,84	2,82	56121	610	23858	0,56	121
		м2		115,82	1,08	25014	232	94,5	0,01	1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1936511				
		РАЗДЕЛ 6.Подоконные доски								
67	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, выс ота проема до 2 м	185,26	249,07	6,98	46143	1292	22170	0,67	125
		м2		108,16	2,65	20037	491	108	0,01	2
68	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	137,09	2860,00	--	392080	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных	--	146,99	6,63	--	--	--	0,95	--
		м2		140,36	1,04	--	--	--	0,01	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			488016				
		РАЗДЕЛ 7.Устройство утеплении на покрытиях по блокам А								
70	Е0112-13-3	Разборка утепления покрыти й плитами из минеральной ваты или перлита на битум ной мастике в один слой	931,48	69,93	4,72	65138	4397	66830	0,37	345
		м2		65,21	1,78	60741	1658	107,1	0,01	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			139886				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2594152				
		Накладные расходы -	Тенге			680873				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			196502				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3471527				
		БЛОК Г. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								
		Ремонтные работы								
		РАЗДЕЛ 4.Полы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КП-Керамогранит								
34	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	303	231,70	12,44	70206	3769	21703	0,41	124
		м2		60,03	4,67	18189	1417	110,7	0,02	7
35	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой-72мм	21,82	10273,75	327,33	224132	7141	16861	3,96	86
		м3		574,43	123,75	12532	2700	110,7	0,60	13
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			352876				
		РАЗДЕЛ 5.Ремонтные работы								
		Стены и перегородки								
53	Е0115-79-6	Шпаклевка Алинексом стен	1390,17	259,84	2,82	361224	3927	153562	0,56	778
		м2		115,82	1,08	161005	1494	94,5	0,01	7
		Откосы дверные и оконные								
62	Е0115-79-6	Шпаклевка Алинексом оконных и дверных откосов	51,68	259,84	2,82	13429	146	5709	0,56	29
		м2		115,82	1,08	5985	56	94,5	0,01	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			565959				
		РАЗДЕЛ 6.Устройство утеплении на покрытиях по блокам Г								
65	Е0112-13-3	Разборка утепления покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	302,14	69,93	4,72	21129	1426	21677	0,37	112
		м2		65,21	1,78	19702	538	107,1	0,01	3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			45374				
		РАЗДЕЛ 7.Закладка кирпичем								
72	Е0153-21-1	Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича	21,8	7319,81	300,96	159572	6561	22568	5,63	123
		м3		873,00	101,79	19031	2219	106,2	0,39	9
73	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0839	74123,81	527,69	6219	44	864	64,86	5
		т		9496,13	196,87	797	17	106,2	0,96	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			200576				
		РАЗДЕЛ 8.Лестничная клетка								
		Лестница								
		Ремонтные работы								
85	Е0115-79-9	Шпаклевка Алинексом потолков	89	224,69	2,63	19998	234	7524	0,41	36
		м2		88,47	0,99	7874	88	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			29173				
		РАЗДЕЛ 9.Сопутствующие работы								
94	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	127,22	30,76	--	3913	--	3533	0,59	75
		т		28,05	--	3568	--	99	--	--
95	С010333-А15 -2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 2	127,22	125,05	--	15909	--	3197	0,59	75
		т		27,92	--	3553	--	90	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			28145				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			895730				
		Накладные расходы -	Тенге			257198				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69176				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1222104				
		ОБЩЕЖИТИЕ. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы								
		Стены и потолок								
4	Е0162-36-1	Снятие набела с потолка	1341,26	25,70	--	34470	--	32575	0,18	239
		м2		25,70	--	34470	--	94,5	--	--
5	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен	7487,19	32,87	--	246104	--	246104	0,23	1709
		м2		32,87	--	246104	--	100	--	--
6	Е0162-36-2	Снятие набела с нижней части лестничных маршей и площадок	132,71	32,13	--	4264	--	4029	0,22	30
		м2		32,13	--	4264	--	94,5	--	--
7	Е0163-8-5	Разборка керамогранита на лестничных маршей-площадки,проступи,подст упники	73,8	133,16	23,58	9827	1740	7932	0,74	55
		м2		109,58	4,16	8087	307	94,5	0,02	2
		ПРОЕМЫ								
8	Е0146-44-3	Разборка дверных блоков	288,05	158,38	23,78	45621	6850	41358	0,91	263
		м2		134,60	8,98	38771	2587	100	0,04	13
9	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	9	250,04	23,78	2250	214	2117	1,52	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		226,26	8,98	2036	81	100	0,04	--
		Полы из линолеума								
10	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	728,87	17,38	0,93	12668	678	13386	0,11	83
		1м2		16,45	0,14	11990	102	110,7	--	1
11	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	728,87	51,33	4,89	37413	3564	38140	0,34	245
		1м2		46,44	0,83	33849	605	110,7	0,01	6
12	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	728,87	11,07	0,04	8069	29	8916	0,08	56
		1м2		11,03	0,02	8039	15	110,7	--	--
13	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	779,89	5,64	0,19	4399	148	4722	0,04	29
		1м		5,45	0,02	4250	16	110,7	--	--
		Полы из керамических плиток								
14	Е0111-11-1	Разборка цементных стяжек толщиной 20 мм	578,21	50,65	7,96	29286	4603	31828	0,28	165
		м2		41,76	2,99	24146	1730	123	0,01	8
15	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	578,21	116,63	10,56	67437	6106	68962	0,70	404
		1м2		106,07	1,67	61331	966	110,7	0,01	8
16	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	607,12	20,76	0,19	12604	115	13838	0,14	87
		1м		20,57	0,02	12488	12	110,7	--	--
		Полы дощатые								
17	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1757,74	11,07	0,04	19458	70	21501	0,08	135
		1м2		11,03	0,02	19388	35	110,7	--	--
18	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1757,74	51,33	4,89	90225	8595	91979	0,34	591
		1м2		46,44	0,83	81629	1459	110,7	0,01	15
19	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1880,78	5,64	0,19	10608	357	11389	0,04	71
				5,45	0,02	10250	38	110,7	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			634702				
		Накладные расходы -	Тенге			638776				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76409				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1349887				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4124584				
						0				
		Накладные расходы -	Тенге			1576847				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			342087				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6043518				
		Итого в текущих ценах 2013 г., к – 2,08774				12617294				
		Налоги, сборы, платежи 2%				252346				
		Итого с налогами, сборами, платежами (2%)				12869640				
		Итого с коэфициентом К = 0,99161				12761664				
		НДС 12%				1531400				
		Всего с НДС 12%				**14293064**				

№ 4

Заказчик:

ДиректорГККП « Шымкентский Медицинский колледж»

С.О.Пакеев

Инженер технадзор:

ТОО «Банур-1»

М. Мустафаев

Подрядчик:

Директор ТОО «Barat & Co»

А. Айнабек