Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)6...0

ЗАКАЗЧИК: ГККП "Шымкентский медицинский колледж" акимата Южно-Казахстанской области N 10.

форма 2

ИНЖЕНЕР: ТОО «Банур-1»

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Barat & Co»

Наименование строительства: Капитальный ремонт зданий и инженерных коммуникации ГККП "Шымкентский медицинский колледж" в г.Шымкент

Наименование объекта:

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь-месяц 2013 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
БЛОК А. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ										
Демонтажные работы										
		Стены и потолок								
2	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен	998,94	-32,87	--	-32835	--	-32835	-0,23	-228
		м2		-32,87	--	-32835	--	100	--	--
Ремонтные работы										
РАЗДЕЛ 3.Полы										
		КП-Керамогранит								
		м3								
33	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из керамогранита	390,9	57,06	0,40	22304	156	20776	0,27	106
		м		47,87	0,14	18714	54	110,7	--	--
34	С11011-1168 Изм.	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	39,48	1850,00	--	73041	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Л-Линолеум								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеу ма "Торкрет" на клее "Бустилат"	2061,4	133,63	6,13	275465	12626	158797	0,44	906
		м2		67,28	2,31	138681	4767	110,7	0,01	23
38	СПрайс лист	Линолеума "Торкрет"	2205,7	1949,38	--	4299736	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлор идных на клее КН-2	2360,1	125,78	0,20	296848	472	48842	0,10	244
		м		18,61	0,09	43914	207	110,7	--	1
		Л-Линолеум								
41	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеу ма "Торкрет" на клее "Бустилат"	136,1	133,63	6,13	18187	834	10484	0,44	60
		м2		67,28	2,31	9156	315	110,7	0,01	2
42	СПрайс лист	Линолеума "Торкрет"	145,63	1949,38	--	283882	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлор идных на клее КН-2	145,63	125,78	0,20	18317	29	3014	0,10	15
		м		18,61	0,09	2710	13	110,7	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5861474				
		РАЗДЕЛ 4.Отделочные работы								
		Стены и перегородки								
55	Е0162-7-4	Улучшенная маслян ая окраска стен (панели) за 2 раза	614,69	96,52	0,09	59331	55	27499	0,28	174
		м2		47,32	0,02	29087	12	94,5	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			92040				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5314276				
		Накладные расходы -	Тенге			236576				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			333051				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5883904				
		ОБЩЕЖИТИЕ. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонтные работы										
		Двери								
34	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	3,3	392,85	24,17	1295	80	600	0,96	3
		м2		160,30	8,22	528	27	108	0,04	--
35	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	3,3	13000,00	--	42848	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей дверных откосов по бетону и камню	283,26	666,46	7,91	188780	2241	97074	2,06	583
		м2		359,66	2,99	101878	846	94,5	0,01	4
		Окна								
37	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	9	510,22	23,76	4592	214	2509	1,50	13
		м2		250,39	7,73	2254	70	108	0,04	--
38	С12061-188 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	9	8680,00	--	78120	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			440767				
РАЗДЕЛ 3.Подоконные доски										
39	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	445,58	249,07	6,98	110982	3108	53323	0,67	300
		м2		108,16	2,65	48193	1181	108	0,01	6
40	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	343,35	2860,00	--	981981	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных	445,58	146,99	6,63	65496	2954	68045	0,95	423

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		140,36	1,04	62542	463	108	0,01	6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1356617				
		РАЗДЕЛ 4.Полы								
		КП-Керамогранит								
42	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	639,07	321,21	14,65	205277	9362	143555	1,22	779
		м2		197,43	5,49	126173	3507	110,7	0,03	17
43	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	651,85	1850,00	--	1205925	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	31,65	-231,70	-12,44	-7333	-394	-2267	-0,41	-13
		м2		-60,03	-4,67	-1900	-148	110,7	-0,02	-1
45	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой-72мм	32,79	-10273,75	-327,33	-336876	-10733	-25343	-3,96	-130
		м3		-574,43	-123,75	-18835	-4058	110,7	-0,60	-20
50	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума "Торкрет" на клее "Бустилат"	464,68	133,63	6,13	62095	2846	35796	0,44	204
		м2		67,28	2,31	31261	1075	110,7	0,01	5
51	СПрайс лист	Линолеума "Торкрет"	497,2	1949,38	--	969237	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2385069				
		РАЗДЕЛ 5.Отделочные работы								
		Потолок								
59	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1760	409,46	2,91	720656	5126	157197	0,56	992
		м2		93,41	1,10	164410	1936	94,5	0,01	9
60	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	1760	-31,26	-0,06	-55009	-110	-50823	-0,17	-304
				-30,53	-0,03	-53737	-44	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
61	Е0107-19-1	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов цементным раствором	1392	87,24	1,81	121437	2523	80150	0,27	379
		м		45,02	0,68	62671	940	126	--	5
		Стены и перегородки								
64	Е0115-79-6	Шпаклевка Алинексом стен	5021,67	259,84	2,82	1304838	14186	554706	0,56	2809
		м2		115,82	1,08	581592	5398	94,5	0,01	26
65	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1328,23	390,55	2,63	518735	3487	95107	0,45	596
		м2		74,78	0,99	99331	1312	94,5	--	6
66	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	1328,23	-22,77	-0,06	-30241	-83	-27702	-0,13	-166
		м2		-22,05	-0,03	-29281	-33	94,5	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3592392				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6152848				
		Накладные расходы -	Тенге			1181927				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			440086				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7774861				
		ОБЩЕЖИТИЕ. Водопровод и канализация								
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод								
		Водомерный узел								
1	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	0,4	329,67	4,19	132	2	31	0,34	--
		м		59,85	1,58	24	1	128	0,01	--
2	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	2,5	623,70	14,12	1559	35	338	0,55	1
		м		100,35	5,29	251	13	128	0,03	--
3	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	350,00	--	350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0116-15-2	Установка задвижек диам. до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		1шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	--
5	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	3500,00	--	7000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	СПрайс лист ТОО "ВостокМеталлСервис"	Задвижки параллельные фланцевые с электродвигателем 30ч906бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	5348,54	--	5349	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	285,00	--	1710	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0116-15-1	Установка кранов диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
9	С130904-58	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 15 мм	1	343,00	--	343	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Холодное водоснабжение								
13	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	100	329,67	4,19	32967	419	7863	0,34	34
		м		59,85	1,58	5985	158	128	0,01	1
14	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	70	364,67	4,19	25527	293	5504	0,34	24
		м		59,85	1,58	4190	111	128	0,01	1
15	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	40	362,67	4,19	14507	168	3145	0,34	13
		м		59,85	1,58	2394	63	128	0,01	--
16	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	10	471,67	4,19	4717	42	786	0,34	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		59,85	1,58	599	16	128	0,01	--
17	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	30	623,70	14,12	18711	424	4057	0,55	17
		м		100,35	5,29	3011	159	128	0,03	1
18	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	45	935,75	20,80	42109	936	7966	0,73	33
		м		130,50	7,79	5873	351	128	0,04	2
21	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	20	350,00	--	7000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	14	395,00	--	5530	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	5	500,00	--	2500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С130901-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	623,00	--	623	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1109	2,60	5
		1шт		447,75	33,75	896	67	115,2	0,16	--
26	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	377,00	--	1508	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	5190,00	--	10380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0116-15-	Установка задвижек диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
36	С130902-5	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	3500,00	--	7000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С130901-3	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	10	350,00	--	3500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С130901-3	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	10	395,00	--	3950	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С130901-3	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	5	500,00	--	2500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С130901-3	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	922,00	--	1844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Демонтажные работы								
41	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазоп роводных труб диаметром 25 мм	220	51,07	0,69	11235	152	12796	0,33	73
		м		50,38	0,11	11084	24	115,2	--	--
42	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопро водных труб диаметром 40 мм	30	88,41	1,24	2652	37	3020	0,57	17
		м		87,17	0,20	2615	6	115,2	--	--
43	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопро водных труб диаметром 50 мм	45	116,90	1,81	5261	81	5981	0,75	34
		м		115,09	0,29	5179	13	115,2	--	--
44	Е0165-3-1	Демонтаж смесителя с душем	26	293,06	0,56	7620	15	8764	1,66	43
		шт		292,50	0,09	7605	2	115,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0165-3-3	Демонтаж крана водоразборного	10	11,72	0,09	117	1	134	0,07	1
				11,63	0,02	116	--	115,2	--	--
		шт								
46	Е0165-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм	5	309,45	7,95	1547	40	1744	1,91	10
				301,50	1,26	1508	6	115,2	0,01	--
		шт								
47	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля	66	81,18	0,18	5358	12	6160	0,46	30
				81,00	0,02	5346	1	115,2	--	--
		шт								
48	Е0116-26-1	Демонтаж счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	34,38	0,63	34	1	35	0,16	--
				27,00	--	27	--	128	--	--
		1счетчик								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			329947				
		РАЗДЕЛ 2.Канализация								
49	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	60	620,54	0,64	37232	38	8175	0,58	35
				106,20	0,25	6372	15	128	--	--
		м								
50	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	160	748,88	1,43	119821	229	21078	0,56	90
				102,38	0,54	16381	86	128	--	--
		м								
		Демонтажные работы								
61	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канал изационных труб диаметром 50 мм	60	118,01	1,59	7081	95	8064	0,69	41
				116,42	0,25	6985	15	115,2	--	--
		м								
62	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных кана лизационных труб диаметром 100 мм	160	145,63	3,27	23301	523	26336	0,85	136
				142,36	0,52	22778	83	115,2	--	1
		м								
63	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	16	244,84	6,45	3917	103	4413	1,43	23
				238,39	1,04	3814	17	115,2	0,01	--
		комп л								
64	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	26	101,59	3,33	2641	87	2959	0,61	16
				98,26	0,54	2555	14	115,2	--	--
		компл								
65	Е0165-4-2	Демонтаж мойки чугунной	9	161,43	4,65	1453	42	1633	0,99	9
				156,78	0,72	1411	6	115,2	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл								
66	Е0165-4-4	Демонтаж ванн чугунных	4	477,11	22,41	1908	90	2112	2,61	10
				454,70	3,56	1819	14	115,2	0,03	--
		компл								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			288452				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			437119				
		Накладные расходы -	Тенге			146277				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35004				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			618399				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			11904243				
						0				
		Накладные расходы -	Тенге			1564780				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			808141				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			14277164				
		Итого в текущих ценах 2013 г., к – 2,08774				29807006				
		Налоги, сборы, платежи 2%				596140				
		Итого с налогами, сборами, платежами (2%)				30403146				
		Итого с коэфициентом К = 0,99161				30148064				
		НДС 12%				3617768				
		Всего с НДС 12%				**33765832**				

Заказчик:

Директор КГП «Шымкентский Медицинский колледж»

_____ С.О.Накеев

Инженер технадзор:

ТОО «Банур-1»

_____ М. Мустафаев

Подрядчик:

Директор ТОО «Barat & Co»

_____ А. Айнабек