№ 7

ЗАКАЗЧИК: ГККП "Шымкентский медицинский колледж" акимата Южно-Казахстанской области

форма 2

ИНЖЕНЕР: ТОО «Банур-1»

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Barat & Co»

Наименование строительства: Капитальный ремонт зданий и инженерных коммуникации ГККП "Шымкентский медицинский колледж" в г.Шымкент

Наименование объекта:

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август-месяц 2013 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЛОК А. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								
		Ремонтные работы								
		Двери								
20	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверн ых проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	201,88	488,73	128,16	98664	25873	47745	1,03	209
		м2		174,40	44,59	35207	9001	108	0,17	35
21	Е0110-23-3	Уста новка блоков в наружных и внутренних дверных проем ах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	40,79	671,57	39,81	27392	1624	10329	1,32	54
		м2		219,42	15,05	8950	614	108	0,07	3
22	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	40,79	4250,00	--	173349	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
23	С12062-3	Блоки дверные однопол ьные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутр енние-	196,52	4010,00	--	788061	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С12062-6	Блоки дверные двупольные с гл ухими полотнами ДГ 24-15П внутренние ДГ21-13	5,36	3760,00	--	20139	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
25	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960,00	--	3920	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
26	С11011-791	Скобяные изделия д ля однопольных входных дверей в помещение	134	1380,00	--	184920	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1435790				
		РАЗДЕЛ 3.Полы								
		КП-Керамогранит								
29	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	155,78	321,21	14,65	50038	2282	34993	1,22	190
		м2		197,43	5,49	30756	855	110,7	0,03	4
30	С11011-1168 Изм. и	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	158,9	1850,00	--	293957	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			401728				
		РАЗДЕЛ 8.Лестничная клетка								
77	Е0111-27-3	Устройство п окрытий из керамогранита на лестничных маршей-площ адки,проступи,подступникина цементном растворе	71	321,21	14,65	22806	1040	15949	1,22	87
		м2		197,43	5,49	14018	390	110,7	0,03	2
78	С11011-1168 Изм. и	Керамогранит, толщина 10 мм, пли та светлая	72,42	1850,00	--	133977	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0115-172-4	Покраска ограждения перил	52,99	182,05	0,09	9647	5	6221	0,74	39
		м2		124,20	0,02	6581	1	94,5	--	--
82	Е0107-60-3	Установка перил	25,99	137,43	8,20	3572	213	3813	0,66	17
		м		113,33	3,10	2946	81	126	0,02	--
83	СПрайс лист	Перила	25,99	18986,32	--	493454	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лестница								
		Ремонтные работы								
90	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатур енных потолков поливинилацетатными водоэмульсионны ми составами	89	409,46	2,91	36442	259	7949	0,56	50
		м2		93,41	1,10	8314	98	94,5	0,01	--
91	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	89	-31,26	-0,06	-2782	-6	-2570	-0,17	-15
		м2		-30,53	-0,03	-2717	-2	94,5	--	--
94	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатур енных стен поливинилацетатными водоэмульсионными с оставами	350	390,55	2,63	136691	919	25062	0,45	157
		м2		74,78	0,99	26175	346	94,5	--	2
95	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	350	-22,77	-0,06	-7969	-22	-7300	-0,13	-44
		м2		-22,05	-0,03	-7716	-9	94,5	--	--
96	Е0110-92-1	Установка дверных бл оков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проем ах каменных стен площадью проема до 3 м2	18,59	392,85	24,17	7303	449	3383	0,96	18
		м2		160,30	8,22	2980	153	108	0,04	1
97	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Двери входные из ПХВ профилей спарен ные теплозащитные, остекленные однокамерными стекл опакетами, с фурнитурой: однопольные	18,59	13000,00	--	241670	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Л-Линолеум								
101	Е0111-11-1	Устройство цеме нтных стяжек толщиной 20 мм	53,12	231,70	12,44	12308	661	3805	0,41	22
		м2		60,03	4,67	3189	248	110,7	0,02	1
102	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой-72мм	3,82	10273,75	327,33	39293	1252	2956	3,96	15
		м3		574,43	123,75	2197	473	110,7	0,60	2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1256822				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2766853				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			152335				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			175151				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3094339				
		БЛОК А. Водопровод и канализация								
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод								
		Водомерный узел								
1	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения и з стальных водогазопроводных оцинкованных труб диа м. 15 мм	0,4	329,67	4,19	132	2	31	0,34	--
		м		59,85	1,58	24	1	128	0,01	--
2	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и во доснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	2,5	623,70	14,12	1559	35	338	0,55	1
		м		100,35	5,29	251	13	128	0,03	--
3	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для во ды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	350,00	--	350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0116-15-2	Установка задвижек ди ам. до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		1шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	--
5	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвиж ным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	3500,00	--	7000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	СПрайс лист ТОО "ВостокМет аллСервис"	Задвижки параллельные фла нцевые с электродвигателем 30ч906бр для воды и пар а, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	5348,54	--	5349	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3с п2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	285,00	--	1710	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0116-15-1	Установка кранов диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
9	С130904-58	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 15 мм	1	343,00	--	343	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		Холодное водоснабжение								
13	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам . 15 мм	42	329,67	4,19	13846	176	3302	0,34	14
				59,85	1,58	2514	66	128	0,01	--
		м								
14	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам . 20 мм	24	364,67	4,19	8752	101	1887	0,34	8
				59,85	1,58	1436	38	128	0,01	--
		м								
15	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам . 25 мм	24	362,67	4,19	8704	101	1887	0,34	8
				59,85	1,58	1436	38	128	0,01	--
		м								
16	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и вод оснабжения из стальных электросварных труб диам. 5 0 мм	36	623,70	14,12	22453	508	4868	0,55	20
				100,35	5,29	3613	190	128	0,03	1
		м								
17	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и вод оснабжения из стальных электросварных труб диам. 8 0 мм	36	935,75	20,80	33687	749	6372	0,73	26
				130,50	7,79	4698	280	128	0,04	1
		м								
20	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для в оды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	12	350,00	--	4200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
21	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для во ды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	8	395,00	--	3160	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
22	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для во ды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	500,00	--	500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
23	Е0116-15-3	Установка вентилей, задв ижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходны х на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 м м	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,60	5
				447,75	33,75	896	67	128	0,16	--
		1шт								
24	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3 сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	377,00	--	1508	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
25	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвиж ным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	5190,00	--	10380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0116-15-2	Установка задвижек ди ам. до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		1шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	--
27	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдв ижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа / 10 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	3500,00	--	10500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3с п2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	285,00	--	1710	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0116-15-2	Установка задвижек диам . до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
37	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвиж ным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	3500,00	--	7000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3с п2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	285,00	--	1140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для в оды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	10	350,00	--	3500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для в оды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	10	395,00	--	3950	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для во ды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	5	500,00	--	2500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С130901-35	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для во ды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	922,00	--	1844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			195943				
		РАЗДЕЛ 2.Канализация								
50	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	36	620,54	0,64	22339	23	4905	0,58	21
		м		106,20	0,25	3823	9	128	--	--
51	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 м м	60	748,88	1,43	44933	86	7904	0,56	34
		м		102,38	0,54	6143	32	128	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			84887				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			229094				
		Накладные расходы -	Тенге			35839				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15896				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			280830				
		БЛОК Г. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								
		Ремонтные работы								
		Двери								
20	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	50,72	488,73	128,16	24790	6501	11996	1,03	52
		м2		174,40	44,59	8846	2262	108	0,17	9
21	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и , площадь проема до 3 м2	38,32	671,57	39,81	25732	1525	9703	1,32	51
		м2		219,42	15,05	8407	577	108	0,07	3
22	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	38,32	4250,00	--	162843	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
23	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние-	48,2	4010,00	--	193298	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
24	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние ДГ21-12,ДГ21-13	12,6	3760,00	--	47376	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
25	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	47	1380,00	--	64860	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей дверных откосов по бетону и камню	97,04	666,46	7,91	64673	768	33256	2,06	200
		м2		359,66	2,99	34902	290	94,5	0,01	1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			676839				
		РАЗДЕЛ 4.Полы								
		КП-Керамогранит								
32	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	303	321,21	14,65	97327	4439	68063	1,22	369
		м2		197,43	5,49	59822	1663	110,7	0,03	8
33	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	309,06	1850,00	--	571761	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума "Торкрет" на клее "Бустилат"	815,3	133,63	6,13	108949	4994	62805	0,44	358
		м2		67,28	2,31	54849	1885	110,7	0,01	9
41	СПрайс лист	Линолеума "Торкрет"	872,37	1949,38	--	1700580	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2766054				
		РАЗДЕЛ 5.Ремонтные работы								
		Стены и перегородки								
56	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону НА КЛЕЮ	443,66	1807,14	2,63	801754	1165	160969	2,30	1020
		м2		382,95	0,99	169900	438	94,5	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С11011-1173 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Клей для паркетных швов типа Бона	14,77	726,00	--	10726	--	--	--	--
		л		--	--	--	--	--	--	--
		Откосы дверные и оконные								
63	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оконных и дверных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	51,68	390,55	2,63	20183	136	3701	0,45	23
		м2		74,78	0,99	3865	51	94,5	--	--
64	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	51,68	-22,77	-0,06	-1177	-3	-1078	-0,13	-6
		м2		-22,05	-0,03	-1139	-1	94,5	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1054783				
		РАЗДЕЛ 8.Лестничная клетка								
74	Е0111-27-3	Устройство покрытий из керамогранита на лестничных маршей-площадки,проступи,подст упникина цементном растворе	71	321,21	14,65	22806	1040	15949	1,22	87
		м2		197,43	5,49	14018	390	110,7	0,03	2
75	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	72,42	1850,00	--	133977	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0159-5-1	Разборка металлических лестничных решеток массой 1м до 60 кг	19,8	74,17	4,98	1469	99	1122	0,47	9
		м		69,19	0,79	1370	16	81	0,01	--
77	Е0115-172-4	Покраска ограждения перил	46,42	182,05	0,09	8452	4	5450	0,74	34
		м2		124,20	0,02	5766	1	94,5	--	--
78	Е0107-60-3	Установка перила	22,77	137,43	8,20	3129	187	3340	0,66	15
				113,33	3,10	2581	71	126	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
79	СПрайс лист	Перила	22,77	18986,32	--	432318	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Лестница								
		Ремонтные работы								
92	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	15,2	392,85	24,17	5971	367	2766	0,96	15
		м2		160,30	8,22	2437	125	108	0,04	1
93	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	15,2	13000,00	--	197600	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			884411				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4699397				
		Накладные расходы -	Тенге			378044				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			304646				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5382087				
		БЛОК Г. Водопровод и канализация								
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод								
		Холодное водоснабжение								
1	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	17,5	329,67	4,19	5769	73	1376	0,34	6
		м		59,85	1,58	1047	28	128	0,01	--
2	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	10	364,67	4,19	3647	42	786	0,34	3
		м		59,85	1,58	599	16	128	0,01	--
3	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	10	362,67	4,19	3627	42	786	0,34	3
		м		59,85	1,58	599	16	128	0,01	--
4	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	15	623,70	14,12	9356	212	2028	0,55	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		100,35	5,29	1505	79	128	0,03	--
5	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	15	935,75	20,80	14036	312	2655	0,73	11
		м		130,50	7,79	1958	117	128	0,04	1
8	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	9	350,00	--	3150	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	3	395,00	--	1185	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	500,00	--	500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			51836				
		РАЗДЕЛ 2.Канализация								
25	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	15	620,54	0,64	9308	10	2044	0,58	9
		м		106,20	0,25	1593	4	128	--	--
26	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	25	748,88	1,43	18722	36	3293	0,56	14
		м		102,38	0,54	2560	13	128	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			35369				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			69299				
		Накладные расходы -	Тенге			12969				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4936				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			87205				
		ОБЩЕЖИТИЕ. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								
		Ремонтные работы								
		РАЗДЕЛ 5.Отделочные работы								
		Потолок								
58	Е0115-79-9	Шпаклевка Алинексом потолков	1760	224,69	2,63	395462	4620	148785	0,41	721
		м2		88,47	0,99	155706	1738	94,5	--	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стены и перегородки								
64	Е0115-79-6	Шпаклевка Алинексом стен	2779,5	259,84	2,82	722229	7852	307030	0,56	1555
		м2		115,82	1,08	321912	2988	94,5	0,01	15
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1117692				
		Накладные расходы -	Тенге			455815				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94410				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1667918				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8882335				
		Накладные расходы -	Тенге			1035002				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			595039				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10512376				
		Итого в текущих ценах 2013 г., к – 2,08774				21947108				
		Налоги, сборы, платежи 2%				438942				
		Итого с налогами, сборами, платежами (2%)				22386050				
		Итого с коэфициентом К = 0,99161				22198231				
		НДС 12%				2663788				
		Всего с НДС 12%				**24862019**				

Заказчик:

ДиректорГККП « Шымкентский Медицинский колледж»

_____ С.О.Накеев

Инженер технадзор:

ТОО «Банур-1»

_____ М. Мустафаев

Подрядчик:

Директор ТОО «Barat & Co»

_____ А. Айнабек