№ 11.

форма 2

ЗАКАЗЧИК: ГККП "Шымкентский медицинский колледж" акимата Южно-Казахстанской области

ИНЖЕНЕР: ТОО «Банур-1»

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Barat & Co»

Наименование строительства: Капитальный ремонт зданий и инженерных коммуникации ГККП "Шымкентский медицинский колледж" в г.Шымкент

Наименование объекта:

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь-месяц 2013 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Учебный корпус А.Пожарная сигнализация								
1	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	1	7509,60	1,60	7510	2	6440	38,00	38
		шт		7155,00	--	7155	--	90	--	--
2	Прайс Лист "Эгида GrOuP" п.1.3.13	Прибор приемно-контрольный "АККОРД-512"	1	10319,35	--	10319	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-669-6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: аккумулятор	10	1648,60	1,60	16486	16	13707	8,00	80
		шт		1523,00	--	15230	--	90	--	--
4	СПрайс Лист	Аккумуляторы 6,5 12В АК12/7	10	951,17	--	9512	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0110-669-6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: блок питания	8	1648,60	1,60	13189	13	10966	8,00	64
		шт		1523,00	--	12184	--	90	--	--
6	СПрайс Лист	Блок питания МР-9822Е	8	2745,84	--	21967	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
7	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	5	153,50	--	768	--	648	1,00	5
		шт		144,00	--	720	--	90	--	--
8	Прайс Лист "Эгида GrOuP" п.5.2.3	Извещатель пожарный тепловой ИП-105	5	112,17	--	561	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	210	369,90	1,60	77679	336	65583	2,00	420
		шт		347,00	--	72870	--	90	--	--
10	Прайс Лист "Эгида GrOuP" п.5.1.3	Извещатель пожарно-дымовой ИП-212-45	210	650,57	--	136619	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: ручные, дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	6	369,90	1,60	2219	10	1874	2,00	12
		шт		347,00	--	2082	--	90	--	--
12	Прайс Лист "Эгида GrOuP" п.5.5.1	Извещатель ручной ИПР-3СУ	6	493,53	--	2961	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	60	59,00	--	3540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-412-2	Затягивание кабеля в металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	250	10,60	0,10	2650	25	2114	0,06	15
		м		8,80	0,10	2200	25	95	--	--
15	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	455	175,20	75,70	79716	34444	40329	0,44	200
				72,70	20,60	33079	9373	95	0,12	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
16	С151604-100	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 10	0,0077	52800,00	--	404	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
17	С151604-101	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 20	0,0077	90100,00	--	689	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
18	С151606-24	Кабели телефонные станционные /ГОСТ 14354-79Е/, марка ТСВ, число элементов 5х2, диаметр жилы 0,5 мм	0,46	34300,00	--	15778	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			582858				
		РАЗДЕЛ 2.Оповещание								
19	Ц0110-669-6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: блок питания ,стабилизатор,микрофонная станция,усилитель,микрофон	1	1648,60	1,60	1649	2	1371	8,00	8
		шт		1523,00	--	1523	--	90	--	--
20	СПрайс Лист	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный КОРБУ	1	5437,85	--	5438	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	СПрайс Лист	Блок речевого оповещания "ОРФЕЙ"	13	3643,18	--	47361	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	СПрайс Лист	Модуль акустическии	84	538,40	--	45226	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0110-683-1 3	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	1	3220,00	--	3220	--	1782	25,00	25
		шт		1980,00	--	1980	--	90	--	--
24	Прайс Лист "Эгида GrOuP" п.7.3.5	Звуковой оповещатель БИЯ-2С	1	1036,42	--	1036	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	500	114,40	7,80	57200	3900	23417	0,29	145
		м		48,80	0,50	24400	250	95	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С131103-15	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, d 32 мм	500	623,00	--	311500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0108-412-2	Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	500	10,60	0,10	5300	50	4228	0,06	30
		м		8,80	0,10	4400	50	95	--	--
28	Ц0108-153-1	Прокладка кабель канала	1000	328,90	95,90	328900	95900	206055	1,21	1210
		м		200,00	16,90	200000	16900	95	0,10	98
29	СПрайс лист	Кабельный канал	1000	180,00	--	180000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Ц0108-399-1	Кабель в коробах	1000	10,00	4,50	10000	4500	5890	0,03	30
		м		4,90	1,30	4900	1300	95	0,01	8
31	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,153	60500,00	--	9257	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
32	С151603-1	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х0,75 мм2	0,307	51600,00	--	15841	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
33	С151603-115	Кабели контрольные, марка КПсВГ, число жил и сечение 4х0,75 мм2	2,6	48300,00	--	125628	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
34	С151604-290	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар 10	0,1469	61700,00	--	9062	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
35	С151607-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2	0,15	3660,00	--	549	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
36	Ц0108-593-1 1	Световые настенные указатели	30	241,70	91,00	7251	2730	4466	0,82	25
				131,00	25,70	3930	771	95	0,15	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
37	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3 САО 25	30	462,00	--	13860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С151706-6	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-40	30	34,00	--	1020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1513776				
		РАЗДЕЛ 3. ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
39	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	350	72,90	--	25515	--	16790	0,33	116
		м		53,30	--	18655	--	90	--	--
40	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,357	52100,00	--	18600	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
41	Ц0110-349-5	Аппаратура настенного типа. Звонок	8	181,60	--	1453	--	1382	1,00	8
		шт		171,00	--	1368	--	101	--	--
42	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	3	702,30	--	2107	--	1963	4,00	12
		шт		648,00	--	1944	--	101	--	--
43	ТОО "MASTER-LIGHT"	Звонок DNS-2120	8	8888,76	--	71110	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
44	С151803-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У194 УХЛ2	0,003	16100,00	--	48	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С130806-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,18х1,6 мм	10	47,00	--	470	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			147804				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1701168				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Запасные части, тара и упаковка, транспортные расходы, заготов.-складские расходы, комплектация		Тенге			20905				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			241731				
		Накладные расходы -	Тенге			409003				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			113361				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2244438				
		Учебный корпус Г. Пожарная сигнализация								
1	Ц0110-669-6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: аккумулятор	7	1648,60	1,60	11540	11	9595	8,00	56
		шт		1523,00	--	10661	--	90	--	--
2	СПрайс Лист	Аккумуляторы 6,5 12В АК12/7	7	951,17	--	6658	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-669-6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: блок питания	4	1648,60	1,60	6594	6	5483	8,00	32
		шт		1523,00	--	6092	--	90	--	--
4	СПрайс Лист	Блок питания МР-9822Е	4	2745,84	--	10983	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	3	153,50	--	461	--	389	1,00	3
		шт		144,00	--	432	--	90	--	--
6	Прайс Лист "Эгида GrOuP" п.5.2.3	Извещатель пожарный тепловой ИП-105	3	112,17	--	337	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	104	369,90	1,60	38470	166	32479	2,00	208
		шт		347,00	--	36088	--	90	--	--
8	Прайс Лист "Эгида GrOuP" п.5.1.3	Извещатель пожарно-дымовой ИП-212-45	104	649,92	--	67592	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: ручные, дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении шт	4	369,90	1,60	1480	6	1249	2,00	8
				347,00	--	1388	--	90	--	--
10	Прайс Лист "Эгида GrOuP" п.5.5.1	Извещатель ручной ИПР-3СУ шт	4	493,53	--	1974	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	С151802-21	Коробка универсальная УК-П шт	45	59,00	--	2655	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-412-2	Затягивание кабеля в металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 м	150	10,60	0,10	1590	15	1268	0,06	9
				8,80	0,10	1320	15	95	--	--
13	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2 м	417,12	175,20	75,70	73079	31576	36972	0,44	184
				72,70	20,60	30325	8593	95	0,12	50
14	С151604-100	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 10 1000м	0,0046	52800,00	--	242	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	С151604-101	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 20 1000м	0,0046	90100,00	--	414	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	С151606-24	Кабели телефонные станционные /ГОСТ 14354-79Е/, марка ТСВ, число элементов 5х2, диаметр жилы 0,5 мм 1000м	0,276	34300,00	--	9467	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			233535				
		Запасные части, тара и упаковка, транспортные расходы, заготов.-складские расходы, комплектация	Тенге			7658				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			88543				
		Накладные расходы -	Тенге			87435				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14405				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			343033				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕЖИТИЕ. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								
		Ремонтные работы								
		РАЗДЕЛ 4.Полы								
		Л-Линолеум								
50	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума "Торкрет" на клее "Бустилат" м2	774,46	133,63	6,13	103491	4744	59659	0,44	340
				67,28	2,31	52102	1791	110,7	0,01	9
51	СПрайс лист	Линолеума "Торкрет" м2	828,67	1949,38	--	1615394	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ЛМ-ламинат								
54	Е0111-34-7 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	Укладка ламинированного напольного покр ытия по готовому основанию с устройством звукоизол яционной прокладки "плавающим" способом м2	512,01	1407,60	3,70	720711	1894	43181	0,40	206
				88,95	1,15	45545	589	93,6	0,01	3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2694984				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							610
		Сметная заработная плата -	Тенге				115453,00			
		РАЗДЕЛ 5.Отделочные работы								
		Стены и перегородки								
65	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен м2	1752,98	390,55	2,63	684619	4602	125521	0,45	786
				74,78	0,99	131096	1731	94,5	--	9
66	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску м2	1752,98	-22,77	-0,06	-39912	-110	-36561	-0,13	-220
				-22,05	-0,03	-38645	-44	94,5	--	--
67	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	669,7	1911,54	2,63	1280164	1758	242983	2,30	1540
				382,95	0,99	256463	661	94,5	--	3
		Откосы оконные								
73	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оконных и дверных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	291,99	390,55	2,63	114035	766	20908	0,45	131
				74,78	0,99	21836	288	94,5	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
74	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	292,99	-22,77	-0,06	-6671	-18	-6111	-0,13	-37
		м2		-22,05	-0,03	-6459	-7	94,5	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2521714				
		РАЗДЕЛ 9.Лестничная клетка								
95	Е0111-27-3	Устройство покрытий из керамогранита на лестничных маршей-площадки,проступи,подст упникина цементном растворе	180,4	321,21	14,65	57946	2643	40523	1,22	220
		м2		197,43	5,49	35617	990	110,7	0,03	5
96	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	184,01	1850,00	--	340413	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0159-5-1	Разборка металлических лестничных решеток массой 1м до 60	53,6	74,17	4,98	3976	267	3038	0,47	25
		м		69,19	0,79	3709	42	81	0,01	--
100	Е0115-172-4	Покраска ограждения перил	125,67	182,05	0,09	22879	11	14753	0,74	93
		м2		124,20	0,02	15609	3	94,5	--	--
101	Е0107-60-3	Установка перила	61,64	137,43	8,20	8471	505	9043	0,66	40
		м		113,33	3,10	6986	191	126	0,02	1
102	СПрайс лист	Перила	61,64	18986,32	--	1170317	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Лестница								
		Демонтажные работы								
103	Е0162-36-1	Снятие набела с потолка	111,5	25,70	--	2866	--	2708	0,18	20
		м2		25,70	--	2866	--	94,5	--	--
104	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен	440	32,87	--	14463	--	14463	0,23	100
		м2		32,87	--	14463	--	100	--	--
105	Е0111-11-1	Разборка цементных стяжек толщиной 20 мм	111,5	50,65	7,96	5647	888	6138	0,28	32
		м2		41,76	2,99	4656	334	123	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	Е0146-44-3	Разборка дверных блоков	7,6	158,38	23,78	1204	181	1091	0,91	7
		м2		134,60	8,98	1023	68	100	0,04	--
107	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	31	250,04	23,78	7751	737	7292	1,52	47
		м2		226,26	8,98	7014	278	100	0,04	1
		Ремонтные работы								
108	Е0115-79-9	Шпаклевка Алинексом потолков	111,5	224,69	2,63	25053	293	9426	0,41	46
		м2		88,47	0,99	9864	110	94,5	--	1
109	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	111,5	409,46	2,91	45655	325	9959	0,56	63
		м2		93,41	1,10	10416	123	94,5	0,01	1
110	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	111,5	-31,26	-0,06	-3485	-7	-3220	-0,17	-19
		м2		-30,53	-0,03	-3404	-3	94,5	--	--
111	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	440	318,66	5,08	140211	2236	65382	0,85	374
		м2		156,03	1,21	68654	533	94,5	0,06	28
112	Е0115-79-6	Шпаклевка Алинексом стен	440	259,84	2,82	114330	1243	48603	0,56	246
		м2		115,82	1,08	50959	473	94,5	0,01	2
113	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	440	390,55	2,63	171840	1155	31506	0,45	197
		м2		74,78	0,99	32905	434	94,5	--	2
114	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	440	-22,77	-0,06	-10018	-28	-9177	-0,13	-55
		м2		-22,05	-0,03	-9700	-11	94,5	--	--
115	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	27,3	392,85	24,17	10725	660	4969	0,96	26
		м2		160,30	8,22	4376	224	108	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	27,3	13000,00	--	354900	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			2906141				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6956977				
		Накладные расходы -	Тенге			706078				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			459783				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8122838				
		ОБЩЕЖИТИЕ. Водопровод и канализация								
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод								
19	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,	295	10,99	--	3242	--	4037	0,05	15
		м		10,69	--	3154	--	128	--	--
20	Е0115-172-4	Окраска труб масляной краски	50	165,83	0,07	8292	4	5671	0,65	32
		м2		108,00	0,02	5400	1	105	--	--
		Кран пожарный								
28	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	10	15493,47	23,09	154935	231	2131	0,90	9
		1кран		157,50	9,00	1575	90	128	0,04	--
29	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев шкафа деревянного	0,02	22541,72	316,57	451	6	87	22,50	--
		м3		3487,50	119,25	70	2	120	0,58	--
30	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки шкафа деревянного	2,21	555,32	4,64	1227	10	159	0,36	1
		м2		58,05	1,76	128	4	120	0,01	--
31	Е0117-2-3	Установка смесителей	44	143,32	1,57	6306	69	7096	0,70	31
		шт		126,00	--	5544	--	128	--	--
32	С131101-88	Смесители для ванн См-В-Шт с душевой сеткой на гибком	4	4420,00	--	17680	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл								
33	С131101-95	Смесители для умывальников См-Ум-НВФА настенные, с	26	1630,00	--	42380	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0117-2-3	Установка смесителей	25	1793,32	1,57	44833	39	4032	0,70	18
		шт		126,00	--	3150	--	128	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			320711				
		РАЗДЕЛ 2.Канализация								
51	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно	16	9126,62	39,24	146026	628	8248	2,22	36
		комплект		387,00	15,75	6192	252	128	0,07	1
52	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и	26	5930,28	21,53	154187	560	11831	1,95	51
		комплект		346,50	9,00	9009	234	128	0,04	1
53	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	18	2898,08	9,20	52165	166	3318	0,79	14
		комплект		139,50	4,50	2511	81	128	0,02	--
54	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	9	3977,40	13,90	35797	125	3266	1,56	14
		комплект		279,00	4,50	2511	40	128	0,03	--
55	Е0117-1-1	Установка купальных чугунных ванн	4	15266,57	93,94	61066	376	2684	2,90	12
		комплект		488,25	36,00	1953	144	128	0,17	1
56	С130804-60	Тройники, d-110 мм	7,5	6190,00	--	46425	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
57	С130804-50	Переход, Dy-110x90 мм ОТВОДЫ	2,5	1220,00	--	3050	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
58	С130804-46	Переход, Dy-50x32 мм ОТВОДЫ	1,5	226,00	--	339	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
59	С130804-60	Крестовина,патрубки,ревизия	6,7	6190,00	--	41473	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10шт								
60	С130810-21	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные шт	14	287,00 --	-- --	4018 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			608327				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			823890				
		Накладные расходы -	Тенге			52554				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52587				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			929031				
		ОБЩЕЖИТИЕ. Электроосвещение и Электрооборудование								
		РАЗДЕЛ 1.Электроосвещение								
		Монтажные работы								
6	Ц0108-599-1 3	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене, масса щитка до 15 кг шт	5	1373,60 644,00	18,60 4,50	6868 3220	93 23	3080 95	4,00 0,03	20 --
7	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике шт	501	342,80 158,00	134,00 37,80	171743 79158	67134 18938	93191 95	0,99 0,22	496 110
8	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды шт	23	216,30 65,00	120,00 34,40	4975 1495	2760 791	2172 95	0,41 0,20	9 5
9	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке шт	275	62,70 57,80	0,20 0,10	17243 15895	55 28	15126 95	0,34 --	94 --
10	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке шт	92	47,00 45,50	0,20 0,10	4324 4186	18 9	3985 95	0,29 --	27 --
11	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке шт	95	48,50 47,00	0,20 0,10	4608 4465	19 10	4251 95	0,29 --	28 --
12	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	14	55,00 49,70	0,90 0,20	770 696	13 3	664 95	0,33 --	5 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
13	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	4	134,80	3,60	539	14	438	0,68	3
		шт		115,00	0,20	460	1	95	--	--
20	С151702-11	Светильники тип ЛСП18-2Х36-001-УХЛ4 ALS PRS 2x36	62	4770,00	--	295740	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С151702-23	Светильники тип ЛПБ06-2Х20-001-УХЛ4 ALS PRS 2x18	33	1440,00	--	47520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С151702-24	Светильники тип ЛПБ06-4Х20-001-УХЛ4 ALS PRS/S 4x18	324	2940,00	--	952560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С151702-58	Светильники тип ОЛС-2-1Х40-СМ-УХЛ4 К300/122	57	1310,00	--	74670	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С151701-91	Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НП020Х100/Р2 0-01УХЛ4	20	214,00	--	4280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С151701-92	Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса /ТУ 16-535.825-74/, типы НБ006Х100/Р2 0-01УХЛ4, НБ006Х100/Р2 0-03УХЛ4	25	342,00	--	8550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С151706-11	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б235-245-60	3	39,00	--	117	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С151706-18	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б235-245-100	17	54,00	--	918	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	1394	82,00	--	114308	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	112	101,00	--	11312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	25	99,00	--	2475	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С151706-73 прим	МеталлогеннаяЛампы прожекторные /ГОСТ 7874-76/, тип ПЖ-220-1000-4	3	316,00	--	948	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	1543	14,00	--	21602	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	92	156,00	--	14352	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	95	182,00	--	17290	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	14	215,00	--	3010	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	275	68,00	--	18700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С151803-159	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип УОЩВ-12У4-ЩРВ12	5	14900,00	--	74500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1873921				
		Накладные расходы -	Тенге			122907				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			119810				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2116638				
		Наружные сети канализации								
58	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	135,5	27,84	26,18	3772	3547	1165	0,01	2
		м3		1,66	7,20	225	976	97	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	10,2	262,72	--	2679	--	3028	1,85	19
		м3		262,72	--	2679	--	113	--	--
60	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	35,55	134,10	--	4767	--	5387	0,97	35
		м3		134,10	--	4767	--	113	--	--
61	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	82,95	6,48	6,48	537	537	169	--	--
		м3		--	2,10	--	174	97	0,01	1
62	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	82,95	3,20	3,20	265	265	84	--	--
		м3		--	1,04	--	86	97	--	--
63	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	82,95	21,55	4,52	1787	375	1370	0,11	9
		м3		17,03	--	1413	--	97	--	--
64	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	29,62	12,34	12,34	366	366	100	--	--
		м3		--	3,50	--	104	97	0,01	--
65	Е0122-3-2	Укладка асбестоцементных труб ВТ-12 диам. 150 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,058	877436,65	2029,45	50899	118	4096	314,00	18
		км		53550,00	767,25	3106	45	130	3,75	--
		КОЛОДЦЫ								
66	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах-8 шт.	2,76	15813,98	2308,84	43647	6372	11305	13,87	38
		м3		2286,00	864,68	6309	2387	130	4,22	12
67	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(КЦД-10-8ШТ,КЦП-1-10-1- 8ШТ)	1,68	32100,00	--	53928	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм(К10-6-8шт)	3,54	5621,00	--	19898	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
69	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм(КЦО-1-8ШТ)	0,42	4337,50	--	1822	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
70	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,76	94,00	--	259	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
72	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	3	8060,00	--	24180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	52,25	34,81	2,62	1819	137	739	0,07	4
		м2		10,51	0,99	549	52	123	--	--
74	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,22	8942,18	--	46723	--	3644	3,66	19
		м3		567,00	--	2963	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			257548				
		Накладные расходы -	Тенге			31087				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17318				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			305953				
		Благоустройство территории. Покрытия								
		ОТМОСТКА-480м2								
1	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В7,5	40,48	8942,18	--	361979	--	28231	3,66	148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		567,00	--	22952	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			361979				
		Накладные расходы -	Тенге			28231				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23413				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			413623				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			12209018				
	Запасные части, тара и упаковка, транспортные расходы, заготов.-складские расходы, комплектация					28563				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			330274				
		Накладные расходы -	Тенге			1437295				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			800677				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			14475554				
		Итого в текущих ценах 2013 г., к – 2,08774				30221193				
		Налоги, сборы, платежи 2%				604424				
		Итого с налогами, сборами, платежами (2%)				30825617				
		Итого с коэфициентом К = 0,99161				30566990				
		НДС 12%				3668039				
		Всего с НДС 12%				**34235029**				

Заказчик:

ДиректорГККП « Шымкентский Медицинский колледж»

_____ С.Ю.Пакеев

Инженер технадзор:

ТОО «Банур-1»

_____ М. Мустафаев

Подрядчик:

Директор ТОО «Barat & Co»

_____ А. Айнабек