2

N 5

ЗАКАЗЧИК: ГККП "Шымкентский медицинский колледж" акимата Южно-Казахстанской области

форма 2

ИНЖЕНЕР: ТОО «Банур-1»

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Barat & Co»

Наименование строительства: Капитальный ремонт зданий и инженерных коммуникации ГККП "Шымкентский медицинский колледж" в г.Шымкент

Наименование объекта:

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль-месяц 2013 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
БЛОК А. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ										
Ремонтные работы										
РАЗДЕЛ 3.Полы										
Л-Линолеум										
35	Е0111-11-1	Устройство цеме нтных стяжек толщиной 20 мм	2061,4	231,70	12,44	477629	25639	147655	0,41	844
		м2		60,03	4,67	123746	9637	110,7	0,02	47
36	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой-72мм	148,42	10273,75	327,33	1524838	48582	114711	3,96	587
		м3		574,43	123,75	85257	18367	110,7	0,60	89
Л-Линолеум										
40	Е0111-11-1	Устройство цеме нтных стяжек толщиной 20 мм	136,1	231,70	12,44	31535	1693	9749	0,41	56
		м2		60,03	4,67	8170	636	110,7	0,02	3
43	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой-72мм	9,8	10273,75	327,33	100675	3208	7574	3,96	39
		м3		574,43	123,75	5629	1213	110,7	0,60	6
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			2559227				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.Отделочные работы								
		Стены и перегородки								
54	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен из керамических плиток, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону НА КЛЕЮ	849,57	1911,54	2,63	1623979	2230	308241	2,30	1954
		м2		382,95	0,99	325342	839	94,5	--	4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2048153				
		РАЗДЕЛ 7.Устройство утеплении на покрытиях по блокам А								
73	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	2026,67	7,64	1,13	15480	2280	14573	0,04	81
		м		6,23	0,43	12632	861	108	--	4
74	С11021-0078	Доски необрезные из березы или липы длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 19, 22 мм, I сорта	4,13	11400,00	--	47082	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
75	С11021-12	Бруски обрезные из хвойных пород длино й до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	0,45	16500,00	--	7425	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ф ерм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	4,58	599,34	35,14	2745	161	769	0,90	4
		м3		142,31	13,23	652	61	108	0,07	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			93359				
		РАЗДЕЛ 8.Лестничная клетка								
		Лестница								
		Ремонтные работы								
89	Е0115-79-9	Шпаклевка Алинексом потолков	89	224,69	2,63	19998	234	7524	0,41	36
		м2		88,47	0,99	7874	88	94,5	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			29173				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3851385				
		Накладные расходы -	Тенге			610796				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			267731				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4729912				
		БЛОК Г. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								
		Ремонтные работы								
		РАЗДЕЛ 3.Подоконные доски								
29	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, выс ота проема до 2 м	126,56	249,07	6,98	31523	883	15146	0,67	85
		м2		108,16	2,65	13688	335	108	0,01	2
30	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	93,65	2860,00	--	267852	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных	126,56	146,99	6,63	18603	839	19327	0,95	120
		м2		140,36	1,04	17764	132	108	0,01	2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			373597				
		РАЗДЕЛ 4.Полы								
		Л-Линолеум								
38	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	815,3	231,70	12,44	188906	10140	58399	0,41	334
		м2		60,03	4,67	48942	3812	110,7	0,02	19
39	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой-72мм	58,7	10273,75	327,33	603086	19215	45369	3,96	232
		м3		574,43	123,75	33720	7264	110,7	0,60	35
		ЛМ-ламинат								
43	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	81,7	231,70	12,44	18930	1016	5852	0,41	33
		м2		60,03	4,67	4904	382	110,7	0,02	2
44	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой-72мм	5,88	10273,75	327,33	60434	1925	4546	3,96	23
		м3		574,43	123,75	3379	728	110,7	0,60	4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1044654				
		РАЗДЕЛ 6.Устройство утеплении на покрытиях по блокам Г								
68	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	1044,31	7,64	1,13	7976	1175	7509	0,04	42
		м		6,23	0,43	6509	444	108	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	С11021-0078	Доски необрезные из березы или липы длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 19, 22 мм, I сорта	2,11	11400,00	--	24054	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	С11021-12	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	0,25	16500,00	--	4125	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,36	599,34	35,14	1414	83	396	0,90	2
		м3		142,31	13,23	336	31	108	0,07	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			48204				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1226903				
		Накладные расходы -	Тенге			156545				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83007				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1466455				
		ОБЩЕЖИТИЕ. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								
		Демонтажные работы								
		Стены и потолок								
5	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен	958,97	32,87	--	31521	--	31521	0,23	219
		м2		32,87	--	31521	--	100	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			66825				
		Ремонтные работы								
		РАЗДЕЛ 5.Отделочные работы								
		Стены и перегородки								
63	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	3803,38	318,66	5,08	1211990	19328	565167	0,85	3237
		м2		156,03	1,21	593449	4612	94,5	0,06	246
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1883787				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1243512				
		Накладные расходы -	Тенге			596688				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			110412				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1950612				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6321800				
		Накладные расходы -	Тенге			1364029				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			461150				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8146979				
		Итого в текущих ценах 2013 г., к – 2,08774				17008774				
		Налоги, сборы, платежи 2%				340175				
		Итого с налогами, сборами, платежами (2%)				17348949				
		Итого с коэфициентом К = 0,99161				17203392				
		НДС 12%				2064407				
		Всего с НДС 12%				**19267799**				

Заказчик:

ДиректорГККП « Шымкентский Медицинский колледж»

С.О.Пакеев

Инженер технадзор:

ТОО «Банур-1»

М. Мустафаев

Подрядчик:

Директор ТОО «Barat & Co»

А. Айнабек