ЗАКАЗЧИК: ГККП "Шымкентский медицинский колледж" акимата Южно-Казахстанской области

форма 2

ИНЖЕНЕР: ТОО «Банур-1»

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Barat & Co»

Наименование строительства: Капитальный ремонт зданий и инженерных коммуникации ГККП "Шымкентский медицинский колледж" в г.Шымкент

Наименование объекта:

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль-месяц 2013 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЛОК А. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								
		Ремонтные работы								
		РАЗДЕЛ 3.Полы								
		КП-Керамогранит								
29	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	623,12	321,21	14,65	200154	9129	139973	1,22	760
		м2		197,43	5,49	123024	3419	110,7	0,03	17
30	С11011-1168 Изм. и	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	635,58	1850,00	--	1175827	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1606911				
		РАЗДЕЛ 4.Отделочные работы								
		Потолок								
47	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатур енных потолков поливинилацетатными водоэмульсионны ми составами	1504,3	409,46	2,91	615956	4381	134358	0,56	848
		м2		93,41	1,10	140523	1655	94,5	0,01	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	1504,3	-31,26	-0,06	-47017	-94	-43439	-0,17	-259
		м2		-30,53	-0,03	-45930	-38	94,5	--	--
49	Е0107-19-1	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов цементным раствором	2372	87,24	1,81	206931	4299	136577	0,27	646
		м		45,02	0,68	106793	1601	126	--	8
		Стены и перегородки								
52	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливи нилацетатными водоэмульсионными составами	2411,41	390,55	2,63	941767	6330	172668	0,45	1082
		м2		74,78	0,99	180336	2381	94,5	--	12
53	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	2411,41	-22,77	-0,06	-54903	-151	-50294	-0,13	-302
		м2		-22,05	-0,03	-53161	-60	94,5	--	--
		Откосы дверные и оконные-внутренние								
63	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оконны х и дверных откосов поливинилацетатными водоэмульс ионными составами	215,98	390,55	2,63	84350	567	15465	0,45	97
		м2		74,78	0,99	16152	213	94,5	--	1
64	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	215,98	-22,77	-0,06	-4917	-13	-4505	-0,13	-27
		м2		-22,05	-0,03	-4761	-5	94,5	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2229177				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3118148				
		Накладные расходы -	Тенге			500803				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			217137				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3836088				
		БЛОК А. Отопление и вентиляция								
		РАЗДЕЛ 1.Отопление								
		Тепловой узел								
1	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	350,00	--	350	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	Е0116-15-2	Установка задвижек диам. до 50 мм	3	482,27	40,42	1447	121	1068	1,51	5
		1шт		261,88	16,22	786	49	128	0,07	--
3	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	3500,00	--	7000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	СПрайс лист ТОО "ВостокМет аллСервис"	Задвижки параллельные фланцевые с электродвигателем 30ч906бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	5348,54	--	5349	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	285,00	--	1710	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0116-15-1	Установка кранов диам. до 25 мм	1	482,27	40,42	482	40	356	1,51	2
		1шт		261,88	16,22	262	16	128	0,07	--
7	С130904-58	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 15 мм	1	343,00	--	343	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	507,00	--	1014	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	2	15851,34	160,26	31703	321	1810	3,69	7
		1шт		646,58	60,25	1293	121	128	0,29	1
14	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	10	805,72	16,47	8057	165	1610	0,68	7
		м		119,58	6,17	1196	62	128	0,03	--
		Отопление								
21	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	160	437,00	--	69920	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	502,00	--	1004	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С130901-53	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	919,00	--	1838	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	350,00	--	350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0116-15-2	Установка задвижек диам. до 50 мм	1	482,27	40,42	482	40	356	1,51	2
		1шт		261,88	16,22	262	16	128	0,07	--
27	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	3500,00	--	3500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	908,07	92,83	1816	186	1270	2,68	5
		1шт		461,18	34,76	922	70	128	0,16	--
29	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	377,00	--	1508	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	5190,00	--	10380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0116-15-1	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	40	482,27	40,42	19291	1617	14239	1,51	61
		1шт		261,88	16,22	10475	649	128	0,07	3
32	С130904-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	22	377,00	--	8294	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С130904-29	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	18	350,00	--	6300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	160,56	4331,44	35,77	695456	5744	25711	0,70	113
		1кВт		111,70	13,40	17935	2152	128	0,07	11
35	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	134	62,81	--	8416	--	3975	0,12	17
		комплект		23,18	--	3105	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			886010				
		Накладные расходы -	Тенге			50393				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56184				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			992587				
		ОБЩЕЖИТИЕ. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								
		Ремонтные работы								
		РАЗДЕЛ 4.Полы								
		КП-Керамогранит								
44	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1011,35	231,70	12,44	234331	12579	72441	0,41	414
		м2		60,03	4,67	60711	4728	110,7	0,02	23
45	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой-72мм	72,82	10273,75	327,33	748106	23835	56279	3,96	288
		м3		574,43	123,75	41828	9011	110,7	0,60	44
		Л-Линолеум								
48	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1548,92	231,70	12,44	358887	19265	110947	0,41	634
		м2		60,03	4,67	92982	7241	110,7	0,02	35
49	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой-72мм	111,52	10273,75	327,33	1145752	36504	86193	3,96	441
		м3		574,43	123,75	64061	13801	110,7	0,60	67
		ЛМ-ламинат								
53	Е0111-11-1	Устройство цеме нтных стяжек толщиной 20 мм	1024,03	231,70	12,44	237269	12736	73350	0,41	419
		м2		60,03	4,67	61473	4787	110,7	0,02	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой-72мм	73,73	10273,75	327,33	757485	24134	56985	3,96	292
		м3		574,43	123,75	42352	9124	110,7	0,60	44
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4174306				
		РАЗДЕЛ 5.Отделочные работы								
		Потолок								
57	Е0115-64-2	Затирка потолка	132,71	132,17	1,78	17541	236	10372	0,52	69
		м2		82,03	0,68	10886	90	94,5	--	--
58	Е0115-79-9	Шпаклевка Алинексом потолков	1760	224,69	2,63	395462	4620	148785	0,41	721
		м2		88,47	0,99	155706	1738	94,5	--	9
		Стены и перегородки								
63	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	5160,81	318,66	5,08	1644552	26226	766876	0,85	4392
		м2		156,03	1,21	805252	6257	94,5	0,06	334
64	Е0115-79-6	Шпаклевка Алинексом стен	331	259,84	2,82	86008	935	36563	0,56	185
		м2		115,82	1,08	38335	356	94,5	0,01	2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3292492				
		РАЗДЕЛ 6.Закладка кирпичем								
75	Е0153-21-1	Кладка отдельных участков наружних пр остых стен из кирпича	44,8	7319,81	300,96	327928	13483	46378	5,63	252
		м3		873,00	101,79	39110	4560	106,2	0,39	17
76	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других кон струкций	0,1385	74123,81	527,69	10266	73	1426	64,86	9
		т		9496,13	196,87	1315	27	106,2	0,96	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			409158				
		РАЗДЕЛ 12.Сопутствующие работы								
125	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	269,97	30,76	--	8304	--	7497	0,59	159
		т		28,05	--	7572	--	99	--	--
126	С010333-А15 -2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 2	269,97	125,05	--	33760	--	6785	0,59	158
				27,92	--	7539	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			59726				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6005636				
		Накладные расходы -	Тенге			1480856				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			449190				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7935682				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			10009794				
		Накладные расходы -	Тенге			2032051				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			722511				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12764356				
		Итого в текущих ценах 2013 г., к – 2,08774				26648656				
		Налоги, сборы, платежи 2%				532973				
		Итого с налогами, сборами, платежами (2%)				27181629				
		Итого с коэфициентом К = 0,99161				26953576				
		НДС 12%				3234429				
		Всего с НДС 12%				**30188005**				

Заказчик:

Директор КГП «Шымкентский Медицинский колледж»

С.Ю.Пакеев

Инженер технадзор:

ТОО «Банур-1»

М. Мустафаев

Подрядчик:

Директор ТОО «Barat & Co»

А. Айнабек