Форма 2

Заказчик: ГУ «Чингирлауский районный отдел архитектуры , градостроительства и строительства»

Подрядчик: ТОО «Газстрой»

Наименование стройки : «Газификация социальных объектов с.Белогорка Чингирлауского района ЗКО»

А К Т № 1
Выполненных строительно - монтажных работ
за сентябрь 2015 год.

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО / ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО / ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ %	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		здание Топочной к школе (2-3)								
					земляные работы					
1	Е80101-164-2	Разработка грунта 2 группы Вручную м3	16	218,93 / 218,93	- / -	3503 / 3503	- / -	3958 / 113	1,54 / -	25 / -
2.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	16	21,55 / 17,03	4,52 / -	345 / 272	72 / -	264 / 97	0,11 / -	2 / -
					фундаменты					
3.	Е0108-3-2	Устройство щебёночного Основания под фундаменты м3	5,52	4715,27 / 123,75	100,89 / 38,25	26028 / 683	557 / 211	1055 / 118	0,85 / 0,18	5 / I
4.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских м3	7,37	9289 ,54 / 272,25	196,62 / 74,27	68464 / 2006	1449 / 547	2682 / 105	1,79 / 0,36	13 / 3
5.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные сталь периодического профиля класса А-111 d 12 мм т	0,518	68800 / -	- / -	35638 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
6.	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэт труб низкого давления среднего типа нар д 63мм футляр т	2,5	710,39 / 215,78	9,63 / 3,6	1776 / 539	24 / 9	702 / 128	1,22 / 0,02	3 / I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0109-35-1	Монтаж каркаса здания т	2,2	17937,36 / 14197,5	627,68 / 101,25	39462 / 31235	1381 / 223	28312 / 90	86,5 / 0,49	190 / 1
8.	С12021-237	Конструкции стальных зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой до 0,1 т т	2,2	154400 / -	- / -	339680 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
9.	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из минераловатной плиты стен м3	4,016	4003,58 / 3264,75	185,63 / 69,75	16078 / 13111	745 / 280	13391 / 100	18,17 / 0,34	73 / 1
10.	Е11031-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER МАРКА OL E жёсткие м3	4,13648	14600 / -	- / -	60393 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
11.	Е0109-42-2	Монтаж ограждающих Конструкций стен из Профилированного стального листа при высоте до 30 м м2	50,2	257,72 / 144	50,57 / 13,2	12938 / 7279	2538 / 663	7102 / 90	0,94 / 0,1	47 / 5
12.	С11011-3579	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10мм по 0,7мм ГОСТ 24045-2010 М2	58,232	324 / -	- / -	19449 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
13.	Е1101- 2701	Саморезы ГОСТ 1147 - 80 кровельные оцинкованные 4,2 мм х 16 мм 1000 шт	0,5	1797 / -	- / -	899 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
						Полы				
14.	Е0109-39-1	Монтаж съёмных мет. полов из стали листовой м2	27,75	739,88 / 729	10,88 / 4,12	20532 / 20230	302 / 114	18310 / 90	4,33 / 0,02	120 / 1
15.	С11011-870	Сталь листовая ромбического рифления толщина 2,5мм из горяче катанных листов с обрезными кромками сталь сталь С235 т	0,435675	43100 / -	- / -	18778 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
16.	Е0111-9-1	Устройство тепло и звукоизоляции сплошной из плит или матов в минераловатных м2	27,75	48,53 / 42,98	5,55 / 2,07	1347 / 1193	154 / 57	1538 / 123	0,26 / 0,01	7 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	С11031-171	Маты теплоизоляционные ISOVER МАРКА OL E м3	1,1433	2890/-	-/-	3304/-	-/-	-/-	-/-	-/-
18.	Е0109-99-1	Монтаж съёмных металлических полов из стальных штампованных плит мм	27,75	739,88/729	1088/4,12	20532/20230	302/114	18310/90	4,33/0,02	120/1
19.	С11031-171	Лист ромб.толщины 5мм т	1,13775	154200/-	-/-	175441/-	-/-	-/-	-/-	-/-
20.	С11031-171	Маты теплоизоляционные ISOVER МАРКА OL E м3	1,1433	2890/-	-/-	3304/-	-/-	-/-	-/-	-/-
		Топочная ФАП (2-4)								
21	Е80101-164-2	Разработка грунта 2 группы Вручную М3	9	218,93/218,93	-/-	1970/1970	-/-	2227/113	1,54/-	14/-
22.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	9	21,55/17,03	4,52/-	194/153	41/-	149/97	0,11/-	1/-
					фундаменты					
23.	Е0108-3-2	Устройство щебёночного Основания под фундаменты М3	3,77	4715,27/123,75	100,89/38,25	17777/467	380/144	721/118	0,85/0,18	3/1
24.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских м3	4,04	9289,54/272,25	196,62/74,27	68464/2006	1449/547	2682/105	1,79/0,36	7/1
25.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные сталь периодического профиля класса А-111 d 12 мм т	0,2802	68800/-	-/-	19278/-	-/-	-/-	-/-	-/-
26.	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов Водоснабжения из напорных п/э труб низк давления среднего типа нар д 63 мм футляр м	2,5	710,39/215,78	9,63/3,6	1776/539	24/9	702/128	1,22/0,02	3/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	Е0109-35-1	Монтаж каркаса здания стены	1,1	17937,36 / 14197,5	627,68 / 101,25	19731 / 15617	690 / 111	14156 / 90	86,5 / 0,49	95 / 1
28.	С12021-237	Конструкции стальных зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой до 0,1 т т	1,1	154400 / -	- / -	169840 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
29.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных произ зданий т	1,1	133,5 / 679,5	312,12 / -	1467 / 747	343 / -	643 / 90	2,96 / -	3 / -
30.	С12041-133	Лакокрасочные и другие Неметаллические покрытия т	1,1	18000 / -	- / -	19800 / -	- / -	- / -	- / -	-- / -
31.	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из минероловатной плиты стен м3	3,4144	4003,58 / 3264,75	185,63 / 69,75	13670 / 11147	634 / 238	11385 / 100	18,17 / 0,34	62 / 1
32.	С11031-181	Плиты теплоизоляционнве ISOVER МАРКА OL E жёсткие м3	3,516832	14600 / -	- / -	51346 / -	- / -	- / -	- / -	-- / -
33.	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих Конструкций стен из профилированного стального листа при высоте до 30 м м2	42,68	247,72 / 144	50,57 / 13,2	10554 / 6146	2538 / 563	6038 / 90	0,94 / 0,1	40 / 4
34.	С11011-3579	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10мм толщиной стали по 0,5 мм ГОСТ 24045-2010 м2	49,5088	324 / -	- / -	16536 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
35.	Е1101- 2701	Саморезы ГОСТ 1147 - 80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные 4,2 мм х 16 мм 1000 шт	0,3	1797 / -	- / -	539 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	E0109-39-1	-Монтаж съемных металлических полов из стали листовой м2	15,2	739,88	10,88	11246	165	10029	4,33	66
				729	4,12	11081	63	90	0,02	-
37	C11011-870	-Сталь листовая ромбического рифления, толщина 2,5 мм, из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235 т	0,23864	43100	-	10285	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	E0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных м2	15,2	48,53	5,55	738	84	842	0,26	4
				42,98	2,07	653	31	123	0,01	-
39	C11031-177	-Маты теплоизоляционные ISOVER м3	0,62624	2890	-	1810	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
40	E0109-39-1	-Монтаж съемных металлических полов из стальных штампованных плит мм м2	15,2	739,88	10,88	11246	165	10029	4,33	66
				729	4,12	11081	63	90	0,02	-
41	C12021-250	-Лист ромб толщ. 5мм т т	0,48336	154200	-	74534	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отопление Акимата (2 - 6)								
					Демонтаж					
42	Е0165-18-2	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм	50	103,07	1,03	5154	52	5887	0,66	33
				102,04	0,16	5102	8	115,2	-	-
		м								
43	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	10	203,12	16,44	2031	164	2180	1,24	12
				186,68	2,6	1867	26	115,2	0,02	-
		шт								
44	Е0165-20-1	-Демонтаж грязевиков, расширительных и конденсационных баков вместимостью до 0,4 м3	1	332,67	10,3	333	10	373	2,06	2
				322,37	1,63	322	2	115,2	0,01	-
		прибор								
45	Е0165-33-1	-Разборка обмуровки котлов	0,25	2790,58	266,82	698	67	739	17,05	4
				2523,76	41,71	631	10	115,2	0,36	-
		м3								
46	Е0146-33-3	-Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в стенах и перегородках	0,25	27965,79	366,48	6991	92	2945	77,85	19
				11640,8	139,05	2910	35	100	0,68	-
		м3								
					Монтаж					
47	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	13,86	4331,44	35,77	60034	496	2219	0,7	10
				111,7	13,4	1548	186	128	0,07	1
		1кВт								
48	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.15 мм	1	266,16	4,08	266	4	71	0,31	-
				53,77	1,53	54	2	128	0,01	-
		м								
49	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.20 мм	6	266,16	4,08	1597	24	425	0,31	2
				53,77	1,53	323	9	128	0,01	-
		м								
50	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.40 мм	49	474,16	4,08	23234	200	3468	0,31	15
				53,77	1,53	2635	75	128	0,01	-
		м								
51	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	56	11,31	-	633	-	789	0,05	3
				11,01	-	617	-	128	-	-
		м								
52	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	11	62,81	-	691	-	326	0,12	1
				23,18	-	255	-	128	-	-
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С130904-59	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	11	377	-	4147	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
54	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	482,27	40,42	965	81	712	1,51	3
				261,88	16,22	524	32	128	0,07	-
		1шт								
55	С Прас лист	-Кран запорный муфтовый 11б27п Ф-32мм	2	1094,74	-	2189	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
56	С130810-75	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 32 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 32 мм	17	208	-	3536	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
57	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм+ футляр	6	805,72	16,47	4834	99	966	0,68	4
				119,58	6,17	717	37	128	0,03	-
		м								
58	Е0120-30-1	-Установка кронштейнов к трубам и нагревательным приборам	24,7	107,97	1,26	2667	31	298	0,05	1
				8,96	0,47	221	12	128	-	-
		кг								
59	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,8	21,97	0,05	127	-	31	0,03	-
				5,98	0,02	35	-	90	-	-
		м2								
60	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,8	40,97	0,04	238	-	45	0,04	-
				8,57	-	50	-	90	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	С130804-117-2 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ИСО 4437-2004 м км	96,96	474 - -	- - -	45959 - -	- - -	- - -	- - -	-
62	С130804-116-9 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ИСО 4437-2004 м шт	5,05	158 - -	- - -	798 - -	- - -	- - -	- - -	-
63	С130804-366-5 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	464 - -	- - -	464 - -	- - -	- - -	- - -	-
64	С130804-367-1 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	1844 - -	- - -	1844 - -	- - -	- - -	- - -	-
65	С130804-374-6 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	1451 - -	- - -	1451 - -	- - -	- - -	- - -	-
66	С130804-532-1 Изм. и доп.вып.18	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	1506 - -	- - -	1506 - -	- - -	- - -	- - -	-
67	С130804-156-7 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Переход полиэтиленовый компрессионный переходной DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	3953 - -	- - -	3953 - -	- - -	- - -	- - -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	С151607-120 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 3 мм2 1000м	0,105	18252 --	- -	1916 -	- -	- -	- -	- -
69	С11011-335	-Лента поливинилхлоридная м2	2,1	202 -	- -	424 -	- -	- -	- -	- -
70	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм м	1,004	1623 -	- -	1629 -	- -	- -	- -	- -
71	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм шт	1,4056	474 -	- -	666 -	- -	- -	- -	- -
72	С130804-367 1 Изм. и доп.вып.18	-Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	1844 -	- -	1844 -	- -	- -	- -	- -
73	С130804-340 9 Изм. и доп.вып.18	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	613 -	- -	613 -	- -	- -	- -	- -
74	С130804-186 2 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Фланец компрессионный присоединительный DN 110х4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	2553 -	- -	2553 -	- -	- -	- -	- -
75	С130810-79	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм шт	1	401 -	- -	401 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	С130810-113	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм шт	2	338 --	- -	676 -	- -	- -	- -	- -
77	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм м	4,016	474 --	- -	1904 -	- -	- -	- -	- -
78	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм м	3,2128	250 --	- -	803 -	- -	- -	- -	- -
79	С130804-366 5 Изм. и доп.вып.18	-Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	4	464 --	- -	1856 -	- -	- -	- -	- -
80	С130804-337 7 Изм. и	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100	4	297	-	1188	-	-	-	-
81	С130804-534 6 Изм. и доп.вып.18	-Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	4	753 --	- -	3012 -	- -	- -	- -	- -
82	С130804-116 9 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ИСО 4437-2004 м	4,848	158 --	- -	766 -	- -	- -	- -	- -
83	С130804-185 7 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Фланец компрессионный присоединительный DN 63х2 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	4	1107 --	- -	4428 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ	1890176
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,4 %	64266
ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ :	1954442
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,7 %	33226
ЗАТРАТЫ НА ВСЛУГУ ЛЕТ 1 %	19544
ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК 0,4 %	7818
ИТОГО	2015030
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С К=2.38968	4815276
НАЛОГ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛ. 2%	96306
ИТОГО С НАЛОГАМИ :	4911582
НДС 12%	589390
ВСЕГО ПО АКТУ:	5500972

ЗАКАЗЧИК _____ Сатиев Т.С.

ПОДРЯДЧИК _____ Казиев

ТЕХНАДЗОР _____ Урбасинов Г.З.

Форма 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2015 г

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Чингирлауский районный отдел архитектуры и, градостроительства и строительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Газстрой»

Наименование стройки: «Газификация социальных объектов с.Белогорка Чингирлауского района ЗКО»

Наименование пусковых комплексов, объектов	*Стоимость выполненных работ*		
	С начала года по отчетный месяц включительно	*В т.ч. строительно-монтажные работы*	*На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ*
1	2	3	4
Итого: с начала строительства	4911582		
НДС 12%	589390		
Всего:	5500972		
Итого за сентябрь 2015 г	4911582		
НДС 12%	589390		
ВСЕГО:	5500972		

Заказчик: _____ Сомиев Т.С.

Подрядчик: _____ Казиев Ю.К

ЖШС "Газстрой" ТОО

Заказчик: ГУ «Чингирлауский районный отдел архитектуры , градостроительства и строительства»

Подрядчик: ТОО «Газстрой»

Наименование стройки : «Газификация социальных объектов с.Белогорка Чингирлауского района ЗКО»

А К Т № 2
Выполненных строительно - монтажных работ
за октябрь 2015 год.

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ	
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	%	НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Здание топочной								
						(смета 2 - 3)				
1	С Прайс-Виат 1096000тг+724000тг+20000тг	-Котел водогрейный REX-30 и горелкой MAX GAS P350 TV / котел 1шт	2	687480,72	-	1374961	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	С Прайс-Виат	-Насос сетевой DAV 30/800 с гайками	2	132713,67	-	265427	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С Прайс-Виат	-Насос подпиточный AUALET-82M / 1шт	2	12150,47	-	24301	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	С130902-52	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм / шт	11	5190	-	57090	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	С Прайс-Виат	-Кран шаровой диам.20 мм 11б27п / 1шт	15	332,53	-	4988	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	С Прайс-Виат	-Кран шаровой диам.25 мм 11б27п / 1шт	6	541,76	-	3251	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С130903-70 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2 2	-Клапан обратный фланцевый чугунный, PN 16, DN 25 мм ГОСТ 11823-91 / шт	3	2353	-	7059	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

8 С Прайс-Виас т	-Клапан обратный диам.80 мм 1шт	2	8668,24	-	17336	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
9 С130810-75	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 25-32 на Ру 10 МПа из стали марки 20,25-32 мм шт	24	208	-	4992	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
10 С130810-78	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм шт	11	321	-	3531	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
11 С130810-14	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 57х3,0 мм шт	4	181	-	724	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
12 С130810-20	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 108х4,0 мм шт	4	243	-	972	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
13 С130810-137	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5 мм шт	2	646	-	1292	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
14 С130809-11 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	24	272	-	6528	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
15 С Прайс-Виас т 67000тг	-Расширительный бак вместимостью V 200Л 1шт	2	25033,27	-	50067	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
16 С12021-199	-Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/, поставляемые целиком, прямоугольного сечения при массе изделий до 1,0 т	0,075	149600	-	11220	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
17 С131205-4	-Термометры прямые в оправе шт	1	352	-	352	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 4. Отопление ОВ

18	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	56	4331,44	35,77	242561	2003	8967	0,7	39
		1кВт		111,7	13,4	6255	750	128	0,07	4
19	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	1	62,81	-	63	-	30	0,12	-
		комплект		23,18	-	23	-	128	-	-
20	Е0116-15-1	-Установка кранов двойной регулировки диам. до 20 мм КРПШ	1	482,27	40,42	482	40	356	1,51	2
				261,88	16,22	262	16	128	0,07	-
		1шт								
21	С130904-59	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	1	377	-	377	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА ГСВ								
22	Е0116-10-5	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм+ футляр	0,3	1245,29	21,42	374	6	55	0,75	-
				134,42	8,02	40	2	128	0,04	-
23	С	-Кран шаровой Ф	3	2058,71	-	6176	-	-	-	-
	Прайс-Виас	50мм 11Б27п								
	т 5510тг	1шт		-	-	-	-	-	-	-
24	С	-Кран шаровой Ф	2	332,53	-	665	-	-	-	-
	Прайс-Виас	20мм 11Б27п								
	т 890тг	1шт		-	-	-	-	-	-	-
25	С	-Сигнализатор загазованности	1	33645,46	-	33645	-	-	-	-
	Прайс-Виас	УКЗ-РУ-СН(2) с КЗГУИ Dy 50 мм								
26	С	-Счетчик газовый СГБ-G65	1	173738,33	-	173738	-	-	-	-
	Прайс-Виас									
	т	1шт		-	-	-	-	-	-	-
	465000тг									

РАЗДЕЛ 4. Монтаж оборудования (смета 2 - 4)

27	75-1-А26	-Котел отопительный стальной водогрейный комбинированный двухконтурный /с контуром для нагрева питьевой воды/ на газе и твердом топливе, марки КС-ТГВ-20, мощность 20 кВт, 440х530х1340 мм	2	23700	-	47400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

28	С Прайс-Виас т 54000тг	-Насос сетевой DAV 50/180 с гайками	1шт	2	20176,06	-	40352	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
29	С Прайс-Виас т 31320тг	-Насос подпиточный DAV JET 62M	1шт	2	11702,12	-	23404	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
30	С Прайс-Виас т 580тг	-Кран шаровой диам.15 мм 11б27п	1шт	6	216,71	-	1300	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
31	С Прайс-Виас т 890тг	-Кран шаровой диам.20 мм 11б27п	1шт	4	332,53	-	1330	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
32	С Прайс-Виас т 1450тг	-Кран шаровой диам.25 мм 11б27п	1шт	6	541,76	-	3251	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
33	С130903-70 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Клапан обратный фланцевый чугунный, PN 16, DN 25 мм ГОСТ 11823-91	шт	1	2353	-	2353	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
34	С Прайс-Виас т 5510тг	-Кран шаровой диам.50 мм 11б27п	1шт	10	2058,71	-	20587	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
35	С Прайс-Виас т 14250тг	-Клапан обратный диам.50 мм 16кч9п	1шт	2	5324,24	-	10648	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
36	С130810-75	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 20-32 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 20-32 мм	м	10	208	-	2080	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
37	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	14	227	-	3178	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
38	С130810-146	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х5мм	шт	4	512	-	2048	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
39	С130810-14	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 57х3,0 мм	шт	4	181	-	724	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

40 С	-Расширительный баков вместимостью V 50Л	1	5679,19	-	5679	-	-	-	-
Прайс-Виас т 15200тг	1шт		-	-	-	-	-	-	-
41 С12021-199	-Габаритные емкости для хранения жидкостей - подпиточные баки	0,196	149600	-	29322	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
42 С131205-4	-Термометры прямые в оправе	2	352	-	704	-	-	-	-
			--	-	-	-	-	-	-
Фундаменты под трубы									
43 С130810-82	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 125 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 133х6 мм	2	623	-	1246	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 6. 2. Прокладка газопровод ГСВ

44 С	-Кран шаровой Ф 20мм 11Б27п	2	332,53	-	665	-	-	-	-
Прайс-Виас т 890тг	1шт		-	-	-	-	-	-	-
45 С	-Кран шаровой Ф 15мм 11Б27п	2	231,86	-	464	-	-	-	-
Прайс-Виас т 580тг	1шт		-	-	-	-	-	-	-
46 С	-Кран шаровой Ф 50мм 11Б27п	1	2202,66	-	2203	-	-	-	-
Прайс-Виас т 5510тг	1шт		-	-	-	-	-	-	-
47 С	-Сигнализатор загазованности УКЗ-РУ-СН(2) с КЗГУИ Dy 20 мм	1	27112,52	-	27113	-	-	-	-
Прайс-Виас т 72565тг	1шт		-	-	-	-	-	-	-
48 С	-Счетчик газовый СГБ-G6	1	4393,9	-	4394	-	-	-	-
Прайс-Виас т 11760тг	1шт		-	-	-	-	-	-	-
49 С130810-75	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 25-32 на Ру 10 МПа из стали марки 20,25-32 мм	7	208	-	1456	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
50 С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	4	227	-	908	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 1. Надземная прокладка Г1

51 Е0122-36-1	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
			186,75	6,75	187	7	130	0,03	-
	шт								
52 С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy	1	6880	-	6880	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

	50 мм								
		шт							
53	Е0122-9-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,002	129222,58	54072,58	258	108	221	352	1
				64575	20425,5	129	41	130	99,76	-
		км								
54	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	2,008	474	-	952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
55	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,006	121367,16	49858,78	728	299	626	336	2
				61425	18834,75	369	113	130	91,99	1
		км								
56	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	6,024	250	-	1506	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
57	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,00487	121294,13	49389,75	591	241	516	312,7	2
				62775	18657	306	91	130	91,12	-
		т								
58	С130810-79	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	1	401	-	401	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
59	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	1	227	-	227	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
60	С130810-113	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	2	338	-	676	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
61	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
				63	-	126	-	130	-	-
		фланец								
62	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	305	-	610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
63	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза+опор и г-да	1,8	32,52	0,05	59	-	9	0,03	-
				5,81	0,02	10	-	90	-	-
		м2								
64	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,8	40,72	0,04	73	-	13	0,04	-
				8,32	-	15	-	90	-	-

м2

РАЗДЕЛ 2. Подземная прокладка трубопровода-Г 1

				Земляные работы под газопровод					
65 У51-8-1	-Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1 м до верха трубы диаметром 50 мм	96	216,11	66,58	20747	6392	12597	0,75	72
			106,13	18,84	10188	1809	105	0,06	6
	м								
66 У51-8-2	-Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1 м до верха трубы диаметром 100 мм	5	224,69	69,27	1123	346	701	0,79	4
			112,02	21,53	560	108	105	0,07	-
	м								
				Подземная прокладка трубопровода-Г 3					
67 Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,096	58881,69	25695,31	5653	2467	4978	194	19
			33075	6813,45	3175	654	130	26,38	3
	км								
68 Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	5	300,57	225,64	1503	1128	835	0,41	2
			69,53	58,98	348	295	130	0,23	1
	шт								
69 Ц0110-926-1	-Прокладка провода в траншее	0,105	6469,41	5158,75	679	542	284	6,3	1
Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	км		1310,66	724,68	138	76	133	4,2	-
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)								3340	
	1000м								
70 Ц0110-926-1	-Прокладка предупредительной ленты в траншее	0,105	6469,41	5158,75	679	542	284	6,3	1
Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	км		1310,66	724,68	138	76	133	4,2	-
71 У51-52-2	-Подключение действующие газопроводы давлением свыше 4,9 кПа, со снижением давления, диаметром 108 мм	1	17765,95	2803,63	17766	2804	8319	20,79	21
			5468,32	930,85	5468	931	130	4,55	5
	подкл.								
				СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ. ПОПРАВКА НА ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ВМЕСТО УЧТЕННОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО					
72 Е0122-9-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,101	129222,58	54072,58	13051	5461	11161	352	36
			64575	20425,5	6522	2063	130	99,76	10
	км								
73 Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,101	-70153,47	-10674,97	-7086	-1078	-6940	-270	-27
			-48825	-4032	-4931	-407	130	-19,69	-2
	км								
74 Ц3920-3	-Контроль внешним осмотром и измерением СТЫКОВ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ трубопроводов диаметром ДО 273 мм	2	32,62	-	65	-	57	0,2	-
			31,5	-	63	-	90	-	-

		стык							
75	E0125-43-1	-Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	0,109	92630,43	67711,68	10097	7381	2698	43,5	5
				9000	11625,86	981	1267	120	43,04	5
		км								
				Знаки опознавательные-1шт						
76	E0101-165-6	-Копание ям с откосами глубиной до 0,9 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,324	218,93	-	71	-	80	1,54	-
				218,93	-	71	-	113	-	-
		м3								
77	E0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,324	9630,95	95,97	3120	31	275	4,9	2
				771,75	36,25	250	12	105	0,18	-
		м3								
78	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,324	127	-	41	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
79	E0125-57-1	-Установка опознавательного знака	1	423,45	1,57	423	2	297	1,68	2
				247,5	-	248	-	120	-	-
		шт								
80	C12021-263	-Опоры неподвижные	0,02762	107900	-	2980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
81	C12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,02762	18000	-	497	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
82	C11011-955	-Таблички эмалированные	1	451	-	451	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
				Выход газопровода из земли Д 219Х3,5ММ с выходом 108х3мм-1ШТ						
83	E0123-1-1	-Засыпка песком	1	2418,2	152,52	2418	153	274	1,02	1
				153,68	57,15	154	57	130	0,28	-
		м3								
84	E0122-9-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием	0,001	199804,17	95036,29	200	95	159	458	-
				86400	35901	86	36	130	175,34	-
		км								
85	E0122-14-6	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,001	566134,23	80990,95	566	81	103	278	-
				48375	30595,5	48	31	130	149,43	-
		км								
86	E0122-9-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,0014	129222,58	54072,58	181	76	155	352	-
				64575	20425,5	90	29	130	99,76	-
		км								
87	E0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,001	58881,69	25695,31	59	26	52	194	-
				33075	6813,45	33	7	130	26,38	-
		км								
88	C130804-122-7 Изм. и доп.вып.14	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4	1,01	692	-	699	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	СТ РК ИСО 4437-2004								
		м								
89	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
				69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
		шт								
90	Е0122-48-1 К=0,34	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 219 мм	1	1570,35	190,33	1570	190	588	2,72	3
				449,06	3,16	449	3	130	0,01	-
		футляр								
					Выход газопровода из земли Д108Х3,5мм с выходом 57х3мм-4ШТ					
91	Е0123-1-1	-Засыпка песком	4	2418,2	152,52	9673	610	1096	1,02	4
		м3		153,68	57,15	615	229	130	0,28	1
92	Е0106-1-1	-Устройство бетонной отмостки	0,06	8776,57	66,01	527	4	14	1,35	-
		м3		195,75	24,93	12	1	105	0,12	-
93	Е0122-9-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,004	129222,58	54072,58	517	216	442	352	1
				64575	20425,5	258	82	130	99,76	-
		км								
94	Е0122-20-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,004	228588,23	30337,38	914	121	244	204,8	1
				35550	11459,25	142	46	130	55,97	-
		км								
95	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,0032	121367,16	49858,78	388	160	334	336	1
				61425	18834,75	197	60	130	91,99	-
		км								
96	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,0048	51202,26	20326,01	246	98	226	179	1
				30825	5353,43	148	26	130	20,64	-
		км								
97	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	12	300,57	225,64	3607	2708	2005	0,41	5
				69,53	58,98	834	708	130	0,23	3
		шт								
98	Е0122-48-1 К=0,1251	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 100 мм	4	577,8	70,03	2311	280	865	1	4
				165,23	1,16	661	5	130	-	-
		футляр								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ				727425				
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,4 %				24732				
		ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ :				752157				
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,7 %				12787				
		ЗАТРАТЫ НА ВСЛУГУ ЛЕТ 1 %				7522				
		ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК 0,4 %				3009				
		ИТОГО				775475				
		ОБОРУДОВАНИЕ				1949584				
		В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С К=2.38968				6512019				
		НАЛОГ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛ. 2%				130240				
		ИТОГО С НАЛОГАМИ :				6642259				
		НДС 12%				797071				
		ВСЕГО ПО АКТУ:				7439330				

ЗАКАЗЧИК _____ Сапиев Т.С

ПОДРЯДЧИК _____ Казиев Ю.К

ТЕХНАДЗОР _____ Урбисинов Г.З

Форма 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2015 г

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Чингирлауский районный отдел архитектуры и, градостроительства и строительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Газстрой»

Наименование стройки: «Газификация социальных объектов с.Белогорка Чингирлауского района ЗКО»

Наименование пусковых комплексов, объектов	*Стоимость выполненных работ*		
	С начала года по отчетный месяц включительно	*В т.ч. строительно-монтажные работы*	*На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ*
1	2	3	4
Итого: с начала строительства	11553841		
НДС 12%	1386461		
Всего:	12940302		
Итого за октябрь 2015 г	6642259		
НДС 12%	797071		
ВСЕГО:	7439330		

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: ГУ «Чингирлауский районный отдел архитектуры , градостроительства и строительства»

Подрядчик: ТОО «Газстрой»

Наименование стройки : «Газификация социальных объектов с.Белогорка Чингирлауского района ЗКО»

А К Т № 3
Выполненных строительно - монтажных работ
за октябрь 2015 год.

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ	
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	%	НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Надземная прокладка Г1								
1	Е0122-36-1	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
				186,75	6,75	187	7	130	0,03	-
2	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	1	6880	-	6880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Е0122-9-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием км	0,002	129222,58	54072,58	258	108	221	352	1
				64575	20425,5	129	41	130	99,76	-
4	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм м	2,008	474	-	952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием км	0,022	121367,16	49858,78	2670	1097	2295	336	7
				61425	18834,75	1351	414	130	91,99	2
6	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм м	21,084	250	-	5271	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм м	1,004	191	-	192	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,00345	121294,13	49389,75	418	170	365	312,7	1	
				62775	18657	217	64	130	91,12	-	
9	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм шт	4	227	-	908	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
10	С130810-79	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм шт	1	401	-	401	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
11	С130810-113	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм шт	1	338	-	338	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
12	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм фланец	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1	
				63	-	126	-	130	-	-	
13	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	2	305	-	610	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
14	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза+опор М2	4,2	32,52	0,05	137	-	22	0,03	-	
				5,81	0,02	24	-	90	-	-	
15	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	4,2	40,72	0,04	171	-	31	0,04	-	
				8,32	-	35	-	90	-	-	

РАЗДЕЛ 2. Подземная прокладка трубопровода-Г 1

Земляные работы под газопровод

16	У51-8-1	-Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1 м до верха трубы диаметром 50 мм м	181	216,11	66,58	39116	12051	23751	0,75	135	
				106,13	18,84	19210	3410	105	0,06	11	
17	У51-8-2	-Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1 м до верха трубы диаметром 100 мм м	69	224,69	69,27	15504	4780	9676	0,79	54	
				112,02	21,53	7729	1486	105	0,07	5	

Подземная прокладка трубопровода-Г 3

18	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,069	58881,69	25695,31	4063	1773	3578	194	13	
				33075	6813,45	2282	470	130	26,38	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С130804-117 2 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ИСО 4437-2004 м	69,69	474 -	- -	33033 -	- -	- -	- -	- -
20	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм км	0,168	51202,26 30825	20326,01 5353,43	8602 5179	3415 899	7901 130	179 20,64	30 3
21	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм км	0,013	51202,26 30825	20326,01 5353,43	666 401	264 70	611 130	179 20,64	2 -
22	С130804-116 9 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ИСО 4437-2004 м	169,68	158 -	- -	26809 -	- -	- -	- -	- -
23	С130804-116 6 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32х2 СТ РК ИСО 4437-2004 м	13,13	48 -	- -	630 -	- -	- -	- -	- -
24	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	14	300,57 69,53	225,64 58,98	4208 973	3159 826	2339 130	0,41 0,23	6 3
25	С130804-278 0 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	179 -	- -	179 -	- -	- -	- -	- -
26	С130804-278 3 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	3	281 -	- -	843 -	- -	- -	- -	- -
27	С130804-278 6 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	1	892 -	- -	892 -	- -	- -	- -	- -
28	С130804-280 8 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63х63х63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	344 -	- -	344 -	- -	- -	- -	- -
29	С130804-281 1 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х110х110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	3	1090 -	- -	3270 -	- -	- -	- -	- -
30	С130804-329 3 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	1	518 -	- -	518 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С130804-329 3 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2	518 --	- -	1036 -	- -	- -	- -	- -
32	С130804-346 5 Изм. и доп.вып.18	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2	382 --	- -	764 -	- -	- -	- -	- -
33	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка провода в траншее км	0,255	6469,41 1310,66	5158,75 724,68	1650 334	1315 185	690 133	6,3 4,2	2 1
34	С151607-120 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 3 мм2 1000м	0,255	18252 -	- -	4654 -	- -	- -	- -	- -
35	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка предупредительной ленты в траншее км	0,255	6469,41 1310,66	5158,75 724,68	1650 334	1315 185	690 133	6,3 4,2	2 1
36	С11011-335	Лента поливинилхлоридная м2	5,1	202 -	- -	1030 -	- -	- -	- -	- -
37	У51-52-2	Подключение действующие газопроводы давлением свыше 4,9 кПа, со снижением давления, диаметром 108 мм подкл.	1	17765,95 5468,32	2803,63 930,85	17766 5468	2804 931	8319 130	20,79 4,55	21 5
		СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ. ПОПРАВКА НА ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ВМЕСТО УЧТЕННОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО								
38	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием км	0,25	129222,58 64575	54072,58 20425,5	32306 16144	13518 5106	27625 130	352 99,76	88 25
39	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием км	0,25	-70153,47 -48825	-10674,97 -4032	-17538 -12206	-2669 -1008	-17179 130	-270 -19,69	-68 -5
40	Ц3920-3	Контроль внешним осмотром и измерением СТЫКОВ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ трубопроводов диаметром ДО 273 мм стык	6	32,62 31,5	- -	196 189	- -	170 90	0,2 -	1 -
41	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм км	0,274	92630,43 9000	67711,68 11625,86	25381 2466	18553 3185	6782 120	43,5 43,04	12 12
		Знаки опознавательные-5+2х2шт								
42	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 0,9 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы м3	2,916	218,93 218,93	- -	638 638	- -	721 113	1,54 -	4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	2,916	9630,95	95,97	28084	280	2474	4,9	14
				771,75	36,25	2250	106	105	0,18	1
		м3								
44	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,916	127	-	370	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
45	Е0125-57-1	-Установка опознавательного знака	9	423,45	1,57	3811	14	2673	1,68	15
				247,5	-	2228	-	120	-	-
		шт								
46	С12021-263	-Опоры неподвижные	0,24858	107900	-	26822	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
47	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,24858	18000	-	4474	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
48	С11011-955	-Таблички эмалированные	9	451	-	4059	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					Выход газопровода из земли Д 219Х3,5ММ с выходом 108х3мм-1ШТ					
49	Е0123-1-1	-Засыпка песком	1	2418,2	152,52	2418	153	274	1,02	1
				153,68	57,15	154	57	130	0,28	-
		м3								
50	Е0122-9-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием	0,001	199804,17	95036,29	200	95	159	458	-
				86400	35901	86	36	130	175,34	-
		км								
51	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	1,004	1623	-	1629	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
52	Е0122-14-6	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,001	566134,23	80990,95	566	81	103	278	-
				48375	30595,5	48	31	130	149,43	-
		км								
53	Е0122-9-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,0014	129222,58	54072,58	181	76	155	352	-
				64575	20425,5	90	29	130	99,76	-
		км								
54	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	1,4056	474	-	666	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
55	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,001	58881,69	25695,31	59	26	52	194	-
				33075	6813,45	33	7	130	26,38	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С130804-122-7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 км	1,01	692	-	699	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
57	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
				69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
		шт								
58	С130804-367-1 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1844	-	1844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
59	С130804-340-9 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	613	-	613	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
60	С130804-186-2 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фланец компрессионный присоединительный DN 110х4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2553	-	2553	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
61	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,00256	121294,13	49389,75	311	126	271	312,7	1
				62775	18657	161	48	130	91,12	-
		т								
62	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	1	401	-	401	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
63	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	2	338	-	676	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
64	Е0122-48-1 К=0,34	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 219 мм	1	1570,35	190,33	1570	190	588	2,72	3
				449,06	3,16	449	3	130	0,01	-
		футляр								
					Выход газопровода из земли Д108Х3,5мм с выходом 57х3мм-3ШТ					
65	Е0123-1-1	Засыпка песком	3	2418,2	152,52	7255	458	822	1,02	3
				153,68	57,15	461	171	130	0,28	1
		м3								
66	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,045	8776,57	66,01	395	3	10	1,35	-
				195,75	24,93	9	1	105	0,12	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е0122-9-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,003	129222,58	54072,58	388	162	332	352	1
				64575	20425,5	194	61	130	99,76	-
		км								
68	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	3,012	474	-	1428	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
69	Е0122-20-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,003	228588,23	30337,38	686	91	183	204,8	1
				35550	11459,25	107	34	130	55,97	-
		км								
70	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,0024	121367,16	49858,78	291	120	250	336	1
				61425	18834,75	147	45	130	91,99	-
		км								
71	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	2,4096	250	-	602	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
72	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,0036	51202,26	20326,01	184	73	169	179	1
				30825	5353,43	111	19	130	20,64	-
		км								
73	С130804-116-9 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ИСО 4437-2004	3,636	158	-	574	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
74	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	9	300,57	225,64	2705	2031	1504	0,41	4
				69,53	58,98	626	531	130	0,23	2
75	С130804-366-5 Изм. и доп.вып.18	-Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	464	-	1392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
76	С130804-337-7 Изм. и доп.вып.18	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	297	-	891	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
77	С130804-185-7 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Фланец компрессионный присоединительный DN 63х2 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	1107	-	3321	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	С130804-534 6 Изм. и доп.вып.18	-Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	753 --	- -	2259 -	- -	- -	- -	- -
		шт.								
79	Е0122-48-1 К=0,1251	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 100 мм	3	577,8 165,23	70,03 1,16	1733 496	210 3	649 130	1 -	3 -
		футляр								
				Выход газопровода из земли Д76Х3,0мм с выходом 32х2,8мм-1ШТ						
80	Е0123-1-1	-Засыпка песком	1	2418,2 153,68	152,52 57,15	2418 154	153 57	274 130	1,02 0,28	1 -
		м3								
81	Е0106-1-1	-Устройство бетонной отмостки	0,015	8776,57 195,75	66,01 24,93	132 3	1 -	3 105	1,35 0,12	- -
		м3								
82	Е0122-9-2	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	0,001	123549,87 61875	51496,99 19453,5	124 62	51 19	106 130	337 95,01	- -
		км								
83	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	1,004	333 --	- -	334 -	- -	- -	- -	- -
		м								
84	Е0122-14-2	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,001	219036,47 35550	29727,34 11229,75	219 36	30 11	61 130	204 54,85	- -
		км								
85	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,0012	121367,16 61425	49858,78 18834,75	146 74	60 23	125 130	336 91,99	- -
		км								
86	С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	1,2048	191 --	- -	230 -	- -	- -	- -	- -
		м								
87	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,0012	47611,09 29700	17877,09 4698,68	57 36	21 6	54 130	173 18,1	- -
		км								
88	С130804-116 6 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32х2 СТ РК ИСО 4437-2004	1,212	48 --	- -	58 -	- -	- -	- -	- -
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
				69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
		шт								
90	С130804-278 0 Изм. и доп.вып.18	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	179	-	179	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
91	С130804-537 0 Изм. и доп.вып.18	-Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	208	-	208	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
92	С130804-337 6 Изм. и доп.вып.18	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	244	-	244	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
93	С130804-185 4 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Фланец компрессионный присоединительный DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	815	-	815	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
94	Е0122-48-1 К=0,1251	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 76 мм	1	577,8	70,03	578	70	216	1	1
				165,23	1,16	165	1	130	-	-
		футляр								
		РАЗДЕЛ 3. Переход ч/з а/дорогу открытым методом -1шт								
95	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,01	58881,69	25695,31	589	257	519	194	2
				33075	6813,45	331	68	130	26,38	-
		км								
96	С130804-122 7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	10,1	692	-	6989	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
97	Е0122-47-1	-Протаскиваниев футляр полиэтиленовых труб диам. 63 мм	10	244,98	0,28	2450	3	1912	0,84	8
				146,93	0,11	1469	1	130	-	-
		м								
98	Е0122-48-1 К=0,1251	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 100 мм	1	577,8	70,03	578	70	216	1	1
				165,23	1,16	165	1	130	-	-
		футляр								
		Устройство контрольной трубки-1шт								
99	Е0124-114-1	-Устройство контрольной трубки	1	1701,38	290,34	1701	290	775	2,74	3
				486	110,25	486	110	130	0,53	1
		шт								
100	Е0109-62-7 Изм. и доп вып.12	-Изготовление коверов в построечных условиях и на производственных базах	0,035	49326,74	16388,64	1726	574	1022	161	6
				28980	3478,9	1014	122	90	13,02	-
		т								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
101	С12021-226	-Стоимость ковера	т	0,035	220500	-	7718	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
102	С11041-17	-Болты с гайками и шайбами	т	0,00022	150900	-	33	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
103	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочнаябитумная в 2 слоя	м2	0,52	245,44	3,82	128	2	24	0,21	-
					37,35	1,44	19	1	118	0,01	-
104	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий спропиткой битумом	м2	0,014	775,44	24,55	11	-	1	0,26	-
					39,83	9,2	1	-	123	0,04	-
		РАЗДЕЛ 1. Монтаж ВЛ-0,4КВ									
105	Е0133-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов		0,018	7259,41	4310,78	131	78	74	16,1	-
					2745	1169,46	49	21	105	4,45	-
106	С151607-939	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	1км	0,01854	102324	-	1897	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02				-	-	-	-	-	-	-
107	Е0109-62-2	-Изготовление траверс в построечных условиях и на производственных базах	км	0,0026	8077,36	2622,65	21	7	11	23,3	-
					4194	468,05	11	1	90	1,77	-
108	С11041-24	-Траверса	т	2,6	895	-	2327	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
109	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	кг	0,0026	18000	-	47	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
110	С151804-153	-Хомут Х-12	шт.	1	278	-	278	-	-	-	-
	1Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02				-	-	-	-	-	-	-
111	С151804-189	-Зажим натяжные цанговый для ответвлений К-НО-1	шт.	1	588	-	588	-	-	-	-
	2Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02				-	-	-	-	-	-	-
112	С151804-196	-Зажим ответвительный от нулевого провода К-Оф-1	шт.	2	610	-	1220	-	-	-	-
	0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02				-	-	-	-	-	-	-
113	С151804-183	-Зажим ответвительный для фазного провода К-Сф-1	шт.	1	389	-	389	-	-	-	-
	6Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	С151804-153-0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	Скрепа типа CF 20 шт.	1	145 -	- -	145 -	- -	- -	- -	- -
115	С11011-338	-Монтажная лента IF 207 (50 м.) (20мм х 0,7мм) SICAME т	0,0044	49000 -	- -	216 -	- -	- -	- -	- -
116	Е0169-5-7	-Сверление отверстий при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм отверст	2	77,2 76,7	Вход в топочную 0,5 0,09	154 153	1 -	138 90	0,46 -	1 -
117	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	0,0001	172357,31 47475	536,06 202,5	17 5	- -	5 105	289 0,99	- -
118	Е0133-30-15	-Установка сварных стальных деталей 1т	0,00093	14242,7 6457,5	7785,2 2029,95	13 6	7 2	8 105	35,4 7,1	- -
119	С11041-55	-Кронштейны СА-25 шт	1	530 -	- -	530 -	- -	- -	- -	- -
120	С151804-189-2Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20	Зажимы натяжные РА25 шт.	1	588 -	- -	588 -	- -	- -	- -	- -
121	С151804-189-3Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	Зажимы натяжные РА 15000х35 шт.	1	706 -	- -	706 -	- -	- -	- -	- -
122	С11011-2701 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,2 мм х 16 мм м2 1000 шт	0,5	1797 -	- -	899 -	- -	- -	- -	- -
123	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа м2	34,33	1152,08 94,18	Кровля 8,3 1,17	39551 3233	285 40	3895 119	0,57 -	19 -
124	Е0158-17-1	-Устройство конька м2	2,89	367,47 79,11	0,93 0,14	1062 229	3 -	245 107,1	0,5 -	1 -
125	Е0158-18-3	-Устройство карнизных свесов из листовой стали м	16,45	330,11 32,96	1,17 0,18	5430 542	19 3	584 107,1	0,21 -	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	Е0120-23-1	-Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	1	2268,8	7,3	2269	7	578	2,78	3
				448,87	2,36	449	2	128	0,01	-
		шт								
127	Е0120-20-3	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 315 мм	1	1088,1	7,3	1088	7	112	0,51	1
				85,05	2,36	85	2	128	0,01	-
		шт								
128	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	2,328	387,83	Окна, двери 18,74	903	44	443	0,91	2
				152,26	6,18	354	14	120	0,03	-
		м2								
129	С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	2,328	6022	-	14019	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
130	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	0,5865	544,76	1,24	319	1	107	0,97	1
				153,23	0,47	90	-	119	-	-
		м2								
131	Е0120-12-9	-Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 5 размером 400х400 мм	1	1507,45	16,96	1507	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	-
		шт								
132	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	2,1	398,48	102,53	837	215	472	0,9	2
				151,65	35,67	318	75	120	0,14	-
133	С12064-2	-Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДН21-9 м2	2,1	12300	-	25830	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
134	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960	-	1960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Внутренняя отделка								
135	Е0110-12-4	-Подшивка потолков сталью кровельной неоцинкованной по дереву	27,75	53,4	0,92	1482	26	1435	0,28	8
				42,75	0,34	1186	9	120	-	-
		м2								
136	С11011-3579	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	32,19	334	-	10751	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.17			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
137	Е0126-33-5	-Теплоизоляция покрытий	27,75	1811,99	169,49	50283	4703	47328	9,47	263
				1642,5	63	45579	1748	100	0,31	9
		м3								
138	С11031-181	-Плиты теплоизоляционные ISOVER	1,71495	14600	-	25038	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
139	Е0109-43-2	-Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального	51,43	257,72	50,57	13255	2601	7276	0,94	48
				144	13,2	7406	679	90	0,1	5
140	С12021-250	-Лист ромб толщ. 5мм т	1,13775	154200	-	175441	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
					Отмостка					
141	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	7,8	4715,27	100,89	36779	787	1491	0,85	7
				123,75	38,25	965	298	118	0,18	1
		м3								
142	Е0127-38-1	-Устройство оснований городских проездов, толщина слоя 16 см	22	1440,33	14,12	31687	311	1348	0,27	6
				42,98	3,08	946	68	133	0,01	-
		м2								
143	Е0127-38-2	-Исключить 1см толщины слоя по таб. 38-1	22	-82,62	-	-1818	-	-26	-0,01	-
				-0,9	-	-20	-	133	-	-
		м2								
144	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	22	127	-	2794	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		РАЗДЕЛ 3. Монтаж оборудования								
145	Е0118-2-6	-Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до	2	10978,2	1528,92	21956	3058	18552	38,63	77
				6674,4	572,42	13349	1145	128	2,8	6
146	Е0118-13-3	-Установка насосов сетевых с электродвигателем, массой агрегата до 0,3 т	2	4732,5	340,37	9465	681	8632	19,06	38
				3244,5	127,46	6489	255	128	0,62	1
		1насос								
147	Е0118-13-3	-Установка насосов подпиточных с электродвигателем, массой агрегата до 0,3 т	2	4732,5	340,37	9465	681	8632	19,06	38
				3244,5	127,46	6489	255	128	0,62	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	Е0116-15-3	-Установка задвижек, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм 1шт	11	891,93	90,13	9811	991	6780	2,6	29
				447,75	33,75	4925	371	128	0,16	2
149	Е0116-15-1	-Установка задвижек, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	24	473,47	39,24	11363	942	8294	1,47	35
				254,25	15,75	6102	378	128	0,07	2
150	Е0116-15-3	-Установка клапанов на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм 1шт	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,6	5
				447,75	33,75	896	67	128	0,16	-
151	Е0118-16-7	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 200 мм 1 фильтр	1	40679,12	391,17	40679	391	2750	11,64	12
				2002,32	146	2002	146	128	0,72	1
152	Е0116-11-1	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 20 мм м	18	580,44	3,74	10448	67	1624	0,37	7
				69,08	1,4	1243	25	128	0,01	-
153	Е0116-11-1	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 25 мм м	13	268,44	3,74	3490	49	1173	0,37	5
				69,08	1,4	898	18	128	0,01	-
154	Е0116-11-2	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 50 мм+ коллектор м	1	837,49	10,53	837	11	121	0,5	1
				90,45	3,94	90	4	128	0,02	-
155	Е0116-11-3	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 76 мм м	0,6	1073,64	15,98	644	10	103	0,73	-
				128,7	5,99	77	4	128	0,03	-
156	Е0116-11-3	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 80 мм м	19	1379,64	15,98	26213	304	3276	0,73	14
				128,7	5,99	2445	114	128	0,03	1
157	Е0116-11-4	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 100 мм м	1,6	1677,79	19,35	2684	31	284	0,75	1
				131,63	7,25	211	12	128	0,04	-
158	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	32	11,19	-	358	-	438	0,05	2
				10,69	-	342	-	128	-	-
159	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм м	21,2	11,89	-	252	-	290	0,05	1
				10,69	-	227	-	128	-	-
160	Е0122-40-2	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	24	118,75	16,47	2852	395	3019	0,46	11
				96,75	-	2322	-	130	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	11
161	E0118-10-3	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,2 м3 16ак	2	758,67	70,66	1517	141	1703	3,74	7
				639,63	25,49	1279	51	128	0,13	-
162	E0118-10-5	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,375 м3 1 бак	1	758,67	70,66	759	71	851	3,74	4
				639,63	25,49	640	25	128	0,13	-
163	E0109-48-3	-Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,075	9739,2	3333,3	730	250	399	29,8	2
				5917,5	-	444	-	90	-	-
164	E0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей опор грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза+ бака и труб м2	11,84	32,52	0,05	385	1	62	0,03	-
				5,81	0,02	69	-	90	-	-
165	E0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей опор эмалью ПФ-115+ бака и труб м2	11,84	40,72	0,04	482	-	89	0,04	1
				8,32	-	99	-	90	-	-
166	E0118-22-2	-Установка манометров Манометр ДМ-050 комплект	3	859,96	1,62	2580	5	160	0,23	1
				41,72	-	125	-	128	-	-
167	E0118-22-4	-Установка термометров ТТЖ 100	2	64,62	-	129	-	142	0,32	1
		комплект		55,62	-	111	-	128	-	-
168	C11011-723	-Резина листовая вулканизованная цветная	15,5	231	-	3581	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-
		кг			Дымовая труба					
169	E0106-3-4	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование м3	2	10069,86	257,71	20140	515	1525	4,05	8
				634,5	91,69	1269	183	105	0,4	1
170	C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0288	65900	-	1898	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	
171	E0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг 1т	0,20472	64092,87	304,24	13121	62	740	20	4
				3330	114,75	682	23	105	0,56	-
172	E0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	0,03036	172357,31	536,06	5233	16	1520	289	9
				47475	202,5	1441	6	105	0,99	-
173	E0116-10-9	-Монтаж дымовых труб и газоходов из стальных электросварных труб диам. 300 мм м	19,42	3564,63	70,85	69225	1376	9384	1,98	38
				351	26,53	6816	515	128	0,13	3
174	E0113-44-7	-Очистка щетками м2	12,2	60,75	-	741	-	667	0,34	4
				60,75	-	741	-	90	-	-
175	E0113-44-9	-Обеспыливание м2	12,2	59	47,75	720	583	321	0,07	1
				11,25	18	137	220	90	0,09	1
176	E0113-16-6	-Антикоррозийное покрытие труб грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	18	21,8	0,05	392	1	94	0,03	1
				5,81	0,02	105	-	90	-	-
177	E0126-9-9	-Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного	19,42	138,03	15,18	2681	295	2084	0,59	11
				101,7	5,63	1975	109	100	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 50 мм м								
178	С11031-77	-Маты минераловатные на синтетическом связующем	1,24	4590	-	5692	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
179	Е0126-17-9	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 180 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 50 мм м	19,42	327,84	26,66	6367	518	5742	1,58	31
				285,75	9,9	5549	192	100	0,05	1
180	С11011-863 Изм. и доп. вып.17	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	0,1302	68053	-	8861	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
181	Е0109-34-1	-Крепление газопровода к стене массой до 0,1 т т	0,00352	17355,77	2191,29	61	8	40	73,6	-
				12555	101,25	44	-	90	0,49	-
182	С12021-237	-Стоимость крепления т т	0,00352	154400	-	543	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 5. 2. Прокладка газопровод ГСВ

Монтаж опор

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы м3	0,336	402,75	-	135	-	153	2,8	1
				402,75	-	135	-	113	-	-
184	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	0,336	9630,95	95,97	3236	32	285	4,9	2
				771,75	36,25	259	12	105	0,18	-
185	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций и крепление вспомогательного газопровода к основному массой до 0,1 т т	0,02765	17355,77	2191,29	480	61	315	73,6	2
				12555	101,25	347	3	90	0,49	-
186	С12021-237	-Стоимость опор из труб с креплением т т	0,02765	154400	-	4269	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
187	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей опор грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза+опор м2	1,5	32,52	0,05	49	-	8	0,03	-
				5,81	0,02	9	-	90	-	-
188	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей опор эмалью ПФ-115 м2	1,5	40,72	0,04	61	-	11	0,04	-
				8,32	-	12	-	90	-	-
189	Е0122-36-1	-Установка стальных задвижек или кранов обратных диам. 50 мм шт	3	276,46	17,71	829	53	755	1,07	3
				186,75	6,75	560	20	130	0,03	-
190	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1 шт	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				254,25	15,75	509	31	128	0,07	-
191	Е0119-6-1	-Установка сигнализатора загазованности до 50 мм 1шт	1	1010,74	84,74	1011	85	544	2,17	2
				393,75	31,5	394	31	128	0,15	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
192	Е0119-5-1	-Установка счетчика газового	1	1372,07	91,69	1372	92	994	4,1	4
		1шт		742,5	33,75	743	34	128	0,17	-
	465000тг									
193	Е0116-8-2	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	4	302,95	4,59	1212	18	271	0,28	1
				51,3	1,71	205	7	128	0,01	-
		м								
194	Е0116-8-3	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	8	285,95	4,59	2288	37	543	0,28	2
				51,3	1,71	410	14	128	0,01	-
		м								
195	Е0116-8-6	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	7	545,63	8,84	3819	62	608	0,36	2
				64,58	3,31	452	23	128	0,02	-
		м								
196	Е0116-10-5	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	15	1240,75	20,8	18611	312	2655	0,73	11
				130,5	7,79	1958	117	128	0,04	1
		м								
197	Е0116-9-1	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 32 мм -футляр	0,15	658,7	14,12	99	2	20	0,55	-
				100,35	5,29	15	1	128	0,03	-
		м								
198	Е0116-9-3	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 80 мм-футляр	0,15	979,75	20,8	147	3	27	0,73	-
				130,5	7,79	20	1	128	0,04	-
		м								
199	С130810-75	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 25-32 на Ру 10 МПа из стали марки 20,25-32 мм	3	208	-	624	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
200	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	11	227	-	2497	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
201	С130810-20	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 108х4,0 мм	3	243	-	729	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202	Е0109-34-1	-Монтаж крепления газопровода к основному массой до 0,1 т	0,07608	17355,77	2191,29	1320	167	867	73,6	6
				12555	101,25	955	8	90	0,49	-
		т								
203	С12021-237	-Стоимость крепления	0,07608	154400	-	11747	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
204	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей опор грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза+ газопроводам2	1,72	32,52	0,05	56	-	9	0,03	-
				5,81	0,02	10	-	90	-	-
		м2								
205	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей опор эмалью ПФ-115+ газопровода	1,72	40,72	0,04	70	-	13	0,04	-
				8,32	-	14	-	90	-	-
		м2								
206	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	25,5	78,92	-	2012	-	2277	0,33	8
				69,75	-	1779	-	128	-	-
		м								
207	Ц0112-755-1	-Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 57 мм	1	1447,3	49,2	1447	49	1207	7	7
				1339	2,3	1339	2	90	0,01	-
		присоед								
208	Ц0112-754-1	-Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 57 мм	1	1690,9	85,9	1691	86	1367	8	8
				1514	4,5	1514	5	90	0,03	-

РАЗДЕЛ 6. Электроосвещение и силовое электрооборудование

209	Е0121-18-1	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	2	244,37	65,36	489	131	402	0,95	2
				151,65	34,45	303	69	108	0,16	-
		шт								
210	Е0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	1	169,86	57,56	170	58	133	0,55	1
				86,85	35,93	87	36	108	0,16	-
		шт								
211	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	35,4	-	71	-	64	0,19	-
		шт		29,48	-	59	-	108	-	-
212	Е0121-22-9	-Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	2	20,99	-	42	-	-	0,34	1
				-	-	-	-	-	-	-
		Установк								
213	Е0167-12-2	-Монтаж труб для электропроводки, трубы стальные по конструкциям диаметром 32 мм	4,4	89,94	0,77	396	3	382	0,54	2
				89,17	0,11	392	-	97,2	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	Е0167-13-1	-Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 2,5 мм2	4,4	9,47	-	42	-	41	0,06	-
				9,47	-	42	-	97,2	-	-
215	Ц0108-148-3	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	108,6	45	6,7	4887	728	3487	0,19	21
				32,2	1,6	3497	174	95	0,01	1
216	С151702-3	-Светильники тип ЛСП02-2Х40/Д20-01-УХЛ4	2	2320	-	4640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
217	С151701-88	-Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	1	157	-	157	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
218	С151706-10	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	1	33	-	33	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
219	С151706-79	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	4	99	-	396	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
220	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	4	14	-	56	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
221	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	2	156	-	312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
222	С151801-146	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	2	195	-	390	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
223	С151803-52	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3	0,007	60400	-	423	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
224	С151607-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,02754	16322	-	450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
225	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,04182	60500	-	2530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1000м

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
226	С151601-410 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке (ГОСТ 18410-73) на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2 1000м	0,0459	523900 -	- -	24047 -	- -	- -	- -	- -
227	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные обыкновенные 20 мм м	4,488	104 -	- -	467 -	- -	- -	- -	- -
				Силовое электрооборудование Монтажные работы						
228	Е0121-23-1	-Монтаж вводно-распределительных устройств шкаф	1	2070 1215	- -	2070 1215	- -	1312 108	6,98 -	7 -
229	Ц0108-524-6	-Монтаж ящика с на стене или колонне ДЛЯ БОКСА 21 Н шт	1	1538,8 725	59,8 11,3	1539 725	60 11	699 95	4 0,07	4 -
230	Ц0108-524-1 1	-Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "Предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А шт	2	1510,4 659	54,4 9	3021 1318	109 18	1269 95	3 0,05	6 -
231	75-6-64	-Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР8503-1124-54УХЛ4мм комплект	1	66800 -	- -	66800 -	- -	- -	- -	- -
232	75-6-19	-Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 2, типа Я 5114-2874 УХЛ 4, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле 7,0-10 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 12,5 А шт	1	41200 -	- -	41200 -	- -	- -	- -	- -
233	75-6-20	-Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 2, типа Я 5114-2474 УХЛ 4, номинальный ток 32 А, преде	1	45800 -	- -	45800 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		регулирования тока теплового реле 27,2-36,8 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 40 А								
234	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	17	501,2	13,2	8520	224	3703	1	17
				227	2,3	3859	39	95	0,01	-
235	С151801-39	-Автоматический выключатель ВА21-29 ПРИМ. шт	16	1990	-	31840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
236	С151801-54	-Автоматический выключатель АЕ2046 прим. шт	1	3250	-	3250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
237	Е0121-24-13	-Установка трасформатора понизительногомощностью до 0,25 ква шт	1	314,3	20,67	314	21	247	1,26	1
				220,5	8,19	221	8	108	0,04	-
238	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 шт	1	4720	-	4720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
239	Ц0108-600-2	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный шт	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
				158	2,3	158	2	95	0,01	-
240	СПрайс	-Счетчик электронный шт	1	4483,57	-	4484	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
241	С151803-166	-БОКС 21Н шт	1	3470	-	3470	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
242	С Прайс-Виаст	-Генератор бензиновый HUTER DY6500LXW, 5КВТ 1шт	1	47862,11	-	47862	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
243	Е0167-12-9	-Монтаж электрокоробов пластиковых м	31	32,1	0,26	995	8	962	0,2	6
				31,84	0,07	987	2	97,2	-	-
244	СПрайс ИП Пустабаев	-Кабельный канал 100Х60 м	6,06	292,93	-	1775	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
245	СПрайс ИП Пустабаев	-Кабельный канал 25Х25 м	25,25	62,77	-	1585	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Заземление					
246	Ц0108-471-3	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм шт	8	247,7	20,7	1982	166	856	0,7	6
				111	1,6	888	13	95	0,01	-
247	Ц0108-472-6	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 м	13	88,9	3,1	1156	40	348	0,16	2
				27,9	0,3	363	4	95	-	-
248	Ц0108-472-7	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 м	32	107,3	3,5	3434	112	997	0,18	6
				32,4	0,4	1037	13	95	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФАП (2 - 4)	РАЗДЕЛ 1.	1. Подземная прокладка ТС. СО1						
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
249	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	23	27,84	26,18	640	602	198	0,01	-
				1,66	7,2	38	166	97	0,03	1
		м3								
250	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2	262,72	-	525	-	594	1,85	4
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	525	-	113	-	-
		м3								
251	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	16	6,48	6,48	104	104	33	-	-
				-	2,1	-	34	97	0,01	-
		м3								
252	Е0101-27-8А	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	16	3,2	3,2	51	51	16	-	-
	1.2) К=2			-	1,04	-	17	97	0,01	-
		м3								
253	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5	134,1	-	671	-	758	0,97	5
				134,1	-	671	-	113	-	-
		м3								
254	Е0101-166-2	-Разравнивание лишнего грунта	4	134,1	-	536	-	606	0,97	4
				134,1	-	536	-	113	-	-
		м3								
255	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	16	21,55	4,52	345	72	264	0,11	2
				17,03	-	272	-	97	-	-
		м3								
		КАНАЛ КЛ 45х30-10м								
256	Е0107-53-11	-Установка плит под стыки лотков	6	399,33	24,15	2396	145	1518	1,03	6
		шт		171,9	8,83	1031	53	140	0,04	-
257	С143018-23	-Плиты плоские прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5	0,12	22600	-	2712	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004		-	-	-	-	-	-	-	
		м3								
258	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты+ гидроиз битумом	0,978	1986,57	564,43	1943	552	1044	3,33	3
				567	195,49	555	191	140	0,75	1
		м3								
259	Е0113-37-1	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме гидроизолом в 1 слой	8,7	478,33	5,38	4161	47	1480	0,94	8
		м2		186,75	2,25	1625	20	90	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
260	Е0113-37-2	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме гидроизолом	8,7	250,82	1,57	2182	14	581	0,4	3
		добавлять на каждый последующий слой м2		74,25	-	646	-	90	-	-
261	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5 м3	0,666	23800	-	15851	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
262	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3	0,28	22600	-	6328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
263	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ м3	0,032	21400	-	685	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
264	Е0106-1-13	-Монолитные вставки из бетона В25 м3	1,9	10844,75	95,97	20605	182	1612	4,9	9
				771,75	36,25	1466	69	105	0,18	-
265	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	2,91	127	-	370	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
266	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	2,91	420	-	1222	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
267	Е0106-1-1	-Защитное устройство покрытия канала цементным раствором м3	0,23	6675,37	66,01	1535	15	53	1,35	-
				195,75	24,93	45	6	105	0,12	-
268	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг+ МН 14 1т	0,0072	93997,62	304,24	677	2	251	198	1
				33075	114,75	238	1	105	0,56	-
269	Е010333-А20-0-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1 т	104	702,5	702,5	73060	73060	14612	-	-
				-	140,5	-	14612	100	2,95	307
270	Е010333-А20-1-1 К=30	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1 т	104	84	84	8736	8736	1747	-	-
				-	16,8	-	1747	100	0,35	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА								
271	Е0124-1-1	-Прокладка надземная стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,026	145586,38	36544,63	3785	950	2762	415	11
				73125	8587,75	1901	223	130	88,16	2
		км								
272	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	26,26	250	-	6565	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
273	Е0113-44-7	-Очистка щетками	6,63	60,75	-	403	-	362	0,34	2
				60,75	-	403	-	90	-	-
		м2								
274	Е0113-44-9	-Обеспыливание	6,63	59	47,75	391	317	175	0,07	-
				11,25	18	75	119	90	0,09	1
		м2								
275	Е0113-37-1	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме изолом в 1 слой	6,63	466,61	5,38	3094	36	1128	0,94	6
				186,75	2,25	1238	15	90	0,01	-
		м2								
276	Е0113-37-2	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме изололом добавлять на каждый последующий слой	6,63	275,9	1,57	1829	10	443	0,4	3
				74,25	-	492	-	90	-	-
		м2								
277	Е0126-3-9	-Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40-60 мм	26	102,84	8,47	2674	220	1515	0,33	9
				55,13	3,15	1433	82	100	0,02	-
		м								
278	С11031-158 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-100	0,25	3400	-	850	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
279	Е0126-17-9	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	26	327,84	26,66	8524	693	7687	1,58	41
				285,75	9,9	7430	257	100	0,05	1
		м								
280	С11011-863 Изм. и доп. вып.17	-Сталь тонколистовая	0,091	68053	-	6193	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
281	Е0116-15-2	-Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				254,25	15,75	509	31	128	0,07	-
		1шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
282	С130901-102	-Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6040	-	12080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
283	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,04	121294,13	49389,75	4852	1976	4234	312,7	13
				62775	18657	2511	746	130	91,12	4
		т								
284	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	8	227	-	1816	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
285	Е0124-101-1	-Заделка ввода теплотрассы в здания диаметром 50 мм	2	8183,48	891,86	16367	1784	4598	8,09	16
				1431	337,5	2862	675	130	1,65	3
		ввод								
286	Ц0112-755-1	-Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 57 мм	2	1447,3	49,2	2895	98	2414	7	14
				1339	2,3	2678	5	90	0,01	-
		присоед								
		ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА 2ШТ								
287	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стен подвалов+ монолитная стенка В-15	0,156	9682,87	86,6	1511	14	86	3,06	-
				490,5	32,72	77	5	105	0,16	-
		м3								
288	Е0116-7-8	-ВЕНТРУБА Д80ММ	4	1082,42	12,21	4330	49	499	0,56	2
				92,93	4,57	372	18	128	0,02	-
		м								
289	Е0115-172-3	-ОКРАСКА ВЕНТТРУБЫ	0,56	100,7	0,07	56	-	35	0,37	-
				60,3	0,02	34	-	105	-	-
		м2								
290	Е0107-19-1	-Герметизация швов асбестоцементным раствором	0,003	405,16	1,45	1	-	-	0,24	-
				39,15	0,54	-	-	-	-	-
		м								
291	Е0126-8-13	-Изоляция трубопроводов диаметром до 57 мм асбестовыми пуховыми шнурами толщиной 30 мм	4	79	5,09	316	20	288	0,39	2
				70,2	1,8	281	7	100	0,01	-
		м								
292	С114-14	-Шнуры теплоизоляционные в сетчатой оплетке М-200 /ТУ 34-36-1695-79/	0,01	110	-	1	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
293	Е0113-37-1	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	1,4	478,33	5,38	670	8	238	0,94	1
				186,75	2,25	261	3	90	0,01	-
		м2								
294	Е0113-37-2 К=2	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	2,8	250,82	1,57	702	4	187	0,4	1
				74,25	-	208	-	90	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
295	Е0110-5-1	-АНТИСЕПТИРОВАННАЯ ДОСКА	0,008	22541,72	316,57	180	3	35	22,5	-
				3487,5	119,25	28	1	120	0,58	-
296	Е0126-8-13	-ИЗОЛЯЦИЯ ГЕРМЕТИКОМ м3	7,24	79	5,09	572	37	521	0,39	3
				70,2	1,8	508	13	100	0,01	-
297	С11011-96	-Герметик м	0,0052	253	-	1	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
298	Е0122-33-5	-УСТАНОВКА САЛЬНИКА кг	0,03	247994,13	49389,75	7440	1482	3176	312,7	9
				62775	18657	1883	560	130	91,12	3
299	Е0107-19-1	-Зачеканка швов цементным раствором т	7,24	89,66	1,45	649	10	402	0,24	2
				39,15	0,54	283	4	140	-	-
					Выход труб из канала-2шт					
300	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов м	1,8	10202,15	95,97	18364	173	1527	4,9	9
				771,75	36,25	1389	65	105	0,18	-
301	Е0106-1-20	-Устройство монолитной заделки м3	0,36	9143,55	311,32	3292	112	211	2,82	1
				441	117,61	159	42	105	0,57	-
302	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг м3	0,0178	93997,62	304,24	1673	5	620	198	4
				33075	114,75	589	2	105	0,56	-
303	Е0112-8-2	-Устройство козырька и фартука из листовой стали 1т	0,347	24,13	0,05	8	-	3	0,05	-
				7,7	0,02	3	-	119	-	-
304	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами м2	0,000914	149300	-	136	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
305	Е0113-26-21 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177+ за 2раза т	4,8	39,28	0,04	189	-	27	0,03	-
				6,26	-	30	-	90	-	-
306	Е0127-53-1	-Литой афальт м2	1,45	737,32	0,75	1069	1	12	0,03	-
				5,94	0,27	9	-	133	0,02	-

РАЗДЕЛ 2. Монтаж ВЛ-0,4КВ

					Наружное освещение					
307	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
				506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
308	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт, длина 10,5 м, марка СВ 105	1	22500	-	22500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004	шт								
309	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности	1,6	245,44	3,82	393	6	73	0,21	-
				37,35	1,44	60	2	118	0,01	-
310	Е0109-62-2	м2 -Изготовление траверс в построечных условиях и на производственных базах	0,0026	8077,36	2622,65	21	7	11	23,3	-
				4194	468,05	11	1	90	1,77	-
311	С11041-24	т -Траверса ТН-18	2,6	895	-	2327	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
312	С12041-133	кг -Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0026	18000	-	47	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
313	С151804-142 0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	т -Узлы крепления типа Кронштейн КС1	4	624	-	2496	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
314	С151804-153 1Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	шт. -Хомут Х-15	2	278	-	556	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
315	Ц0108-472-9	шт. -Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм+ ЗП2,ЗП6	0,9	93,5	3,1	84	3	28	0,18	-
				32,4	0,3	29	-	95	-	-
316	С151804-199 6Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	м -Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	2	155	-	310	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
317	С151804-196 0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	шт. -Зажим ответвительный от нулевого провода К-ОФН-1	2	610	-	1220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
318	С151804-173 1Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	шт. -Зажимы поддерживающие глухие К-ПМ-1	2	1011	-	2022	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
319	С151804-189 2Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	шт. -Зажимы натяжные К-НО-1	1	588	-	588	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
320	С151804-201 5Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Зажимы ОТВЛЕТВЛЕНИЯ К-ОНМ-1 шт.	3	313 -	- -	939 -	- -	- -	- -	- -
321	Е0133-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов 1км	0,0045	7259,41 2745	4310,78 1169,46	33 12	19 5	18 105	16,1 4,45	- -
322	С151607-279	-Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2 1000м	0,0045	14700 -	- -	66 -	- -	- -	- -	- -
323	Е0133-115-2	-Установка светильников с лампами люминесцентными шт	1	1745,38 333	1411,25 239,85	1745 333	1411 240	601 105	2,01 0,81	2 1
324	С151703-5	-Светильники тип РКУ06-125-001-У1 шт	1	6550 -	- -	6550 -	- -	- -	- -	- -
325	С151706-86	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/10/-4 шт	1	794 -	- -	794 -	- -	- -	- -	- -
					Монтаж ВЛ-0,4КВ					
326	Е0133-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов 1км	0,036	7259,41 2745	4310,78 1169,46	261 99	155 42	148 105	16,1 4,45	1 -
327	С151607-701 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 3х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	0,02678	71303 -	- -	1909 -	- -	- -	- -	- -
328	С151607-939 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	0,01854	102324 -	- -	1897 -	- -	- -	- -	- -
329	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности м2	1,6	245,44 37,35	3,82 1,44	393 60	6 2	73 118	0,21 0,01	- -
330	Е0109-62-2	-Изготовление траверс в построечных условиях и на производственных базах т	0,0052	8077,36 4194	2622,65 468,05	42 22	14 2	22 90	23,3 1,77	- -
331	С11041-24	-Траверса ТЧ-18 кг	5 2	895 -	- -	465 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
332	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0052	18000	-	94	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
333	С151804-142 0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Узлы крепления типа Кронштейн КС1	4	624	-	2496	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
334	С151804-153 1Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Хомут Х-12	2	278	-	556	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
335	Ц0108-472-9	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм+ЗП6	0,3	93,5	3,1	28	1	9	0,18	-
				32,4	0,3	10	-	95	-	-
		м								
336	С151804-189 2Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Зажимы натяжные К-НО-1	2	588	-	1176	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
337	С151804-196 0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Зажим ответвительный от нулевого провода К-ОФН-1	4	610	-	2440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
338	С151804-183 6Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Зажим ответвительный для фазного провода К-СФ-1	2	389	-	778	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
339	С151804-153 0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Скрепа типа CF 20	4	145	-	580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
340	С11011-338	-Монтажная лента IF 207 (50 м.) (20мм х 0,7мм) SICAME	0,0044	49000	-	216	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
341	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм+ГО	0,00445	45300	-	202	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
342	Е0169-5-7	-Сверление отверстий при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	2	77,2	Вход в топочную 0,5	154	1	138	0,46	1
				76,7	0,09	153	-	90	-	-
		отверст								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
343	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0001	172357,31	536,06	17	-	5	289	-
				47475	202,5	5	-	105	0,99	-
		1т								
344	Е0133-30-15	-Установка сварных стальных деталей	0,00093	14242,7	7785,2	13	7	8	35,4	-
				6457,5	2029,95	6	2	105	7,1	-
		1т								
345	С11041-55	-Кронштейны СА-25	1	530	-	530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
346	С151804-189	-Зажимы натяжные РА25	1	588	-	588	-	-	-	-
	2Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	шт.	-	-	-	-	-	-	-	
347	С151804-189	-Зажимы натяжные РА 15000х35	1	706	-	706	-	-	-	-
	3Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	шт.	-	-	-	-	-	-	-	

РАЗДЕЛ 3. Здание топочной

						Кровля				
348	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	19,65	1152,08	8,3	22638	163	2230	0,57	11
				94,18	1,17	1851	23	119	-	-
		м2								
349	Е0158-17-1	-Устройство конька	1,78	367,47	0,93	654	2	151	0,5	1
				79,11	0,14	141	-	107,1	-	-
		м2								
350	Е0158-18-3	-Устройство карнизных свесов из листовой стали	14,22	330,11	1,17	4694	17	505	0,21	3
				32,96	0,18	469	3	107,1	-	-
		м								
351	Е0120-23-1	-Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	1	2268,8	7,3	2269	7	578	2,78	3
				448,87	2,36	449	2	128	0,01	-
		шт								
352	Е0120-20-3	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 315 мм	1	1088,1	7,3	1088	7	112	0,51	1
				85,05	2,36	85	2	128	0,01	-
		шт								
						Окна, двери				
353	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	2,328	387,83	18,74	903	44	443	0,91	2
				152,26	6,18	354	14	120	0,03	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
354	С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	2,328	6022	-	14019	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
355	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	0,5865	544,76	1,24	319	1	107	0,97	1
				153,23	0,47	90	-	119	-	-
356	Е0120-12-9	-Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 5 размером 300х200 мм м2	1	716,45	16,96	716	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	-
357	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 шт	2,1	398,48	102,53	837	215	472	0,9	2
				151,65	35,67	318	75	120	0,14	-
358	С12064-2	-Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДН21-9 м2	2,1	12300	-	25830	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
359	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание м2	1	1960	-	1960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Внутренняя отделка					
360	Е0110-12-4	-Подшивка потолков сталью кровельной неоцинкованной по дереву комплект	15,2	53,4	0,92	812	14	786	0,28	4
				42,75	0,34	650	5	120	-	-
361	С11011-3579 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010 м2	17,632	334	-	5889	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
362	Е0126-33-5	-Теплоизоляция покрытий м2	0,93936	1811,99	169,49	1702	159	1602	9,47	9
				1642,5	63	1543	59	100	0,31	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
363	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER м3	0,93936	14600 -	- -	13715 -	- -	- -	- -	- -
364	Е0109-43-2	-Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м м2	37,3	257,72 144	50,57 13,2	9613 5371	1886 492	5277 90	0,94 0,1	35 4
365	С11011-3579 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010 м2	43,268	334 -	- -	14452 -	- -	- -	- -	- -
		Полы								
366	Е0109-39-1	-Монтаж съемных металлических полов из стали листовой м2	15,2	739,88 729	10,88 4,12	11246 11081	165 63	10029 90	4,33 0,02	66 -
367	С11011-870	-Сталь листовая ромбического рифления, толщина 2,5 мм, из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235 т	0,23864	43100 -	- -	10285 -	- -	- -	- -	- -
368	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных м2	15,2	48,53 42,98	5,55 2,07	738 653	84 31	842 123	0,26 0,01	4 -
369	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER м3	0,62624	2890 -	- -	1810 -	- -	- -	- -	- -
370	Е0109-39-1	-Монтаж съемных металлических полов из стальных штампованных плит мм м2	15,2	739,88 729	10,88 4,12	11246 11081	165 63	10029 90	4,33 0,02	66 -
371	С12021-250	-Лист ромб толщ. 5мм т т	0,48336	154200 -	- -	74534 -	- -	- -	- -	- -
		Отмостка								
372	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	1,68	4715,27 123,75	100,89 38,25	7922 208	169 64	321 118	0,85 0,18	1 -
373	Е0127-38-1	-Устройство оснований городских проездов, толщина слоя 16 см м2	20,5	1440,33 42,98	14,12 3,08	29527 881	290 63	1256 133	0,27 0,01	5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
374	Е0127-38-2	-Исключить 1см толщины слоя по таб. 38-1	20,5	-82,62	-	-1694	-	-25	-0,01	-
		м2		-0,9	-	-18	-	133	-	-
		РАЗДЕЛ 4. Монтаж оборудования								
375	Е0118-2-6	-Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	2	10978,2	1528,92	21956	3058	18552	38,63	77
				6674,4	572,42	13349	1145	128	2,8	6
		Котел								
376	Е0118-13-3	-Установка насосов сетевых с электродвигателем, массой агрегата до 0,3 т	2	4732,5	340,37	9465	681	8632	19,06	38
				3244,5	127,46	6489	255	128	0,62	1
		1насос 1шт								
377	Е0118-13-3	-Установка насосов подпиточных с электродвигателем, массой агрегата до 0,3 т	2	4732,5	340,37	9465	681	8632	19,06	38
				3244,5	127,46	6489	255	128	0,62	1
		1насос								
378	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	17	473,47	39,24	8049	667	5875	1,47	25
				254,25	15,75	4322	268	128	0,07	1
		1шт								
379	Е0116-15-2	-Установка кранов,клапанов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	12	473,47	39,24	5682	471	4147	1,47	18
				254,25	15,75	3051	189	128	0,07	1
		1шт								
380	С Прайс-Виаст 580тг	-Кран шаровой диам.15 мм 11б27п	6	216,71	-	1300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1шт								
381	С Прайс-Виаст 890тг	-Кран шаровой диам.20 мм 11б27п	4	332,53	-	1330	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1шт								
382	С Прайс-Виаст 1450тг	-Кран шаровой диам.25 мм 11б27п	6	541,76	-	3251	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1шт								
383	С130903-70 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Клапан обратный фланцевый чугунный, PN 16, DN 25 мм ГОСТ 11823-91	1	2353	-	2353	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
384	С Прайс-Виаст 5510тг	-Кран шаровой диам.50 мм 11б27п 1 шт	10	2058,71	-	20587	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
385	С Прайс-Виас т 14250тг	-Клапан обратный диам.50 мм 16кч9п 1шт	2	5324,24 -	- -	10648 -	- -	- -	- -	- -
386	Е0118-21-9	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 150 мм 1фильтр	1	14133,41 811,13	284,03 106,6	14133 811	284 107	1175 128	4,99 0,52	5 1
387	Е0116-11-1	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 20 мм м	18	580,44 69,08	3,74 1,4	10448 1243	67 25	1624 128	0,37 0,01	7 -
388	Е0116-11-1	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 25 мм м	3,5	365,44 69,08	3,74 1,4	1279 242	13 5	316 128	0,37 0,01	1 -
389	Е0116-11-2	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 50 мм м	24	837,49 90,45	10,53 3,94	20100 2171	253 95	2900 128	0,5 0,02	12 -
390	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	45,5	11,19 10,69	- -	509 486	- -	623 128	0,05 -	2 -
391	Е0118-10-1	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,10 м3 1бак	1	758,67 639,63	70,66 25,49	759 640	71 25	851 128	3,74 0,13	4 -
392	Е0118-10-8	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,75 м3 1бак	1	1622,94 1455,39	102,3 39,4	1623 1455	102 39	1913 128	8,93 0,19	9 -
393	Е0109-48-3	-Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,196	9739,2 5917,5	3333,3 -	1909 1160	653 -	1044 90	29,8 -	6 -
394	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей опор грунтовкой ФЛ-03К за два раза+ бака и труб т	13,1	32,52 5,81	0,05 0,02	426 76	1 -	69 90	0,03 -	- -
395	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей опор эмалью ПФ-115+ бака и труб м2	13,1	40,72 8,32	0,04 -	533 109	1 -	98 90	0,04 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
396	Е0118-22-2	-Установка манометров	3	859,96	1,62	2580	5	160	0,23	1
		комплект		41,72	-	125	-	128	-	-
397	С Прайс-Виаст	-Манометр МП-1,0МПА	3	898,48	-	2695	-	-	-	-
		1шт		-	-	-	-	-	-	-
398	Е0118-22-4	-Установка термометров ТМ-50	2	64,62	-	129	-	142	0,32	1
		комплект		55,62	-	111	-	128	-	-
					Фундаменты под трубы					
399	Е0106-3-4	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	2	10069,86	257,71	20140	515	1525	4,05	8
				634,5	91,69	1269	183	105	0,4	1
		м3								
400	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0288	65900	-	1898	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
401	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,20472	64092,87	304,24	13121	62	740	20	4
				3330	114,75	682	23	105	0,56	-
		1т								
402	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,03036	172357,31	536,06	5233	16	1520	289	9
				47475	202,5	1441	6	105	0,99	-
		1т								
403	Е0116-10-7	-Монтаж дымовых труб из стальных электросварных труб диам. 150 мм	10	2029,57	27,87	20296	279	2441	1,04	10
				180,23	10,44	1802	104	128	0,05	1
		м								
404	Е0116-10-6	-Монтаж газоходов из стальных электросварных труб диам. 125 мм	6	1565,57	27,87	9393	167	1464	1,04	6
				180,23	10,44	1081	63	128	0,05	-
		м								
		шт								
405	Е0113-44-7	-Очистка щетками	9	60,75	-	547	-	492	0,34	3
		м2		60,75	-	547	-	90	-	-
406	Е0113-44-9	-Обеспыливание	9	59	47,75	531	430	237	0,07	1
		м2		11,25	18	101	162	90	0,09	1
407	Е0113-16-6	-Антикоррозийное покрытие труб грунтовкой ГФ-021 за один раз	9	21,8	0,05	196	-	47	0,03	-
				5,81	0,02	52	-	90	-	-
		м2								
408	Е0126-9-9	-Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 50 мм	16	138,03	15,18	2208	243	1717	0,59	9
				101,7	5,63	1627	90	100	0,03	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
409	С11031-77	-Маты минераловатные на синтетическом связующем	0,45	4590	-	2066	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
410	Е0126-17-9	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 180 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 50 мм	м3 16	327,84	26,66	5245	427	4730	1,58	25
				285,75	9,9	4572	158	100	0,05	1
411	С11011-863 Изм. и доп. вып.17	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	м 0,0966	68053	-	6574	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
412	Е0109-34-1	-Крепление газопровода к стене массой до 0,1 т	т 0,00352	17355,77	2191,29	61	8	40	73,6	-
				12555	101,25	44	-	90	0,49	-
413	С12021-237	-Стоимость крепления т	т 0,00352	154400	-	543	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
414	Е0120-23-1	-Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	т 2	2268,8	7,3	4538	15	1155	2,78	6
				448,87	2,36	898	5	128	0,01	-
415	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций и крепление вспомогательного газопровода к основному массой до 0,1 т	шт 0,036658	17355,77	Монтаж опор 2191,29	636	80	418	73,6	3
				12555	101,25	460	4	90	0,49	-
416	С12021-237	-Стоимость опор из труб с креплением т	т 0,036658	154400	-	5660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
417	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т 0,036658	18000	-	660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		РАЗДЕЛ 5. Отопление ОВ								
418	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	56	4331,44	35,77	242561	2003	8967	0,7	39
				111,7	13,4	6255	750	128	0,07	4
419	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	1кВт 1	62,81	-	63	-	30	0,12	-
				23,18	-	23	-	128	-	-
420	Е0120-23-1	-Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	комплект 1	2268,8	7,3	2269	7	578	2,78	3
				448,87	2,36	449	2	128	0,01	-
421	Е0116-15-1	-Установка кранов двойной регулировки диам. до 20 мм КРПШ	шт 1	482,27	40,42	482	40	356	1,51	2
				261,88	16,22	262	16	128	0,07	-
422	С130904-59	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	1шт 1	377	-	377	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
423	Е0116-10-7	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм+ футляр	м 0,4	2035,81	28,71	814	11	101	1,07	-
				185,61	10,75	74	4	128	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. 2. Прокладка газопровод ГСВ								
424	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
				254,25	15,75	1017	63	128	0,07	-
		1шт								
425	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
		1шт								
426	Е0119-6-1	-Установка сигнализатора загазованности до 50 мм	1	1010,74	84,74	1011	85	544	2,17	2
				393,75	31,5	394	31	128	0,15	-
		шт 1шт								
427	Е0119-5-1	-Установка счетчика газового	1	1372,07	91,69	1372	92	994	4,1	4
		1шт		742,5	33,75	743	34	128	0,17	-
428	Е0116-8-1	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	3	292,95	4,59	879	14	204	0,28	1
				51,3	1,71	154	5	128	0,01	-
		м								
429	Е0116-8-2	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	12	302,95	4,59	3635	55	814	0,28	3
				51,3	1,71	616	21	128	0,01	-
		м								
430	Е0116-8-6	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	2	545,63	8,84	1091	18	174	0,36	1
				64,58	3,31	129	7	128	0,02	-
		м								
431	Е0116-9-1	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 32 мм -футляр	0,15	658,7	14,12	99	2	20	0,55	-
				100,35	5,29	15	1	128	0,03	-
		м								
432	Е0116-9-3	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 80 мм-футляр	0,15	979,75	20,8	147	3	27	0,73	-
				130,5	7,79	20	1	128	0,04	-
		м								
433	Е0109-34-1	-Монтаж крепления газопровода к основному массой до 0,1 т	0,01	17355,77	2191,29	174	22	114	73,6	1
				12555	101,25	126	1	90	0,49	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
434	С12021-237	-Стоимость крепления	0,01	154400	-	1544	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
435	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	1,72	32,52	0,05	56	-	9	0,03	-
				5,81	0,02	10	-	90	-	-
		Огрунтов								
436	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,72	40,72	0,04	70	-	13	0,04	-
				8,32	-	14	-	90	-	-
		Окраска								
437	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	21,5	78,92	-	1697	-	1920	0,33	7
				69,75	-	1500	-	128	-	-
		м								
438	Ц0112-755-1	-Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 57 мм	1	1447,3	49,2	1447	49	1207	7	7
				1339	2,3	1339	2	90	0,01	-
		присоед								
439	Ц0112-754-1	-Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 57 мм	1	1690,9	85,9	1691	86	1367	8	8
				1514	4,5	1514	5	90	0,03	-
		врезка								

РАЗДЕЛ 7. Электроосвещение и силовое электрооборудование

440	Е0121-18-1	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	2	244,37	65,36	489	131	402	0,95	2
				151,65	34,45	303	69	108	0,16	-
		шт								
441	Е0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	1	169,86	57,56	170	58	133	0,55	1
				86,85	35,93	87	36	108	0,16	-
		шт								
442	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	35,4	-	71	-	64	0,19	-
				29,48	-	59	-	108	-	-
		шт								
443	Е0121-22-9	-Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	2	20,99	-	42	-	-	0,34	1
				-	-	-	-	-	-	-
		Установк								
444	Е0167-12-2	-Монтаж труб для электропроводки, по конструкциям диаметром 32 мм	0,5	89,94	0,77	45	-	43	0,54	-
				89,17	0,11	45	-	97,2	-	-
		м								
445	Е0167-13-1	-Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 2,5 мм2	0,5	9,47	-	5	-	5	0,06	-
				9,47	-	5	-	97,2	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
446	Ц0108-148-3	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	75,5	45	6,7	3398	506	2424	0,19	14
				32,2	1,6	2431	121	95	0,01	1
		м								
447	С151702-3	-Светильники тип ЛСП02-2Х40/Д20-01-УХЛ4	2	2320	-	4640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
448	С151701-88	-Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	1	157	-	157	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
449	С151706-10	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	1	33	-	33	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
450	С151706-79	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	4	99	-	396	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
451	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	4	14	-	56	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
452	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	2	156	-	312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
453	С151801-146	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220 шт	2	195	-	390	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
454	С151803-52	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3	0,002	60400	-	121	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
455	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,02244	60500	-	1358	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
456	С151601-410 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке (ГОСТ 18410-73) на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,05508	523900	-	28856	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
457	С130804-120 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	0,05	1440	-	72	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Топочная Акимата (2-5)	РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы							
					Демонтаж					
458	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича	0,252	4899,14	1880,99	1235	474	952	21,24	5
				3018,15	538,09	761	136	106,2	2,91	1
		м3								
459	Е0153-21-1	-Заложить дверной проем силикатным кирпичом СОР -150/15 на цементном-известковом растворе М-50	0,756	13098,21	300,96	9902	228	783	5,63	4
				873	101,79	660	77	106,2	0,39	-
		м3								
460	Е0157-1-1	-Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	10,5	20,6	0,12	216	1	239	0,14	1
				20,48	0,05	215	1	110,7	-	-
		1м2								
461	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	10,5	51,33	4,89	539	51	549	0,34	4
				46,44	0,83	488	9	110,7	0,01	-
		1м2								
462	Е0154-4-3	-Разборка подшивки потолков от пенополистерольных панелей	10,5	191,52	32,22	2011	338	1868	0,8	8
				159,3	5,45	1673	57	108	0,04	-
		м2								
463	Е0169-1-3	-Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича	2	954,04	666,83	1908	1334	977	1,89	4
				287,21	255,45	574	511	90	1,4	3
		отверст								
464	Е0169-7-1	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	2	208,5	2,32	417	5	295	1,09	2
				163,35	0,36	327	1	90	-	-
		отверст								
					Окна, двери					
465	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	0,48	387,83	18,74	186	9	91	0,91	-
				152,26	6,18	73	3	120	0,03	-
		м2								
466	С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	0,48	6022	-	2891	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
467	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	0,104	544,76	1,24	57	-	19	0,97	-
				153,23	0,47	16	-	119	-	-
		м2								
468	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	398,48	102,53	753	194	425	0,9	2
				151,65	35,67	287	67	120	0,14	-
		м2								
469	С12064-2	-Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДН21-9	1,89	12300	-	23247	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
470	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960	-	1960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
					Внутренняя отделка					
471	Е0110-12-4	-Подшивка потолков сталью кровельной неоцинкованной по дереву	10,5	53,4	0,92	561	10	543	0,28	3
				42,75	0,34	449	4	120	-	-
		м2								
472	С11011-3579 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010	12,18	334	-	4068	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
473	Е0161-1-2	-Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 10 мм	33,2	156,09	7,57	5182	251	2053	0,42	14
				64,26	1,17	2133	39	94,5	0,01	-
		м2								
474	Е0162-17-1	-Окрашивание водоэмульсионными составами стен	33,2	274,06	0,07	9099	2	942	0,18	6
				30	0,02	996	1	94,5	-	-
		м2								
475	Е0123-2-1	-Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100+футляр мм	0,0012	309575,02	1733,92	371	2	96	361	-
				60966	650,25	73	1	130	3,17	-
		км								
					Полы					
476	Е0157-14-2	-Устройство подстилающего слоя щебеночного	10,5	465,19	2,06	4884	22	563	0,32	3
				47,99	0,45	504	5	110,7	-	-
		1м2								
477	Е0111-11-3	-Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	10,5	293,45	13,43	3081	141	745	0,37	4
				52,65	5,04	553	53	123	0,02	-
		м2								
478	Е0111-11-4	-Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	10,5	-42,15	-0,67	-443	-7	-11	-	-
				-0,63	-0,25	-7	-3	123	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Монтаж оборудования								
479	Е0118-2-6	-Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	2	10978,2	1528,92	21956	3058	18552	38,63	77
				6674,4	572,42	13349	1145	128	2,8	6
480	75-1-А25	-Котел отопительный стальной водогрейный комбинированный двухконтурный /с контуром для нагрева питьевой воды/ на газе и твердом топливе, марки КОВ-16, мощность 16 кВт, 440х430х1340 мм	2	19600	-	39200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
481	Е0118-13-3	-Установка насосов сетевых с электродвигателем, массой агрегата до 0,3 т	2	4732,5	340,37	9465	681	8632	19,06	38
				3244,5	127,46	6489	255	128	0,62	1
482	С Прайс-Виаст 18780тг	-Насос сетевой DAB VA 35/180 с гайками	2	7016,79	-	14034	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
483	Е0118-13-3	-Установка насосов подпиточных с электродвигателем, массой агрегата до 0,3 т	2	4732,5	340,37	9465	681	8632	19,06	38
				3244,5	127,46	6489	255	128	0,62	1
484	С Прайс-Виаст 31320тг	-Насос подпиточный JET-62M	2	11702,12	-	23404	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
485	Е0116-15-1	-Установка задвижек, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	18	473,47	39,24	8522	706	6221	1,47	26
				254,25	15,75	4577	283	128	0,07	1
486	Е0116-15-2	-Установка кранов,клапанов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	10	473,47	39,24	4735	392	3456	1,47	15
				254,25	15,75	2543	157	128	0,07	1
487	С Прайс-Виаст	-Кран шаровой диам.15 мм 11б27п	9	216,71	-	1950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
488	С Прайс-Виаст	-Кран шаровой диам.20 мм 11б27п	9	332,53	-	2993	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
489	С Прайс-Виаст	-Кран шаровой диам.32 мм 11б27п	8	1094,74	-	8758	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
490	С130903-69 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Клапан обратный фланцевый чугунный, PN 16, DN 20 мм ГОСТ 11823-91	1	1969	-	1969	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
491	С130903-71 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Клапан обратный фланцевый чугунный, PN 16, DN 32 мм ГОСТ 11823-91 шт	2	3668	-	7336	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
492	Е0118-16-6	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 150 мм 1фильтр	1	25563,79	218,22	25564	218	1815	7,88	8
				1337,2	81,11	1337	81	128	0,4	-
493	Е0116-11-1	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 20 мм м	10,5	580,44	3,74	6095	39	947	0,37	4
				69,08	1,4	725	15	128	0,01	-
494	Е0116-11-2	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 32мм м	23	837,49	10,53	19262	242	2779	0,5	12
				90,45	3,94	2080	91	128	0,02	-
495	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	33,5	11,19	-	375	-	458	0,05	2
				10,69	-	358	-	128	-	-
496	С130810-75	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 25-32 на Ру 10 МПа из стали марки 20,25-32 мм шт	14	208	-	2912	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
497	С130810-78	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм шт	2	321	-	642	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
498	С130810-135	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 32мм шт	4	495	-	1980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
499	Е0118-10-1	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,10 м3 1бак	1	758,67	70,66	759	71	851	3,74	4
				639,63	25,49	640	25	128	0,13	-
500	С Прайс-Виаст	-Расширительньый баков гместимостью V 24Л 1шт	1	3923,12	-	3923	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
501	Е0118-10-10	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,84 м3	1	2078,56	156,33	2079	156	2429	11,33	11
				1840,1	57,94	1840	58	128	0,29	-
		1бак								
502	Е0109-48-3	-Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,21318	9739,2	3333,3	2076	711	1135	29,8	6
				5917,5	-	1261	-	90	-	-
		т								
503	С12021-199	-Габаритные емкости для хранения жидкостей - подпиточные баки по	0,21318	149600	-	31892	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
504	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз+бака и труб	10	32,52	0,05	325	1	52	0,03	-
				5,81	0,02	58	-	90	-	-
		м2								
505	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115+бака	10	40,72	0,04	407	-	75	0,02	-
				8,32	-	83	-	90	-	-
		м2								
506	Е0118-22-2	-Установка манометров Манометр ДМ-050	3	859,96	1,62	2580	5	160	0,23	1
				41,72	-	125	-	128	-	-
		комплект								
507	Е0118-22-4	-Установка термометров ТМ 24	2	64,62	-	129	-	142	0,32	1
		комплект		55,62	-	111	-	128	-	-
508	С131205-4	-Термометры прямые в оправе	2	352	-	704	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
509	С11011-723	-Резина листовая вулканизованная цветная	15,5	231	-	3581	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
					Дымовая труба					
510	Е0106-3-4	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1,4	10069,86	257,71	14098	361	1067	4,05	6
				634,5	91,69	888	128	105	0,4	1
		м3								
511	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,17525	65900	-	11549	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
512	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,20092	64092,87	304,24	12878	61	727	20	4
				3330	114,75	669	23	105	0,56	-
		1т								
513	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,04554	172357,31	536,06	7849	24	2280	289	13
				47475	202,5	2162	9	105	0,99	-
		1т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
514	Е0116-10-5	-Монтаж дымовых труб из стальных электросварных труб диам. 100 мм	10	1240,75	20,8	12408	208	1770	0,73	7
				130,5	7,79	1305	78	128	0,04	-
515	Е0116-10-4	-Монтаж газоходов из стальных электросварных труб диам. 89 мм	7,8 м	935,75	20,8	7299	162	1381	0,73	6
				130,5	7,79	1018	61	128	0,04	-
516	С130810-78	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	1 м	321	-	321	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
517	Е0113-44-7	-Очистка щетками	4,42 шт	60,75	-	269	-	242	0,34	2
				60,75	-	269	-	90	-	-
518	Е0113-44-9	-Обеспыливание	4,42 м2	59	47,75	261	211	116	0,07	-
				11,25	18	50	80	90	0,09	-
519	Е0113-16-6	-Антикоррозийное покрытие труб грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,42 м2	21,8	0,05	96	-	23	0,03	-
				5,81	0,02	26	-	90	-	-
520	Е0126-9-9	-Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 50 мм	18 м2	138,03	15,18	2485	273	1932	0,59	11
				101,7	5,63	1831	101	100	0,03	1
521	С11031-77	-Маты минераловатные на синтетическом связующем	0,28 м	4590	-	1285	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
522	Е0126-17-9	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 180 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 50 мм	18 м3	327,84	26,66	5901	480	5322	1,58	28
				285,75	9,9	5144	178	100	0,05	1
523	С11011-863 Изм. и доп. вып.17	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	0,05005 м	68053	-	3406	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
524	Е0109-34-1	-Крепление газопровода к стене массой до 0,1 т	0,00352 т	17355,77	2191,29	61	8	40	73,6	-
				12555	101,25	44	-	90	0,49	-
525	С12021-237	-Стоимость крепления т	0,00352 т	154400	-	543	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. 2. Прокладка газопровод ГСВ								
526	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
				254,25	15,75	1271	79	128	0,07	-
		1шт								
527	С Прайс-Виаст	-Кран шаровой Ф 15мм 11Б27п	2	351,21	-	702	-	-	-	-
		1шт		-	-	-	-	-	-	-
528	С Прайс-Виаст	-Кран шаровой Ф 20мм 11Б27п	3	448,36	-	1345	-	-	-	-
		1шт		-	-	-	-	-	-	-
529	Е0119-6-1	-Установка сигнализатора загазованности до 50 мм	1	1010,74	84,74	1011	85	544	2,17	2
				393,75	31,5	394	31	128	0,15	-
		шт								
530	С Прайс-Виаст	-Сигнализатор загазованности УКЗ-РУ-СН(2) с КЗГУИ Dy 20 мм	1	27112,52	-	27113	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1шт								
531	Е0119-5-1	-Установка счетчика газового	1	1372,07	91,69	1372	92	994	4,1	4
				742,5	33,75	743	34	128	0,17	-
		1шт								
532	С Прайс-Виаст	-Счетчик газовый СГК-G4	1	2465,96	-	2466	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1шт								
533	Е0116-8-1	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	3	292,95	4,59	879	14	204	0,28	1
				51,3	1,71	154	5	128	0,01	-
		м								
534	Е0116-8-2	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	18	302,95	4,59	5453	83	1221	0,28	5
				51,3	1,71	923	31	128	0,01	-
535	Е0116-8-6	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм-футляр м	1,2	545,63	8,84	655	11	104	0,36	-
				64,58	3,31	77	4	128	0,02	-
		Топочная Дом культуры (2 - 7)		РАЗДЕЛ 1. 2. Прокладка газопровод ГСВ						
536	С Прайс-Виаст	-Сигнализатор загазованности УКЗ-РУ-СН(2) с КЗГУИ Dy 50 мм	1	33645,46	-	33645	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1шт								
537	С Прайс-Виаст	-Счетчик газовый Actaris SM-G25	1	41099,39	-	41099	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1шт								
538	С Прайс-Виаст	-Горелка MAX GAS 120P TC	2	93669,25	-	187338	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ	3636089
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,4 %	123627
ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ :	3759716
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,7 %	63915
ЗАТРАТЫ НА ВСЛУГУ ЛЕТ 1 %	37597
ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК 0,4 %	15039
ИТОГО	3876267
ОБОРУДОВАНИЕ	576486
ИТОГО:	4452753
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С К=2.38968	10640655
НАЛОГ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛ. 2%	212813
ИТОГО С НАЛОГАМИ :	10853468
НДС 12%	1302416
ВСЕГО ПО АКТУ:	12155884

ЗАКАЗЧИК _____ Сонцев Т.С.

ПОДРЯДЧИК _____ Казиев Ю.К

ТЕХНАДЗОР _____ Турбасинов Г.З

Форма 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2015 г

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Чингирлауский районный отдел архитектуры и, градостроительства и строительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Газстрой»

Наименование стройки: «Газификация социальных объектов с.Белогорка Чингирлауского района ЗКО»

Наименование пусковых комплексов, объектов	*Стоимость выполненных работ*		
	С начала года по отчетный месяц включительно	*В т.ч. строительно-монтажные работы*	*На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ*
1	2	3	4
Итого: с начала строительства	22407309		
НДС 12%	2688877		
Всего:	25096186		
Итого за октябрь 2015 г	10853468		
НДС 12%	1302416		
ВСЕГО:	12155884		

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: ГУ «Чингирлауский районный отдел архитектуры , градостроительства и строительства»

Подрядчик: ТОО «Газстрой»

Наименование стройки : «Газификация социальных объектов с.Белогорка Чингирлауского района ЗКО»

А К Т № 4
Выполненных строительно - монтажных работ

за ноябрь 2015 год.

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ %	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11
		Топочная ФАП (2 - 4)		РАЗДЕЛ 5. Отопление ОВ										
1	E0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	1,248	4331,44	35,77	5406	45	200					0,7	1
		1кВт		111,7	13,4	139	17	128					0,07	4
2	E0118-22-5	-Установка кранов воздушных	1	62,81	-	63	-	30					0,12	-
		комплект		23,18	-	23	-	128					-	-
3	E0120-23-1	-Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	1	2268,8	7,3	2269	7	578					2,78	3
		шт		448,87	2,36	449	2	128					0,01	-
4	E0116-15-1	-Установка кранов двойной регулировки диам. до 20 мм КРПШ	1	482,27	40,42	482	40	356					1,51	2
				261,88	16,22	262	16	128					0,07	-
		1шт												
5	C130904-59	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	1	377	-	377	-	-					-	-
				-	-	-	-	-					-	-
		шт												
6	E0116-10-7	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм+ футляр	0,4	2035,81	28,71	814	11	101					1,07	-
				185,64	10,75	74	4	128					0,05	-
		м												
7	E0162-28-13	Окраска масляными составами												
		За один раз металлических												
		Поверхностей радиаторов и												
		ребристых труб м2	1	111,46	0,05	111	-	77					-	
				81,58	0,002	82	-	94,5					-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 7. силовое электрооборудование

Силовое электрооборудование
Монтажные работы

8	Е0121-23-1	-Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070	-	2070	-	1312	6,98	7
				1215	-	1215	-	108	-	-
		шкаф								
9	Ц0108-524-6	-Монтаж ящика с на стене или колонне ДЛЯ БОКСА 21 Н	1	1538,8	59,8	1539	60	699	4	4
				725	11,3	725	11	95	0,07	-
		шт								
10	Ц0108-524-1-1	-Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "Предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	2	1510,4	54,4	3021	109	1269	3	6
				659	9	1318	18	95	0,05	-
		шт								
11	75-6-64	-Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР8503-1124-54УХЛ4мм	1	66800	-	66800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
12	75-6-19	-Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 2, типа Я 5114-2874 УХЛ 4, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле 7,0-10 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 12,5 А	1	41200	-	41200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	75-6-20	-Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 2, типа Я 5114-2474 УХЛ 4, номинальный ток 32 А, предел регулирования тока теплового реле 27,2-36,8 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 40 А	1	45800	-	45800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	18	501,2	13,2	9022	238	3921	1	18
				227	2,3	4086	41	95	0,01	-
		шт								
15	С151801-39	-Автоматический выключатель ВА21-29 ПРИМ.	17	1990	-	33830	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	С151801-54	-Автоматический выключатель АЕ2046 прим.	1	3250	-	3250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0121-24-13-	Установка трасформатора понизительногомощностью до 0,25 ква	1	314,3	20,67	314	21	247	1,26	1
				220,5	8,19	221	8	108	0,04	-
		шт								
18	С151803-192-	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720	-	4720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	Ц0108-600-2-	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
				158	2,3	158	2	95	0,01	-
		шт								
20	СПрайс	-Счетчик электронный	1	4483,57	-	4484	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	С151803-166-	БОКС 21Н	1	3470	-	3470	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	Е0167-12-9	-Монтаж электрокоробов пластиковых	30,5	32,1	0,26	979	8	946	0,2	6
				31,84	0,07	971	2	97,2	-	-
		м								
23	СПрайс ИП Пустабаев	-Кабельный канал 100Х60	5,05	292,93	-	1479	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
24	СПрайс ИП Пустабаев	-Кабельный канал 25Х25	25,755	62,77	-	1617	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
25	С Прайс-Виаст	-Генератор бензиновый HUTER DY6500LXW, 5квт	1	47862,11	-	47862	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1шт								
					Заземление					
26	Ц0108-471-3-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	9	247,7	20,7	2229	186	963	0,7	6
				111	1,6	999	14	95	0,01	-
		шт								
27	Ц0108-472-6-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	4	88,9	3,1	356	12	107	0,16	1
				27,9	0,3	112	1	95	-	-
		м								
28	Ц0108-472-7-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	32	107,3	3,5	3434	112	997	0,18	6
				32,4	0,4	1037	13	95	-	-
		м								
		РАЗДЕЛ 8. Противопожарный щит с инвентарем и ящиком для песка								
29	Е0101-163-2-	Разработка грунта 2 группы вручную втраншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	0,7	353,25	-	247	-	279	2,33	2
				353,25	-	247	-	113	-	-
		м3								
30	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	0,7	134,1	-	94	-	106	0,97	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций массой до 0,1 т	0,18004	17355,77	2191,29	3125	395	2051	73,6	13
				12555	101,25	2260	18	90	0,49	-
		т								
32	С12021-237	-Стоимость опор	0,18004	154400	-	27798	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
33	Е0106-1-13	-Устройство бетонныхфундаментов-столбов	0,648	10202,15	95,97	6611	62	550	4,9	3
				771,75	36,25	500	23	105	0,18	-
		м3								
34	Е0109-29-1	-Монтаж рамы пожарного щита из уголков	0,07096	13711,47	5475,87	973	389	421	28,9	2
				5040	1552,87	358	110	90	5,46	-
		т								
35	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из уголка	0,07096	114900	-	8153	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
36	Е0110-7-1	-Устройство пожарного щита из досок	1,4	622,52	4,64	872	6	100	0,36	1
				58,05	1,76	81	2	120	0,01	-
		м2								
37	Е0115-165-1	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным пожарного щита	2,8	165,65	1,61	464	5	262	0,53	1
				88,65	0,61	248	2	105	-	-
		м2								
38	Е0120-30-1	-Установка кронштейнов под инвентарь	6,08	107,97	1,26	656	8	73	0,05	-
				8,96	0,47	54	3	128	-	-
		кг								
39	Е0115-208-3	-Остекление стальных переплетовстеновых стеклом армированным	1,2826	1003,17	4,44	1287	6	221	0,96	1
				162,45	1,69	208	2	105	0,01	-
		м2								
40	С11011-724	-Резина	6	425	-	2550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
41	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,251	1333,5	312,12	335	78	153	2,96	1
				679,5	-	171	-	90	-	-
		т								
42	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,251	18000	-	4518	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
						Противопожарный инвентарь				
43	1301-174	-Багор пожарный	1	200	-	200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
44	5101-230	-Лопата совковая	1	211	-	211	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
45	5552-29	-Лопата штыковая малая	1	288	-	288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
46	1304-290	-Огнетушитель порошковый ОП-2	2	2940	-	5880	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	2202-77	-Огнетушитель углекислотный ОУ-5	2	1730	-	3460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
48	5101-229	-Лом	1	200	-	200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
49	5101-257	-Топор	1	420	-	420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
50	СТОО"ВИАСТ"	-Кошма 2х2 3920:1,12:2,3896774	1	1464,63	-	1465	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					Ящик для песка					
51	Е0109-4-1	-Монтаж ящика из песка из тонколистовой стали, массойдо 0,1 т	0,16887	24194,03	4817,25	4086	813	2731	99,3	17
				16852,5	1116,27	2846	189	90	5,3	1
		т								
52	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,16887	1333,5	312,12	225	53	103	2,96	-
				679,5	-	115	-	90	-	-
		т								
53	С12021-205	-Стоимость м/конструкций	0,16887	100100	-	16904	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
54	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,16887	18000	-	3040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
55	С143008-92	-Песок природный	2,9	1920	-	5568	-	-	-	-
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)				18					3310	
				РАЗДЕЛ 3. 2. Прокладка газопровод ГСВ						
56	Е0109-34-1	-Монтаж крепления газопровода к основному массой до 0,1 т	0,07608	17355,77	2191,29	1320	167	867	73,6	6
				12555	101,25	955	8	90	0,49	-
		т								
57	С12021-237	-Стоимость крепления	0,07608	154400	-	11747	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
58	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей опор грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза+ газопроводам2 м2	2	32,52	0,05	65	-	10	0,03	-
				5,81	0,02	12	-	90	-	-
59	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей опор эмалью ПФ-115+ газопровода	2	40,72	0,04	81	-	15	0,04	-
				8,32	-	17	-	90	-	-
		м2								
60	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов м	21	78,92	-	1657	-	1875	0,33	7
				69,75	-	1465	-	128	-	-
61	Ц0112-755-1	-Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 57 мм	1	1447,3	49,2	1447	49	1207	7	7
				1339	2,3	1339	2	90	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Ц0112-754-1	Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 57 мм / присоед	1	1690,9	85,9	1691	86	1367	8	8
				1514	4,5	1514	5	90	0,03	-
		РАЗДЕЛ 4. Противопожарный щит с инвентарем и ящиком для песка								
63	Е0101-163-2	Разработка грунта 2 группы вручную втраншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	0,7	353,25	-	247	-	279	2,33	2
				353,25	-	247	-	113	-	-
64	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы / м3	0,7	134,1	-	94	-	106	0,97	1
				134,1	-	94	-	113	-	-
65	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций массой до 0,1 т / м3	0,18004	17355,77	2191,29	3125	395	2051	73,6	13
				12555	101,25	2260	18	90	0,49	-
66	С12021-237	Стоимость опор / т	0,18004	154400	-	27798	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
67	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов / т	0,16	10202,15	95,97	1632	15	136	4,9	1
				771,75	36,25	123	6	105	0,18	-
68	Е0109-29-1	Монтаж рамы пожарного щита из уголков / м3	0,07096	13711,47	5475,87	973	389	421	28,9	2
				5040	1552,87	358	110	90	5,46	-
69	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголка / т	0,07096	114900	-	8153	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
70	Е0110-7-1	Устройство пожарного щита из досок / т	1,4	622,52	4,64	872	6	100	0,36	1
				58,05	1,76	81	2	120	0,01	-
71	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным пожарного щита / м2	2,8	165,65	1,61	464	5	262	0,53	1
				88,65	0,61	248	2	105	-	-
72	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под инвентарь / м2	6,08	107,97	1,26	656	8	73	0,05	-
				8,96	0,47	54	3	128	-	-
73	Е0115-208-3	Остекление стальных переплетовстеновых стеклом армированным / кг	1,2826	1003,17	4,44	1287	6	221	0,96	1
				162,45	1,69	208	2	105	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
74	С11011-724	-Резина	6	425	-	2550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
75	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,251	1333,5	312,12	335	78	153	2,96	1
				679,5	-	171	-	90	-	-
		т								
76	С12041-133	-Лакокрасочные идругие неметаллические покрытия	0,251	18000	-	4518	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		РАЗДЕЛ 5. Электроосвещение и силовое электрооборудование								
77	Е0121-18-1	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	1	244,37	65,36	244	65	201	0,95	1
				151,65	34,45	152	34	108	0,16	-
		шт								
78	Е0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	1	169,86	57,56	170	58	133	0,55	1
				86,85	35,93	87	36	108	0,16	-
		шт								
79	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	35,4	-	71	-	64	0,19	-
				29,48	-	59	-	108	-	-
		шт								
80	Е0121-22-9	-Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	1	20,99	-	21	-	-	0,34	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Установк								
81	Ц0108-148-3	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	51	45	6,7	2295	342	1638	0,19	10
				32,2	1,6	1642	82	95	0,01	-
		м								
82	С151702-3	-Светильники тип ЛСП02-2Х40/Д20-01-УХЛ4	1	2320	-	2320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
83	С151701-88	-Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	1	157	-	157	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
84	С151706-10	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	1	33	-	33	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
85	С151706-79	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	2	99	-	198	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
86	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	2	14	-	28	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
87	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	2	156	-	312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	С151801-146	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220 шт	2	195	-	390	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
89	С151803-52	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3 1000шт	0,003	60400	-	181	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
90	С151607-701 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 3х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	0,0051	71303	-	364	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
91	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,01938	60500	-	1172	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
92	С151601-410 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке (ГОСТ 18410-73) на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2 1000м	0,03264	523900	-	17100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Силовое Электрооборудование Монтажные работы								
93	Е0121-23-1	-Монтаж вводно-распределительных устройств шкаф	1	2070	-	2070	-	1312	6,98	7
				1215	-	1215	-	108	-	-
94	Ц0108-524-6	-Монтаж ящика с на стене или колонне ДЛЯ БОКСА 21 Н шт	1	1538,8	59,8	1539	60	699	4	4
				725	11,3	725	11	95	0,07	-
95	Ц0108-524-1 1	-Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "Предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А шт	2	1510,4	54,4	3021	109	1269	3	6
				659	9	1318	18	95	0,05	-
96	75-6-64	-Пункт /шкаф/ распределительный, типа ЩМП-1-1 комплект	1	66800	-	66800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	75-6-19	-Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 2, типа Я 5114-2874 УХЛ 4, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле 7,0-10 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 12,5 А шт	1	41200	-	41200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
98	75-6-20	-Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 2, типа Я 5114-2474 УХЛ 4, номинальный ток 32 А, предел регулирования тока теплового реле 27,2-36,8 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 40А шт	1	45800	-	45800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
99	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	14	501,2	13,2	7017	185	3050	1	14
				227	2,3	3178	32	95	0,01	-
100	С151801-39	-Автоматический выключатель ВА21-29 ПРИМ. шт	18	1990	-	35820	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
101	Е0121-24-13	-Установка трасформатора понизительногомощностью до 0,25 ква шт	1	314,3	20,67	314	21	247	1,26	1
				220,5	8,19	221	8	108	0,04	-
102	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 шт	1	4720	-	4720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
103	С Прайс-Виаст	-Генератор бензиновый HUTER DY6500LXW, 5КВТ 1шт	1	47862,11	-	47862	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
104	Е0167-12-9	-Монтаж электрокоробов пластиковых м	25,5	32,1	0,26	819	7	791	0,2	5
				31,84	0,07	812	2	97,2	-	-
105	СПрайс ИП Пустабаев	-Кабельный канал 25Х25 м	25,755	62,77	-	1617	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Заземление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	Ц0108-471-3-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	5	247,7	20,7	1239	104	535	0,7	4
				111	1,6	555	8	95	0,01	-
		шт								
107	Ц0108-472-4-	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 6 мм	8	49,1	7,3	393	58	217	0,15	1
				27,7	0,8	222	6	95	-	-
		м								
108	Ц0108-472-6-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	17	88,9	3,1	1511	53	455	0,16	3
				27,9	0,3	474	5	95	-	-
		м								
109	Ц0108-472-7-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	7	107,3	3,5	751	25	218	0,18	1
				32,4	0,4	227	3	95	-	-
		м								

РАЗДЕЛ 6. Противопожарный щит с инвентарем и ящиком для песка

110	Е0101-163-2-	Разработка грунта 2 группы вручную втраншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	0,7	353,25	-	247	-	279	2,33	2
				353,25	-	247	-	113	-	-
		м3								
111	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,7	134,1	-	94	-	106	0,97	1
				134,1	-	94	-	113	-	-
		м3								
112	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций массой до 0,1 т	0,18004	17355,77	2191,29	3125	395	2051	73,6	13
				12555	101,25	2260	18	90	0,49	-
		т								
113	С12021-237	-Стоимость опор	0,18004	154400	-	27798	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
114	Е0106-1-13	-Устройство бетонныхфундаментов-столбов	0,648	10202,15	95,97	6611	62	550	4,9	3
				771,75	36,25	500	23	105	0,18	-
		м3								
115	Е0109-29-1	-Монтаж рамы пожарного щита из уголков	0,07096	13711,47	5475,87	973	389	421	28,9	2
				5040	1552,87	358	110	90	5,46	-
		т								
116	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из уголка	0,07096	114900	-	8153	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
117	Е0110-7-1	-Устройство пожарного щита из досок	1,4	622,52	4,64	872	6	100	0,36	1
				58,05	1,76	81	2	120	0,01	-
		м2								
118	Е0115-165-1-	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным пожарного щита	2,8	165,65	1,61	464	5	262	0,53	1
				88,65	0,61	248	2	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	Е0120-30-1	-Установка кронштейнов под инвентарь кг	6,08	107,97	1,26	656	8	73	0,05	-
				8,96	0,47	54	3	128	-	-
120	Е0115-208-3	-Остекление стальных переплетовстеновых стеклом армированным м2	1,2826	1003,17	4,44	1287	6	221	0,96	1
				162,45	1,69	208	2	105	0,01	-
121	С11011-724	-Резина	6	425	-	2550	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
122	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,251	1333,5	312,12	335	78	153	2,96	1
				679,5	-	171	-	90	-	-
123	С12041-133	-Лакокрасочные идругие неметаллические покрытия	0,251	18000	-	4518	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
					Противопожарный инвентарь					
124	1301-174	-Багор пожарный	1	200	-	200	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
125	5101-230	-Лопата совковая	1	211	-	211	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
126	5552-29	-Лопата штыковая малая	1	288	-	288	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
127	1304-290	-Огнетушитель порошковый ОП-2	2	2940	-	5880	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
128	2202-77	-Огнетушитель углекислотный ОУ-5	2	1730	-	3460	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
129	5101-229	-Лом	1	200	-	200	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
130	5101-257	-Топор	1	420	-	420	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
131	СТОО"ВИАСТ"	-Кошма 2х2 3920:1,12:2,3896774	1	1464,63	-	1465	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
					Ящик для песка					
132	1306-99	-Ящик для песка и опилок	1	4000	-	4000	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
133	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,16887	1333,5	312,12	225	53	103	2,96	-
				679,5	-	115	-	90	-	-
134	С12021-205	-Стоимость м/конструкций т	0,16887	100100	-	16904	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
135	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия т	0,16887	18000	-	3040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
136	С143008-92	-Песок природный м3	2,9	1920	-	5568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Топочная Дом культуры (2 - 7) РАЗДЕЛ 1. 2. Прокладка газопровод ГСВ

137	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
				254,25	15,75	1017	63	128	0,07	-
		1шт								
138	2 Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
		1шт								
139	С Прайс-Виаст	-Кран шаровой Ф 25мм 11Б27п	2	541,76	-	1084	-	-	-	-
		1шт		-	-	-	-	-	-	-
140	С Прайс-Виаст	-Кран шаровой Ф 20мм 11Б27п	2	332,53	-	665	-	-	-	-
		1шт		-	-	-	-	-	-	-
141	С Прайс-Виаст	-Кран шаровой Ф 50мм 11Б27п	1	2058,71	-	2059	-	-	-	-
		1шт		-	-	-	-	-	-	-
142	Е0119-6-1	-Установка сигнализатора загазованности до 50 мм	1	1010,74	84,74	1011	85	544	2,17	2
				393,75	31,5	394	31	128	0,15	-
		шт								
143	Е0119-5-1	-Установка счетчика газового	1	1372,07	91,69	1372	92	994	4,1	4
		1шт		742,5	33,75	743	34	128	0,17	-
144	Е0118-2-6	-Установка горелки на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	2	10978,2	1528,92	21956	3058	18552	38,63	77
				6674,4	572,42	13349	1145	128	2,8	6
		котел								
145	Е0116-8-1	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	3	292,95	4,59	879	14	204	0,28	1
				51,3	1,71	154	5	128	0,01	-
		м								
146	Е0116-8-2	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	17	302,95	4,59	5150	78	1153	0,28	5
				51,3	1,71	872	29	128	0,01	-
		м								
147	Е0116-8-6	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	2	545,63	8,84	1091	18	174	0,36	1
				64,58	3,31	129	7	128	0,02	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	0,55	472,48	3,96	260	2	38	0,3	-
				52,2	1,49	29	1	128	0,01	-
149	Е0116-7-8	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диам. 80 мм+футляр м	0,55	1082,42	12,21	595	7	69	0,56	-
				92,93	4,57	51	3	128	0,02	-
150	С130810-75	-Отводы крутоизогнутые м /ГОСТ	17	208	-	3536	-	-	-	-
		17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 25-32 на Ру 10 МПа из стали марки 20,25-32 мм		-	-	-	-	-	-	-
151	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые шт /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	4	227	-	908	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
152	Е0109-34-1	-Монтаж крепления газопровода шт к основному массой до 0,1 т	0,07608	17355,77	2191,29	1320	167	867	73,6	6
				12555	101,25	955	8	90	0,49	-
153	С12021-237	-Стоимость крепления т	0,07608	154400	-	11747	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
154	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей опор грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза+ т газопроводам2	2,5	32,52	0,05	81	-	13	0,03	-
				5,81	0,02	15	-	90	-	-
155	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей м2 опор эмалью ПФ-115+ газопровода	2,5	40,72	0,04	102	-	19	0,04	-
				8,32	-	21	-	90	-	-
156	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание м2 газопроводов	22	78,92	-	1736	-	1964	0,33	7
				69,75	-	1535	-	128	-	-
157	Ц0112-755-1	-Присоединение трубопроводов м условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 57 мм	1	1447,3	49,2	1447	49	1207	7	7
				1339	2,3	1339	2	90	0,01	-
158	Ц0112-754-1	-Врезка трубопроводов присоед условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 57 мм врезка	1	1690,9	85,9	1691	86	1367	8	8
				1514	4,5	1514	5	90	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Дымовая труба					
159	Е0106-3-4	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	2	10069,86	257,71	20140	515	1525	4,05	8
				634,5	91,69	1269	183	105	0,4	1
		м3								
160	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0288	65900	-	1898	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
161	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,20472	64092,87	304,24	13121	62	740	20	4
				3330	114,75	682	23	105	0,56	-
		1т								
162	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,03036	172357,31	536,06	5233	16	1520	289	9
				47475	202,5	1441	6	105	0,99	-
		1т								
163	Е0116-10-10	-Монтаж дымовых труб и газоходов из стальных электросварных труб диам. 300 мм	10	4240,27	85	42403	850	5620	2,31	23
				407,25	31,84	4073	318	128	0,16	2
		м								
164	Е0113-44-7	-Очистка щетками	11,2	60,75	-	680	-	612	0,34	4
				60,75	-	680	-	90	-	-
		м2								
165	Е0113-44-9	-Обеспыливание	11,2	59	47,75	661	535	295	0,07	1
				11,25	18	126	202	90	0,09	1
		м2								
166	Е0113-16-6	-Антикоррозийное покрытие труб грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,2	21,8	0,05	244	1	59	0,03	-
				5,81	0,02	65	-	90	-	-
		м2								
167	Е0126-9-9	-Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 50 мм	10	138,03	15,18	1380	152	1073	0,59	6
				101,7	5,63	1017	56	100	0,03	-
		м								
168	С11031-77	-Маты минераловатные на синтетическом связующем	0,45	4590	-	2066	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
169	Е0126-17-9	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 180 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 50 мм	10	327,84	26,66	3278	267	2957	1,58	16
				285,75	9,9	2858	99	100	0,05	-
		м								
170	С11011-863 Изм. и доп. вып.17	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	0,0546	68053	-	3716	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	Е0109-34-1	-Крепление газопровода к стене массой до 0,1 т	0,00352	17355,77	2191,29	61	8	40	73,6	-
		т		12555	101,25	44	-	90	0,49	-
172	С12021-237	-Стоимость крепления т	0,00352	154400	-	543	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
173	С Прайс-Виас т	-Генератор бензиновый HUTER DY6500LXW, 5КВТ	1	46923,64	-	46924	-	-	-	-
		1 шт		-	-	-	-	-	-	-

Раздел 2 Отопление ОВ

174	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	2,496	4331,44	35,77	10811	89	400	0,7	2
		1кВт		111,7	13,4	279	33	128	0,07	-
175	Е0162-28-13	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей м2	2	109,08	0,02	0,05	218	-	150	0,48	1
				79,2		158	-	94,5	-	-

РАЗДЕЛ 3. Противопожарный щит с инвентарем и ящиком для песка

176	Е0101-163-2	-Разработка грунта 2 группы вручную втраншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	0,7	353,25	-	247	-	279	2,33	2
		м3		353,25	-	247	-	113	-	-
177	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,7	134,1	-	94	-	106	0,97	1
		м3		134,1	-	94	-	113	-	-
178	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций массой до 0,1 т	0,18004	17355,77	2191,29	3125	395	2051	73,6	13
		т		12555	101,25	2260	18	90	0,49	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
179	С12021-237	-Стоимость опор	0,18004	154400	-	27798	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
180	Е0106-1-13	-Устройство бетонныхфундаментов-столбов	0,648	10202,15	95,97	6611	62	550	4,9	3
		м3		771,75	36,25	500	23	105	0,18	-

РАЗДЕЛ 2. Противопожарный щит с инвентарем и ящиком для песка

181	Е0109-29-1	-Монтаж рамы пожарного щита из уголков	0,07096	13711,47	5475,87	973	389	421	28,9	2
		т		5040	1552,87	358	110	90	5,46	-
182	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из уголка	0,07096	114900	-	8153	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
183	Е0110-7-1	-Устройство пожарного щита из досок	1,4	622,52	4,64	872	6	100	0,36	1
		м2		58,05	1,76	81	2	120	0,01	-
184	Е0115-165-1	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным пожарного щита	2,8	165,65	1,61	464	5	262	0,53	1
		м3		88,65	0,61	248	2	105	-	-
185	Е0120-30-1	-Установка кронштейнов под инвентарь	6,08	107,97	1,26	656	8	73	0,05	-
		кг		8,96	0,47	54	3	128	-	-
186	Е0115-208-3	-Остекление стальных переплетовстеновых стеклом армированным	1,2826	1003,17	4,44	1287	6	221	0,96	1
		м2		162,45	1,69	208	2	105	0,01	-
187	С11011-724	-Резина	6	425	-	2550	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,251	1333,5	312,12	335	78	153	2,96	1
				679,5	-	171	-	90	-	-
189	С12041-133	-Лакокрасочные идругие неметаллические покрытия т	0,251	18000	-	4518	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
						Противопожарный инвентарь				
190	1301-174	-Багор пожарный	1	200	-	200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
191	5101-230	-Лопата совковая шт.	1	211	-	211	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
192	5552-29	-Лопата штыковая малая шт.	1	288	-	288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
193	1304-290	-Огнетушитель порошковый ОП-2 шт.	2	2940	-	5880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
194	2202-77	-Огнетушитель углекислотный ОУ-5 шт.	2	1730	-	3460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
195	5101-229	-Лом шт.	1	200	-	200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
196	5101-257	-Топор шт.	1	420	-	420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
197	СТОО"ВИАСТ"	-Кошма 2х2 3920:1,12:2,3896774 шт	1	1464,63	-	1465	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
						Ящик для песка				
198	Е0109-4-1	-Монтаж ящика из песка из тонколистовой стали, массойдо 0,1 т	0,16887	24194,03	4817,25	4086	813	2731	99,3	17
				16852,5	1116,27	2846	189	90	5,3	1
199	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,16887	1333,5	312,12	225	53	103	2,96	-
				679,5	-	115	-	90	-	-
200	С12021-205	-Стоимость м/конструкций т	0,16887	100100	-	16904	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
201	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия т	0,16887	18000	-	3040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
202	С143008-92	-Песок природный м3	2,9	1920	-	5568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. Демонтаж								
203	Е0118-2-6 К=0,6	-Демонтаж горелки на дизельном топливе	2	4921,99	917,35	9844	1835	11131	23,18	46
				4004,64	343,45	8009	687	128	1,68	3
		котел								
204	Е0109-7-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	-Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона, вместимостью до 1000 м3 /на разборку (демонтаж) металлических конструкций	0,62	7054,07	4894,07	4374	3034	1891	11,4	7
				2160	1228,84	1339	762	90	4,29	3
		т								
205	Е0165-20-2	-Демонтаж баков вместимостью до 0,9 м3	1	456,47	22,53	456	23	504	2,81	3
				433,94	3,56	434	4	115,2	0,03	-
		прибор								
206	Е0118-13-1 К=0,6	-Демонтаж топливного насоа	1	1445,3	74,27	1445	74	1791	8,03	8
		1насос		1371,03	27,81	1371	28	128	0,14	-
207	Е0165-32-1	-Демонтаж топливного счетчика	1	398,78	1,09	399	1	459	2,32	2
		шт		397,69	0,45	398	-	115,2	-	-
208	Е0165-3-2	-Демонтаж фильтра	2	81,18	0,18	162	-	187	0,46	1
		шт		81	0,02	162	-	115,2	-	-
209	Е0165-3-3	-Демонтаж крана	9	11,72	0,09	105	1	121	0,07	1
		шт		11,63	0,02	105	-	115,2	-	-
210	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20мм	14	51,07	0,69	715	10	814	0,33	5
		м		50,38	0,11	705	2	115,2	-	-
		РАЗДЕЛ 4. Прочие работы								
211	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	10	27,1	-	271	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
212	С010333-А3-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 25	10	32,3	-	323	-	65	0,14	1
		т		6,46	-	65	-	100	-	-

Топочная Детский сад (2 - 8)

		РАЗДЕЛ 1. 2. Прокладка газопровод ГСВ								
213	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
				254,25	15,75	1017	63	128	0,07	-
		1шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
		1шт								
215	С Прайс-Виаст	-Кран шаровой Ф 20мм 11Б27п	2	332,53	-	665	-	-	-	-
		1шт		-	-	-	-	-	-	-
216	С Прайс-Виаст	-Кран шаровой Ф 15мм 11Б27п	2	216,71	-	433	-	-	-	-
		1шт		-	-	-	-	-	-	-
217	С Прайс-Виаст	-Кран шаровой Ф 50мм 11Б27п	1	2058,71	-	2059	-	-	-	-
		1шт		-	-	-	-	-	-	-
218	Е0119-6-1	-Установка сигнализатора загазованности до 50 мм	1	1010,74	84,74	1011	85	544	2,17	2
				393,75	31,5	394	31	128	0,15	-
		шт								
219	С Прайс-Виаст	-Сигнализатор загазованности УКЗ-РУ-СН(2) с КЗГУИ Dy 40 мм	1	33645,46	-	33645	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1шт								
220	Е0119-5-1	-Установка счетчика газового	1	1372,07	91,69	1372	92	994	4,1	4
				742,5	33,75	743	34	128	0,17	-
		1шт								
221	С Прайс-Виаст	-Счетчик газовый Actaris SN-G10	1	28022,31	-	28022	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1шт								
222	Е0118-2-6	-Установка горелки на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	2	10978,2	1528,92	21956	3058	18552	38,63	77
				6674,4	572,42	13349	1145	128	2,8	6
		котел								
223	С Прайс-Виаст	-Горелка АГУ-Т-М	2	280596,75	-	561194	-	-	-	-
		1шт		-	-	-	-	-	-	-
224	Е0116-8-1	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	3	292,95	4,59	879	14	204	0,28	1
				51,3	1,71	154	5	128	0,01	-
		м								
225	Е0116-8-2	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	17	302,95	4,59	5150	78	1153	0,28	5
				51,3	1,71	872	29	128	0,01	-
		м								
226	Е0116-8-5	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	0,5	402,95	4,59	201	2	34	0,28	-
				51,3	1,71	26	1	128	0,01	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
227	Е0116-8-6	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	2	545,63	8,84	1091	18	174	0,36	1
				64,58	3,31	129	7	128	0,02	-
		м								
228	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	0,4	472,48	3,96	189	2	27	0,3	-
				52,2	1,49	21	1	128	0,01	-
229	Е0116-7-8	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диам. 80 мм+футляр	0,4	1082,42	12,21	433	5	50	0,56	-
				92,93	4,57	37	2	128	0,02	-
		м								
230	С130810-75	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 25-32 на Ру 10 МПа из стали марки 20,25-32 мм	14	208	-	2912	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
231	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	4	227	-	908	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
232	Е0109-34-1	-Монтаж крепления газопровода к основному массой до 0,1 т	0,07608	17355,77	2191,29	1320	167	867	73,6	6
				12555	101,25	955	8	90	0,49	-
		т								
233	С12021-237	-Стоимость крепления	0,07608	154400	-	11747	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
234	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей опор грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза+ газопроводам2	2,5	32,52	0,05	81	-	13	0,03	-
				5,81	0,02	15	-	90	-	-
		м2								
235	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей опор эмалью ПФ-115+ газопровода м2	2,5	40,72	0,04	102	-	19	0,04	-
				8,32	-	21	-	90	-	-
236	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов м	22,5	78,92	-	1776	-	2009	0,33	7
				69,75	-	1569	-	128	-	-
237	Ц0112-755-1	-Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 57 мм присоед	1	1447,3	49,2	1447	49	1207	7	7
				1339	2,3	1339	2	90	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
238	Ц0112-754-1	-Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 57 мм	1	1690,9	85,9	1691	86	1367	8	8
				1514	4,5	1514	5	90	0,03	-
		врезка								
239	С Прайс-Виаст	-Генератор бензиновый HUTER DY6500LXW, 5КВТ	1	47862,11	-	47862	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1шт								
		РАЗДЕЛ 2. Отопление ОВ								
240	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	16	266,16	4,08	4259	65	1133	0,31	5
				53,77	1,53	860	25	128	0,01	-
		м								
241	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	3,6	4331,44	35,77	15593	129	576	0,7	3
				111,7	13,4	402	48	128	0,07	7
		1кВт								
242	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	2	62,81	-	126	-	59	0,12	-
				23,18	-	46	-	128	-	-
		комплект								
243	Е0116-15-1	-Установка кранов двойной регулировки диам. до 20 мм КРПШ	2	482,27	40,42	965	81	712	1,51	3
				261,88	16,22	524	32	128	0,07	-
		1шт								
244	С130904-59	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	1	377	-	377	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
245	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	482,27	40,42	965	81	712	1,51	3
				261,88	16,22	524	32	128	0,07	-
		1шт								
246	С Прас лист	-Кран запорный муфтовый 11б27п Ф-20мм	2	332,53	-	665	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
247	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	16	11,51	-	184	-	225	0,05	1
				11,01	-	176	-	128	-	-
		м								
248	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,8	21,8	0,05	126	-	30	0,03	-
				5,81	0,02	34	-	90	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
249	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,82	40,72	0,04	74	-	14	0,04	-
				8,32	-	15	-	90	-	-
		м2								
		РАЗДЕЛ 3. Противопожарный щит с инвентарем и ящиком для песка								
250	Е0101-163-2	-Разработка грунта 2 группы вручную втраншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	0,7	353,25	-	247	-	279	2,33	2
				353,25	-	247	-	113	-	-
		м3								
251	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,7	134,1	-	94	-	106	0,97	1
				134,1	-	94	-	113	-	-
		м3								
252	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций массой до 0,1 т	0,18004	17355,77	2191,29	3125	395	2051	73,6	13
				12555	101,25	2260	18	90	0,49	-
		т								
253	С12021-237	-Стоимость опор	0,18004	154400	-	27798	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
254	Е0106-1-13	-Устройство бетонныхфундаментов-столбов	0,648	10202,15	95,97	6611	62	550	4,9	3
				771,75	36,25	500	23	105	0,18	-
		м3								
255	Е0109-29-1	-Монтаж рамы пожарного щита из уголков	0,07096	13711,47	5475,87	973	389	421	28,9	2
				5040	1552,87	358	110	90	5,46	-
		т								
256	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из уголка	0,07096	114900	-	8153	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
257	Е0110-7-1	-Устройство пожарного щита из досок	1,4	622,52	4,64	872	6	100	0,36	1
				58,05	1,76	81	2	120	0,01	-
		м2								
258	Е0115-165-1	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным пожарного щита	2,8	165,65	1,61	464	5	262	0,53	1
				88,65	0,61	248	2	105	-	-
		м2								
259	Е0120-30-1	-Установка кронштейнов под инвентарь	6,08	107,97	1,26	656	8	73	0,05	-
				8,96	0,47	54	3	128	-	-
		кг								
260	Е0115-208-3	-Остекление стальных переплетовстеновых стеклом армированным	1,2826	1003,17	4,44	1287	6	221	0,96	1
				162,45	1,69	208	2	105	0,01	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
261	С11011-724	-Резина	6	425	-	2550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
262	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,251	1333,5	312,12	335	78	153	2,96	1
				679,5	-	171	-	90	-	-
		т								
263	С12041-133	-Лакокрасочные идругие неметаллические покрытия	0,251	18000	-	4518	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
					Противопожарный инвентарь					
264	1301-174	-Багор пожарный	1	200	-	200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
265	5101-230	-Лопата совковая	1	211	-	211	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
266	5552-29	-Лопата штыковая малая	1	288	-	288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
267	1304-290	-Огнетушитель порошковый ОП-2	2	2940	-	5880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
268	2202-77	-Огнетушитель углекислотный ОУ-5	2	1730	-	3460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
269	5101-229	-Лом	1	200	-	200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
270	5101-257	-Топор	1	420	-	420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
271	СТОО"ВИАСТ"	-Кошма 2х2 3920:1,12:2,3896774	1	1464,63	-	1465	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					Ящик для песка					
272	Е0109-4-1	-Монтаж ящика из песка из тонколистовой стали, массойдо 0,1 т	0,16887	24194,03	4817,25	4086	813	2731	99,3	17
				16852,5	1116,27	2846	189	90	5,3	1
		т								
273	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,16887	1333,5	312,12	225	53	103	2,96	-
				679,5	-	115	-	90	-	-
		т								
274	С12021-205	-Стоимость м/конструкций	0,16887	100100	-	16904	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
275	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,16887	18000	-	3040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
276	С143008-92	-Песок природный	2,9	1920	-	5568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление школа (2 - 9)								
277	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов до80 кг шт	86	197,2 / 181,24	15,96 / 2,52	16959 / 15587	1373 / 217	182,05 / 115,2	1,21 / 0,02	104 / 2
278	Е 0118-6-1	Установка чугунных радиаторов 1 кВт	181,116	4331,44 / 111,7	35,77 / 13,4	784493 / 20231	6479 / 2427	29003 / 128	0,7 / 0,07	127 / 12
279	Е0162-28-13	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	145,123	109,08 / 79,2	0,05 / 0,02	15831 / 11494	7 / 3	10864 / 94,5	0,48 / -	70 / -
		Раздел 1 **Отопление ФАП (2 - 10)**								
280	Е0165-18-1	Разработка трубопроводов центрального отопления на резьбе д 32 мм	20	67,96 / 67,46	0,5 / 0,09	1359 / 1349	10 / 2	1556 / 115,2	0,44 / -	9 / -
281	Е 0118-6-1	Установка чугунных радиаторов 1 кВт	24,96	4331,44 / 111,7	35,77 / 13,4	108113 / 2789	893 / 334	3997 / 128	0,7 / 0,07	18 / 2
282	Е0162-28-13	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	20	109,08 / 79,2	0,05 / 0,02	2182 / 1584	1 / -	1497 / 94,5	0,48 / -	10 / -
		Раздел 1 **Отопление ОВ 2 этад ДК (2 - 11)**								
283	Е 0118-6-1	Установка чугунных радиаторов 1 кВт	3,276	4331,44 / 111,7	35,77 / 13,4	14190 / 366	117 / 44	525 / 128	0,7 / 0,07	2 / -
284	Е0162-28-13	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	2,625	109,08 / 79,2	0,05 / 0,02	286 / 208	- / -	197 / 94,5	0,48 / -	1 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ	2432196
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,4 %	82695
ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ :	2514891
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,7 %	42753
ЗАТРАТЫ НА ВСЛУГУ ЛЕТ 1 %	25149
ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК 0,4 %	10060
ИТОГО	2592853
ИТОГО:	
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С К=2.38968	6196089
НАЛОГ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛ. 2%	123922
ИТОГО С НАЛОГАМИ :	6320011
НДС 12%	758401
ВСЕГО ПО АКТУ:	7078412

ЗАКАЗЧИК _____ _____

ПОДРЯДЧИК _____ _____

ТЕХНАДЗОР _____ _____

Форма 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2015 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Газстрой»

Договор: № 37 от 07.09.2015 г.

Наименование объекта: «Газификация социальных объектов в с. Белогорка Чингирлауского района ЗКО»

Наименование пусковых комплексов, объектов	*Стоимость выполненных работ*		
	С начала года по отчетный месяц включительно	*В т.ч. строительно-монтажные работы*	*На гр.1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ*
1	**2**	**3**	**4**
Итого с начала строительства	28 727 320		
Н Д С 12%	3 447 278		
Всего:	32 174 598		
Итого за ноябрь 2015 г.	6 320 011		
Н Д С 12%	758 401		
ВСЕГО:	**7 078 412**		

ЗАКАЗЧИК: _____ _____

ПОДРЯДЧИК: _____ _____

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2015 жылғы «13» қараша **№ 2** **Белогор а.**

(объектінің орналасқан жері)

Шыңғырлау ауданы әкімдігінің 2015 жылғы «11» ноября № 122 өкімімен
(комиссияны тағайындаған органның атауы)
(бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төрағаның болып тағайындалады) Есалиев Альберт Темірболатұлы, Шыңғырлау аудан әкімінің орынбасары

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

төрағаның орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымның өкілі төраға орынбасары болып тағайындалады)

Жанкабаев Ержан Захарьевич Мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясы бөлімінің бас маманы – мемлекеттік құрылыс инспекторы

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

комиссия мүшелері - өкілдер:

тапсырыс беруші Самиев Талғат Сабырғалиұлы, Шыңғырлау ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің басшысы

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас мердігер Казиев Юсуп Кихметұлы, «Газстрой» жауапкершілік шектеулі серіктестігінің директоры

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас жобалаушы Жапеков Еркін Төлегенұлы, РҒӨАО «Казэкология» ЖШС БҚФ «Әділжан» фирмасының директоры

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

пайдаланушы ұйымдар, меншік иелері:

Сапаров Абзал Бақытжанұлы, Шыңғырлау ауданының білім беру бөлімінің басшысы

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Жазықбаев Қылыш Жолдыбайұлы, Шыңғырлау ауданының орталық ауруханасының директоры

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Ажғалиев Сайын Асанұлы, Шыңғырлау ауданының мәдени – демалыс орталығының директоры

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

объектінің бейініне (мақсатына) қарай басқа да мүдделі мемлекеттік органдардың өкілдері:

мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдары Джумашев Мади Максутович, Шыңғырлау аудандық тұтынушылардың құқығын қорғау басқарма басшысының м.а.

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары Телемгенов Марат Жолдасқалиұлы, Шыңғырлау ауданының төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Артемьев Андрей Петрович, «КазТрансГазАймақ» акционерлік қоғамы Шыңғырлау ауданының газ телімінің мастері

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Урбисинов Габит Зинелович, «Урбисинов Габит Зинелович» Ж/К директоры, техникалық қадағалаушы

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Иргалиева Алтынай Жунусовна, БҚО Бөрлі және Шыңғырлау аудандары бойынша мемлекеттік экологиялық инспекторы

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Еслямов Рустем Тельманович, Шыңғырлау ауданы Белогор ауылдық округінің әкімі

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

комиссия хатшысы – Темиртаев Роман Тлесұлы, Шыңғырлау ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің бас маманы

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) Шыңғырлау ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі мен «Газстрой» жауапкершілік шектеулі серіктестігінің директоры

(ұйымның атауы)

Батыс Қазақстан облысы, Шыңғырлау ауданы, Белогор ауылы мекенжайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«Батыс Қазақстан облысы Шыңғырлау ауданы Белогор ауылының әлеуметтік нысандарын газбен жабдықтау» нысанның жаңа құрылысы пайдалануға қабылдауды ұсынды.

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту, техникалық қайта жарақтандыру)

2. Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге Қазақстан Республикасы құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің 2015 жылғы «09» қыркүйек № 495 рұқсаты.

(рұқсат берген органның атауы)

3. Құрылысты әлеуметтік нысандарды газбен қамту, сыртқы жылумен қамту желілері, қазандықтың жылыту жүйелері.

(жұмыстар түрлері)

орындаған бас мердігер «Газстрой» жауапкершілік шектеулі серіктестігі жүзеге асырды.

(ұйымның атауы)

(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын РҒӨАО «Казэкология» ЖШС БҚФ «Әділжан» фирмасы

(ұйымның атауы)

орындаған бас жобалаушы Л.Ф.Лебедева жобасын әзірлеген.

(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы) (ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген Шыңғырлау ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс № 283-03-14 жоба бойынша жүзеге асырылған

(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын Шыңғырлау ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

2014 жылғы «11» шілдедегі № 27-1 бұйрығымен бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы қыркүйек 2015 жылы

(айы және жылы)

жұмыстың аяқталуы қараша 2015 жылы

(айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы 2 ай:

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:

Жобалау-сметалық құжаттама, орындалу туралы актілер, қолданылған материалдар сертификаттары, жасырын жұмыстар актілері

(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Объектінің мынадай көрсеткіштер бар: Әкімшілік, мектеп, клуб, балабақша, ФАП қазандықтар, Жылумен қамту, сыртқы жылумен қамту желілері, қазандықтың жылыту жүйелері.

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: Мектеп үшін екі қазандық REX - 30, жылу өнімділігі – 300,0 кВт. қазандық өлшемі – 5,5 х 5,2 м. газбен қамтылуы: төменгі қысымды газ құбыры. ФАП үшін

қазандық КОВ – 20 ст, жылу өнімділігі – 20 кВт, қазандық өлшемі 5,5 х 5,2 м, газбен қамтылуы: төменгі қысымды газ құбыры. Әкімшілік үшін қазандық КОВ – 16 ст, жылу өнімділігі – 16,0 кВт, қазандық өлшемі – 5,5 х 5,2 м. газбен қамтылуы: төменгі қысымды газ құбыры. Барлығы газ құбырының ұзындығы – 0,38 шақырым.

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар _____

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:

барлығы ***34,806 млн теңге***, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: ***21,817 млн теңге.***

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған «Батыс Қазақстан облысы Шыңғырлау ауданы Белогор ауылының әлеуметтік нысандарын газбен жабдықтау» құрылысы

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы:

Есалиев Альберт Темірболатұлы _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары:

Жанкабаев Ержан Захарьяұлы _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Қабылдау комиссиясының мүшелері:

Самиев Талғат Сабырғалиұлы _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Сапаров Абзал Бақытжанұлы _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Жазықбаев Қылыш Жолдыбайұлы _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Ажғалиев Сайын Асанұлы _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Казиев Юсуп Кихметұлы _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Жапеков Еркін Төлегенұлы _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Джумашев Мади Максутович _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Телемгенов Марат Жолдасқалиұлы _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Артемьев Андрей Петрович _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Урбисинов Габит Зинелович _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Иргалиева Алтынай Жунусовна _____ 13.11.15 г.
(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Еслямов Рустем Тельманович _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Темиртаев Роман Тлесұлы _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)