ЗАКАЗЧИК: ГККП "Шымкентский медицинский колледж" акимата Южно-Казахстанской области

N8.

форма 2

ИНЖЕНЕР: ТОО «Банур-1»

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Barat & Co»

Наименование строительства: Капитальный ремонт зданий и инженерных коммуникации ГККП "Шымкентский медицинский колледж" в г.Шымкент

Наименование объекта:

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август-месяц 2013 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
БЛОК А. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ										
Ремонтные работы										
РАЗДЕЛ 4.Отделочные работы										
		Потолок								
47	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатур енных потолков поливинилацетатными водоэмульсионны ми составами	1504,3	409,46	2,91	615956	4381	134358	0,56	848
		м2		93,41	1,10	140523	1655	94,5	0,01	8
48	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	1504,3	-31,26	-0,06	-47017	-94	-43439	-0,17	-259
		м2		-30,53	-0,03	-45930	-38	94,5	--	--
		Стены и перегородки								
52	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливи нилацетатными водоэмульсионными составами	3617,12	390,55	2,63	1412651	9495	259002	0,45	1622
		м2		74,78	0,99	270504	3572	94,5	--	18
53	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	3617,12	-22,77	-0,06	-82355	-226	-75441	-0,13	-453
				-22,05	-0,03	-79741	-90	94,5	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		м2								
		Откосы дверные-наружные								
58	Е0115-79-6	Шпаклевка Алинексом дверных откосов	278,72	259,84	2,82	72423	787	30788	0,56	156
		м2		115,82	1,08	32280	300	94,5	0,01	1
59	Е0115-180-3	Улучшенная окраска дверн ых откосов поливинилацетатными водоэмульсионными с оставами	278,72	390,55	2,63	108853	732	19958	0,45	125
		м2		74,78	0,99	20844	275	94,5	--	1
60	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	278,72	-22,77	-0,06	-6346	-17	-5813	-0,13	-35
		м2		-22,05	-0,03	-6145	-7	94,5	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2537192				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2074165				
		Накладные расходы -	Тенге			319413				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			143615				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2537192				
		БЛОК А. Электроосвещение и Электрооборудование								
		РАЗДЕЛ 1.Электроосвещение								
		Монтажные работы								
6	Ц0108-599-1 3	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене, масса щитка до 15 кг	5	1373,60	18,60	6868	93	3080	4,00	20
		шт		644,00	4,50	3220	23	95	0,03	--
7	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	582	342,80	134,00	199510	77988	108258	0,99	576
		шт		158,00	37,80	91956	22000	95	0,22	128
8	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	12	216,30	120,00	2596	1440	1133	0,41	5
		шт		65,00	34,40	780	413	95	0,20	2
9	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	327	62,70	0,20	20503	65	17987	0,34	111
		шт		57,80	0,10	18901	33	95	--	--
10	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	191	47,00	0,20	8977	38	8274	0,29	55
				45,50	0,10	8691	19	95	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		шт								
11	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	5	48,50	0,20	243	1	224	0,29	1
		шт		47,00	0,10	235	1	95	--	--
12	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	12	55,00	0,90	660	11	569	0,33	4
		шт		49,70	0,20	596	2	95	--	--
13	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	2	134,80	3,60	270	7	219	0,68	1
		шт		115,00	0,20	230	--	95	--	--
		Материалы,неучтенные ценником								
20	С151702-11	Светильники тип ЛСП18-2Х36-001-УХЛ4 ALS PRS 2x36	79	4770,00	--	376830	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С151702-20	Светильники тип ЛВ001-4Х40/П-01-УХЛ4 ALS PRS 4x36	121	5570,00	--	673970	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С151702-23	Светильники тип ЛПБ06-2Х20-001-УХЛ4 ALS PRS 2x18	15	1440,00	--	21600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С151702-24	Светильники тип ЛПБ06-4Х20-001-УХЛ4 ALS PRS/S 4x18	271	2940,00	--	796740	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С151702-58	Светильники тип ОЛС-2-1Х40-СМ-УХЛ4 К300/122	33	1310,00	--	43230	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С151701-91	Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НП020Х100/Р2 0-01УХЛ4	12	214,00	--	2568	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С151701-92	Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса /ТУ16-535.825-74/, типы НБ006Х100/Р2 0-01УХЛ4, НБ006Х100/Р2 0-03УХЛ4	11	342,00	--	3762	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С151706-11	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б235-245-60	1	39,00	--	39	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
28	С151706-18	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б235-245-100	10	54,00	--	540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	1084	82,00	--	88888	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	1201	101,00	--	121301	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	11	99,00	--	1089	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С151706-73 прим	МеталлогеннаяЛампы прожекторные /ГОСТ 7874-76/, тип ПЖ-220-1000-4	1	316,00	--	316	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	2296	14,00	--	32144	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	199	156,00	--	31044	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	5	182,00	--	910	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	14	215,00	--	3010	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3	0,309	60400,00	--	18664	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,653	16300,00	--	10644	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
39	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	267	68,00	--	18156	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С130804-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	175,26	664,00	--	116373	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
41	С130806-44 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 25х3,2 мм	6	204,00	--	1224	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	С151803-159	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип УОЩВ-12У4-ЩРВ12	5	14900,00	--	74500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2985925				
		РАЗДЕЛ 2.Электрооборудование								
43	Ц0108-572-4	Вводно-распределительные панели ВРУ	2	2849,00	178,00	5698	356	1000	3,00	6
		шт		486,00	40,50	972	81	95	0,23	--
44	75-6-43	Вводные панели, типа ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	2	122300,00	--	244600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	11	2849,00	178,00	31339	1958	5502	3,00	33
		шт		486,00	40,50	5346	446	95	0,23	3
46	1517-2449 доп.7	ПУНКТ СИЛОВОЙ НА 45 МОДУЛЕЙ ПР8-РУ-1207-21УХЛ4 ВП-20МУ3	11	729,68	--	8026	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
47	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые , диаметр до 25 мм	3710	34,20	1,20	126882	4452	82473	0,14	519
		м		23,20	0,20	86072	742	95	--	4
48	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	72	125,60	64,10	9043	4615	3912	0,26	19

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		м		41,40	15,80	2981	1138	95	0,09	7
49	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	86	159,90	81,10	13751	6975	6111	0,35	30
		м		54,50	20,30	4687	1746	95	0,12	10
50	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	25	114,40	7,80	2860	195	1171	0,29	7
		м		48,80	0,50	1220	12	95	--	--
51	С131103-15	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, d 32 мм	25	623,00	--	15575	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			600181				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3158859				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			276543				
		Накладные расходы -	Тенге			239914				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			187333				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3586105				
		БЛОК Г. Отопление и вентиляция								
		Отопление								
6	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	4	437,00	--	1748	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	502,00	--	1004	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0116-15-2	Установка задвижек диам. до 50 мм	1	482,27	40,42	482	40	356	1,51	2
		1шт		261,88	16,22	262	16	128	0,07	--
10	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	3500,00	--	3500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0116-15-1	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	30	482,27	40,42	14468	1213	10679	1,51	45
		1шт		261,88	16,22	7856	487	128	0,07	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С130904-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	30	377,00	--	11310	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	91	4331,44	35,77	394161	3255	14572	0,70	64
		1кВт		111,70	13,40	10165	1219	128	0,07	6
14	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	86	62,81	--	5401	--	2551	0,12	11
		комплект		23,18	--	1993	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			432075				
		Накладные расходы -	Тенге			28158				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27614				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			487847				
		ОБЩЕЖИТИЕ. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								
		Ремонтные работы								
		РАЗДЕЛ 5.Отделочные работы								
		Потолок								
59	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1760	409,46	2,91	720656	5126	157197	0,56	992
		м2		93,41	1,10	164410	1936	94,5	0,01	9
60	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	1760	-31,26	-0,06	-55009	-110	-50823	-0,17	-304
		м2		-30,53	-0,03	-53737	-44	94,5	--	--
61	Е0107-19-1	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов цементным раствором	1392	87,24	1,81	121437	2523	80150	0,27	379
		м		45,02	0,68	62671	940	126	--	5
65	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2211,49	390,55	2,63	863688	5805	158353	0,45	992
		м2		74,78	0,99	165385	2184	94,5	--	11
66	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	2211,49	-22,77	-0,06	-50351	-138	-46124	-0,13	-277
		м2		-22,05	-0,03	-48753	-55	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	347,3	1911,54	2,63	663867	912	126006	2,30	799
		м2		382,95	0,99	132997	343	94,5	--	2
		Откосы оконные								
71	Е0115-65-1	Штукатурка плоских оконных и дверных откосов	292,99	666,46	7,91	195265	2318	100409	2,06	603
		м2		359,66	2,99	105378	875	94,5	0,01	4
72	Е0115-79-6	Шпаклевка Алинексом оконных и дверных откосов	292,99	259,84	2,82	76131	828	32364	0,56	164
		м2		115,82	1,08	33933	315	94,5	0,01	2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3278807				
		РАЗДЕЛ 8.Кровля								
		Демонтажные работы								
82	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	267,17	24,15	2,64	6452	705	6284	0,15	41
		м2		21,51	0,45	5747	120	107,1	--	1
83	Е0158-2-3	Разборка покрытий кровли из черепицы	267,17	109,99	3,54	29386	946	30480	0,67	180
		м2		106,45	0,07	28440	19	107,1	--	--
		Ремонтные работы								
84	Е0110-14-1	Установка стропил	0,48	22057,01	417,85	10587	201	2107	25,42	12
		м3		3907,13	157,50	1875	76	108	0,78	--
86	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	267,17	2009,98	10,25	537006	2738	90919	1,97	525
		м2		313,89	3,85	83863	1029	107,1	0,02	5
		Устройство утеплении на покрытиях общежитию								
88	Е0112-13-3	Разборка утепления покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	797,17	69,93	4,72	55746	3763	57194	0,37	296
		м2		65,21	1,78	51983	1419	107,1	0,01	7
89	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами эковатой на битумной мастике в один слой	797,17	201,26	5,90	160436	4703	71492	0,46	369
		м2		81,51	2,23	64979	1774	107,1	0,01	9
90	СПрайс лист	Эковата толщ.150мм	119,58	4746,58	--	567575	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		м3								
91	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	2265,6	7,64	1,13	17305	2549	16291	0,04	91
				6,23	0,43	14121	963	108	--	5
		м								
92	С11021-0078	Доски необрезные из березы или липы длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 19, 22 мм, I сорта	4,57	11400,00	--	52098	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
93	С11021-12	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	0,55	16500,00	--	9075	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1823657				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3981349				
		Накладные расходы -	Тенге			832296				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			288819				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5102464				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			9646448				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -					276543				
		Накладные расходы -	Тенге			1419781				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			647380				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11713609				
		Итого в текущих ценах 2013 г., к – 2,08774				24454970				
		Налоги, сборы, платежи 2%				489099				
		Итого с налогами, сборами, платежами (2%)				24944069				
		Итого с коэфициентом К = 0,99161				24734789				
		НДС 12%				2968175				
		Всего с НДС 12%				**27702964**				

Заказчик:

Директор РГКП «Шымкентский Медицинский колледж»

_____ С. Оспанов

Инженер технадзор:

ТОО «Банур-1»

_____ М. Мустафаев

Подрядчик:

Директор ТОО «Barat & Co»

_____ А. Айнабек