3

ЗАКАЗЧИК: ГККП "Шымкентский медицинский колледж" акимата Южно-Казахстанской области

N 13

форма 2

ИНЖЕНЕР: ТОО «Банур-1»

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Barat & Co»

Наименование строительства: Капитальный ремонт зданий и инженерных коммуникации ГККП "Шымкентский медицинский колледж" в г.Шымкент

Наименование объекта:

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь-месяц 2013 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕЖИТИЕ. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 5.Отделочные работы								
68	Е0162-7-4	Улучшенная масляная окраска стен (панели) за 2 раза	231,26	96,52	0,09	22322	21	10346	0,28	65
		м2		47,32	0,02	10943	5	94,5	--	--
69	Е0161-26-1	Обработка праймером	77,42	41,52	0,66	3214	51	2823	0,24	19
		м2		38,48	0,11	2979	9	94,5	--	--
70	Е0115-72-1	Декостоун декоративно-отделочное покрытие	77,42	369,58	4,47	28613	346	10587	0,84	65
		м2		143,61	1,10	11118	85	94,5	0,05	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			54151				
		Накладные расходы -	Тенге			23756				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4675				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			82582				
		ОБЩЕЖИТИЕ. Отопление и вентиляция								
		РАЗДЕЛ 1.Отопление								
		Тепловой узел								
1	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для во ды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	350,00	--	350	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
2	Е0116-15-2	Установка задвижек ди ам. до 50 мм	3	482,27	40,42	1447	121	1068	1,51	5
		1шт		261,88	16,22	786	49	128	0,07	--
3	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвиж ным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	3500,00	--	7000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	СПрайс лист ТОО "ВостокМет аллСервис"	Задвижки параллельные фла нцевые с электродвигателем 30ч906бр для воды и пар а, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	5348,54	--	5349	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3с п2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	285,00	--	1710	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0116-15-1	Установка кранов диам. до 25 мм	1	482,27	40,42	482	40	356	1,51	2
		1шт		261,88	16,22	262	16	128	0,07	--
7	С130904-58	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 15 мм	1	343,00	--	343	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	77,89	1,62	78	2	89	0,42	--
		1счетчик		69,53	--	70	--	128	--	--
9	С131102-2	Счетчики /водомеры/ горячей воды турбинны е СТВГ-1-65	1	13300,00	--	13300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым крано м	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	--
		комплект		41,72	--	42	--	128	--	--
11	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	507,00	--	1014	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе п рямых или угловых	2	64,62	--	129	--	142	0,32	1

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		комплект		55,62	--	111	--	128	--	--
13	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	2	15851,34	160,26	31703	321	1810	3,69	7
		1шт		646,58	60,25	1293	121	128	0,29	1
14	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и вод оснабжения из стальных электросварных труб диам. 6 5 мм	10	805,72	16,47	8057	165	1610	0,68	7
		м		119,58	6,17	1196	62	128	0,03	--
		Отопление								
24	Е0116-29-1	Гидравлическое испытани е трубопроводов систем отопления, водопровода и го рячего водоснабжения диам. до 50 мм	1080	11,31	--	12216	--	15221	0,05	56
		м		11,01	--	11892	--	128	--	--
30	Е0115-172-4	Масляная окраска радиаторов белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	472	169,08	0,07	79804	34	55141	0,67	314
		м2		111,24	0,02	52505	10	105	--	--
31	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметро м 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синт етическом связующем толщиной 40 мм	30	83,20	5,63	2496	169	1328	0,25	7
		м		42,18	2,09	1265	63	100	0,01	--
32	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляцион ные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23 208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	0,6	17600,00	--	10560	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалам и при толщине изоляционного слоя 40 мм	127	115,40	6,58	14656	836	4240	0,20	25
		м		30,83	2,55	3915	324	100	0,01	2
34	С11011-942	Стеклопластик рулонный ПА-Т-10	4,5	3860,00	--	17370	--	--	--	--
		10м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			307380				
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция								
43	Е0120-31-1	Демонтаж вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	6	578,38	15,24	3470	91	3296	2,47	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		423,64	5,56	2542	33	128	0,03	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7173				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			212394				
		Накладные расходы -	Тенге			84353				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17805				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			314553				
		ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА (ДОБАВИТЬ)								
		РАЗДЕЛ 1.БЛОК А								
1	Е0115-158-3	Окраска наружных откосов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	15,2	109,53	2,06	1665	31	180	0,07	1
		м2		11,78	0,79	179	12	94,5	--	--
2	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	195,24	161,14	0,78	31460	151	16532	0,50	98
		м2		79,44	0,29	15510	56	106,2	--	--
3	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	195,24	109,53	2,06	21385	403	2318	0,07	14
		м2		11,78	0,79	2299	154	94,5	--	1
4	Е0115-165-8	Улучшенная окраска фасадов колером масляным разбеленным по штукатурке	83,8	198,35	2,35	16622	197	7202	0,54	45
		м2		90,05	0,90	7546	75	94,5	--	--
5	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	8,25	32,20	0,06	266	1	78	0,06	--
		м2		8,86	0,03	73	--	107,1	--	--
		РАЗДЕЛ 2.БЛОК А. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
6	Е0120-31-1	Установка вытяжки	3	1236,70	38,10	3710	114	4120	6,18	19
		шт		1059,10	13,91	3177	42	128	0,07	--
7	СПРАЙС-ЛИСТ	Вытяжка ЕС-1530Е для 16-22м2 (TEKFAN)	3	8605,83	--	25817	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3.БЛОК А. Водопровод								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	СПРАЙС-ЛИСТ	Реконструкция (замена) водомерного узла с металлическим ящиком д.32мм марки "Sensus"	1	107055,07	--	107055	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4.БЛОК Г								
9	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	41,2	109,53	2,06	4513	85	489	0,07	3
		м2		11,78	0,79	485	32	94,5	--	--
10	Е0115-158-3	Окраска наружных откосов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	2,6	109,53	2,06	285	5	31	0,07	--
		м2		11,78	0,79	31	2	94,5	--	--
11	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	41,2	161,14	0,78	6639	32	3489	0,50	21
		м2		79,44	0,29	3273	12	106,2	--	--
12	Е0115-165-8	Улучшенная окраска фасадов колером масляным разбеленным по штукатурке	15,5	198,35	2,35	3074	36	1332	0,54	8
		м2		90,05	0,90	1396	14	94,5	--	--
13	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	1,88	32,20	0,06	60	--	18	0,06	--
		м2		8,86	0,03	17	--	107,1	--	--
14	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами, обшивка электрокабелей гипсокартоном в проходе здания	13,3	917,68	6,06	12205	81	3243	1,48	20
		м2		256,29	1,76	3409	23	94,5	0,01	--
		Тамбур входа								
15	Е0115-37-9	Облицовка потолков пластиком на металлическом каркасе	20,6	703,36	3,58	14489	74	6337	1,87	39
		м2		324,35	1,17	6682	24	94,5	0,01	--
16	С11011-486	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщиной 2 мм	0,0216	1048800,00	--	22686	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0111-12-1	Укладка лаг	10,3	495,85	7,98	5107	82	946	0,51	5
				79,96	2,99	824	31	110,7	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
18	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	10,3	1922,08	13,79	19797	142	1307	0,69	7
				109,46	5,18	1127	53	110,7	0,03	--
		м2								
19	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	10,3	197,90	2,35	2038	24	885	0,54	6
				90,05	0,90	927	9	94,5	--	--
		м2								
20	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	7,3	358,97	192,06	2620	1402	1932	1,11	8
				166,91	72,15	1218	527	110,7	0,40	3
		1м2								
21	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	7,3	321,21	14,65	2345	107	1640	1,22	9
				197,43	5,49	1441	40	110,7	0,03	--
		м2								
22	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	7,45	1850,00	--	13775	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
23	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	13,4	1310,99	10,25	17567	137	4560	1,97	26
				313,89	3,85	4206	52	107,1	0,02	--
		м2								
		РАЗДЕЛ 5.ОБЩЕЖИТИЕ								
24	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	755,9	109,53	2,06	82794	1559	8974	0,07	54
				11,78	0,79	8901	595	94,5	--	3
		м2								
25	Е0115-158-3	Окраска наружных откосов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	92,68	109,53	2,06	10151	191	1100	0,07	7
				11,78	0,79	1091	73	94,5	--	--
		м2								
26	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	848,58	161,14	0,78	136736	658	71852	0,50	425
				79,44	0,29	67413	244	106,2	--	1
		м2								

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
27	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	6,38	32,20	0,06	205	--	61	0,06	--
		м2		8,86	0,03	56	--	107,1	--	--
		Тамбур								
28	Е0110-14-1	Установка стропил	0,42	22057,01	417,85	9264	175	1844	25,42	11
		м3		3907,13	157,50	1641	66	108	0,78	--
29	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	42,2	1310,99	10,25	55324	433	14361	1,97	83
		м2		313,89	3,85	13246	162	107,1	0,02	1
30	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	22,6	358,97	192,06	8113	4341	5981	1,11	25
		1м2		166,91	72,15	3772	1631	110,7	0,40	9
31	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	22,6	321,21	14,65	7259	331	5077	1,22	28
		м2		197,43	5,49	4462	124	110,7	0,03	1
32	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	23,05	1850,00	--	42646	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОХОД								
33	Е0162-36-1	Снятие набела с по толка	135,97	25,70	--	3494	--	3302	0,18	24
		м2		25,70	--	3494	--	94,5	--	--
34	Е0115-64-2	Затирка потолка	56,7	132,17	1,78	7494	101	4431	0,52	29
		м2		82,03	0,68	4651	38	94,5	--	--
35	Е0115-79-9	Шпаклевка Алинексом потолков	56,7	224,69	2,63	12740	149	4793	0,41	23
		м2		88,47	0,99	5016	56	94,5	--	--
36	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатур енных потолков поливинилацетатными водоэмульсионны ми составами	56,7	409,46	2,91	23217	165	5064	0,56	32
		м2		93,41	1,10	5297	62	94,5	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
47	Ц0110-669-6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: аккумулятор	21	1648,60	1,60	34621	34	28785	8,00	168
				1523,00	--	31983	--	90	--	--
		шт								
48	СПрайс Лист	Аккумуляторы 6,5 12В АК12/7	21	951,17	--	19975	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
49	Ц0110-669-6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: блок питания	16	1648,60	1,60	26378	26	21931	8,00	128
				1523,00	--	24368	--	90	--	--
		шт								
50	СПрайс Лист	Блок питания МР-9822Е	16	2745,84	--	43934	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
51	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	180	153,50	--	27630	--	23328	1,00	180
				144,00	--	25920	--	90	--	--
		шт								
52	Прайс Лист "Эгида GrOuP" п.5.2.3	Извещатель пожарный тепловой ИП-105	180	112,17	--	20190	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
53	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	166	369,90	1,60	61403	266	51842	2,00	332
				347,00	--	57602	--	90	--	--
		шт								
54	Прайс Лист "Эгида GrOuP" п.5.1.3	Извещатель пожарно-дымовой ИП-212-45	166	495,01	--	82172	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
55	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: ручные, дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	9	369,90	1,60	3329	14	2811	2,00	18
				347,00	--	3123	--	90	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	56,7	-31,26	-0,06	-1772	-4	-1637	-0,17	-10
		м2		-30,53	-0,03	-1731	-1	94,5	--	--
38	Е0115-79-6	Шпаклевка Алинексом стен	79,27	259,84	2,82	20598	224	8756	0,56	44
		м2		115,82	1,08	9181	85	94,5	0,01	--
39	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливи нилацетатными водоэмульсионными составами	79,27	390,55	2,63	30959	208	5676	0,45	36
		м2		74,78	0,99	5928	78	94,5	--	--
40	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	79,27	-22,77	-0,06	-1805	-5	-1653	-0,13	-10
		м2		-22,05	-0,03	-1748	-2	94,5	--	--
41	Е0162-7-4	Улучшенная маслян ая окраска стен (панели) за 2 раза	47,6	96,52	0,09	4594	4	2129	0,28	13
		м2		47,32	0,02	2252	1	94,5	--	--
		РАЗДЕЛ 6.ОБЩЕЖИТИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
42	Е0120-31-1	Установка вытяжки	8	1236,70	38,10	9894	305	10988	6,18	49
		шт		1059,10	13,91	8473	111	128	0,07	1
43	СПРАЙС-ЛИСТ	Вытяжка ЕС-1530Е для 16-22м2 (TEKFAN)	8	8605,83	--	68847	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 7.ОБЩЕЖИТИЕ. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
44	С131101-95	Смесители для умывальников См-Ум-НВФА настенные, с верхним изливом, фарфоровым корпусом и аэратором	14	1630,00	--	22820	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 8.ОБЩЕЖИТИЕ. Пожарная сигнализация								
45	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	1	7509,60	1,60	7510	2	6440	38,00	38
		шт		7155,00	--	7155	--	90	--	--
46	Прайс Лист "Эгида GrOuP" п.1.3.13	Прибор приемно-контрольный "АККОРД-512"	1	10319,35	--	10319	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Прайс Лист "Эгида GrOuP" п.5.5.1	Извещатель ручной ИПР-3СУ	18	493,53	--	8884	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	256	59,00	--	15104	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Ц0108-412-2	Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	40	10,60	0,10	424	4	338	0,06	2
		м		8,80	0,10	352	4	95	--	--
59	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	910	175,20	75,70	159432	68887	80658	0,44	400
		м		72,70	20,60	66157	18746	95	0,12	109
60	С151604-100	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 10	0,0153	52800,00	--	808	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
61	С151604-101	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 20	0,0153	90100,00	--	1379	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
62	С151606-24	Кабели телефонные станционные /ГОСТ 14354-79Е/, марка ТСВ, число элементов 5х2, диаметр жилы 0,5 мм	0,92	34300,00	--	31556	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 9.УБОРНАЯ								
63	Е0115-165-8	Улучшенная окраска наружных стен колером масляным разбеленным по штукатурке	53	198,35	2,35	10513	125	4555	0,54	29
		м2		90,05	0,90	4772	48	94,5	--	--
64	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке	32,7	579,80	10,25	18959	335	2863	0,49	16
		м2		77,89	3,85	2547	126	107,1	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 10.УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЛОТКА								
65	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	10	251,77	--	2518	--	2560	1,77	18
		м3		251,77	--	2518	--	101,7	--	--
66	Е0106-35-2	Устройство лотков при толщине стен до 100 мм	5,6	14592,05	1985,43	81715	11118	16900	15,18	85
		м3		2515,05	678,46	14084	3799	94,5	2,50	14
67	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,04	474909,40	2167,40	18996	87	3319	415,15	17
		км		70110,90	812,81	2804	33	117	3,96	--
68	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	4,8	1712,75	--	8221	--	3245	3,73	18
		м3		610,65	--	2931	--	110,7	--	--
		РАЗДЕЛ 11.ПОКРЫТИЯ								
69	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	289,95	1727,53	92,19	500897	26731	13596	0,17	48
		м3		24,59	14,59	7129	4229	119,7	0,05	15
70	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1933	513,22	19,19	992047	37093	30440	0,04	75
		м2		6,83	6,33	13204	12226	119,7	0,02	43
71	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	9665	60,64	--	586110	--	133	--	1
		м2		0,01	--	111	--	119,7	--	--
72	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	196	158,03	4,14	30974	812	14919	0,80	157
		м		62,49	1,10	12248	215	119,7	0,01	1
73	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 БР100.30.15	8,82	24000,00	--	211680	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3922098				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			181166				
		Накладные расходы -	Тенге			516401				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			255440				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4693938				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4188643				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			181166				
		Накладные расходы -	Тенге			624510				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			277920				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5091073				
		Итого в текущих ценах 2013 г., к – 2,08774				10628837				
		Налоги, сборы, платежи 2%				212577				
		Итого с налогами, сборами, платежами (2%)				10841413				
		Итого с коэфициентом К = 0,99161				10749681				
		НДС 12%				1289962				
		Всего с НДС 12%				12039643				

Заказчик:

ДиректорГККП «Шымкентский Медицинский колледж»

Б.О.Пакеев

Инженер технадзор:

ТОО «Банур-1»

М. Мустафаев

Подрядчик:

Директор ТОО «Barat & Co»

А. Айнабек