Заказчик: ГУ «Аппарат акима пос. Жалагаш»

Подрядчик: ТОО «МК-Сервис LTD»

Акт
выполненных работ по обслуживанию уличного освещения в пос. Жалагаш за март месяц 2012 года.

ОСНОВАНИЕ: Договор №18 от 05.03.2012г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ОСВЕЩЕНИЕ УЛИЦ												
1	Е0133-115-2	Замена светильников РКУ, ЖКУ шт.	7	1338,22	1035,35	9368	7247	3821	2,31	16				
				302,19	217,66	2115	1524	105	0,93	7				
2	С151703-5	-Светильники тип РКУ03-250-001-У1 шт.	4	6550	-	26200	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
3	С151703-10	-Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1 шт.	3	9380	-	28140	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
4	Е0133-115-2	Замена ртутных ламп ДРЛ,ДНАТ шт.	34	176,37	136,45	5997	4639	2446	2,31	79				
				39,83	28,69	1354	975	105	0,93	32				
5	С151706-85	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/ шт.	18	537	-	9666	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
6	С151706-86	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/10/-4 шт.	16	794	-	12704	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
7	Е0133-115-2	Замена зарядного провода от ВЛ до светильников шт.	4	771,63	596,99	3087	2388	1259	2,31	9				
				174,24	125,5	697	502	105	0,93	4				
8	С151601-111	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х6 мм2 1000м.	0,02	30100	-	602	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Воздушные линий								
9	Е0133-108-1	-Перетяжка проводов	0,57	2900,48	1608,26	1653	918	1051	18,52	11
		1км.		1231,13	524,5	702	299	105	5,12	3
10	Е0109-34-2	-Замена опор металлических	0,21	13456,57	1075,89	2826	226	2114	52,21	11
		т.		11033,1	151,37	2317	32	90	0,56	-
11	С Прайс	-Стоимость металлических опор	1	22433,72	-	22434	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
12	Е0133-103-1	-Выправка опор	1	140,1	76,65	140	77	83	3,52	4
		опора		52,98	25,79	53	26	105	1,18	1
		Кабельные линии								
13	Е Расчет	-Осмотр Кабельной линий и концевых муфт	0,42	2200,19	-	924	-	970	9,82	4
		км.		2200,19	-	924	-	105	-	-
14	Ц0108-145-2	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 2 кг	28	32,26	5,14	903	144	569	0,08	2
		м.		20,19	1,23	565	34	95	0,01	-
15	С151601-137	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2	0,028	122300	-	3424	-	-	-	-
		1000м.		-	-	-	-	-	-	-
16	Е Расчет	-Проверка сопротивления изоляций кабеля, соединение жил кабеля	0,1	622,1	-	62	-	65	3,61	-
		км.		622,1	-	62	-	105	-	-
		Пункты питания								
17	Е Расчет	-Техосмотр пунктов питания и автоматического управления	6	230,23	-	1381	-	1450	1,73	10
		шт.		230,23	-	1381	-	105	-	-
18	Ц0108-572-7	-Текущий ремонт пунктов питания	3	2634,57	204,25	7904	613	2024	4,6	14
		шт.		648,65	57,97	1946	174	95	0,26	1
19	Е Расчет	-Снятие показание счетчиков	36	230,23	-	8288	-	8703	0,58	21
		шт.		230,23	-	8288	-	105	-	-
20	С Прайс	-Предохранитель ПМ-100	2	166,7	-	333	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
21	С Прайс	-Электронное реле времени	1	1904,8	-	1905	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
22	С Прайс	-Магнитный пускатель IV-величины	1	2778	-	2778	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С2024-8	-Автомобили для перевозки рабочих	53	899,41	899,41	47669	47669	1775	-	-
		маш/ч		-	279,07	-	14791	12	1,25	60
24	Е0133-115-2-прим.	-Техническое обслуживание декоративных светильников	28	363,06	-	10166	-	10655	1,3	36
		шт.		362,42	-	10148	-	105	-	-
25	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников	7	55,18	3,57	386	25	385	0,21	1
		шт.		51,61	0,87	361	6	105	-	-
26	Е0167-15-6	-Монтаж светильников	7	271,46	1,82	1900	13	1985	1,02	7
		шт.		269,64	0,45	1887	3	105	-	-
27	С151701-13	-Светильники с подвесом на крюках, трубах, монтажных профилях, тип НСП17-1000-004-У3	7	886	-	6202	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
28	Е0133-115-1-	-Замена перегоревших ламп накаливания и энергосберегающих ламп	52	61,27	6,72	3186	349	2847	0,18	9
		шт.		54,42	3,2	2830	166	95	0,01	1
29	С151706-32	-Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г220-230-150	32	41	-	1312	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
30	С151706-65	-Лампы накаливания зеркальные /ОСТ 160.535.029-77/, тип ЗК-215-225-300	20	164	-	3280	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
31	Е0133-115-2-прим.	-Замена прожектора	1	1494,18	1100,65	1494	1101	710	1,4	1
		шт.		392,84	282,96	393	283	105	1,26	1
32	С151703-21	-Прожектор типа Ж001-400-02-УХЛ1	1	13700	-	13700	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
33	Е0109-34-2п-рим.	-Замена опор металлических	0,06	16591,87	1326,56	996	80	744	52,21	3
		т.		13603,75	186,64	816	11	90	0,56	-
34	Прайс-лист	-Стоимость металлических опор	1	13460,23	-	13460	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Кабельные линии								
35	ЕРасчет	-Осмотр кабельной линии и концевых муфт	1,6	2200,19	-	3520	-	3696	9,82	16
		км.		2200,19	-	3520	-	105	-	-
36	Ц0108-145-2-	-Замена поврежденного участка кабельной линии с восстановлением асфальтового покрытия	36	32,95	4,7	1186	169	811	0,08	3
		м.		22,35	1,36	805	49	95	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С151601-137-	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2 1000м.	0,036	122300	-	4403	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	ЕРасчет	-Проверка сопротивления изоляции кабеля, соединение жил кабелей км.	0,12	622,1	-	75	-	78	3,61	-
				622,1	-	75	-	105	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	263654	65658	48153		367
	Тенге	41239	18875	-		-
Накладные расходы -	Тенге	48153	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		24
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7223	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	18708	-	-		-
ИТОГО	Тенге	330515	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		391
Сметная заработная плата -	Тенге	-	67337	-		-
Итого в базовых ценах 2001г.	Тенге	330515				
Итого в текущих ценах 2012г. К=2,088	Тенге	690115				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	13802				
Итого:	Тенге	703917				
НДС 12%	Тенге	84470				
Всего к оплате	Тенге	788387				

(семьсот восемьдесят восемь тысяч триста восемьдесят семь) тенге.

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ «Аппарат акима посёлка Жалагаш»

Подрядчик: ТОО «МК-Сервис LTD»

Акт
выполненных работ по обслуживанию уличного освещения в посёлке Жалагаш за март месяц 2012 г.

ОСНОВАНИЕ: Договор № 18 от 05.03.2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1. ОСВЕЩЕНИЕ УЛИЦ								
1	Е0133-115-2	-Замена светильников РКУ, ЖКУ шт	8	1338,22 302,19	1035,35 217,66	10706 2418	8283 1741	4367 105	2,31 0,93	18 7
2	С151703-5	-Светильники тип РКУ03-250-001-У1 шт	4	6550 -	- -	26200 -	- -	- -	- -	- -
3	С151703-10	-Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1 шт	4	9380 -	- -	37520 -	- -	- -	- -	- -
4	Е0133-115-2	-Замена ртутных ламп ДРЛ,ДНАТ шт	36	176,37 39,83	136,45 28,69	6349 1434	4912 1033	2590 105	2,31 0,93	83 33
5	С151706-85	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/ шт	20	537 -	- -	10740 -	- -	- -	- -	- -
6	С151706-86	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/10/-4 шт	16	794 -	- -	12704 -	- -	- -	- -	- -
7	Е0133-115-2	-Замена зарядного провода от ВЛ до светильников шт	4	771,63 174,24	596,99 125,5	3087 697	2388 502	1259 105	2,31 0,93	9 4
8	С151601-111	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х6 мм2 1000м	0,02	30100 -	- -	602 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Воздушные линий								
9	Е0133-108-1-	Перетяжка проводов	0,6	2900,48	1608,26	1740	965	1105	18,52	11
		1км		1231,13	524,5	738	318	105	5,12	3
10	Е0133-103-1-	Выправка опор	2	140,1	76,65	280	153	165	3,52	7
		опора		52,98	25,79	106	52	105	1,18	2
		Кабельные линии								
11	Е Расчет	-Осмотр кабельной линии и концевых муфт	0,5	2200,19	-	1100	-	1155	9,82	5
		км		2200,19	-	1100	-	105	-	-
12	Ц0108-145-2-	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 2 кг.	60	32,26	5,14	1936	308	1221	0,08	5
		м		20,19	1,23	1211	74	95	0,01	1
13	С151601-137-	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2	0,06	122300	-	7338	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
14	Е Расчет	-Проверка сопротивления изоляций кабеля, соединение жил кабеля	0,2	622,1	-	124	-	130	3,61	1
		км		622,1	-	124	-	105	-	-
		Пункты питания								
15	Е Расчет	-Техосмотр пунктов питания и автоматического управления	6	230,23	-	1381	-	1450	1,73	10
		шт.		230,23	-	1381	-	105	-	-
16	Ц0108-572-7-	Текущий ремонт пунктов питания	3	2634,57	204,25	7904	613	2014	4,6	14
		шт.		648,65	57,97	1946	174	95	0,26	1
17	Е Расчет	-Снятие показание счетчиков	36	230,23	-	8288	-	8703	0,58	21
		шт.		230,23	-	8288	-	105	-	-
18	С Прайс	-Рубильник 3-х фазный 100А	1	2380,1	-	2380	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
19	С Прайс	-Предохранитель ПМ-100	3	166,7	-	500	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
20	С Прайс	-Электронное реле времени	1	1904,8	-	1905	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С Прайс	-Магнитный пускатель IV-величины	1	2778	-	2778	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
22	С2024-8	-Автомобили для перевозки рабочих	40	899,41	899,41	35976	35976	1340	-	-
		маш-ч.		-	279,07	-	11163	12	1,25	50
		2. ОСВЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПАРКОВ, СКВЕРОВ, АЛЛЕЙ, ПЛОЩАДЕЙ								
23	Е0133-115-2 прим.	-Техническое обслуживание декоративных светильников	30	363,06	-	10892	-	11436	1,3	39
		шт.		362,42	-	10892	-	105	-	-
24	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников	6	55,18	3,57	331	21	331	0,21	1
		шт.		51,61	0,87	310	5	105	-	-
25	Е0167-15-6	-Монтаж светильников	6	271,46	1,82	1629	11	1702	1,02	6
		шт.		269,64	0,45	1618	3	105	-	-
26	С151701-13	-Светильники с подвесом на крюках, трубах, монтажных профилях, тип НСП17-1000-004-У3	6	886	-	5316	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
27	Е0133-115-1	-Замена перегоревших ламп накаливания и энергосберегающих ламп	60	61,27	6,72	3676	403	3294	0,18	11
		шт.		54,42	3,2	3265	192	95	0,01	1
28	С151706-32	-Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г220-230-150	38	41	-	1558	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
29	С151706-65	-Лампы накаливания зеркальные /ОСТ 160.535.029-77/, тип ЗК-215-225-300	22	164	-	3608	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
30	Е0133-115-2 прим.	-Замена зарядного провода от ВЛ до светильников	2	861,55	634,64	1723	1269	818	0,81	2
		шт.		226,52	163,15	453	326	105	0,73	1
31	С151601-111	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х6 мм2	0,01	30100	-	301	-	-	-	-
		1000м.		-	-	-	-	-	-	-
32	Е0133-115-2 прим.	-Выправка опор	4	163,73	84,38	655	338	430	0,24	1
		шт.		68,87	33,52	275	134	105	0,15	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кабельные линии								
33	ЕРасчет	-Осмотр кабельной линии и концевых муфт	2,5	2200,19	-	5500	-	5775	9,82	25
		км.		2200,19	-	5500	-	105	-	-
34	Ц0108-145-2	-Замена поврежденного участка кабельной линии с восстановлением асфальтового покрытия	80	32,95	4,7	2636	376	1802	0,08	6
				22,35	1,36	1788	109	95	0,01	1
		т.								
35	С151601-137	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2	0,08	122300	-	9784	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
36	ЕРасчет	-Проверка сопротивления изоляции кабеля, соединение жил кабелей	0,3	622,1	-	187	-	196	3,61	1
				622,1	-	187	-	105	-	-
		км.								

3. ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ

		Пункты питания:								
37	ЕРасчет	-Техобслуживание КТПН	1	75049,54	20385,99	75050	20386	45257	11,5	12
		шт.		43192,05	17149,89	43192	17150	75	76,51	77

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	304384	76402	96540		470
	----	---	---	---		---
		86923	32976	-		-
Накладные расходы -	Тенге	96540	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		48
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	14481	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	24053	-	-		-
Итого в базовых ценах 2001г. -	Тенге	424977	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		518
Сметная заработная плата -	Тенге	-	134380	-		-
Итого в текущих ценах 2012г. К=2,088	Тенге	887352	-	-		-
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	17747	-	-		-
Итого:	Тенге	905099	-	-		-
НДС 12 %	Тенге	108612	-	-		-
Всего к оплате:	Тенге	1013711	-	-		-

(один миллион тринадцать тысяч семьсот одиннадцать) тенге.

Заказчик: Подрядчик:

«МК-Сервис LTD»
Товарищество с ограниченной ответственностью

Заказчик: ГУ «Аппарат акима пос. Жалагаш»

Подрядчик: ТОО «МК-Сервис LTD»

Акт
выполненных работ по обслуживанию уличного освещения в пос. Жалагаш за апрель месяц 2012 года.

ОСНОВАНИЕ: Договор №18 от 05.03.2012г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОСВЕЩЕНИЕ УЛИЦ								
1	Е0133-115-2	Замена светильников РКУ, ЖКУ шт	6	1338,22	1035,35	8029	6212	3275	2,31	14
				302,19	217,66	1813	1306	105	0,93	6
2	С151703-5	-Светильники тип РКУ03-250-001-У1 шт	4	6550	-	26200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С151703-10	-Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1 шт	2	9380	-	18760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Е0133-115-2	Замена ртутных ламп ДРЛ,ДНАТ шт	27	176,37	136,45	4762	3684	1942	2,31	62
				39,83	28,69	1075	775	105	0,93	25
5	С151706-85	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/ шт	17	537	-	9129	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	С151706-86	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/10/-4 шт	10	794	-	7940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Е0133-115-2	Замена зарядного провода от ВЛ до светильников шт	3	771,63	596,99	2315	1791	944	2,31	7
				174,24	125,5	523	377	105	0,93	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Воздушные линий								
8	Е0133-108-1	-Перетяжка проводов 1км	0,37	2900,48	1608,26	1073	595	683	18,52	7
				1231,13	524,5	456	194	105	5,12	2
9	Е0109-34-2	-Замена опор металлических т	0,21	13456,57	1075,89	2826	226	2114	52,21	11
				11033,1	151,37	2317	32	90	0,56	-
10	С Прайс	-Стоимость металлических опор шт	1	22433,72	-	22434	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е0133-103-1	-Выправка опор опора	2	140,1	76,65	280	153	165	3,52	7
				52,98	25,79	106	52	105	1,18	2
		Кабельные линии								
12	Е Расчет	-Осмотр Кабельной линий и концевых муфт км	0,28	2200,19	-	616	-	647	9,82	3
				2200,19	-	616	-	105	-	-
13	Ц0108-145-2	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 2 кг м	28	32,26	5,14	903	144	569	0,08	2
				20,19	1,23	565	34	95	0,01	-
14	С151601-137	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2 1000м	0,028	122300	-	3424	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	Е Расчет	-Проверка сопротивления изоляций кабеля, соединение жил кабеля км	0,1	622,1	-	62	-	65	3,61	-
				622,1	-	62	-	105	-	-
		Пункты питания								
16	Е Расчет	-Техосмотр пунктов питания и автоматического управления шт	4	230,23	-	921	-	966	1,73	7
				230,23	-	921	-	105	-	-
17	Ц0108-572-7	-Текущий ремонт пунктов питания шт	2	2634,57	204,25	5269	409	1342	4,6	9
				648,65	57,97	1297	116	95	0,26	1
18	Е Расчет	-Снятие показание счетчиков шт	24	230,23	-	5526	-	5802	0,58	14
				230,23	-	5526	-	105	-	-
19	С Прайс	-Предохранитель ПМ-100 шт	3	166,7	-	500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	С Прайс	-Электронное реле времени шт	2	1904,8	-	3810	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С Прайс	-Магнитный пускатель IV-величины	2	2778	-	5556	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
22	С2024-8	-Автомобили для перевозки рабочих	38	899,41	899,41	34178	34178	1273	-	-
		маш-ч		-	279,07	-	10605	12	1,25	48
23	Е0133-115-2 прим.	-Техническое обслуживание декоративных светильников	17	363,06	-	6172	-	6481	1,3	22
		шт		362,42	-	6172	-	105	-	-
24	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников	8	55,18	3,57	441	29	441	0,21	2
		шт		51,61	0,87	413	7	105	-	-
25	Е0167-15-6	-Монтаж светильников	8	271,46	1,82	2172	15	12478	1,02	8
		шт		269,64	0,45	2157	4	105	-	-
26	С151701-13	-Светильники с подвесом на крюках, трубах, монтажных профилях, тип НСП17-1000-004-У3	8	886	-	7088	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
27	Е0133-115-1	-Замена перегоревших ламп накаливания и энергосберегающих ламп	44	61,27	6,72	2696	296	2408	0,18	8
		шт		54,42	3,2	2394	141	95	0,01	4
28	С151706-32	-Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г220-230-150	4	41	-	164	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
29	С151706-65	-Лампы накаливания зеркальные /ОСТ 160.535.029-77/, тип ЗК-215-225-300	40	164	-	6560	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
30	Е0133-115-2 прим.	-Замена прожекторных ламп и ламп ДРЛ250	1	196,93	145,06	197	145	93	0,18	-
		шт		51,77	37,29	52	37	105	0,17	-
31	С151706-75	-Лампы прожекторные /ГОСТ 7874-76/, тип ПЖ-220-1100	1	1170	-	1170	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
32	Е0133-115-2 прим.	-Замена зарядного провода от ВЛ до светильников	1	861,55	634,64	862	635	410	0,81	1
		шт		226,52	163,15	227	163	105	0,73	1
33	С151601-111	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х6 мм2	0,005	30100	-	151	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	Е0133-115-2 прим.	-Выправка опор	3	163,73	84,38	491	253	323	0,24	1
		шт		68,87	33,52	207	101	105	0,15	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кабельные линии								
35	ЕРасчет	-Осмотр кабельной линии и концевых муфт	1,5	2200,19	-	3300	-	3465	9,82	14
		км		2200,19	-	3300	-	105	-	-
36	Ц0108-145-2	-Замена поврежденного участка кабельной линии с	36	32,95	4,7	1186	169	811	0,08	3
		восстановлением асфальтового покрытия		22,35	1,36	805	49	95	0,01	-
		м								
37	С151601-137	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил	0,036	122300	-	4403	-	-	-	-
		и сечение 4х16 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
38	ЕРасчет	-Проверка сопротивления изоляции кабеля, соединение	0,12	622,1	-	75	-	78	3,61	-
		жил кабелей		622,1	-	75	-	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			201641	48934	34297		294
			Тенге			31079	13993	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			34297	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5145	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14156	-	-		-
		ИТОГО	Тенге			250094	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		311
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50217	-		-
		Итого в базовых ценах 2001г.	Тенге			250094				
		Итого в текущих ценах 2012г. К=2,088	Тенге			522196				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			10444				
		Итого:	Тенге			532640				
		НДС 12%	Тенге			63917				
		Всего к оплате	Тенге			596557				

(пятьсот девяносто шесть тысячи пятьсот пятьдесят семь) тенге.

Заказчик:

Подрядчик:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Воздушные линий								
9	Е0133-108-1-	Перетяжка проводов 1км	0,37	2900,48	1608,26	1073	595	683	18,52	7
				1231,13	524,5	456	194	105	5,12	2
10	Е0109-34-2	-Замена опор металлических т	0,21	13456,57	1075,89	2826	226	2114	52,21	11
				11033,1	151,37	2317	32	90	0,56	-
11	С Прайс	-Стоимость металлических опор шт	1	22433,72	-	22434	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Е0133-103-1-	Выправка опор опора	2	140,1	76,65	280	153	165	3,52	7
				52,98	25,79	106	52	105	1,18	2
13	Е0133-254-1-	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью т	2,1	3521,57	2417,3	7395	5076	2251	2,46	5
				538,2	482,77	1130	1114	105	1,2	2
		Кабельные линии								
14	Е Расчет	-Осмотр Кабельной линий и концевых муфт км	0,28	2200,19	-	616	-	647	9,82	3
				2200,19	-	616	-	105	-	-
15	Ц0108-145-2-	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 2 кг м	28	32,26	5,14	903	144	569	0,08	2
				20,19	1,23	565	34	95	0,01	-
16	С151601-137-	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2 1000м	0,028	122300	-	3424	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Е Расчет	-Проверка сопротивления изоляций кабеля, соединение жил кабеля км	0,1	622,1	-	62	-	65	3,61	-
				622,1	-	62	-	105	-	-
		Пункты питания								
18	Е Расчет	-Техосмотр пунктов питания и автоматического управления шт	4	230,23	-	921	-	966	1,73	7
				230,23	-	921	-	105	-	-
19	Ц0108-572-7-	Текущий ремонт пунктов питания шт	2	2634,57	204,25	5269	409	1342	4,6	9
				648,65	57,97	1297	116	95	0,26	1
20	Е Расчет	-Снятие показание счетчиков шт	24	230,23	-	5526	-	5802	0,58	14
				230,23	-	5526	-	105	-	-
21	С Прайс	-Предохранитель ПМ-100 шт	3	166,7	-	500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С Прайс	-Электронное реле времени шт	2	1904,8	-	3810	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С Прайс	-Магнитный пускатель IV-величины шт	2	2778	-	5556	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С2024-8	-Автомобили для перевозки рабочих	40	899,41	899,41	35976	35976	1340	-	-
		маш-ч		-	279,07	-	11163	12	1,25	50

РАЗДЕЛ 2. ОСВЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПАРКОВ, СКВЕРОВ, АЛЛЕЙ, ПЛОЩАДЕЙ

25	Е0133-115-2	-Техническое обслуживание	17	363,06	-	6172	-	6481	1,3	22
	прим.	декоративных светильников		362,42	-	6172	-	105	-	-
		шт								
26	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников	8	55,18	3,57	441	29	441	0,21	2
		шт		51,61	0,87	413	7	105	-	-
27	Е0167-15-6	-Монтаж светильников	8	271,46	1,82	2172	15	12478	1,02	8
		шт		269,64	0,45	2157	4	105	-	-
28	С151701-13	-Светильники с подвесом на крюках, трубах, монтажных профилях, тип НСП17-1000-004-У3	8	886	-	7088	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
29	Е0133-115-1	-Замена перегоревших ламп накаливания и энергосберегающих ламп	44	61,27	6,72	2696	296	2408	0,18	8
		шт		54,42	3,2	2394	141	95	0,01	4
30	С151706-32	-Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г220-230-150	4	41	-	164	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
31	С151706-65	-Лампы накаливания зеркальные /ОСТ 160.535.029-77/, тип ЗК-215-225-300	40	164	-	6560	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
32	Е0133-115-2	-Замена прожекторных ламп и ламп ДРЛ250	1	196,93	145,06	197	145	93	0,18	-
	прим.			51,77	37,29	52	37	105	0,17	-
		шт								
33	С151706-75	-Лампы прожекторные /ГОСТ 7874-76/, тип ПЖ-220-1100	1	1170	-	1170	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
34	Е0133-115-2	-Замена зарядного провода от ВЛ до светильников	1	861,55	634,64	862	635	410	0,81	1
	прим.			226,52	163,15	227	163	105	0,73	1
		шт								
35	С151601-111	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х6 мм2	0,005	30100	-	151	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0133-115-2-	Выправка опор	3	163,73	84,38	491	253	323	0,24	1
	прим.	шт		68,87	33,52	207	101	105	0,15	-
		Кабельные линии								
37	ЕРасчет	-Осмотр кабельной линии и концевых муфт	1,5	2200,19	-	3300	-	3465	9,82	14
		км		2200,19	-	3300	-	105	-	-
38	Ц0108-145-2-	Замена поврежденного участка кабельной линии с восстановлением асфальтового покрытия	36	32,95	4,7	1186	169	811	0,08	3
				22,35	1,36	805	49	95	0,01	3
		т								
39	С151601-137-	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2	0,036	122300	-	4403	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
40	ЕРасчет	-Проверка сопротивления изоляции кабеля, соединение жил кабелей	0,12	622,1	-	75	-	78	3,61	-
				622,1	-	75	-	105	-	-
		км								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	201251	54147	35197		306
	Тенге	31207	15316	-		-
Накладные расходы -	Тенге	35197	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		18
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5280	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	14187	-	-		-
ИТОГО	Тенге	250635	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		324
Сметная заработная плата -	Тенге	-	51803	-		-
Итого в базовых ценах 2001г.	Тенге	250635				
Итого в текущих ценах 2012г. К=2,088	Тенге	523326				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	10467				
Итого:	Тенге	533793				
НДС 12%	Тенге	64055				
Всего к оплате	Тенге	597848				

(пятьсот девяносто семь тысячи восемьсот сорок восемь) тенге.

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ «Аппарат акима пос. Жалагаш»

Подрядчик: ТОО «МК-Сервис LTD»

Акт
выполненных работ по обслуживанию уличного освещения в пос. Жалагаш за июнь месяц 2012 года.

ОСНОВАНИЕ: Договор №18 от 05.03.2012г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОСВЕЩЕНИЕ УЛИЦ								
1	Е0133-115-2	-Замена светильников РКУ, ЖКУ шт.	10	1338,22	1035,35	13382	10354	5459	2,31	23
				302,19	217,66	3022	2177	105	0,93	9
2	С151703-5	-Светильники тип РКУ03-250-001-У1 шт.	9	6550	-	58950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С151703-10	-Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1 шт.	1	9380	-	9380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Е0133-115-2	-Замена ртутных ламп ДРЛ,ДНАТ шт.	25	176,37	136,45	4409	3411	1797	2,31	58
				39,83	28,69	996	717	105	0,93	23
5	С151706-85	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/ шт.	18	537	-	9666	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	С151706-86	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/10/-4 шт.	7	794	-	5558	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Е0133-115-2	-Замена зарядного провода от ВЛ до светильников шт.	3	771,63	596,99	2315	1791	944	2,31	7
				174,24	125,5	523	377	105	0,93	3
8	С151601-111	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х6 мм2 1000м	0,015	30100	-	452	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Воздушные линий								
9	Е0133-108-1-	Перетяжка проводов	0,37	2900,48	1608,26	1073	595	683	18,52	7
		1км		1231,13	524,5	456	194	105	5,12	2
10	Е0133-103-1-	Выправка опор	2	140,1	76,65	280	153	165	3,52	7
		опора		52,98	25,79	106	52	105	1,18	2
11	Е0133-254-1-	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	1,6	3521,57	2417,3	5634	3868	1715	2,46	5
		т		538,2	482,77	861	772	105	1,2	2
		Кабельные линии								
12	Е Расчет	-Осмотр Кабельной линий и концевых муфт	0,28	2200,19	-	616	-	647	9,82	3
		км		2200,19	-	616	-	105	-	-
13	Ц0108-145-2-	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 2 кг	28	32,26	5,14	903	144	569	0,08	2
		м		20,19	1,23	565	34	95	0,01	-
14	С151601-137-	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2	0,028	122300	-	3424	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
15	Е Расчет	-Проверка сопротивления изоляций кабеля, соединение жил кабеля	0,1	622,1	-	62	-	65	3,61	-
		км		622,1	-	62	-	105	-	-
		Пункты питания								
16	Е Расчет	-Техосмотр пунктов питания и автоматического управления	4	230,23	-	921	-	966	1,73	7
		шт.		230,23	-	921	-	105	-	-
17	Ц0108-572-7-	Текущий ремонт пунктов питания	2	2634,57	204,25	5269	409	1342	4,6	9
		шт.		648,65	57,97	1297	116	95	0,26	1
18	Е Расчет	-Снятие показание счетчиков	24	230,23	-	5526	-	5802	0,58	14
		шт.		230,23	-	5526	-	105	-	-
19	С Прайс	-Предохранитель ПМ-100	1	166,7	-	167	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
20	С Прайс	-Электронное реле времени	1	1904,8	-	1905	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
21	С Прайс	-Магнитный пускатель IV-величины	1	2778	-	2778	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
22	С2024-8	-Автомобили для перевозки рабочих	40	899,41	899,41	35976	35976	1340	-	-
		маш-ч		-	279,07	-	11163	12	1,25	50