Заказчик: ГККП "Туркестанская городская центральная больница" **Форма 2**
Инженер: ТОО «Жоба-Құрылыс Орталығы»
Подрядчик: ТОО «Barat & Co»
Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий ГККП "Туркестанская городская центральная больница" г Туркестан ЮКО

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2013Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Наклад-ные расходы
1	2	3	4	5	7	9
		ЛС №2-1-1 ГЛАВНЫЙ КОРПУС				
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА				
64	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	0,002	7085,80	14	
65	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м м3	3,51	5387,94	18912	2953
66	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,0136	7495,37	102	117
67	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,0013	55353,97	73	
68	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0123	35578,53	437	
69	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА В15 м3	0,02	13561,31	271	42
70	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0015	56131,17	86	
71	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,006	56908,37	341	
72	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ПЕТЛЯ 1т	0,0043	29099,80	125	129
73	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0043	53540,50	230	
74	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ИМ-1 т	0,0041	11234,96	46	43
75	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/ т	0,0041	40069,02	162	
		ПРОЕМЫ				
		Окна				
76	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 м2	40	408,30	16332	9283

77	С12061-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка м2	40	4525,04	210999	
78	Е0110-22-2	Установка подоконников из ПХВ в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	190,33	198,79	37836	18968
79	С12061-194	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм м	80	1753,02	140242	
		ПОЛЫ				
		Полы 1-этаж				
122	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м	21,16	7722,08	163426	12746
123	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	274,85	191,18	52545	16331
131	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	28,44	7722,08	219616	17129
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
		1-ЭТАЖ				
235	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /ЗАТИРКА/ м2	440	104,59	46020	28674
244	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	466,95	1002,64	468183	141331
247	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором м	668,55	48,04	32117	42935
		2 ЭТАЖ				
252	Е0115-79-6	Отделка стен АЛИНЕКС м2	2691	188,40	506984	247883
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		1915099	
		Накладные расходы -	Тенге		538564	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		147220	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		2600883	

ЛС № 2-1-3. ОТОПЛЕНИЕ.ВЕНТИЛЯЦИЯ. ГЛАВНЫЙ КОРПУС

		БЛОК А				
		ОТОПЛЕНИЕ				
4	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	300	243,65	73094	20617
5	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм м	45	314,75	14164	3093
6	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм м	72	385,85	27781	4948
7	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм м	150	430,85	64627	10308
		БЛОК Б				
		ОТОПЛЕНИЕ				
36	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных	31	243,65	7553	2130

		водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м				
37	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм м	23	314,75	7239	1581
38	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм м	116	385,85	44758	7972
		БЛОК В				
		ОТОПЛЕНИЕ				
57	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	66	243,65	16081	4536
58	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм м	72	314,75	22662	4948
59	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм м	168	385,85	64822	11545
60	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм м	88	430,85	37915	6048
61	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм м	27	572,78	15465	3651
		БЛОК Г				
		ОТОПЛЕНИЕ				
88	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	95	243,65	23147	6529
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**419308**	
		Накладные расходы -	Тенге		**87906**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		**30433**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		**537647**	

ЛС № 2-1-4 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ИНФЕКЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

225	Е0121-4-1 прим.	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 м	1980	9,27	18380	18164
226	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	1,35	52100,00	70335	
227	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,46	60500,00	27528	
228	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабели с алюминиевыми жилами сечением 4х2,5мм2 ВВГ-0,66 м	4	81,09	324	
229	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабели с медными жилами сечением 5х2,5мм2 ВВГ-0,66 м	20	100,47	2009	
230	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабели с медными жилами сечением 5х6мм2 ВВГ-0,66 м	60	229,42	13765	
231	С151603-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2 1000м	0,04	74900,00	3295	
232	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3 1000шт	0,1	60400,00	6279	
233	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 1000шт	0,101	16300,00	1646	
234	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами м	1980	70,22	139052	107888

235	СПРАЙС-ЛИСТ	Труба ПВХ Д 20мм м	4985	26,90	134083	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**416696**	
		Накладные расходы -	Тенге		**126052**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		**32565**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		**575313**	

ЛС № 2-3-1

РАЗДЕЛ 4. ПРАЧЕЧНАЯ(АС-7)

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

178	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	33,08	745,77	24670	10629
179	С12061-67	Блоки оконные двустворные со спаренными створками и фрамугой ОС 18-15В для общественных зданий м2	33,08	4635,00	153326	
180	С11011-807	Скобяные изделия окон высотой до 2,1 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий комплект	18	918,00	16524	
181	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	33,08	207,18	6854	3436
182	С12069-14	Доски подоконные, марка с ПД7-30 по ПД16-30, толщина 34 мм, шириной 300 мм м	20,57	777,60	15995	
		Отделка внутренняя				
207	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	238	232,05	55228	30734
208	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	330,1	186,24	61478	36722
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**		**334075**	
		Накладные расходы -	Тенге		**81521**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		**24936**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		**440532**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1. ПРОЕМЫ. Окна

60	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью м2	60,28	425,53	25651	14577
61	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью м2	9,64	425,53	4102	2331
62	С12061-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно- м2	69,92	4716,00	329743	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**359496**	
		Накладные расходы -	Тенге		**16908**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		**22584**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		**398988**	

ГЛАВНЫЙ КОРПУС. ИНФЕКЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ. ПРАЧЕЧНАЯ. БУХГАЛТЕРИЯДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА (ДОБАВИТЬ)

РАЗДЕЛ 1.Главный корпус

		Кровля				
1	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта ОБРЕШЕТКА (дополнительно) м3	9,6	11917,08	114404	
		Стены и перегородки				
2	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок м3	18	2348,39	42271	39334

3	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	194	818,69	158825	47051
4	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,087	43868,67	3817	
5	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (дверные промы) м3	10,794	5309,18	57307	9082
6	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,0544326	62849,34	3421	467
7	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,010023	55353,97	555	
8	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0444096	35578,53	1580	
9	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм отверст	62	7,44	462	414
10	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ЕРШИ т	0,0114108	58462,78	667	
11	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (дверные проемы) м3	2,506	5309,18	13305	2109
12	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,0126374	62849,34	794	108
13	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,002327	55353,97	129	
14	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0103104	35578,53	367	
15	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм отверст	14	7,44	104	94
16	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ЕРШИ т	0,0026492	58462,78	155	
17	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (под подоконники) м3	1,4	5309,18	7433	1178
18	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,00706	62849,34	444	61
19	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,0013	55353,97	72	
20	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,00576	35578,53	205	

21	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм отверст	8	7,44	60	53
22	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ЕРШИ	0,00148	58462,78	87	
		Рентгеновский кабинет				
25	Е0115-73-1	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30мм м2	148	1184,94	175371	52267
26	СПРАЙС-ЛИСТ	Песок баритовый м3	7,104	47891,92	340224	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**		**922059**	
		Накладные расходы -	Тенге		**152218**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		**64457**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		**1138734**	

РАЗДЕЛ 2.Бухгалтерия

76	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/ компл	10	87,73	877	983
77	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком компл	1	211,43	211	238
78	Е0156-14-1	Снятие дверных /оконных/ приборов врезных шт	10	16,18	162	175
79	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов м2	3,78	136,77	517	469
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**		**1767**	
		Накладные расходы -	Тенге		**1865**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		**218**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		**3850**	

РАЗДЕЛ 3.Инфекционное отделение

		Стены и перегородки				
88	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м м3	6,496	5309,18	34488	5466
89	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,0327584	62849,34	2059	281
90	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,006032	55353,97	334	
91	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0267264	35578,53	951	
92	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм отверст	37	7,44	275	247
93	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ЕРШИ т	0,0068672	58462,78	401	
		Стены и перегородки				
94	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок м3	7,875	2348,39	18494	17209

95	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (дверные проемы) м3	2,198	5309,18	11670	1849
96	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,0110842	62849,34	697	95
97	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,002041	55353,97	113	
98	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0090432	35578,53	322	
99	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм отверст	12	7,44	89	80
100	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ЕРШИ т	0,0023236	58462,78	136	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**		**70029**	
		Накладные расходы -	Тенге		**25227**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		**5715**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		**100971**	

РАЗДЕЛ 4.Прачечная

		Стены и перегородки				
104	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м м3	4,2	5309,18	22299	3534
105	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,02118	62849,34	1331	182
106	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,0039	55353,97	216	
107	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,01728	35578,53	615	
108	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм отверст	24	7,44	179	160
109	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ЕРШИ т	0,00444	58462,78	260	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**		**24899**	
		Накладные расходы -	Тенге		**3876**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		**1726**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		**30501**	

ЛС 7-3 Ограждение

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		30501	

ЛС 7-3 Ограждение

1	У1-31-15	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м,типа Б5В-1, строительные работы (согласован и заменен на ограждение из шлако блока)	214 м	4577,31	979544	106584

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		979544	
		Накладные расходы -	Тенге		106584	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		65168	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		1151296	
		ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ	Тенге		6978715	
		Итого с коэф. пересчета в цены 2013г К=2,23355	Тенге		15587309	
		С налогами и платежами 2%	Тенге		15899055	
		С коэффициент 0,9998446	Тенге		15896584	
		С НДС 12%	Тенге		17804175	
	Услуги инженера заказчика 0,573135 %		Тенге		102042	
	Авторский надзор 0,2 %		Тенге		35608	
	ВСЕГО к оплате		Тенге		17941825	

Заказчик:
Гл.врач ГККП "Туркестанская городская центральная больница"
_____ Сакеева А.О.

Подрядчик
ТОО "Barat & Co"
_____ Айнабек А.А.

Инженер:
Технадзор
ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"
_____ Кулажанов Ы.