*форма 2*

**ЗАКАЗЧИК:** ГККП "Туркестанская городская центра. ная больница"

**ИНЖЕНЕР:** ТОО «Жоба-Құрылыс Орталығы»

**ГЕНПОДРЯДЧИК:** ТОО «Barat & Co»

**Наименование строительства:** Капитальный ремонт зданий ГККП "Туркестанская городская центральная больница", г Туркестан, ЮКО

**Наименование объекта:**

# АКТ

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за август-месяц 2013 г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю- | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | ГЛАВНЫЙ КОРПУС. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| | | Отделка(АС-55) | | | | | | | | |
| 43 | Е0115-65-1 | Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню | 320,8 | 496,88 | 5,47 | 159400 | 1754 | 91668 | 1,79 | 574 |
| | | м2 | | 270,08 | 2,06 | 86641 | 662 | 105 | 0,01 | 4 |
| | | Двери | | | | | | | | |
| 81 | Е0110-92-1 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 | 82,2 | 317,02 | 16,70 | 26059 | 1373 | 12433 | 0,83 | 69 |
| | | м2 | | 120,37 | 5,68 | 9895 | 467 | 120 | 0,03 | 3 |
| 82 | С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные | 82,2 | 5613,12 | -- | 461398 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ПОЛЫ(АС-62) | | | | | | | | |
| | | Полы 2-этаж | | | | | | | | |
| | | Тип Л1-738,75м2 | | | | | | | | |
| 131 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | 28,44 | 7722,08 | -- | 219630 | -- | 17129 | 3,66 | 104 |
| | | м3 | | 489,64 | -- | 13926 | -- | 123 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АС-82) | | | | | | | | |
| | | 1-ЭТАЖ | | | | | | | | |
| 235 | Е0115-64-2 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /ЗАТИРКА/ | 500 | 104,59 | 1,23 | 52297 | 613 | 32583 | 0,45 | 225 |
| | | м2 | | 61,60 | 0,47 | 30799 | 233 | 105 | -- | 1 |
| 236 | Е0115-79-10 | Отделка потолков АЛИНЕКС | 413,38 | 235,75 | 2,06 | 97455 | 853 | 56490 | 0,69 | 287 |
| | | м2 | | 129,37 | 0,78 | 53479 | 321 | 105 | -- | 2 |
| 241 | Е0115-79-6 | Отделка стен АЛИНЕКС | 2189,42 | 188,40 | 1,95 | 412491 | 4273 | 201639 | 0,49 | 1065 |
| | | м2 | | 86,97 | 0,74 | 190411 | 1626 | 105 | -- | 9 |
| 244 | Е0115-17-1 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | 734 | 1002,64 | 1,81 | 735938 | 1331 | 222152 | 2,00 | 1468 |
| | | м2 | | 287,56 | 0,68 | 211072 | 501 | 105 | -- | 3 |
| 247 | Е0107-57-15 | Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором | 500 | 48,04 | 0,06 | 24022 | 30 | 32110 | 0,30 | 149 |
| | | м | | 45,85 | 0,02 | 22927 | 9 | 140 | -- | -- |
| | | 2 ЭТАЖ | | | | | | | | |
| 248 | Е0115-64-2 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /ЗАТИРКА/ | 581 | 104,59 | 1,23 | 60769 | 712 | 37862 | 0,45 | 261 |
| | | м2 | | 61,60 | 0,47 | 35788 | 271 | 105 | -- | 2 |
| 249 | Е0115-79-10 | Отделка потолков АЛИНЕКС | 281,06 | 235,75 | 2,06 | 66260 | 580 | 38408 | 0,69 | 195 |
| | | м2 | | 129,37 | 0,78 | 36361 | 218 | 105 | -- | 1 |
| 251 | Е0115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | 608,84 | 222,66 | 3,51 | 135562 | 2137 | 75438 | 0,74 | 451 |
| | | м2 | | 117,17 | 0,84 | 71336 | 510 | 105 | 0,05 | 31 |
| 252 | Е0115-79-6 | Отделка стен АЛИНЕКС | 900 | 188,40 | 1,95 | 169562 | 1756 | 82887 | 0,49 | 438 |
| | | м2 | | 86,97 | 0,74 | 78272 | 668 | 105 | -- | 4 |
| 254 | Е0115-17-1 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | 718,24 | 1002,64 | 1,81 | 720137 | 1303 | 217382 | 2,00 | 1436 |
| | | м2 | | 287,56 | 0,68 | 206540 | 490 | 105 | -- | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | Е0107-57-15 | Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором | 609,14 | 48,04 | 0,06 | 29266 | 37 | 39120 | 0,30 | 182 |
| | | м | | 45,85 | 0,02 | 27932 | 11 | 140 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 3370246 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1157302 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 271653 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 4799201 | | | | |
| | | ИНФЕКЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| | | ПРОЕМЫ(АС-35) | | | | | | | | |
| | | Окна | | | | | | | | |
| 60 | Е0110-91-3 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема | 58,72 | 425,53 | 17,10 | 24987 | 1004 | 14200 | 1,30 | 77 |
| | | м2 | | 195,96 | 5,57 | 11507 | 327 | 120 | 0,03 | 2 |
| 62 | С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной | 58,72 | 4716,00 | -- | 276924 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63 | Е0110-22-2 | Установка подоконников из ПХВ в каменных стенах, высота проема до 2 м | 259,28 | 207,18 | 5,02 | 53719 | 1302 | 26930 | 0,59 | 152 |
| | | м2 | | 84,64 | 1,91 | 21947 | 495 | 120 | 0,01 | 3 |
| 64 | С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. | Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм | 145,32 | 1827,00 | -- | 265500 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АС-40) | | | | | | | | |
| | | 1-ЭТАЖ | | | | | | | | |
| 107 | Е0115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | 1200 | 232,05 | 3,66 | 278463 | 4391 | 154961 | 0,74 | 888 |
| | | м2 | | 122,11 | 0,87 | 146534 | 1048 | 105 | 0,05 | 62 |
| 113 | Е0107-57-15 | Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором | 553 | 50,07 | 0,06 | 27690 | 35 | 37013 | 0,30 | 165 |
| | | м | | 47,79 | 0,02 | 26428 | 10 | 140 | -- | -- |
| | | 2-ЭТАЖ | | | | | | | | |
| 114 | Е0115-64-2 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /ЗАТИРКА/ | 581,5 | 109,01 | 1,28 | 63388 | 743 | 39494 | 0,45 | 262 |
| | | м2 | | 64,20 | 0,49 | 37331 | 283 | 105 | -- | 2 |
| 115 | Е0115-79-10 | Отделка потолков АЛИНЕКС | 581,5 | 245,70 | 2,15 | 142875 | 1251 | 82818 | 0,69 | 403 |
| | | м2 | | 134,83 | 0,81 | 78403 | 471 | 105 | -- | 3 |
| 118 | Е0115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | 102,74 | 232,05 | 3,66 | 23841 | 376 | 13267 | 0,74 | 76 |
| | | м2 | | 122,11 | 0,87 | 12546 | 90 | 105 | 0,05 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | Е0115-79-6 | Отделка стен АЛИНЕКС | 499,12 | 196,35 | 2,03 | 98003 | 1015 | 47907 | 0,49 | 243 |
| | | м2 | | 90,64 | 0,77 | 45239 | 386 | 105 | -- | 2 |
| 121 | Е0115-17-1 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного | 310,1 | 1044,95 | 1,89 | 324040 | 586 | 97815 | 2,00 | 620 |
| | | м2 | | 299,70 | 0,71 | 92937 | 220 | 105 | -- | 1 |
| 123 | Е0115-17-1 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного | 32,64 | 1044,95 | 1,89 | 34107 | 62 | 10296 | 2,00 | 65 |
| | | м2 | | 299,70 | 0,71 | 9782 | 23 | 105 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1613536 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 524701 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 128294 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 2266531 | | | | |
| | | ПРАЧЕЧНАЯ. СТОЛОВАЯ. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 4. ПРАЧЕЧНАЯ(АС-7) | | | | | | | | |
| 207 | Е0115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | 226,25 | 232,05 | 3,66 | 52502 | 828 | 29217 | 0,74 | 167 |
| | | м2 | | 122,11 | 0,87 | 27628 | 198 | 105 | 0,05 | 12 |
| 208 | Е0115-61-1 | Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | 329 | 186,24 | 3,05 | 61272 | 1002 | 36600 | 0,65 | 214 |
| | | м2 | | 105,30 | 0,65 | 34644 | 213 | 105 | 0,05 | 17 |
| | | Кровля(АС-22) | | | | | | | | |
| 221 | Е0112-7-5 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | 580 | 1068,45 | 7,38 | 619700 | 4280 | 171464 | 1,71 | 992 |
| | | м2 | | 245,66 | 2,77 | 142480 | 1608 | 119 | 0,02 | 9 |
| 222 | С11021-13 | Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта ОБРЕШЕТКА | 3,01 | 12420,00 | -- | 37335 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | СЛУХОВОЕ ОКНО-6шт(АС-23) | | | | | | | | |
| 226 | Е0110-15-1 | Устройство слуховых окон | 6 | 1040,39 | 73,45 | 6242 | 441 | 6444 | 6,08 | 36 |
| | | шт | | 866,70 | 28,35 | 5200 | 170 | 120 | 0,15 | 1 |
| 227 | С11021-67 | Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | 0,162 | 11430,00 | -- | 1852 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 228 | С11021-71 | Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта | 0,7608 | 11880,00 | -- | 9038 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 229 | С12061-150 | Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9 для сельхозяйственных зданий | 2,52 | 1791,00 | -- | 4513 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | С11011-796 | Скобяные изделия | 6 | 686,70 | -- | 4120 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | | | | | | | |
| 231 | С11011-821 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | 6 | 277,20 | -- | 1663 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 232 | С11011-919 | Стекло листовое толщиной 3 мм | 1,2 | 381,60 | -- | 458 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 234 | С11011-818 | Петля врезная | 12 | 18,90 | -- | 227 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 235 | С11011-813 | Задвижка накладная | 12 | 127,80 | -- | 1534 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 237 | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев ЛЕСТНИЦА Л-1 | 0,066 | 20287,55 | 284,91 | 1339 | 19 | 257 | 22,50 | 1 |
| | | | | 3138,75 | 107,33 | 207 | 7 | 120 | 0,58 | -- |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 1108523 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. СТОЛОВАЯ** | | | | | | | | |
| | | Кровля | | | | | | | | |
| 392 | Е0112-7-5 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | 230 | 1068,45 | 7,38 | 245743 | 1697 | 67994 | 1,71 | 393 |
| | | | | 245,66 | 2,77 | 56501 | 638 | 119 | 0,02 | 3 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 393 | С11021-13 | Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта ОБРЕШЕТКА | 1,79 | 12420,00 | -- | 22170 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | СЛУХОВОЕ ОКНО-2шт | | | | | | | | |
| 397 | Е0110-15-1 | Устройство слуховых окон | 2 | 1040,39 | 73,45 | 2081 | 147 | 2148 | 6,08 | 12 |
| | | | | 866,70 | 28,35 | 1733 | 57 | 120 | 0,15 | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 398 | С11021-67 | Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | 0,054 | 11430,00 | -- | 617 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 399 | С11021-71 | Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта | 0,2536 | 11880,00 | -- | 3013 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 400 | С12061-150 | Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9 для сельхозяйственных зданий | 0,84 | 1791,00 | -- | 1504 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 401 | С11011-796 | Скобяные изделия | 2 | 686,70 | -- | 1373 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | комплект | | | | | | | | |
| 402 | С11011-821 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | 2 | 277,20 | -- | 554 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 403 | С11011-919 | Стекло листовое толщиной 3 мм | 0,4 | 381,60 | -- | 153 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 405 | С11011-818 | Петля врезная | 4 | 18,90 | -- | 76 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 406 | С11011-813 | Задвижка накладная | 4 | 127,80 | -- | 511 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 408 | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев ЛЕСТНИЦА Л-1 | 0,022 | 20287,55 | 284,91 | 446 | 6 | 86 | 22,50 | -- |
| | | | | 3138,75 | 107,33 | 69 | 2 | 120 | 0,58 | -- |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | | | Отделка внутренняя | | | | | | |
| 419 | Е0115-64-2 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная | 408,2 | 109,01 | 1,28 | 44497 | 522 | 27724 | 0,45 | 184 |
| | | штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка /ЗАТИРКА/ | | 64,20 | 0,49 | 26205 | 198 | 105 | -- | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 420 | Е0115-79-10 | Отделка потолков АЛИНЕКС | 408,2 | 245,70 | 2,15 | 100295 | 878 | 58136 | 0,69 | 283 |
| | | | | 134,83 | 0,81 | 55037 | 331 | 105 | -- | 2 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 423 | Е0115-61-1 | Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или | 35 | 186,24 | 3,05 | 6518 | 107 | 3894 | 0,65 | 23 |
| | | цементным раствором по камню и бетону стен | | 105,30 | 0,65 | 3686 | 23 | 105 | 0,05 | 2 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | | | ВЫВОЗ МУСОРА | | | | | | |
| 441 | Е01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 210,24 | 24,39 | 24,39 | 5128 | 5128 | 3589 | -- | -- |
| | | | | -- | 17,07 | -- | 3589 | 100 | 0,40 | 84 |
| | | т | | | | | | | | |
| 442 | Е010333-А1-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки | 210,24 | 15,96 | 15,96 | 3355 | 3355 | 671 | -- | -- |
| | | 1 км, | | -- | 3,19 | -- | 671 | 100 | 0,07 | 14 |
| | | т | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 749206 | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1239830 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 408224 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 98883 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1746937 | | | | |
| | | БУХГАЛТЕРИЯ. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ (ДОП.СМЕТА. ДОБАВИТЬ) | | | | | | | | |
| 80 | Е0117-1-6 | Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды | 10 | 5121,13 | 18,59 | -51211 | 186 | -3930 | 1,95 | 20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | комплект | | 299,22 | 7,77 | 2992 | 78 | 128 | 0,04 | -- |
| 81 | Е0117-2-3 | Установка смесителей для умывальников | 10 | 1548,63 | 1,36 | -15486 | 14 | -1393 | 0,70 | 7 |
| | | шт | | 108,81 | -- | 1088 | -- | 128 | -- | -- |
| 82 | Е0117-3-1 | Установка унитазов с бачком непосредствен но присоединенным | 1 | 7881,35 | 33,89 | -7881 | 34 | -445 | 2,22 | 2 |
| | | комплект | | 334,20 | 13,60 | 334 | 14 | 128 | 0,07 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | -74578 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | -5768 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | -4821 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | -85167 | | | | |
| | | ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ(ВСЕ БЛОКИ) | | | | | | | | |
| 120 | С151601-342 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | 1,73 | -60500,00 | -- | -104665 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 121 | СПРАЙС-ЛИСТ | Кабели с алюминиевыми жилами сечением 4х2,5мм2 ВВГ-0,66 | 117,5 | -81,09 | -- | -9528 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 122 | СПРАЙС-ЛИСТ | Кабели с медными жилами сечением 5х2,5мм2 ВВГ-0,66 | 45 | -100,47 | -- | -4521 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 123 | СПРАЙС-ЛИСТ | Кабели с алюминиевыми жилами сечением 4х4мм2 ВВГ-0,66 | 2,5 | -81,09 | -- | -203 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 124 | СПРАЙС-ЛИСТ | Кабели с медными жилами сечением 5х4мм2 КВВГ-0,66 | 47,5 | -65,66 | -- | -3119 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 125 | СПРАЙС-ЛИСТ | Кабели с медными жилами сечением 4х10мм2 ВВГ-0,66 | 2,5 | -336,22 | -- | -841 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 126 | СПРАЙС-ЛИСТ | Кабели с медными жилами сечением 5х10мм2 КВВГ-0,66 | 92,5 | -174,44 | -- | -16135 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 127 | СПРАЙС-ЛИСТ | Кабели с медными жилами сечением 5х25мм2 ВВГ-0,66 | 110 | -925,58 | -- | -101814 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | -240826 | -- | | | -- |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | -14450 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | -255275 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ОГРАЖДЕНИЕ С ВОРОТАМИ | | | | | | | | |
| 1 | У1-31-15 | Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м,типа Б5В-1, строительные работы м | 230 | 4577,31 | 189,42 | 1052781 | 43567 | 114553 | 3,60 | 828 |
| | | | | 298,65 | 57,11 | 68690 | 13134 | 140 | 0,56 | 128 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1052781 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 114553 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 70040 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1237374 | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 6960989 | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2199012 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 549599 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 9709601 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах 2013 г., к – 2,23355 | | | | 21686880 | | | | |
| | | Налоги, сборы, платежи 2% | | | | 433738 | | | | |
| | | Итого с налогами, сборами, платежами (2%) | | | | 22120618 | | | | |
| | | Итого с коэфициентом К = 0,9998446 | | | | 22117180 | | | | |
| | | НДС 12% | | | | 2654062 | | | | |
| | | **Всего с НДС 12%** | | | | **24771242** | | | | |
| | | **Услуги инженера заказчика 0,573135 %** | | | | **141973** | | | | |
| | | **Авторский надзор 0,2 %** | | | | **49542** | | | | |
| | | **ВСЕГО к оплате** | | | | **24962757** | | | | |

**Заказчик:**
**Главврач ГККП "Туркестанская городская центральная больница"**

**А.О. Сакеева**

**Генподрядчик**
**ТОО "Barat & Co"**

**А.А. Айнабек**

**Инженер:**
**Технадзор**
**ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"**

**Ы. Кулажанов**