форма 2

ЗАКАЗЧИК: ГККП "Туркестанская городская центральная больница"

ИНЖЕНЕР: ТОО «Жоба-Құрылыс Орталығы»

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Barat & Co»

Наименование строительства: Капитальный ремонт зданий ГККП "Туркестанская городская центральная больница", г Туркестан, ЮКО

Наименование объекта:

АКТ № 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь-месяц 2013 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ИНФЕКЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ										
		РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ										
		Отделочные работы(АС-33)										
		Покрытие крыльца										
34	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(10мм) м2	37,9	199,25	8,95	7551	339	2347	0,36	13		
				46,98	3,37	1781	128	123	0,02	1		
35	Е0111-11-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	37,9	-57,05	-1,21	-2162	-46	-74	-0,01	--		
				-1,13	-0,45	-43	-17	123	--	--		
36	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород ОГРАЖДЕНИЕ КРЫЛЬЦА м	2	3842,42	6,92	7685	14	812	1,74	28		
				287,55	2,61	575	5	140	0,01	--		
37	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА м	30	3842,42	6,92	115273	208	12187	1,74	52		
				287,55	2,61	8627	78	140	0,01	--		
38	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ОБШИВКА ПАРАПЕТА	10,5	145,65	1,12	1529	12	1728	0,97	10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-- м2		137,91	0,42	1448	4	119	--	--
39	СПрайс-лист	Стоимость сайдинга	10,5	711,99	--	7476	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				ПРОЕМЫ(АС-35)						
				Окна						
65	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ОКОННЫЙ СЛИВ	42,2	644,28	1,12	27189	47	6947	0,97	41
		м2		137,91	0,42	5820	18	119	--	--
				2-ЭТАЖ						
120	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	806,71	180,59	1,89	145687	1525	50177	0,39	315
		м2		58,53	0,71	47214	574	105	--	3
122	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПАНЕЛЕЙ	254,41	155,79	1,69	39635	430	18998	0,47	119
		м2		70,47	0,65	17928	165	105	--	1
				ПОЛЫ(АС-42)						
				Полы 1-этаж						
				Тип Л-223,5м2						
124	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	223,5	692,80	4,41	154841	986	14931	0,38	85
		м2		52,65	1,66	11767	372	123	0,01	2
125	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	239,15	98,86	0,41	23641	99	3235	0,08	18
		м		10,84	0,16	2591	39	123	--	--
				Полы 2-этаж						
				Тип Л-319,1м2						
129	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	319,1	692,80	4,41	221073	1407	21318	0,38	122
		м2		52,65	1,66	16801	531	123	0,01	3
130	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	341,43	98,86	0,41	33752	141	4619	0,08	26
		м		10,84	0,16	3700	55	123	--	--
				КОЗЫРЕК К-1(1шт)(АС-45)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		КОЗЫРЕК К-2(2шт)(АС-46)Н43=2								
159	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций	0,14	8776,07	1945,99	1228	272	389	17,30	2
		т		2713,50	373,78	380	52	90	1,56	--
160	С11041-86	Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0433	40950,00	--	1771	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
161	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	0,0798	57240,00	--	4568	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
162	С11041-81	Сталь полосовая 100х10 мм, марка 45 /ГОСТ 1050-88/	0,0169	38970,00	--	659	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
163	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,005	134370,00	--	669	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
164	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	6,9	1068,45	7,38	7372	51	2040	1,71	12
		м2		245,66	2,77	1695	19	119	0,02	--
165	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта ОБРЕШЕТКА	0,032	12420,00	--	397	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
166	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ФАРТУК	2	644,28	1,12	1289	2	329	0,97	2
		м2		137,91	0,42	276	1	119	--	--
167	Е0112-17-3	Устройство выравнивающих асфальтобетонных стяжек толщиной 15 мм	0,3	187,27	8,31	56	2	9	0,15	--
		м2		21,67	3,12	7	1	119	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,22	133,56	0,06	430	--	329	0,65	2
		м2		97,20	0,02	313	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			841872				
		Накладные расходы -	Тенге			123621				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57930				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1023423				
БУХГАЛТЕРИЯ.ЦОС.АПТЕКА. ГЛАЗНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.ЛАБОРАТОРИЯ.БАК ЛАБОРАТОРИЯ. ПРАЧЕЧНАЯ. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ										
РАЗДЕЛ 1. БУХГАЛТЕРИЯ.ЦОС.АПТЕКА										
Наружняя отделка(АС-20)										
25	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая ЦОКОЛЬ	75	91,19	1,49	6839	111	1258	0,09	7
		м2		15,41	0,57	1156	43	105	--	--
Крыльцо(АС-20)										
30	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(30мм)	12	199,25	8,95	2391	107	743	0,36	4
		м2		46,98	3,37	564	40	123	0,02	--
31	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	12	57,05	1,21	685	14	23	0,01	--
		м2		1,13	0,45	14	5	123	--	--
Кровля(АС-21)										
37	Е0110-12-1	Подшивка каркаса досками обшивки	0,0044	630,63	4,93	3	--	--	0,53	--
		м2		75,74	1,86	--	--	--	0,01	--
38	СПрайс-лист	Коньковая планка LHP	85	427,19	--	36311	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	СПрайс-лист	Карнизная планка LR	150	391,59	--	58739	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
СЛУХОВОЕ ОКНО-8шт(АС-22)										
50	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	25,6	644,28	1,12	16494	29	4214	0,97	25
		м2		137,91	0,42	3530	11	119	--	--
РАЗДЕЛ 2. ГЛАЗНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.ЛАБОРАТОРИЯ.БАК ЛАБОРАТОРИЯ										
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ										
Наружняя отделка(АС-13)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая м2	520	91,19	1,49	47420	772	8722	0,09	48
				15,41	0,57	8012	295	105	--	2
73	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая ЦОКОЛЬ м2	75	91,19	1,49	6839	111	1258	0,09	7
				15,41	0,57	1156	43	105	--	--
		Крыльцо(АС-13)								
76	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(10мм) м2	15	199,25	8,95	2989	134	929	0,36	5
				46,98	3,37	705	50	123	0,02	--
77	Е0111-11-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	15	-57,05	-1,21	-856	-18	-29	-0,01	--
				-1,13	-0,45	-17	-7	123	--	--
		Кровля(АС-15)								
83	Е0110-12-1	Подшивка каркаса досками обшивки м2	0,0044	630,63	4,93	3	--	--	0,53	--
				75,74	1,86	--	--	--	0,01	--
84	СПрайс-лист	Коньковая планка LHP м	31	427,19	--	13243	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
85	СПрайс-лист	Карнизная планка LR м	62	391,59	--	24279	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СЛУХОВОЕ ОКНО-8шт(АС-16)								
96	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	25,6	644,28	1,12	16494	29	4214	0,97	25
				137,91	0,42	3530	11	119	--	--
		РАЗДЕЛ 3. МОРГ								
		РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								
		Наружняя отделка(АС-14)								
116	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ЦОКОЛЯ м2	25	217,31	1,76	5433	44	2583	0,61	15
				98,01	0,40	2450	10	105	0,03	1
117	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая ЦОКОЛЬ м2	25	91,19	1,49	2280	37	419	0,09	2
				15,41	0,57	385	14	105	--	--
		Крыльцо(АС-14)								
122	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(30мм) м2	8	199,25	8,95	1594	72	495	0,36	3
				46,98	3,37	376	27	123	0,02	--
123	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	8	57,05	1,21	456	10	16	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		1,13	0,45	9	4	123	--	--
		РАЗДЕЛ 4. ПРАЧЕЧНАЯ(АС-7)								
		РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								
		Проемы								
183	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	57,6	358,63	92,28	20657	5315	11653	0,90	52
		м2		136,49	32,10	7862	1849	120	0,14	8
184	С12063-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ	10,98	4923,00	--	54055	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
185	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	45,15	3609,00	--	162946	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
186	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,47	3825,00	--	5623	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
187	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	25	1242,00	--	31050	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
188	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	6	1764,00	--	10584	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Отделка наружняя								
190	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных ОТКОСОВ ОКОН И ДВЕРЕЙ поливинилацетатными водоэмульсионными составами	104	180,59	1,89	18782	197	6469	0,39	41
		м2		58,53	0,71	6087	74	105	--	--
191	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ОТМОСТКА ИЗ БЕТОНА В12,5	16,5	8387,62	--	138396	--	10357	3,66	60
		м3		510,30	--	8420	--	123	--	--
193	Е0115-79-2	Отделка фасадов,АСПОЛ	514,5	216,37	2,26	111322	1162	52097	0,51	264
		м2		95,58	0,85	49176	440	105	--	2
194	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	514,5	91,19	1,49	46919	764	8630	0,09	48
		м2		15,41	0,57	7927	292	105	--	2
196	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая ЦОКОЛЬ	52	91,19	1,49	4742	77	872	0,09	5
		м2		15,41	0,57	801	29	105	--	--
		Крыльцо								
199	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(10мм)	18	199,25	8,95	3586	161	1115	0,36	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		46,98	3,37	846	61	123	0,02	--
200	Е0111-11-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	18	-57,05	-1,21	-1027	-22	-35	-0,01	--
		м2		-1,13	-0,45	-20	-8	123	--	--
201	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(30мм)	18	199,25	8,95	3586	161	1115	0,36	6
		м2		46,98	3,37	846	61	123	0,02	--
202	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	18	57,05	1,21	1027	22	35	0,01	--
		м2		1,13	0,45	20	8	123	--	--
203	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ОКОННЫЙ СЛИВ	12	644,28	1,12	7731	13	1975	0,97	12
		м2		137,91	0,42	1655	5	119	--	--
		Отделка внутренняя(АС-21)								
206	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	418,6	197,61	2,10	82721	878	32481	0,49	205
		м2		73,11	0,79	30603	332	105	--	2
209	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	458,3	180,59	1,89	82766	866	28506	0,39	179
		м2		58,53	0,71	26823	326	105	--	2
		Полы								
		Тип Л-78,8м2								
211	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	78,8	692,80	4,41	54593	348	5264	0,38	30
		м2		52,65	1,66	4149	131	123	0,01	1
212	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	85	98,86	0,41	8403	35	1150	0,08	7
		м		10,84	0,16	921	14	123	--	--
		Тип К-234,3								
213	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов КЕРАМОГРАНИТ	234,3	263,28	10,55	61686	2471	45667	1,06	248
		м2		154,51	3,95	36202	926	123	0,02	5
214	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	238,99	675,00	--	161316	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
215	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	200	230,19	0,29	46038	58	9241	0,24	47
		м		37,47	0,10	7493	20	123	--	--
		Тип Б-105,5м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм(20мм)	105,5	324,96	13,28	34284	1401	6770	0,36	38
		м2		47,19	4,99	4978	526	123	0,03	3
217	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	105,5	-81,08	-1,21	-8554	-127	-453	-0,02	-2
		м2		-3,04	-0,45	-321	-47	123	--	--
218	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	112	26,28	0,20	2943	22	2305	0,10	12
		м		16,65	0,08	1865	9	123	--	--
		Кровля(АС-22)								
223	Е0110-12-1	Подшивка каркаса досками обшивки	0,0044	630,63	4,93	3	--	--	0,53	--
		м2		75,74	1,86	--	--	--	0,01	--
224	СПрайс-лист	Коньковая планка LHP	31	427,19	--	13243	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
225	СПрайс-лист	Карнизная планка LR	62	391,59	--	24279	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		СЛУХОВОЕ ОКНО-6шт(АС-23)								
236	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	19,2	644,28	1,12	12370	21	3161	0,97	19
		м2		137,91	0,42	2648	8	119	--	--
		РАЗДЕЛ 5. ПРОХОДНАЯ(АС-5)								
		РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								
		Проемы								
322	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	4,2	425,53	17,10	1787	72	1016	1,30	5
		м2		195,96	5,57	823	23	120	0,03	--
323	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	4,2	4716,00	--	19807	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
324	Е0110-22-2	Установка подоконников из ПХВ в каменных стенах, высота проема до 2 м	4,2	207,18	5,02	870	21	436	0,59	2
		м2		84,64	1,91	356	8	120	0,01	--
325	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	2,1	1827,00	--	3837	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
326	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и	1,89	330,40	17,40	624	33	298	0,83	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2		125,45	5,92	237	11	120	0,03	--
327	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2	1,89	5850,00	--	11057	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Отделка наружняя								
335	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен м2	96	217,31	1,76	20862	169	9920	0,61	59
				98,01	0,40	9409	39	105	0,03	3
336	Е0115-79-2	Отделка фасадов,АСПОЛ м2	96	216,37	2,26	20771	217	9721	0,51	49
				95,58	0,85	9176	82	105	--	--
337	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая м2	96	91,19	1,49	8754	143	1610	0,09	9
				15,41	0,57	1479	54	105	--	--
338	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ЦОКОЛЯ м2	9,5	217,31	1,76	2064	17	982	0,61	6
				98,01	0,40	931	4	105	0,03	--
339	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая ЦОКОЛЬ м2	9,5	91,19	1,49	866	14	159	0,09	1
				15,41	0,57	146	5	105	--	--
		Крыльцо								
342	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(10мм) м2	14	199,25	8,95	2789	125	867	0,36	5
				46,98	3,37	658	47	123	0,02	--
343	Е0111-11-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	14	-57,05	-1,21	-799	-17	-27	-0,01	--
				-1,13	-0,45	-16	-6	123	--	--
344	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ОТМОСТКА ИЗ БЕТОНА В12,5 м3	2,08	8387,62	--	17446	--	1306	3,66	8
				510,30	--	1061	--	123	--	--
345	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике м2	34	982,79	8,24	33415	280	1780	0,26	9
				40,90	3,08	1391	105	119	0,02	1
		Отделка внутренняя								
346	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка /ЗАТИРКА/ м2	23,32	109,01	1,28	2542	30	1584	0,45	10
				64,20	0,49	1497	11	105	--	--
347	Е0115-79-10	Отделка потолков АЛИНЕКС	23,32	245,70	2,15	5730	50	3321	0,69	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		134,83	0,81	3144	19	105	--	--
348	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	23,32	197,61	2,10	4608	49	1809	0,49	11
				73,11	0,79	1705	18	105	--	--
349	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	80	251,58	3,66	20126	293	10331	0,74	59
				122,11	0,87	9769	70	105	0,05	4
350	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	80	180,59	1,89	14448	151	4976	0,39	31
				58,53	0,71	4682	57	105	--	--
351	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПАНЕЛЕЙ м2	15	155,79	1,69	2337	25	1120	0,47	7
				70,47	0,65	1057	10	105	--	--
		Полы								
		Тип Б-5,12м2								
352	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм(50мм) ИЗ БЕТОНА В7,5 м2	5,12	308,99	13,28	1582	68	329	0,36	2
				47,19	4,99	242	26	123	0,03	--
353	Е0111-15-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	5,12	151,52	2,41	776	12	44	0,04	--
				6,08	0,90	31	5	123	--	--
354	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных м	8	26,28	0,20	210	2	165	0,10	1
				16,65	0,08	133	1	123	--	--
		Тип К-18,2								
355	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	18,2	1291,44	10,55	23504	192	3547	1,06	19
				154,51	3,95	2812	72	123	0,02	--
356	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	22	230,19	0,29	5064	6	1017	0,24	5
				37,47	0,10	824	2	123	--	--
		РАЗДЕЛ 6. СТОЛОВАЯ								
		РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								
		Наружняя отделка								
380	Е0115-79-2	Отделка фасадов,АСПОЛ м2	198	216,37	2,26	42841	447	20049	0,51	102
				95,58	0,85	18925	169	105	--	1
381	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	198	91,19	1,49	18056	294	3321	0,09	18
				15,41	0,57	3051	112	105	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
382	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ЦОКОЛЯ	25	217,31	1,76	5433	44	2583	0,61	15
		м2		98,01	0,40	2450	10	105	0,03	1
383	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая ЦОКОЛЬ	25	91,19	1,49	2280	37	419	0,09	2
		м2		15,41	0,57	385	14	105	--	--
		Крыльцо								
384	Е0146-34-2	Разборка бетонных фундаментов КРЫЛЬЦО	1,2	2187,53	974,56	2625	1169	1976	8,27	10
		м3		1212,98	433,35	1456	520	100	1,95	2
385	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских КРЫЛЬЦО	1,2	7457,42	90,59	8949	109	209	0,97	1
		м3		131,63	34,23	158	41	105	0,19	--
386	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов КЕРАМОГРАНИТ	12	263,28	10,55	3159	127	2339	1,06	13
		м2		154,51	3,95	1854	47	123	0,02	--
387	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	12,24	675,00	--	8262	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
388	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(30мм)	12	199,25	8,95	2391	107	743	0,36	4
		м2		46,98	3,37	564	40	123	0,02	--
389	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	12	57,05	1,21	685	14	23	0,01	--
		м2		1,13	0,45	14	5	123	--	--
		Кровля								
394	Е0110-12-1	Подшивка каркаса досками обшивки	0,0044	630,63	4,93	3	--	--	0,53	--
		м2		75,74	1,86	--	--	--	0,01	--
395	СПрайс-лист	Коньковая планка LHP	31	427,19	--	13243	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
396	СПрайс-лист	Карнизная планка LR	56	391,59	--	21929	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		СЛУХОВОЕ ОКНО-2шт								
407	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	6,4	644,28	1,12	4123	7	1054	0,97	6
		м2		137,91	0,42	883	3	119	--	--
		Отделка внутренняя								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
421	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	408,2	197,61	2,10	80666	856	31674	0,49	200
				73,11	0,79	29842	323	105	--	2
424	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	117,9	180,59	1,89	21292	223	7333	0,39	46
				58,53	0,71	6900	84	105	--	--
426	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПАНЕЛЕЙ м2	1210	155,79	1,69	188506	2047	90355	0,47	566
				70,47	0,65	85269	784	105	--	4
		Полы								
		Тип К-138,8								
438	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов КЕРАМОГРАНИТ м2	138,8	263,28	10,55	36543	1464	27053	1,06	147
				154,51	3,95	21446	548	123	0,02	3
439	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая м2	141,58	675,00	--	95564	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
440	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	150	230,19	0,29	34528	43	6931	0,24	35
				37,47	0,10	5620	15	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2315306				
		Накладные расходы -	Тенге			505593				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			169254				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2990153				
		ПОКРЫТИЯ								
1	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	2395,57	181,31	7,68	434342	18388	17524	0,03	80
				2,97	2,53	7115	6061	133	0,02	42
2	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	464,26	157,56	3,32	73147	1539	34095	0,70	324
				54,34	0,88	25228	408	133	0,01	3
3	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 БР100.30.15 м3	13,93	24600,00	--	342622	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			850111				
		Накладные расходы -	Тенге			51617				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54104				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			955832				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4007289				
		Накладные расходы -	Тенге			680831				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			281288				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4969408				
		Итого в текущих ценах 2013 г., к – 2,23355				11099420				
		Налоги, сборы, платежи 2%				221988				
		Итого с налогами, сборами, платежами (2%)				11321409				
		Итого с коэфициентом К = 0,9998446				11319649				
		НДС 12%				1358358				
		Всего с НДС 12%				12678007				
		Услуги инженера заказчика 0,573135 %				72662				
		Авторский надзор 0,2 %				25356				
		ВСЕГО к оплате				12776025				

Заказчик:
Гл.врач ГККП "Туркестанская городская центральная больница"

_____ А.О. Сакеева

Генподрядчик
ТОО "Barat & Co"

_____ А.А. Айнабек

Инженер:
Технадзор
ТОО "Жоба-Курылыс Орталығы"

_____ Ы. Кулажанов