Форма 2

Заказчик: **ГККП "Туркестанская городская центральная больница"**
Инженер: **ТОО «Жоба-Құрылыс Орталығы»**
Подрядчик: **ТОО «Barat & Co»**
Наименование объекта: **Капитальный ремонт зданий ГККП "Туркестанская городская центральная больница" г.Туркестан ЮКО**

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2013Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Наклад-ные расходы
1	2	3	4		7	9
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1				
		РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ				
		Кровля				
52	E0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м2	950	1025.18	973921	246833
53	C11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта ОБРЕШЕТКА м3	5,94	11917,08	69195	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**1043116**	
		Накладные расходы -	**Тенге**		**246833**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**		**77397**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**1367346**	
		ПРОЕМЫ Окна				
76	E0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 м2	370.87	408.30	151426	86054
77	C12061-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка м2	216.32	4525.04	978857	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**1130283**	
		Накладные расходы -	**Тенге**		**86054**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**		**72980**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**1289317**	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
240	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	2024.35	222.66	450742	250838
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**450742**	
		Накладные расходы -	**Тенге**		**250838**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**		**42095**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**743675**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4				
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА				
118	E0121-4-1 прим.	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 м	4450	9,27	41252	39362
119	C151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В. марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	3500	52100.00	182350	
120	C151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В. марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0.6	60500.00	36300	

121	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабели с алюминиевыми жилами сечением 4х2.5мм2 ВВГ-0.66 м	82.5	81.09	6690	
122	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабели с медными жилами сечением 5х2.5мм2 ВВГ-0.66 м	25	100.47	2512	
123	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабели с алюминиевыми жилами сечением 4х4мм2 ВВГ-0.66 м	2.5	81,09	203	
126	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабели с медными жилами сечением 5х10мм2 КВВГ-0.66 м	42.5	174.44	4714	
127	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабели с медными жилами сечением 5х25мм2 ВВГ-0.66 м	100	925.58	9256	
128	С151603-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1.5 мм2 1000м	0.207	74900,00	15542	
129	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У198 УХЛ3 1000шт	0.258	60400,00	15583	
130	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 1000шт	0,334	16300,00	5444	
131	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами м	11900	70.22	836808	648769
132	Е0121-2-2	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 32 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами м	295	77.83	15955	18106
133	СПРАЙС-ЛИСТ	Труба ПВХ Д 20мм м	11900	26.90	320110	
134	СПРАЙС-ЛИСТ	Труба ПВХ Д 32мм м	295	55.38	16336	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**1509055**	
		Накладные расходы -	**Тенге**		**706237**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**		**132918**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**2348210**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0110-91-3	Демонтаж оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 м2	180,05	215,15	38738	43541
2	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов м2	9.45	142,54	1347	1221
3	Е0110-92-1	Демонтаж дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2	128.73	144,55	18607	20293
4	Е0109-45-3	Демонтаж витражей м2	6.21	522,01	3242	2833
5	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина 1м2	691.94	15.64	10823	11437
6	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток КЕРАМОГРАНИТ 1м2	464.8	104.97	48789	49892
7	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов 1м2	5	323,08	1615	1191
8	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов 1м	740.37	5.08	3758	4035
9	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки 1м	502.7	18.68	9392	10312
10	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок в зданиях каменных м2	170.41	132,29	22544	23421
11	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с оконных и дверных откосов м2	874.8	29.58	25879	25879

16	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен НАРУЖНИХ	923.37	29.58	27316	27316
		м2				
17	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен ЦОКОЛЬ	88,27	29.58	2611	2611
		м2				
18	Е0111-2-9	Демонтаж уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ДЕМОНТАЖ ОТМОСТКИ	23,69	561,94	13311	14868
		м3				
19	Е0163-11-1	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок	183,6	11,60	2130	1913
		м2				
20	Е0163-11-2	Разборка облицовки из гипсокартонных листов потолков	72,32	14,91	1079	980
		м2				
21	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен ВНУТРЕННИХ	3110,82	29,58	92027	92027
		м2				
22	Е0161-32-1	Снятие известковой побелки с потолка	1161,74	30,02	34870	26905
		м2				
23	Е0107-60-1	Демонтаж металлических ограждений	35	381,06	13337	14218
		м				
24	Е0109-34-5	Демонтаж металлического козырька	0,2968	3315,82	984	505
		т				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**372399**	
		Накладные расходы -	**Тенге**		**375398**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**		**44868**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**792665**	

ЗАКЛАДКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ДВЕРНОГО ПРОЕМА КИРПИЧОМ

134	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	3,8	5309,18	20175	3197
		м3				
135	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0147	62849,34	925	126
		т				
136	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0027	55353,97	151	
		т				
137	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,012	35578,53	427	
		т				
138	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	64	7,44	476	428
		отверст				
139	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ЕРШИ	0,0118	58462,78	692	
		т				
140	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	1,74	5309,18	9238	1464
		м3				
141	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0067	62849,34	420	57
		т				
142	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0012	55353,97	68	
		т				
143	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0054	35578,53	194	
		т				
144	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	32	7,44	238	214
		отверст				
145	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ЕРШИ	0,0059	58462,78	346	
		т				
146	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	1,05	5309,18	5575	884
		м3				
147	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0044	62849,34	277	38
		т				
148	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0008	55353,97	45	

149	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0036	35578,53	128	
150	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	т	20	7,44	149	134
151	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ЕРШИ	отверст	0,0037	58462,78	216	
152	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	т	2,13	5309,18	11309	1792
153	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	м3	0,0082	62849,34	515	70
154	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,0015	55353,97	85	
155	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0066	35578,53	235	
156	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	т	48	7,44	357	321
157	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ЕРШИ	отверст	0,0089	58462,78	519	
158	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	т	0,55	5309,18	2920	463
159	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	м3	0,0021	62849,34	133	18
160	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,0004	55353,97	22	
161	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0017	35578,53	62	
162	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	т	16	7,44	119	107
163	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ЕРШИ	отверст	0,003	58462,78	173	
164	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	т	1	5309,18	5309	841
165	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	м3	0,005	62849,34	312	43
166	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,0005	55353,97	27	
167	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0045	35578,53	159	
168	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	т	64	7,44	476	428
169	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ЕРШИ	отверст	0,0118	58462,78	692	
170	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	т	4,52	5309,18	23997	3803
171	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	м3	0,0158	62849,34	993	135
172	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,0029	55353,97	161	

173	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0129	35578,53	458	
		т				
174	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	64	7,44	476	428
		отверст				
175	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ЕРШИ	0,0118	58462,78	692	
		т				

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		89941	
		Накладные расходы -	Тенге		14991	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		6296	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		111228	
		ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ	Тенге		6652441	
		Итого с коэф. пересчета в цены 2013г К=2,23355	Тенге		14858560	
		С налогами и платежами 2%	Тенге		15155731	
		С коэффициент 0,9998446	Тенге		15153376	
		С НДС 12%	Тенге		16971781	
	Услуги инженера заказчика 0,573135 %		Тенге		97271	
	Авторский надзор 0,2 %		Тенге		33944	
	ВСЕГО к оплате		Тенге		17102996	

Заказчик:
Гл.врач ГККП "Туркестанская городская центральная больница"

Сакеева А.О.

Инженер:
Технадзор
ТОО "Жобек Курылыс Ортасы"

Кулажанов Ы.

Подрядчик
ТОО "Barat & Co"

Айнабек А.А.

Авторский надзор:
ТОО "КазНур-проект"

Сарымсакова А.