Форма 2

Заказчик: ГККП "Туркестанская городская центральная больница"
Инженер: ТОО «Жоба-Құрылыс Орталығы»
Подрядчик: ТОО «Barat & Co»
Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий ГККП "Туркестанская городская центральная больница" г Туркестан ЮКО

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2013Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Наклад-ные расходы
1	2	3	4		7	9
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина 1м2	1088,15	15,01	16332	17257
2	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток КЕРАМОГРАНИТ 1м2	1991,16	100,72	200543	205079
3	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков 1м2	362,85	9,56	3469	3833
4	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов 1м2	362,85	44,33	16084	16396
5	Е0157-1-1	Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги 1м2	88	17,79	1565	1727
6	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов 1м2	236	309,99	73158	53933
7	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов 1м	1552,53	4,87	7562	8118
8	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки КЕРАМОГРАНИТ 1м	2130,56	17,93	38195	41990
9	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов м2	399,63	136,77	54657	49550
10	Е0110-91-3	Демонтаж оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью м2	519,23	206,44	107188	120480
11	Е0146-44-1	Разборка деревянных витражей м2	12,8	233,94	2994	2831
12	Е0109-45-3	Демонтаж витражей м2	14	500,87	7012	6129
13	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с оконных и дверных откосов м2	2175,9	28,39	61763	61763
14	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов м2	2773,98	41,77	115870	114655
15	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	2773,98	20,85	57851	56340

1	2	3	4		7	9
		м2				
16	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропилы со стойками и подкосами из досок м2	2773,98	31,75	88082	90795
17	Е0158-3-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных окно	10	431,66	4317	4274
18	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен НАРУЖНЫХ м2	2790,89	28,39	79220	79220
19	Е0111-2-9	Демонтаж уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ДЕМОНТАЖ ОТМОСТКИ м3	51,35	431,35	22148	24739
20	Е0163-11-1	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок м2	10213,71	11,13	113691	102104
21	Е0163-11-2	Разборка облицовки из гипсокартонных листов потолков м2	3268,3	14,31	46767	42487
22	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен НАРУЖНЫХ м2	12169,48	28,39	345432	345432
23	Е0161-32-1	Снятие известковой побелки с потолка м2	3454,61	28,80	99491	76766
24	Е0107-60-1	Демонтаж металлических ограждений БАЛКОН м	73,1	365,63	26728	28493
25	Е0107-60-1	Демонтаж металлических ограждений ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ м	52	365,63	19013	20269
26	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок м3	5,04	2348,39	11836	11013
27	Е0109-34-5	Демонтаж металлического козырька т	0,2784	3181,55	886	454
28	Е0146-34-3	Разборка крыльца м3	2,76	3739,23	10320	7207
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**1632174**	
		Накладные расходы -	**Тенге**		**1593279**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**		**193527**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**3418980**	

		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
		1-ЭТАЖ				
240	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	1540,84	222,66	343083	190926
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**343083**	
		Накладные расходы -	**Тенге**		**190926**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**		**32041**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**566050**	

1	2	3	4		7	9
		Кровля				
52	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м2	1390,99	1025,18	1426021	394565
53	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта ОБРЕШЕТКА м3	5,84	11917,08	69596	
54	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой м2	1390,99	11917,08	275428	39125
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**1771045**	
		Накладные расходы -	**Тенге**		**433690**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**		**132284**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**2337019**	

		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ(ВСЕ БЛОКИ). ЛС 2-1-4.				
118	Е0121-4-1 прим.	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей м	7450	9,27	69099	68326
119	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	5,005	52100,00	260761	
120	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	1,73	60500,00	104665	
121	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабели с алюминиевыми жилами сечением 4х2,5мм2 ВВГ-0,66 м	117,5	81,09	9528	
122	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабели с медными жилами сечением 5х2,5мм2 ВВГ-0,66 м	45	100,47	4521	
123	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабели с алюминиевыми жилами сечением 4х4мм2 ВВГ-0,66 м	2,5	81,09	202,5	
124	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабели с медными жилами сечением 5х4мм2 КВВГ-0,66 м	47,5	65,66	3119	
125	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабели с медными жилами сечением 4х10мм2 ВВГ-0,66 м	2,5	336,22	841	
126	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабели с медными жилами сечением 5х10мм2 КВВГ-0,66 м	92,5	174,44	16136	
27	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабели с медными жилами сечением 5х25мм2 ВВГ-0,66 м	200	925,58	185117	
128	С151603-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2 1000м	0,208	74900,00	15542	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**669532**	
		Накладные расходы -	**Тенге**		**68326**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**		**44271**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**782129**	

		ПРОЕМЫ				
		Окна				
77	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно- м2	154,55	4525,04	699345	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**699345**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**		**41961**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**741306**	
		ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ	**Тенге**		**7845484**	
		Итого с коэф. пересчета в цены 2013г К=2,23355	**Тенге**		**17523281**	
		С налогами и платежами 2%	**Тенге**		**17873747**	
		С коэффициент 0,99985	**Тенге**		**17871066**	

1	2	3	4		7	9
		С НДС 12%	Тенге		20015594	
	Услуги инженера заказчика 0,573135 %		Тенге		114 716	
	Авторский надзор 0,2 %		Тенге		40031	
	ВСЕГО к оплате		Тенге		20170341	

Заказчик:
Гл.врач ГККП "Туркестанская городская центральная больница"

_____ **Сакеева А.О.**

Подрядчик
ТОО "Barat & Co"

_____ **Айнабек А.А.**

Авторский надзор:
ТОО "КазНур-проект"

_____ **Сарымсакова А.**

Инженер;
ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

_____ **Егембердиев Д.С.**

Стехнадзор:

_____ **Кулажанов Ы.**