Заказчик: ГККП "Туркестанская городская центральная больница" **Форма 2**
Инженер: ТОО «Жоба-Құрылыс Орталығы»
Подрядчик: ТОО «Barat & Co»
Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий ГККП "Туркестанская городская центральная больница" г Туркестан ЮКО

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2013Г. от 25.07.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Наклад-ные расходы
1	2	3	4	5	7	9
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1				
43	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	575,9	496,88	286153	164561
55	СПрайс-лист	Снегозадержатель LE шт	48	751,47	36071	
56	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ЖЕЛОБ м2	158,15	618,19	97767	24979
		ПРОЕМЫ Окна				
76	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 м2	107	408,30	43688	24827
77	С12061-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка м2	107	4525,04	484179	
78	Е0110-22-2	Установка подоконников из ПХВ в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	212,62	198,79	42267	21190
79	С12061-194	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм м	109,51	1753,02	191973	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 1-ЭТАЖ				
235	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /ЗАТИРКА/ м2	681,45	104,59	71273	44412
236	Е0115-79-10	Отделка потолков АЛИНЕКС м2	681,45	235,75	160652	93126
240	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	1208,47	222,66	268988	149674
247	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором м	681,45	48,04	32737	43761
		2 ЭТАЖ				
248	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /ЗАТИРКА/ м2	350,06	104,59	36613	22815
249	Е0115-79-10	Отделка потолков АЛИНЕКС м2	650,06	235,75	153252	88835
251	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	1100	222,66	244926	136302
257	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором м	1309,36	48,04	62902	84084
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**2213441**	
		Накладные расходы -	Тенге		**898566**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		**186720**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		**3298727**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4

ПРАЧЕЧНАЯ

327	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава м	1020	9,27	9460	9355
328	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и 1000м	0,74	52100,00	38554	
329	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и 1000м	0,15	60500,00	9075	
330	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабели с алюминиевыми жилами сечением 4х2.5мм2 ВВГ-0,66 м	5	81,09	405	
331	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабели с медными жилами сечением 5х2,5мм2 ВВГ-0,66 м	35	100,47	3516	
332	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и 1000м	0,02	79100,00	1582	
333	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабели с медными жилами сечением 5х6мм2 ВВГ-0,66 м	30	229,42	6883	
334	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабели с медными жилами сечением 5х16мм2 ВВГ-0,66 м	30	601,23	18037	
335	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабели с медными жилами сечением 5х35мм2 ВВГ-0,66 м	10	1273,67	12737	
336	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой 1000шт	0,061	60400,00	3684	
337	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, 1000шт	0,053	16300,00	864	
338	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами м	960	70,22	67414	52314
339	Е0121-2-2	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами м	30	77,83	2335	1838
340	Е0121-2-3	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами м	10	78,54	785	612
341	СПРАЙС-ЛИСТ	Труба ПВХ Д 20мм м	930	26,90	25014	
342	СПРАЙС-ЛИСТ	Труба ПВХ Д 25мм м	30	43,51	1305	
343	СПРАЙС-ЛИСТ	Труба ПВХ Д 32мм м	30	55,38	1661	
344	СПРАЙС-ЛИСТ	Труба ПВХ Д 40мм м	10	79,11	791	

СТОЛОВАЯ

430	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава м	505	9,27	4684	4631
431	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и 1000м	0,35	52100,00	18235	
432	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и 1000м	0,125	60500,00	7563	
433	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабели с алюминиевыми жилами сечением 4х2.5мм2 ВВГ-0,66 м	5	81,09	405	
434	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабели с медными жилами сечением 5х2,5мм2 ВВГ-0,66 м	15	100,47	1507	
435	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабели с медными жилами сечением 5х6мм2 ВВГ-0,66 м	10	229,42	2294	
436	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава м	120	9,27	1113	1101
437	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной 1000м	0,12	19900,00	2388	
438	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой 1000шт	0,03	60400,00	1812	
439	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, 1000шт	0,027	16300,00	440	
440	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами м	505	70,22	35463	27519
441	СПРАЙС-ЛИСТ	Труба ПВХ Д 20мм м	495	26,90	13314	
442	СПРАЙС-ЛИСТ	Труба ПВХ Д 25мм м	10	43,51	435	
443	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с м	30	123,59	3708	1630

444	С130806-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ м	30	63,00	1890	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**299353**	
		Накладные расходы -	Тенге		**99000**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		**23901**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		**422254**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1

Окна

60	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных м2	140,28	425,53	59693	33924
62	С12061-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, м2	140,28	4716,00	661560	

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 1-ЭТАЖ

107	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым м2	419,24	232,05	97285	54136
108	Е0115-79-6	Отделка стен АЛИНЕКС м2	102,74	196,35	20173	9861

ЗАКЛАДКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ДВЕРНОГО ПРОЕМА КИРПИЧОМ

134	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м м3	0,3	5533,24	1660	263
135	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,0014	65501,69	90	12
136	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из т	0,0003	57690,00	14	
137	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из т	0,0011	37080,00	42	
138	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или отверст	8	7,76	62	56
139	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А- т	0,0015	60930,00	90	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**840669**	
		Накладные расходы -	Тенге		**98252**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		**56335**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		**995256**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1

РАЗДЕЛ 4. ПРАЧЕЧНАЯ(АС-7)

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

176	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м м3	0,5	5533,24	2767	438
177	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при м2	80	841,98	67359	20221

Отделка наружняя

192	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по м2	514,5	217,31	111807	53166
195	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по м2	52	217,31	11300	5373
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**193233**	
		Накладные расходы -	Тенге		**79198**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		**16346**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		**288777**	

РАЗДЕЛ 6. СТОЛОВАЯ

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

379	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по м2	198	217,31	43028	20460
422	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым м2	1100	232,05	255258	142048
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**298286**	
		Накладные расходы -	Тенге		**162508**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		**27648**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		**488442**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3

БЛОК Б

		СИСТЕМА К1				
106	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	15,38	1644,16	25287	4969
107	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	2,33	1518,16	3537	753
108	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	3,48	1494,04	5199	1030
109	Е0120-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	0,69	1460,09	1007	177
110	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	32,56	1757,09	57211	8348
111	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	14,39	1701,42	24483	2781
126	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	35,46	1644,16	58302	11457
127	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	10,8	1518,16	16396	3490
128	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	5,88	1494,04	8785	1740
129	Е0120-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	22,67	1460,09	33100	5812
130	Е0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	17,28	1406,09	24297	4430
		СИСТЕМА В1				
148	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	30,24	1644,16	49719	9771
149	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	10,19	1518,16	15470	3292
150	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	12,74	1494,04	19034	3770
151	Е0120-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	9,26	1460,09	13520	2374
152	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	8,91	1701,42	15160	1722
		СИСТЕМА В2				
164	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	20,51	1644,16	33722	6627

		м2				
165	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	9,76	1518,16	14817	3154
		СИСТЕМА В3				
175	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	7,23	1644,16	11887	2336
176	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	1,21	1518,16	1837	391
177	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	3,48	1494,04	5199	1030
178	Е0120-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	2,49	1460,09	3636	638
179	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	4,4	1757,09	7731	1128
		СИСТЕМА П-1				
191	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	40,9	1644,16	67246	13215
192	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	3,63	1518,16	5511	1173
193	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	20,46	1494,04	30568	6055
194	Е0120-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	8,98	1460,09	13112	2302
195	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	16,94	1701,42	28822	3274
		СИСТЕМА П-1-А (ДЛЯ БЛОКА А)				
205	Е0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	25,57	1406,09	35954	6556
206	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	5,28	1671,64	8826	828
		СИСТЕМА В1				
219	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	25,42	1644,16	41794	8213
220	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	13,48	1518,16	20465	4356
221	Е0120-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	16,45	1460,09	24018	4218

222	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	13,38	1757,09	23510	3430
		СИСТЕМА В2				
238	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	19,63	1644,16	32275	6343
239	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	9,98	1518,16	15151	3225
240	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	2,83	1494,04	4228	838
241	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	8,98	1757,09	15779	2302
		БЛОК В				
		СИСТЕМА К1				
251	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	15,29	1518,16	23213	4940
252	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	6,75	1494,04	10085	1998
253	Е0120-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	13,27	1460,09	19375	3402
254	Е0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	5,53	1406,09	7776	1418
255	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	14,39	1701,42	24483	2781
		СИСТЕМА П-1				
272	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	39,65	1644,16	65191	12811
273	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	10,11	1518,16	15349	3267
274	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	40,6	1494,04	60658	12016
275	Е0120-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	55,29	1460,09	80728	14175
276	Е0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	37,71	1406,09	53024	9668
277	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	28,25	1671,64	47224	4431
		СИСТЕМА П-2				
291	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200	36,79	1644,16	60489	11887

		м2				
292	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 м2	10,97	1518,16	16654	3545
293	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	31,13	1494,04	46509	9213
294	Е0120-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	56,95	1460,09	83152	14601
295	Е0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	28,18	1406,09	39624	7225
296	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	21,5	1671,64	35940	3372
297	Е0120-3-14	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 4000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	22	1651,56	36334	2930
		СИСТЕМА В1				
315	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	28,83	1644,16	47401	9315
316	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	30,8	1518,16	46759	9952
317	Е0120-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	19,68	1460,09	28735	5046
318	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	14,36	1757,09	25232	3682
		СИСТЕМА В2				
332	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	13,96	1644,16	22952	4511
333	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	3,96	1518,16	6012	1280
334	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	8,93	1494,04	13342	2643
335	Е0120-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	27,23	1460,09 196,88	39758 5361	6981 128
336	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	10,91	1757,09	19170	2797
		СИСТЕМА В3				
351	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	24,23	1644,16	39838	7829
352	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	8,58	1518,16	13026	2772
353	Е0120-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	19,63	1460,09	28662	5033
354	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	20,2	1757,09	35493	5179

		СИСТЕМА В4				
369	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	28,93	1644,16	47565	9348
370	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	2,68	1518,16	4069	866
371	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	14,37	1494,04	21469	4253
372	Е0120-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	20,32	1460,09	29669	5210
373	Е0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	3,8	1406,09	5343	974
374	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	19,23	1757,09	33789	4930
		СИСТЕМА В5				
390	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	13,05	1644,16	21456	4217
391	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	2,51	1518,16	3811	811
392	Е0120-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	15,76	1460,09	23011	4041
393	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	16,63	1757,09	29220	4264

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**2133546**	
		Накладные расходы -	Тенге		**377290**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		**150650**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		**2661486**	
		ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ	**Тенге**		**8154942**	
		Итого с коэф. пересчета в цены 2013г К=2,23355	**Тенге**		**18214471**	
		С налогами и платежами 2%	**Тенге**		**18578760**	
		С коэффициент 0,9998446	**Тенге**		**18575873**	
		С НДС 12%	**Тенге**		**20804978**	
	Услуги инженера заказчика 0,573135 %		**Тенге**		**119241**	
	Авторский надзор 0,2 %		**Тенге**		**41610**	
	ВСЕГО к оплате		**Тенге**		**20965829**	

Заказчик:
Гл.врач ГККП "Туркестанская городская центральная больница"
_____ Саксева Г.О.

Инженер:
Технадзор
ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"
_____ Кулажанов Ы.

Подрядчик
ТОО "Barat & Co"
_____ Айнабек А.А.