ЗАКАЗЧИК: ГККП "Туркестанская городская центральная больница"

форма 2

ИНЖЕНЕР: ТОО «Жоба-Құрылыс Орталығы»

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Barat & Co»

Наименование строительства: Капитальный ремонт зданий ГККП "Туркестанская городская центральная больница", г Туркестан, ЮКО

Наименование объекта:

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь-месяц 2013 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГЛАВНЫЙ КОРПУС. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								
		Наружняя отделка(АС-55)								
37	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	1036,83	208,51	1,69	216192	1754	102803	0,61	634
		м2		94,04	0,39	97505	403	105	0,03	27
		Двери								
81	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	123,3	317,02	16,70	39088	2059	18650	0,83	103
		м2		120,37	5,68	14842	700	120	0,03	4
82	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	123,3	5613,12	--	692097	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АС-82)								
		1-ЭТАЖ								
236	Е0115-79-10	Отделка потолков АЛИНЕКС	500	235,75	2,06	117875	1032	68327	0,69	347
		м2		129,37	0,78	64685	389	105	--	2

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
241	Е0115-79-6	Отделка стен АЛИНЕКС		980	188,40	1,95	184634	1913	90255	0,49	477
			м2		86,97	0,74	85229	728	105	--	4
244	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону		400	1002,64	1,81	401056	725	121064	2,00	800
			м2		287,56	0,68	115026	273	105	--	2
246	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону ПАНЕЛЕЙ		59,52	1002,64	1,81	59677	108	18014	2,00	119
			м2		287,56	0,68	17116	41	105	--	--
		2 ЭТАЖ									
252	Е0115-79-6	Отделка стен АЛИНЕКС		500	188,40	1,95	94201	976	46049	0,49	243
			м2		86,97	0,74	43484	371	105	--	2
254	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону		200	1002,64	1,81	200528	363	60532	2,00	400
			м2		287,56	0,68	57513	136	105	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				2005350				
		Накладные расходы -	Тенге				525693				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				151863				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2682906				
		ИНФЕКЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ									
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АС-40)									
		1-ЭТАЖ									
103	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /ЗАТИРКА/		598	109,01	1,28	65187	764	40614	0,45	269
			м2		64,20	0,49	38390	291	105	--	2
104	Е0115-79-10	Отделка потолков АЛИНЕКС		598	245,70	2,15	146929	1286	85168	0,69	415
			м2		134,83	0,81	80628	484	105	--	3
108	Е0115-79-6	Отделка стен АЛИНЕКС		778,89	196,35	2,03	152937	1584	74761	0,49	379

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				90,64	0,77	70598	603	105	--	3
		м2								
110	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	572,61	1044,95	1,89	598351	1082	180619	2,00	1145
				299,70	0,71	171611	407	105	--	2
		м2								
		2-ЭТАЖ								
119	Е0115-79-6	Отделка стен АЛИНЕКС	499,12	196,35	2,03	98003	1015	47907	0,49	243
				90,64	0,77	45239	386	105	--	2
		м2								
121	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	310,1	1044,95	1,89	324040	586	97815	2,00	620
				299,70	0,71	92937	220	105	--	1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1385447				
		Накладные расходы -	Тенге			526884				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			114740				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2027071				
		ИНФЕКЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		СИСТЕМА П-1								
37	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8,12	1867,88	13,16	15167	107	2624	1,54	13
				247,50	4,93	2010	40	128	0,02	--
		м2								
38	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800. 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	65,42	1843,62	10,58	120610	692	19361	1,41	92
				227,25	3,96	14867	259	128	0,02	1
		м2								
39	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0.7 мм	27,2	1929,43	9,15	52480	249	6974	1,22	33
				196,88	3,42	5355	93	128	0,02	--
		м2								
40	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	15,66	1873,11	8,40	29333	132	3026	0,92	14
				147,83	3,15	2315	49	128	0,02	--
		м2								
41	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	4,16	1843,15	8,78	7668	37	653	0,74	3
				119,25	3,29	496	14	128	0,02	--
		м2								
		СИСТЕМА П-2								
53	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0.5 мм	8,25	1867,88	13,16	15410	109	2666	1,54	13
				247,50	4,93	2042	41	128	0,02	--
		м2								
54	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800,	25,21	1843,62	10,58	46478	267	7461	1,41	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм		227,25	3,96	5729	100	128	0,02	--
55	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	39,73	1929,43	9,15	76656	364	10186	1,22	48
				196,88	3,42	7822	136	128	0,02	1
56	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	4,6	1873,11	8,40	8616	39	889	0,92	4
				147,83	3,15	680	14	128	0,02	--
57	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	5,55	1843,15	8,78	10229	49	871	0,74	4
				119,25	3,29	662	18	128	0,02	--
				СИСТЕМА В-1						
67	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	3,88	1797,88	13,16	6976	51	1254	1,54	6
				247,50	4,93	960	19	128	0,02	--
68	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	4,67	1657,88	13,16	7742	61	1509	1,54	7
				247,50	4,93	1156	23	128	0,02	--
				СИСТЕМА В-2						
76	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	2,73	1797,88	13,16	4908	36	882	1,54	4
				247,50	4,93	676	13	128	0,02	--
				СИСТЕМА В-3						
84	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	5,92	1797,88	13,16	10643	78	1913	1,54	9
				247,50	4,93	1465	29	128	0,02	--
				СИСТЕМА В-4						
93	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	4,88	1867,88	13,16	9115	64	1577	1,54	8
				247,50	4,93	1208	24	128	0,02	--
94	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	9,59	1843,62	10,58	17680	101	2838	1,41	14
				227,25	3,96	2179	38	128	0,02	--
				СИСТЕМА В-5						
106	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	12,79	1797,88	13,16	22995	168	4133	1,54	20
				247,50	4,93	3166	63	128	0,02	--
107	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	0,18	1843,62	10,58	332	2	53	1,41	--
				227,25	3,96	41	1	128	0,02	--
				СИСТЕМА В-6						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9,89	1797,88	13,16	17781	130	3196	1,54	15
		м2		247,50	4,93	2448	49	128	0,02	--
		СИСТЕМА В-7								
127	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	32,85	1797,88	13,16	59060	432	10614	1,54	51
		м2		247,50	4,93	8130	162	128	0,02	1
128	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	15,64	1657,88	13,16	25929	206	5053	1,54	24
		м2		247,50	4,93	3871	77	128	0,02	--
		СИСТЕМА В-8								
140	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	33,1	1797,88	13,16	59510	436	10695	1,54	51
		м2		247,50	4,93	8192	163	128	0,02	1
141	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	0,95	1657,88	13,16	1575	13	307	1,54	1
		м2		247,50	4,93	235	5	128	0,02	--
142	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	6,1	1633,62	10,58	9965	65	1805	1,41	9
		м2		227,25	3,96	1386	24	128	0,02	--
		СИСТЕМА В-9								
151	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,74	1797,88	13,16	12118	89	2178	1,54	10
		м2		247,50	4,93	1668	33	128	0,02	--
		СИСТЕМА ВЕ-1								
155	Е0120-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 3700 мм. от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	3,5	1742,94	8,06	6100	28	466	0,62	2
		м2		101,03	3,02	354	11	128	0,01	--
156	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800. 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	11,53	1843,62	10,58	21257	122	3412	1,41	16
		м2		227,25	3,96	2620	46	128	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			676335				
		Накладные расходы -	Тенге			106594				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46976				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			829905				
		РАЗДЕЛ 2. ГЛАЗНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.ЛАБОРАТОРИЯ.БАК ЛАБОРАТОРИЯ								
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
64	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	1015	43,53	3.92	44186	3983	43723	0,29	292
		м2		39.61	0.61	40203	621	107,1	0,01	5

л.с. 2.1.1 Д

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	1015	21,74	2,38	22061	2412	21485	0,15	154
		м2		19,36	0,41	19649	411	107,1	--	5
67	Е0158-3-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	8	449,87	40,37	3599	323	3563	3,09	25
		окно		409,50	6,38	3276	51	107,1	0,06	--
		РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								
		Кровля(АС-15)								
81	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	1015	1068,45	7,38	1084475	7491	300063	1,71	1736
		м2		245,66	2,77	249340	2814	119	0,02	15
82	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм. толщиной 40-75 мм. II сорта ОБРЕШЕТКА	3,01	12420,00	--	37335	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4. ПРАЧЕЧНАЯ(АС-7)								
		РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								
		Отделка внутренняя(АС-21)								
204	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка /ЗАТИРКА/	418.6	109,01	1,28	45631	535	28430	0,45	188
		м2		64,20	0,49	26873	203	105	--	1
205	Е0115-79-10	Отделка потолков АЛИНЕКС	418.6	245,70	2,15	102850	900	59617	0,69	290
		м2		134,83	0,81	56439	339	105	--	2
210	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	329.55	1044,95	1,89	344365	623	103950	2,00	659
		м2		299,70	0,71	98766	234	105	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1684501				
		Накладные расходы -	Тенге			560831				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			134720				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2380052				
		СТОЛОВАЯ. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		СИСТЕМА П-1								
7	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6.38	1867.88	13,16	11917	84	2061	1,54	10
		м2		247,50	4,93	1579	31	128	0,02	--
8	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800.	19.39	1843,62	10,58	35748	205	5738	1,41	27

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм		227,25	3,96	4406	77	128	0,02	--
		м2								
9	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	7,53	1929,43	9,15	14529	69	1931	1,22	9
				196,88	3,42	1483	26	128	0,02	--
		м2								
10	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	10	200,00	--	2000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
				В-1						
14	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,16	1843,62	10,58	11357	65	1823	1,41	9
				227,25	3,96	1400	24	128	0,02	--
		м2								
15	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	6,98	1929,43	9,15	13467	64	1790	1,22	9
				196,88	3,42	1374	24	128	0,02	--
		м2								
16	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	3,68	1633,62	10,58	6012	39	1089	1,41	5
				227,25	3,96	836	15	128	0,02	--
		м2								
17	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4	200,00	--	800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
				В-2						
22	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,66	1797,88	13,16	2984	22	536	1,54	3
				247,50	4,93	411	8	128	0,02	--
		м2								
23	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	19,14	1867,88	13,16	35751	252	6184	1,54	29
				247,50	4,93	4737	94	128	0,02	--
		м2								
24	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	5	200,00	--	1000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			135565				
		Накладные расходы -	Тенге			21153				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9403				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			166121				
		ПРАЧЕЧНАЯ. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
				СИСТЕМА П-1						
22	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	11,2	1867,88	13,16	20920	147	3619	1,54	17
				247,50	4,93	2772	55	128	0,02	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,49	1843,62	10,58	10121	58	1625	1,41	8
		м2		227,25	3,96	1248	22	128	0,02	--
24	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	25,27	1929,43	9,15	48757	231	6479	1,22	31
		м2		196,88	3,42	4975	86	128	0,02	--
25	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9,86	1873,11	8,40	18469	83	1905	0,92	9
		м2		147,83	3,15	1458	31	128	0,02	--
26	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	16	200,00	--	3200	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		В-1								
32	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9,31	1867,88	13,16	17390	123	3008	1,54	14
		м2		247,50	4,93	2304	46	128	0,02	--
33	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,89	1843,62	10,58	10859	62	1743	1,41	8
		м2		227,25	3,96	1339	23	128	0,02	--
34	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	12,43	1929,43	9,15	23983	114	3187	1,22	15
		м2		196,88	3,42	2447	43	128	0,02	--
35	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	38,35	1873,11	8,40	71834	322	7411	0,92	35
		м2		147,83	3,15	5669	121	128	0,02	1
36	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	20	200,00	--	4000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		В-2								
41	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,36	1797,88	13,16	6041	44	1086	1,54	5
		м2		247,50	4,93	832	17	128	0,02	--
42	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3	200,00	--	600	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ1-ВЕ-8								
44	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	33,8	1843,62	10,58	62314	358	10003	1,41	48
		м2		227,25	3,96	7681	134	128	0,02	1
46	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	8	200,00	--	1600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг								
		Оборудование и трубопроводы								
71	Прайс-лист	Стоимость котлов КСВр-200	2	248507,97	--	497016	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	3,14	1657,88	13,16	5206	41	1015	1,54	5
		м2		247,50	4,93	777	15	128	0,02	--
		РАЗДЕЛ 2. Котельная- Оборудование и трубопроводы								
117	Прайс-лист	Стоимость котлов КСВр-200	1	248507,97	--	248508	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
131	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0.6 мм	3,14	1657.88	13,16	5206	41	1015	1,54	5
		м2		247.50	4,93	777	15	128	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1056023				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			745524				
		Накладные расходы -	Тенге			42095				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21156				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1119274				
		ГЛАВНЫЙ КОРПУС. ИНФЕКЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ. ПРАЧЕЧНАЯ. БУХГАЛТЕРИЯ. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА (ДОБАВИТЬ)								
		РАЗДЕЛ 1.Главный корпус								
		Внутренняя отделка								
		Блок Г								
		Потолок								
42	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков Армстронг	620	281,77	1,91	174697	1184	180086	1,76	1091
		м2		275,91	0.72	171064	446	105	--	--
43	Прайс-лист	Подвесной потолок Армстронг с комплектующими	620	507,65	--	314743	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Тамбур входа								
44	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен	22,4	1550,52	542,10	34732	12143	27159	7,10	159
		м3		1008,42	204.02	22589	4570	100	1,16	26
45	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	8	215,92	20,54	1727	164	1625	1,52	12
		м2		195,39	7.75	1563	62	100	0.04	--
46	Е0146-40-2	Разборка покрытий кровель из листовой стали	32	11.74	1,19	376	38	352	0,09	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	10,55	0,45	338	14	100	--	--
			32	20,85	2,28	667	73	650	0,15	5
48	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	м2	18,58	0,39	594	12	107,1	--	--
			32	31,75	1,44	1016	46	1047	0,23	7
49	Е0146-34-2	Разборка бетонных ступеней	м2	30,31	0,25	970	8	107,1	--	--
			6,5	2098,95	935,09	13643	6078	10268	8,27	54
50	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундам ентов-столбов, ИЗ БМ В7,5	м3	1163,86	415,80	7565	2703	100	1,95	13
			0.82	9112,22	82,88	7472	68	601	4,90	4
51	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	м3	666,45	31,30	546	26	105	0,18	--
			0.004	81172,26	262,73	325	1	120	198.00	1
52	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т СТОЙКИ	1т	28562,13	99,09	114	--	105	0.56	--
			0.256	4012,82	1973,72	1027	505	437	9.35	2
53	Е0109-18-1	Монтаж БАЛОК массой до 1 т	т	1363,99	532,93	349	136	90	2.34	1
			0,108	6291,73	3103,15	680	335	282	14.30	2
54	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	т	2059,58	838,57	222	91	90	3.51	--
			0,078	11973,18	3473,56	934	271	616	56,50	4
55	Е0109-25-1	Монтаж ПРОГОНОВ,	т	7849.73	925,61	612	72	90	3.81	--
			0.575	4344,12	1744,40	2498	1003	1240	14,10	8
56	С12021-241	Отдельные конструктивные э лементы зданий и сооружений с преобладанием горяче катанных профилей	т	1962,43	433,88	1128	249	90	1,79	1
			1.02717	106390,16	--	109281	--	--	--	--
57	Е0109-48-2	Электродуговая сварка	т	--	--	--	--	--	--	--
			1.017	468.77	124.80	477	127	231	1.34	1
58	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованны х поверхностей эмалью ПФ-115	т	252,59	--	257	--	90	--	--
			29.493	17.58	0.02	519	1	95	0.02	1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайк ами и шайбами	м2		3,59	--	106	--	90	--	--
				48	17,39	0,20	835	10	746	0.12	6
60	С11011-59	Болты строительны е с гайками и шайбами	шт		17,19	0,08	825	4	90	--	--
			т	0,02032	128928,99	--	2620	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
							1019365	1080526			
		РАЗДЕЛ 2.Бухгалтерия									
76	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	10	87,73	2,88	877	29	983	0,61	6
					84,85	0,47	849	5	115,2	--	--
77	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	1	211,43	5,57	211	6	238	1,43	1
					205,86	0,90	206	1	115,2	0,01	--
78	Е0156-14-1	Снятие дверных /оконных/ приборов врезных	шт	10	16,18	--	162	--	175	0,14	1
					16,18	--	162	--	108	--	--
79	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	3,78	136,77	20,54	517	78	469	0,91	3
					116,23	7,75	439	29	100	0,04	--
		РАЗДЕЛ 3.Инфекционное отделение									
		Стены и перегородки									
88	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	6,496	5309,18	290,02	34488	1884	5466	4,54	29
					604,27	108,81	3925	707	118	0.61	4
89	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,0327584	62849,34	364,55	2059	12	281	56,40	2
					7130,82	136,01	234	4	118	0.77	--
90	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,006032	55353,97	--	334	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
91	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	т	0,0267264	35578,53	--	951	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных сте. электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	37	7,44	0,02	275	1	247	0,05	2
		отверст		7,43	--	275	--	90	--	--
93	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ЕРШИ	0,0068672	58462,78	--	401	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стены и перегородки								
94	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	7,875	2348,39	345,15	18494	2718	17209	15,88	125
		м3		2003,24	54,40	15775	428	106,2	0,54	4
95	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (дверные проемы)	2,198	5309,18	290,02	11670	637	1849	4,54	10
		м3		604,27	108,81	1328	239	118	0,61	1
96	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0110842	62849,34	364,55	697	4	95	56,40	1
		т		7130,82	136,01	79	2	118	0,77	--
97	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,002041	55353,97	--	113	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0090432	35578,53	--	322	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	12	7,44	0,02	89	--	80	0,05	1
		отверст		7,43	--	89	--	90	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
100	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ЕРШИ	0,0023236	58462,78	--	136	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4.Прачечная								
		Стены и перегородки								
104	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	4,2	5309,18	290,02	22299	1218	3534	4,54	19
		м3		604,27	108,81	2538	457	118	0,61	3
105	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,02118	62849,34	364,55	1331	8	182	56,40	1
		т		7130,82	136,01	151	3	118	0,77	--
106	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0039	55353,97	--	216	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01728	35578.53	--	615	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	24	7,44	0,02	179	--	160	0,05	1
		отверст		7,43	--	178	--	90	--	--
109	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ЕРШИ	0.00444	58462,78	--	260	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			764965				
		Накладные расходы -	Тенге			256523				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61289				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1082778				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопат а" с ковшом вместимостью 0,4 м3	500,52	28,89	27,85	14458	13937	4600	0,01	4
				1,04	8,44	521	4222	97	0,03	16
		м3	✓							
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без кре плений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	15,48	262,72	--	4067	--	4596	1,85	29
				262,72	--	4067	--	113	--	--
		м3	✓							
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазу х котлованов и ям в грунтах 2 группы. МЕСТНЫЙ ГРУН Т	103,2	134,10	--	13839	--	15638	0,97	100
				134,10	--	13839	--	113	--	--
		м3	✓							
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов б ульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при пере мещении 2 группы грунтов до 5 м, МЕСТНЫЙ ГРУНТ	412,8	6,48	6,48	2675	2675	842	--	--
				--	2,10	--	868	97	0.01	3
		м3	✓							
5	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вм естимостью 0,4 м3;РАЗРАБОТКА ЛИШНЕГО ГРУНТА	5	47,43	44,84	237	224	80	0.02	--
				2,59	13,81	13	69	97	0.05	--
		м3	✓							
6	С010333-А1- 1	Перевозка грузов автомо билями-самосвалами /работающими вне карьеров/. рас стояние перевозки 1 км, класс груза 1: ВЫВОЗ ЛИШНЕ ГО ГРУНТА	8.25	17,73	--	146	--	29	0.07	1
				3,55	--	29	--	100	--	--
		т	✓							
		КАНАЛИЗАЦИЯ								
7	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0.516	146803,02	1733,92	75750	895	41332	361.00	186
				60966,00	650,25	31458	336	130	3,17	2
		км	✓							
8	С130802-27	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 200 мм, Dв 189 мм	520.13	352,00	--	183085	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м	✓							
9	Е0123-2-4	Укладка трубопроводов из асбестоцемен тных безнапорных труб диам. 400 мм ФУТЛЯР	0.012	1270480,29	42950,86	15246	515	2060	691,60	8
				115953,75	16082,99	1391	193	130	78,55	1
		км	✓							
10	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр труб диам. 150 м м	12	282,86	0,37	3394	4	2442	0,90	11
				156,38	0,14	1877	2	130	--	--
		м	✓							
		КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ,=ДИАМ.1000мм-32шт								
11	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сбо рных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих гру нтах	5.56	9926,88	2308,84	55193	12837	22773	13,87	77
				2286,00	864,68	12710	4808	130	4,22	23
		м3	✓							

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
12	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрыт ий и днищ сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из т яжелого бетона класса В22.5. круглые /КЦД-10, КЦП1 -10-1/ м3	4,48	32800,00	--	146944	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	4,48	-134,00	--	-600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	4,48	-250,00	--	-1120	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водо проводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.1 9 м и шахтных колодцев высотой 1 м. Dв 1000 мм /ГО СТ 8020-90/ /КЦ 10-9/ м	5,15	5330,00	--	27450	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 К=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей вы сотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м. Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ /КЦ 10-6/ м	2,85	5863,00	--	16710	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев марки,/КЦО-1/ шт	5	913,00	--	4565	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	5	13400,00	--	67000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			629038				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			94392				
		Сметная заработная плата -	Тенге			43406				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			766836				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8337225				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			745524				
		Накладные расходы -	Тенге			2134165				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			583553				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11054943				
		Итого в текущих ценах 2013 г., к – 2,23355				24691768				
		Налоги, сборы, платежи 2%				493835				
		Итого с налогами, сборами, платежами (2%)				25185603				
		Итого с коэфициентом К = 0,9998446				25181689				
		НДС 12%				3021803				
		Всего с НДС 12%				**28203492**				
		Услуги инженера заказчика 0,573135 %				**161644**				
		Авторский надзор 0,2 %				**56407**				
		ВСЕГО к оплате				**28421543**				

Заказчик:
Гл.врач ГККП "Туркестанская городская центральная больница"

_____ **А.О. Сакеева**

Генподрядчик
ТОО "Barat & Co"

_____ **А.А. Айнабек**

Инженер:
Технадзор
ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

_____ **Ы. Кулажанов**