Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на 18.07.2019 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление образования города Шымкент"
Подрядчик: ТОО «Анар-Асем»
Наименование стройки: Текущий ремонт зданий общеобразовательных школах управление образования города Шымкент на 2019 год
Договор: №190656 от 16.04.2019 г.

№п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат				Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	В отчетный месяц без НДС	С начала года	Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
1	2	3	4	9	10	11	12
1	Текущий ремонт на 2019-2020 г. в здании ОСШ №93 им.В.Терешкова г Шымкент	899 850,00	96 412,50	803 437,50		96 412,50	899 850,00
2	Текущий ремонт на 2019-2020 г. в здании ОСШ №101 г Шымкент	899 850,00	96 412,50	803 437,50		96 412,50	899 850,00
3	Текущий ремонт здании ОСШ №37 им. Фуркат в г.Шымкент	899 850,00	96 412,50	803 437,50		96 412,50	899 850,00
4	Текущий ремонт на 2019-2020 учебный год зданий КГУ ОСШ №32 им. Абая г. Шымкент	1 019 830,00	109 267,50	910 562,50		109 267,50	1 019 830,00
5	Текущий ремонт на 2019-2020 гг в здании школы-гимназии №99 г.Шымкент	2 159 640,00	231 390,00	1 928 250,00		231 390,00	2 159 640,00
6	Текущий ремонт на 2019-2020 гг в здании вечерней школы №4 г.Шымкент	329 945,01	35 351,25	294 593,76		35 351,25	329 945,01
	Всего к оплате	6 208 965,01	665 246,25	5 543 718,76		665 246,25	6 208 965,01

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление образования города Шымкент"

Руководитель управления _____

Подрядчик:
ТОО «Анар-Асем»

Директор _____ **Туркеев Е.Б.**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление образования города Шымкент"
Подрядчик: ТОО «Анар-Асем»
Наименование стройки: Текущий ремонт на 2019-2020 г. в здании ОСШ №93 им.В.Терешкова г Шымкент
Договор: №190656 от 16.04.2018 г.

Форма 2

АКТ
о премке выполненных строительно-монтажных работ за июнь-июль 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	12-120101-1101 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска масляная улучшенная за 1 раз с расчисткой старой краски до 10 %	150	310,96	3,44	46644	516	16722	0,19	29
		м2		187,01	1,62	28052	243	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*111,48*		*16722*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*111,48*				*16722*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,80*		*5069*				
		Сметная стоимость				*68435*				
2	12-120101-0701 РСНБ РК 2015	Стены.Окраска масляная улучшенная за 1 раз с расчисткой старой краски до 10 %	300	373,67	3,44	112102	1031	42372	0,25	74
		м2		237,37	1,62	71210	485	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*141,24*		*42372*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*141,24*				*42372*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,19*		*12358*				
		Сметная стоимость				*166832*				
3	11-150404-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Парты, стулья. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	60	689,25	0,69	41355	42	5453	0,15	9
		м2 окрашиваемой поверхности или покрытия		165,52	0,32	9931	19	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*90,88*		*5453*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*90,88*				*5453*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,41*		*3745*				
		Сметная стоимость				*50552*				
4	12-120101-1604 РСНБ РК 2015	Стены и потолки окрашенные ранеекраской водоэмульсионной.Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10 %	266,028	455,04	3,44	121054	915	30608	0,20	53
		м2		193,06	1,62	51361	430	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*115,06*		*30608*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*115,06*				*30608*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,61*		*12133*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*163795*				
5	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	55	29,71	--	1634	--	966	0,04	2
		м		29,71	--	1634	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*17,56*		*966*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,56*				*966*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,78*		*208*				
		Сметная стоимость				*2808*				
6	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	96	92,27	2,52	8858	242	5162	0,11	11
		м2		89,75	1,22	8616	118	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*53,77*		*5162*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,77*				*5162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,68*		*1122*				
		Сметная стоимость				*15141*				
7	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	96	3318,75	19,29	318600	1852	20510	0,38	37
		м2 покрытия		341,89	8,93	32821	857	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*213,65*		*20510*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*213,65*				*20510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*282,59*		*27129*				
		Сметная стоимость				*366239*				
8	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	55	348,92	0,75	19190	41	3465	0,09	5
		м плинтусов		103,12	0,34	5671	19	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*63,00*		*3465*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*63,00*				*3465*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,95*		*1812*				
		Сметная стоимость				*24468*				
		Окна								
9	12-060101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	5	1161,68	49,45	5808	247	3354	1,29	6
		шт.		1112,23	22,92	5561	115	59,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*670,87*		*3354*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*670,87*				*3354*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146,60*		*733*				
		Сметная стоимость				*9895*				
10	11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	18	2402,50	155,41	43245	2797	9353	0,82	15
		м2		799,35	69,59	14388	1253	59,8	0,07	1
		Накладные расходы -		*519,63*		*9353*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*519,63*				*9353*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*233,77*		*4208*				
		Сметная стоимость				*56806*				
11	21-090201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	18	18230,00	--	328140	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1458,40*		*26251*				
		Сметная стоимость				*354391*				
12	11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	10	1016,16	4,53	10162	45	1206	0,21	2
		м		199,61	2,07	1996	21	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*120,60*		*1206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*120,60*				*1206*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,94*		*909*				
		Сметная стоимость				*12277*				
13	21-090205-0205 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	10	1980,00	--	19800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*158,40*		*1584*				
		Сметная стоимость				*21384*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1076592	7728			243
			Тенге			231242	3558			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1076592				
	Материалы -		Тенге			489682				
	Всего заработная плата -		Тенге				234801			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			347940				
		Накладные расходы -	Тенге			139172				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					139172		
		Сметная прибыль -	Тенге			97261				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1313025				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							247
		Сметная заработная плата -	Тенге				234801			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1313025				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							247
		Сметная заработная плата -	Тенге				234801			
	Итого стоимость СМР		**Тенге**			**1313025,00**				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**			**26260,50**				
	Итого		**Тенге**			**1339285,50**				
	Всего со скидкой подрядчика К=0,599966763		**Тенге**			**803526,79**				
	НДС 12%		**Тенге**			**96423,21**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с НДС		Тенге			899850,00				

Заказчик:
ОСШ №93 им.В.Терешкова г.Шымкент

Подрядчик:
ТОО «Анар-Асем»

Директор _____ **Туркеев Е.Б.**

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

г.Шымкент ____» _____ 2019года

О приеме-передачи ремонтных работ по текущему ремонту зданий Коммунальное государственное учреждение «Общая средняя образовательная школа №93 им. В.Терешковой» управления образования города Шымкент

Образована комиссия в следующем составе:

Председатель комиссии:

К.С.Ахметова – директор

Члены комиссии:

1. А.К.Джунисбекова – зам.директор по хоз.части;

2. Д.Т.Ахметова – предс.профкома;

3. Б.Н.Джуманов – рабочий

4. Н.Рәсілбаев - сантехник

В ходе проведения текущего ремонта на 2019-2020 годы в здании ОСОШ №93 В.Терешковой были проведены следующие ремонтные работы:

№	Наименование работ	Кол-во	Ед.изм.
1	Полы. Окраска масляная окрашенная за 1 раз с расчисткой старой краски до 10%	М2	150
2	Стены. Окраска масляная окрашенная за 1 раз с расчисткой старой краски до 10%	М2	300
3	Парты,стулья. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	М2	60
4	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэм-ными составами с расчисткой старой краски10%	М2	266,028
5	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка	м	55
6	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	М2	96
7	Покрытия из линолеума. Устройство на клее «Бустилат»	М2 покрытия	96
8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	М покрытия	55
	Окна		
9	Коробка оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт	5
10	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	М2	18
11	Блоки оконные из ПВХ профилей толщ. 60мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	М2	18

12	Доски подоконные изПВХ. Установка	м	10
13	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350мм ГОСТ 23166-99	м	10

Сдал: Директор ТОО «Анар-Асем» **Туркеев Е.Б.**

Председатель комиссии:

Директор К.С.Ахметова

Члены комиссии:

зам.директор по хоз.части А.К.Джунисбекова

предс.профкома Д.Т.Ахметова

рабочий Б.Н.Джуманов

сантехник Н. Рәсілбаев