Заказчик: ГУ «Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Нурбосинов Орынгали Шынибаевич
Наименование строительства: «Реконструкция электролинии в микрорайонах Улутас, Толендиева, Жангабыла, Ауыл-2 в поселке Жетыбай»
И его адрес: с.Жетыбай, Каракиянский район

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		№65	29.08.2014				
		№1	24.10.2014	-			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12 %	Всего
	С начало года по отчетный месяц включит.	За отчетный месяц	Из гр 1					
			Строительно – монтажные работы (в текущих ценах 2001г)	Из них		Стоимость прочих затрат не выходящих в состав СМР (в базисных ценах)		
				За отчетный месяц	По монтажу оборудования			
«Реконструкция электролинии в микрорайонах Улутас, Толендиева, Жангабыла, Ауыл-2 в поселке Жетыбай»	58555020,00							16811744,21
Итого выполненных работ за ноябрь месяц		15010485,90					1801258,31	16811744,21
Удержано согласно договор - 5%	2927751,00	750524,29					90062,92	840587,21
Всего к оплате		14259961,61					1711195,39	**15971157,00**

Заказчик:

Подрядчик:

НУРБОСИНОВ О.Ш.

Заказчик: ГУ «Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Нурбосинов Орынгали Шынибаевич
Договор №65 от 29.08.2014г.
Дополнителное соглашение №1 от 24.10.2014г.
Наименование объекта: «Реконструкция электролинии в микрорайонах Улутас, Толендиева, Жангабыла, Ауыл-2 в поселке Жетыбай»

Акт о стоимости выполненных работ (форма №2)
За ноябрь месяц 2014г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МИКРОРАЙОН ЖАНГАБЫЛ								
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц0108-1-2	-Демонтаж трансформатора силового трехфазного , мощностью 400 кВА / шт	1	6086,95	3779,05	6087	3779	2858	12,1	12
				2165,9	842,61	2166	843	95	4,89	5
2	Ц0108-164-3	-Демонтаж муфты мачтовой концевой металлической / шт	9	3055,55	2297,9	27500	20681	10632	4,4	40
				737,55	506	6638	4554	95	2,93	26
3	Е0133-116-2	-Демонтаж линейного электрооборудования разрядников вручную / шт	27	521,48	73,73	14080	1991	11998	2,41	65
				396	27,23	10692	735	105	0,13	4
5	Е0133-108-1	-Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ (А95) /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов / шт	10	3982,49	2370,93	39825	94837	90424	8,86	354
				1509,75	643,2	60390	25728	105	2,45	98
6	Е0133-108-1	-Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ (А50) /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов / 1км	5	3982,49	2370,93	19913	23709	22606	8,86	89
				1509,75	643,2	15098	6432	105	2,45	24
8	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами / 1км	266,7	240,82	-	64227	-	72577	1,69	452
				240,82	-	64227	-	113	-	-
9	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы / м3	266,7	147,51	-	39341	-	44455	1,07	285
				147,51	-	39341	-	113	-	-
10	Ц0108-141-1	-Демонтаж кабеля до 35 кВ, / м3	560	14,31	1,71	8014	955	5735	0,06	34

	прокладываемого в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м		10,51	0,27	5883	154	95	-
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
	Монтаж оборудования								
11 Ц0108-1-2	-Установка трансформатора силового трехфазного , мощностью 400 кВА	шт	1	12173,9 / 4331,8	7558,1 / 1685,23	12174 / 4332	7558 / 1685	5716 / 95	24,2 / 9,77	24 / 10
	ВЛ-0,4кВ								
13 Е0133-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	10	7964,99 / 3019,5	4741,86 / 1286,41	79650 / 120780	189674 / 51456	180848 / 105	17,71 / 4,9	708 / 196
15 Е0133-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	5	7964,99 / 3019,5	4741,86 / 1286,41	39825 / 30195	47419 / 12864	45212 / 105	17,71 / 4,9	177 / 49
27 Е0133-116-1	-Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	комплект	27	2714,04 / 678,15	1932,39 / 337,35	73279 / 18310	52175 / 9108	28789 / 105	4,14 / 1,17	112 / 31
33 Е0133-115-2	-Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	253	1919,81 / 366,3	1552,38 / 263,84	485711 / 92674	392751 / 66750	167395 / 105	2,21 / 0,89	559 / 225
36 Ц0108-405-1	-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	м	1138,5	66,29 / 60,61	3,08 / 0,55	75471 / 69004	3507 / 626	66149 / 95	0,35 / -	401 / 4
	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ								
55 Е0122-1-1	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	0,05	396559,35 / 50490	2183,3 / 824,17	19828 / 2525	109 / 41	3335 / 130	297 / 4,03	15 / -
56 Ц0108-148-4	-Кабели до 35 кВв проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	50	65,83 / 42,57	17,16 / 4,18	3292 / 2129	858 / 209	2221 / 95	0,26 / 0,02	13 / 1
57 Ц0108-141-1	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	510	28,62 / 21,01	3,41 / 0,55	14596 / 10715	1739 / 280	10446 / 95	0,12 / -	62 / 2
58 Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	560	40,36 / 9,68	30,58 / 7,59	22602 / 5421	17125 / 4250	9188 / 95	0,07 / 0,04	37 / 25

РАЗДЕЛ 2. МИКРОРАЙОНЫ УЛЫТАС И ТОЛЕНДИЕВ

	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
61 Ц0108-25-1	-Демонтаж подстанции комплектной напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	1	8995 / 2574	5824,5 / 1274,92	8995 / 2574	5825 / 1275	3656 / 95	14,85 / 7,39	15 / 7

62	Ц0108-164-3-	Демонтаж муфты мачтовой концевой металлической	подстанц	3	3055,55 / 737,55	2297,9 / 506	9167 / 2213	6894 / 1518	3544 / 95	4,4 / 2,93	[illegible] / 9
63	Е0133-116-2-	Демонтаж линейного электрооборудования разрядников вручную	шт	9	521,48 / 396	73,73 / 27,23	4693 / 3564	664 / 245	3999 / 105	2,41 / 0,13	22 / 1
64	Ц0108-405-1-	Демонтаж проводов по стальным конструкциям (провод ПРГН) сечение до 16 мм2	шт	364,5	33,15 / 30,31	1,54 / 0,27	12081 / 11046	561 / 100	10589 / 95	0,18 / -	64 / 1
65	Е0133-108-1-	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ (А95) /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	м	11,6	3982,49 / 1509,75	2370,93 / 643,2	46197 / 17513	27503 / 7461	26223 / 105	8,86 / 2,45	103 / 28
66	Е0133-108-1-	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ (А50) /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	2,9	3982,49 / 1509,75	2370,93 / 643,2	11549 / 4378	6876 / 1865	6556 / 105	8,86 / 2,45	26 / 7
67	Е0133-114-1-	Демонтаж ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 1/	1км	83	214,77 / 117,56	84,83 / 17,67	17826 / 9758	7041 / 1467	11786 / 105	0,7 / 0,07	58 / 6
68	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	шт	105	240,82 / 240,82	- / -	25286 / 25286	- / -	28574 / 113	1,69 / -	178 / -
69	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	105	147,51 / 147,51	- / -	15489 / 15489	- / -	17502 / 113	1,07 / -	112 / -
70	Ц0108-141-1-	Демонтаж кабеля до 35 кВ, прокладываемого в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м3	250	14,31 / 10,51	1,71 / 0,27	3578 / 2626	426 / 69	2560 / 95	0,06 / -	15 / -
71	Е0133-103-1- Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	Демонтаж одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	м	103	1338,05 / 445,5	772,84 / 216,85	137819 / 45887	79603 / 22336	71633 / 105	2,69 / 0,91	277 / 93
72	Е0133-103-2- Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК	Демонтаж одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	16	2762,67 / 867,24	1751,43 / 483,91	44203 / 13876	28023 / 7743	22699 / 105	5,26 / 2,02	84 / 32

	8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
		Монтаж оборудования							
73	Ц0108-25-1	-Подстанция комплектная напряжением до 10 кВс трансформатором мощностью до 400 кВА	1	17990	11649	17990	11649	7313	29,7	30
				5148	2549,85	5148	2550	95	14,79	15
		подстанц								
75	75-3-7	-Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 400/6-10 У1, мощность 400 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1450х1000х1800 мм	1	467000	-	467000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Заземление КТПН								
77	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	344,11	26,51	1376	106	495	0,77	3
				127,6	2,75	510	11	95	0,02	-
		шт								
78	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	30	64,53	3,63	1936	109	734	0,15	5
				25,3	0,44	759	13	95	-	-
		м								
79	С12041-9	-Круг стальной А-I, d 16 мм	0,0316	44300	-	1400	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004			-	-	-	-	-	-	-
		т								
80	С11041-82	-Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0078	48400	-	378	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
81	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0252	46400	-	1169	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Ограждение КТПН								
82	Е0113-44-7	-Очистка щетками	32	66,83	-	2138	-	1925	0,37	12
				66,83	-	2138	-	90	-	-
		м2								
83	Е0113-44-9	-Обеспыливание	32	64,9	52,53	2077	1681	927	0,08	2
				12,38	19,8	396	634	90	0,1	3
		м2								
84	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	32	22,38	0,06	716	2	185	0,03	1
				6,39	0,02	205	1	90	-	-

		м2							
85	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	32	20,78	0,02	665	1	132	0,02
				4,58	-	146	-	90	-
		м2							
		ВЛ-0,4кВ							
86	Е0133-103-1- Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	103	1672,56	966,05	172273	99503	89541	3,37
		опора		556,88	271,06	57358	27919	105	1,13
87	Е0133-103-2- Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	16	3453,34	2189,29	55253	35029	28374	6,58
		опора		1084,05	604,89	17345	9678	105	2,52
90	Е0108-4-7	-Гидроизоляция стоек, опорных плит	337,5	249,56	4,2	84225	1418	16993	0,23
				41,09	1,58	13866	535	118	0,01
		м2							
91	Е0133-108-1-	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	11,6	7964,99	4741,86	92394	55006	52446	17,71
				3019,5	1286,41	35026	14922	105	4,9
		1км							
93	Е0133-108-1-	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	2,9	7964,99	4741,86	23098	13751	13111	17,71
				3019,5	1286,41	8757	3731	105	4,9
		1км							
95	Е0133-114-1-	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 1/	83	429,54	169,66	35652	14082	23571	1,4
				235,13	35,34	19515	2933	105	0,14
		шт							
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
97	Е0133-27-1	-Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,33	1210,28	-	399	-	419	7,38
				1210,28	-	399	-	105	-
		1т							
98	Е0133-27-2	-Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,16834	930,6	-	157	-	164	5,67
				930,6	-	157	-	105	-
		1т							
105	Е0133-116-1-	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью	9	2714,04	1932,39	24426	17392	9596	4,14
				678,15	337,35	6103	3036	105	1,17

85	Е0113-26-6	1	1						
		-	-						
86	Е0133-103-1-	347							
		117							
87	Е0133-103-2-	105							
		40							
90	Е0108-4-7	79							
		3							
91	Е0133-108-1-	205							
		57							
93	Е0133-108-1-	51							
		14							
95	Е0133-114-1-	116							
		12							
97	Е0133-27-1	2							
		-							
98	Е0133-27-2	1							
		-							
105	Е0133-116-1-	37							
		10							

		механизмов	комплект						
109	Ц0108-472-1-0	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	1,5	84,97	2,31	127	3	102	0,43	1
					71,06	0,33	107	-	95	-	-
110	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	0,0015	493900	-	741	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
111	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	81	1919,81	1552,38	155504	125742	53593	2,21	179
					366,3	263,84	29670	21371	105	0,89	72
114	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	м	364,5	66,29	3,08	24163	1123	21178	0,35	128
					60,61	0,55	22092	200	95	-	1
115	С151607-279	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2	1000м	0,0603	14700	-	887	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
127	СПрайс-	Хомут Х19	шт	9	453,66	-	4083	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
128	СПрайс-	Хомут Х20	шт	6	523,08	-	3138	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
129	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,0399	59200	-	2362	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
131	СПрайс-	Заземляющий проводник ЗП1	м	186,2	415,21	-	77312	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
132	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0063	50600	-	319	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ									
133	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	250	28,62	3,41	7155	853	5120	0,12	30
					21,01	0,55	5253	137	95	-	1
134	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	250	40,36	30,58	10090	7645	4102	0,07	17
					9,68	7,59	2420	1897	95	0,04	11

135	С151601-548-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х95 мм2 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 1000м	0,125	790100	-	98763	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-
136	С151601-639-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 1х50 мм2 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 1000м	0,125	615500	-	76938	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 3. МИКРОРАЙОН АУЫЛ-2

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

137	Ц0108-25-1 -Демонтаж подстанции комплектной напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА подстанц	1	8995	5824,5	8995	5825	3656	14,85	15
			2574	1274,92	2574	1275	95	7,39	7
138	Ц0108-164-3-Демонтаж муфты мачтовой концевой металлической шт	2	3055,55	2297,9	6111	4596	2363	4,4	9
			737,55	506	1475	1012	95	2,93	6
139	Е0133-116-2-Демонтаж линейного электрооборудования разрядников вручную шт	6	521,48	73,73	3129	442	2666	2,41	14
			396	27,23	2376	163	105	0,13	1
140	Ц0108-405-1-Демонтаж проводов по стальным конструкциям (провод ПРГН) сечение до 16 мм2 м	49,5	33,15	1,54	1641	76	1438	0,18	9
			30,31	0,27	1500	14	95	-	-
141	Е0133-108-1-Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ (А95) /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов 1км	2,15	3982,49	2370,93	8562	5097	4860	8,86	19
			1509,75	643,2	3246	1383	105	2,45	5
142	Е0133-108-1-Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ (А50) /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов 1км	0,53	3982,49	2370,93	2111	1257	1198	8,86	5
			1509,75	643,2	800	341	105	2,45	1
143	Е0133-114-1-Демонтаж ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 1/ шт	20	214,77	84,83	4295	1697	2840	0,7	14
			117,56	17,67	2351	353	105	0,07	1
144	Е0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с	84	240,82	-	20229	-	22859	1,69	142
			240,82	-	20229	-	113	-	-

	откосами							
		м3						
145	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	84	147,51	-	12391	-	14002	1,07	90
				147,51	-	12391	-	113	-	-
		м3								
146	Ц0108-141-1-	Демонтаж кабеля до 35 кВ, прокладываемого в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	200	14,31	1,71	2862	341	2048	0,06	12
				10,51	0,27	2101	55	95	-	-
		м								
147	Е0107-24-12-	Демонтаж оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	20	565,48	187,32	11310	3746	6258	0,98	20
	т.ч.			172,26	51,23	3445	1025	140	0,19	4
	п-3.5									
	СНиП8.02-0									
	5-2002	м								
	п-2.8									
	К=0,6,									
	К=0,7,									
	К=0,5									
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		Монтаж оборудования								
148	Ц0108-25-1	-Подстанция комплектная напряжением до 10 кВс трансформатором мощностью до 400 кВА	1	17990	11649	17990	11649	7313	29,7	30
				5148	2549,85	5148	2550	95	14,79	15
		подстанц								
149	75-4-41	-Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 2770х1480х2300 мм	1	502900	-	502900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
150	75-3-6	-Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310х950х1740 мм	1	323400	-	323400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Заземление КТПН								
151	Ц0108-471-4-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	344,11	26,51	1376	106	495	0,77	3
				127,6	2,75	510	11	95	0,02	-
		шт								
152	Ц0108-472-2-	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали,	30	64,53	3,63	1936	109	734	0,15	5

	сечение 160 мм2		25,3	0,44	759	13	95	-	
153	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Круг стальной А-I, d 16 мм м	0,0316	44300	-	1400	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
154	С11041-82	-Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/ т	0,0078	48400	-	378	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
155	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/ т	0,0252	46400	-	1169	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Фундамент под КТП								
156	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	3,3	240,82	-	795	-	898	1,69	6
				240,82	-	795	-	113	-	-
157	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	0,612	147,51	-	90	-	102	1,07	1
				147,51	-	90	-	113	-	-
158	Е0108-3-1	-Устройство основания под фундаменты из ПГС м3	1,872	3382,16	106,78	6331	200	361	0,86	2
				123,75	39,6	232	74	118	0,2	-
159	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	2,76	797,19	27,01	2200	75	183	0,29	1
				43,81	10,12	121	28	123	0,05	-
160	Е0107-1-1	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т шт	2	332,3	216,97	665	434	531	0,72	1
				115,34	74,26	231	149	140	0,27	1
161	Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т шт	2	449,54	300,29	899	601	709	0,91	2
				149,25	103,93	298	208	140	0,4	1
162	С143003-14 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В10 /М-150/ м3	0,888	12800	-	11366	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
163	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	4,5	249,56	4,2	1123	19	227	0,23	1
				41,09	1,58	185	7	118	0,01	-
164	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей	0,0384	71435,79	334,66	2743	13	434	63,8	2

		весом до 20 кг							
					10642,5	126,22	409	5	105	0,62	-
			1т								
165	E0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (под отмостку)		12	797,19	27,01	9566	324	796	0,29	3
					43,81	10,12	526	121	123	0,05	1
			м2								
166	E0106-1-1	-Устройство бетоннойотмостки		1	15616,35	72,61	15616	73	255	1,49	1
					215,33	27,42	215	27	105	0,13	-
			м3			Ограждение КТП					
167	E0107-24-12	-Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м		19	767,28	267,6	14578	5084	9584	1,64	31
					287,1	73,18	5455	1390	140	0,26	5
			м								
168	E0107-25-9	-Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей		1	152,56	13,39	153	13	180	0,78	1
					123,75	5,05	124	5	140	0,02	-
			шт								
169	E0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов		12,96	674,47	9,05	8741	117	1426	0,51	7
					89,85	3,39	1164	44	118	0,02	-
			м2								
170	E0108-4-6	-Исключать на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов		12,96	-344,24	-4,61	-4461	-60	-689	-0,25	-3
					-43,32	-1,74	-561	-23	118	-0,01	-
			м2								
171	C1202I-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т		0,44595	172800	-	77060	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			т								
172	C131312-73	-Сетки металлические в рамках, площадью в свету более 0,5 м2		40	836	-	33440	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м2								
173	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		40	22,38	0,06	895	2	231	0,03	1
					6,39	0,02	256	1	90	-	-
			м2								
174	E0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза		40	41,55	0,04	1662	2	329	0,05	2
					9,15	-	366	-	90	-	-
			м2								
			ВЛ-0,4кВ								
175	E0133-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов		2,15	7964,99	4741,86	17125	10195	9721	17,71	38
					3019,5	1286,41	6492	2766	105	4,9	11
			1км								
176	C151607-20 Изм. и	-Провода неизолированные для воздушных линий		0,5418	184830	-	100141	-	-	-	-

	доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	электропередачи алюминиевые А сечением 95 мм2 ГОСТ 839-80		-	-	-	-	-	-
		т							
177	Е0133-108-1-	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,53	7964,99	4741,86	4221	2513	2396	17,71	9
				3019,5	1286,41	1600	682	105	4,9	3
		1км								
178	С151607-17 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 50 мм2 ГОСТ 839-80	0,06254	186360	-	11655	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
179	Е0133-114-1-	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 1/	20	429,54	169,66	8591	3393	5680	1,4	28
				235,13	35,34	4703	707	105	0,14	3
		шт								
180	С151607-13 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,041	198068	-	8121	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
181	Е0133-27-1	-Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,055	1210,28	-	67	-	70	7,38	-
				1210,28	-	67	-	105	-	-
		1т								
182	Е0133-27-2	-Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,05418	930,6	-	50	-	53	5,67	-
				930,6	-	50	-	105	-	-
		1т								
183	СПрайсТОО-"Актауэнергокабель"	Изолятор ТФ-20 (аналог НС18)	110	67,25	-	7398	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
184	С151804-133-1Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	110	8	-	880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
185	С151804-199-9Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	42	42	-	1764	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
186	С151804-199-6Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	22	155	-	3410	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
187	Ц0108-164-3-	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 120 мм2	2	6111,1	4595,8	12222	9192	4725	8,8	18
				1475,1	1012	2950	2024	95	5,87	12
		шт								

	доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	электропередачи алюминиевые А сечением 95 мм2 ГОСТ 839-80	т		-	-	-	-	-	-	
177	Е0133-108-1-	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,53	7964,99 / 3019,5	4741,86 / 1286,41	4221 / 1600	2513 / 682	2396 / 105	17,71 / 4,9	9 / 3
178	С151607-17 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 50 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,06254	186360 / -	- / -	11655 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
179	Е0133-114-1-	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 1/	шт	20	429,54 / 235,13	169,66 / 35,34	8591 / 4703	3393 / 707	5680 / 105	1,4 / 0,14	28 / 3
180	С151607-13 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,041	198068 / -	- / -	8121 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
181	Е0133-27-1	-Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	1т	0,055	1210,28 / 1210,28	- / -	67 / 67	- / -	70 / 105	7,38 / -	- / -
182	Е0133-27-2	-Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	0,05418	930,6 / 930,6	- / -	50 / 50	- / -	53 / 105	5,67 / -	- / -
183	СПрайсТОО-"Актауэнергокабель"	Изолятор ТФ-20 (аналог НС18)	1т шт	110	67,25 / -	- / -	7398 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
184	С151804-133-1Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	110	8 / -	- / -	880 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
185	С151804-199-9Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	42	42 / -	- / -	1764 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
186	С151804-199-6Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	155 / -	- / -	3410 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
187	Ц0108-164-3-	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 120 мм2	шт	2	6111,1 / 1475,1	4595,8 / 1012	12222 / 2950	9192 / 2024	4725 / 95	8,8 / 5,87	18 / 12

188	С151610-61 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	-Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 5КНТпН 1х35-50	комплект	2	4140	-	8280	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
189	Е0133-116-1	-Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	комплект	6	2714,04	1932,39	16284	11594	6398	4,14	25
					678,15	337,35	4069	2024	105	1,17	7
190	75-6-А13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Разрядники полимерные РВН-0,5	шт	6	449	-	2694	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
191	С151804-200-0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	-Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	113	-	1582	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
192	С151804-244-6Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	-Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	334	-	2672	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
193	Ц0108-472-1-0	-Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	1	84,97	2,31	85	2	68	0,43	-
					71,06	0,33	71	-	95	-	-
194	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	0,001	493900	-	494	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
195	Е0133-115-2	-Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	41	1919,81	1552,38	78712	63647	27127	2,21	91
					366,3	263,84	15018	10817	105	0,89	37
196	С151703-4	-Светильники тип РКУ07-125-001-У1	шт	11	4460	-	49060	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
197	С151706-83	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	шт	11	496	-	5456	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
198	Ц0108-405-1-	-Провода по стальным конструкциям и панелям		49,5	66,29	3,08	3281	152	2876	0,35	17

		сечение до 16 мм2			60,61	0,55	3000	27	95	-
199	С151607-279	-Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2	м	0,0495	14700	-	728	-	-	-
200	СПрайс-	Сжим плашечный У867	1000м	22	44,45	-	978	-	-	-
201	СПрайс-	Траверса ТН1	шт	18	1202,48	-	21645	-	-	-
202	СПрайс-	Траверса ТН2	шт	26	1576,11	-	40979	-	-	-
203	СПрайс-	Оголовок ОГ1	шт	4	1016,27	-	4065	-	-	-
204	СПрайс	-Кронштейн КМ1	шт	11	356,81	-	3925	-	-	-
205	СПрайс	-Кронштейн РА-1	шт	2	2144,62	-	4289	-	-	-
206	СПрайс	-Кронштейн РА-2	шт	2	321,32	-	643	-	-	-
207	СПрайс-	Хомут Х10	шт	36	479,81	-	17273	-	-	-
208	СПрайс-	Хомут Х12	шт	8	468,6	-	3749	-	-	-
209	СПрайс-	Хомут Х15	шт	11	411,06	-	4522	-	-	-
210	СПрайс-	Хомут Х16	шт	11	505,97	-	5566	-	-	-
211	СПрайс-	Хомут Х19	шт	6	453,66	-	2722	-	-	-
212	СПрайс-	Хомут Х20	шт	4	523,08	-	2092	-	-	-
213	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,0266	59200	-	1575	-	-	-
214	СПрайс	-Кронштейн У1	шт	4	1092,86	-	4371	-	-	-
215	СПрайс-	Заземляющий проводник ЗП1	м	33,4	415,21	-	13868	-	-	-

216	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0042	50600 -	- -	213 -	- -	- -	- -	- -
		ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ							
217	Ц0108-141-1-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг м	200	28,62 21,01	3,41 0,55	5724 4202	682 110	4096 95	0,12 -	24 1
218	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее м	200	40,36 9,68	30,58 7,59	8072 1936	6116 1518	3281 95	0,07 0,04	13 9
219	С151601-548- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВВбШв, число жил и сечение 4х95 мм2 1000м	0,1	790100 -	- -	79010 -	- -	- -	- -	- -
220	С151601-639- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВбШв, число жил и сечение 1х50 мм2 1000м	0,1	615500 -	- -	61550 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	4576053	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1152104,00	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	274563,23	-	-
Итого по смете	Тенге	6002720,23		
-Временные здания и сооружения - 2,24%	Тенге	137541,87		
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	6140262,10		
Дополнительные затраты:				
-зимнее время - 0,42%	Тенге	25789,10		
-выслуга лет - 1%	Тенге	61402,62		
-доп. отпуска - 0,4%	Тенге	24561,05		
итого с допзатратами	**Тенге**	**6252014,87**		
итого в ценах 2001года.	**Тенге**	**6252014,87**		
итого в ценах 2013 года. К-2,35383	Тенге	14716162,65		
-налоги, сборы, платежи - 2%	Тенге	294323,25		
итого с налогами	Тенге	15010485,90		

	Тенге	1801258,31
-НДС - 12%	Тенге	16811744,21
Итог с НДС	Тенге	16811744,21
Итоги стоимость выполненных работ за ноябрь месяц 2014 года	Тенге	840587,21
Удержано 5%	Тенге	15971157,00
Всего к оплате		

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

_____

ПОДРЯДЧИК: Индивидуальный предприниматель Нурбосинов Орынгали Шынибаевич

_____ **Нурбосинов О.Ш.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО «Нұрболат»

_____ **Абилханов Д.**