Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на 31.07.2019 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление образования города Шымкент"
Подрядчик: ТОО «Анар-Асем»
Наименование стройки: Текущий ремонт зданий общеобразовательных школах управление образования города Шымкент на 2019 год
Договор: №190656 от 16.04.2019 г.

№п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат				Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	В отчетный месяц без НДС	С начала года	Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
1	2	3	4	9	10	11	12
1	Текущий ремонт на 2019-2020 г. в здании ОСШ №91 г Шымкент	479 920,00	51 420,00	428 500,00		51 420,00	479 920,00
2	Текущий ремонт на 2019-2020 г. в здании ОСШ №103 г Шымкент	407 932,01	43 707,00	364 225,01		43 707,00	407 932,01
3	Текущий ремонт на 2019-2020 г. в здании ОСШ №111 г Шымкент	599 900,00	64 275,00	535 625,00		64 275,00	599 900,00
	Всего к оплате	1 487 752,01	159 402,00	1 328 350,01		159 402,00	1 487 752,01

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление образования города Шымкент"

Руководитель управления _____

Подрядчик:
ТОО «Анар-Асем»

Директор _____

Заказчик: Государственное учреждение "Управление образования города Шымкент" Форма 2
Подрядчик: ТОО «Анар-Асем»
Наименование стройки: Текущий ремонт на 2019-2020 г. в здании ОСШ №91 г Шымкент
Договор: №190656 от 16.04.2019 г.

АКТ
о премке выполненных строительно-монтажных работ за июль 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	12-120101-0601 РСНБ РК 2015	Полы.Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски до 10 %	602	176,00	1,00	105955	603	40847	0,12	72
		м2		114,36	0,45	68844	271	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*67,85*		*40847*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*67,85*				*40847*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,51*		*11744*				
		Сметная стоимость				*158546*				
2	12-120101-0501 РСНБ РК 2015	Двери.Окраска масляная простая без подготовки с расчисткой старой краски до10 %	40	238,64	1,50	9546	60	3696	0,16	6
		м2		155,68	0,68	6227	27	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*92,41*		*3696*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*92,41*				*3696*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,48*		*1059*				
		Сметная стоимость				*14302*				
3	12-120101-0401 РСНБ РК 2015	Окна.Окраска масляная простая без подготовки с расчисткой старой краскидо 10 %	100,8	329,51	1,50	33215	151	15555	0,27	27
		м2		260,43	0,68	26251	68	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*154,31*		*15555*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*154,31*				*15555*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,71*		*3902*				
		Сметная стоимость				*52671*				
4	12-120101-0201 РСНБ РК 2015	Стены.Окраска масляная простая без подготовки с расчисткой старой краскидо 10 %	129,2	204,40	1,50	26409	194	9958	0,14	17
		м2		129,74	0,68	16762	87	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*77,07*		*9958*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*77,07*				*9958*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,52*		*2909*				
		Сметная стоимость				*39276*				
5	12-120101-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности внутренние.Окраска известковая по штукатурке^м2	573,53	129,67	0,75	74372	431	41993	0,14	82
		м2		123,55	0,34	70861	194	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*73,22*		*41993*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*73,22*				*41993*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,23*		*9309*				
		Сметная стоимость				*125674*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Замена оконный проемов /1,80х1,75-3шт/								
6	11-460401-1102 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок.Разборка	9,45	1286,57	--	12158	--	6176	1,52	14
		м2		1286,57	--	12158	--	50,8	0,08	1
		Накладные расходы -		*653,58*		*6176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*653,58*				*6176*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155,21*		*1467*				
		Сметная стоимость				*19801*				
7	11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых	9,45	3195,96	99,72	30202	942	7436	1,30	12
		м2		1275,64	40,20	12055	380	59,8	0,07	1
		Накладные расходы -		*786,87*		*7436*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*786,87*				*7436*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*318,63*		*3011*				
		Сметная стоимость				*40649*				
8	21-090201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ30674-99	9,45	22479,00	--	212427	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1798,32*		*16994*				
		Сметная стоимость				*229421*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			504282	2381			232
			Тенге			213158	1027			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			504282				
	Материалы -		Тенге			76316				
	Всего заработная плата -		Тенге				214185			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			212427				
		Накладные расходы -	Тенге			125662				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					125662		
		Сметная прибыль -	Тенге			50395				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			680339				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							235
		Сметная заработная плата -	Тенге				214185			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			680339				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							235
		Сметная заработная плата -	Тенге				214185			
	Итого стоимость СМР		**Тенге**			**680339,00**				
	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961		**Тенге**			**714285,26**				
	Всего со скидкой подрядчика К=0,599900379		**Тенге**			**428500,00**				
	НДС 12%		**Тенге**			**51420,00**				
	Итого с НДС		**Тенге**			**479920,00**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заказчик:
ОСШ №91 г Шымкент

_____

_____

Подрядчик:
ТОО «Анар-Асем»

Директор_____

Шымкент қаласы №91 жалпы орта білім беретін мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Өткізу-қабылдау актісі

2019 жылғы « » шілде
Шымкент қаласы

Ағымдағы жұмыстарды өткізу- қабылдау туралы

Мына құрамдағы комиссия құрылды:

Комиссия төрағасы: мектеп директоры- Б.А.Дүрен;
Комиссия мүшелері:
Шаруашылық ісі жөніндегі орынбасары –М.Р.Зариббаев;
Кәсіподақ ұйымының төрайымы- Х Алакбарова;
Электро мантер –А Жаркаев;
Ата-аналар комитетінің төрағасы- С.Анарбаев

№91жалпы орта білім беретін мектебі бойынша 2019-2020 оқу жылына ағымдағы жұмыстар жүргізілді. Мектепте ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізген Анар - Әсем ЖШС атқарған жұмысын ақау акті бойынша мына төмендегіше қабылдағанымызды растаймыз.
Төменде көрсетілген жұмыстар:

№	Жұмыс пен шығынның атауы	Өлшем бірлігі
1	Полы. Окраска масляная простая без подготовки с расчисткой старой краски до 10	602
2	Стены. Окраска масляная простая без подготовки с расчисткой старой краски до 10	129,2
3	Поверхности внутренные.Окраска известковая по штукатурке	573,53
4	Окна. Окраска масляная простая без подготовки с расчисткой старой краски до 10	100,8
5	Двери. Окраска масляная простая без подготовки с расчисткой старой краски до 10	40
6	Замена оконных проемов 1,80х1,75- 3шт заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок	9,45
7	Проемы оконные площадью до 2м2 установка блоков из ПВХ профилей поворотных одностворчатых	9,45
8	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм	9,45

Өткізген: Анар - Әсем ЖШС директоры М.Ж Байдеуов

Қабылдаған:
Комиссия төрағасы: Б.А.Дүрен
Комиссия мүшелері: М.Р.Зариббаев
А.М.Алакбарова
А.Жаркаев
С.Анарбаев