Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на 18.07.2019 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление образования города Шымкент"
Подрядчик: ТОО «Анар-Асем»
Наименование стройки: Текущий ремонт зданий общеобразовательных школах управление образования города Шымкент на 2019 год
Договор: №190656 от 16.04.2019 г.

№п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат				Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	В отчетный месяц без НДС	С начала года	Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
1	2	3	4	9	10	11	12
1	Текущий ремонт на 2019-2020 г. в здании ОСШ №93 им.В.Терешкова г Шымкент	899 850,00	96 412,50	803 437,50		96 412,50	899 850,00
2	Текущий ремонт на 2019-2020 г. в здании ОСШ №101 г Шымкент	899 850,00	96 412,50	803 437,50		96 412,50	899 850,00
3	Текущий ремонт здании ОСШ №37 им. Фуркат в г.Шымкент	899 850,00	96 412,50	803 437,50		96 412,50	899 850,00
4	Текущий ремонт на 2019-2020 учебный год зданий КГУ ОСШ №32 им. Абая г. Шымкент	1 019 830,00	109 267,50	910 562,50		109 267,50	1 019 830,00
5	Текущий ремонт на 2019-2020 гг в здании школы-гимназии №99 г.Шымкент	2 159 640,00	231 390,00	1 928 250,00		231 390,00	2 159 640,00
6	Текущий ремонт на 2019-2020 гг в здании вечерней школы №4 г.Шымкент	329 945,01	35 351,25	294 593,76		35 351,25	329 945,01
	Всего к оплате	6 208 965,01	665 246,25	5 543 718,76		665 246,25	6 208 965,01

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление образования города Шымкент"

Руководитель управления _____

Подрядчик:
ТОО «Анар-Асем»

Директор _____ **Туркеев Е.Б.**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление образования города Шымкент"
Подрядчик: ТОО «Анар-Асем»
Наименование стройки: Текущий ремонт на 2019-2020 гг в здании вечерней школы №4 г.Шымкент
Договор: №190656 от 16.04.2019 г.

АКТ
о премке выполненных строительно-монтажных работ за июль 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е12-110101-0103 12-110101-0103 РСНБ РК 2015	Штукатурка стен.Сплошное выравнивание раствором полимерцементным.Толщина намета до 5 мм	20,472	408,03	5,61	8353	115	3967	0,36	7
		м2		325,14	2,73	6656	56	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*193,77*		*3967*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,14*		*986*				
		Сметная стоимость				*13306*				
2	Е12-120101-0701 12-120101-0701 РСНБ РК 2015	Стены.Окраска масляная улучшенная за 1 раз с расчисткой старой краски до 10 %	200	373,67	3,44	74734	688	28248	0,25	49
		м2		237,37	1,62	47473	324	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*141,24*		*28248*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,19*		*8239*				
		Сметная стоимость				*111221*				
3	Е12-120101-1101 12-120101-1101 РСНБ РК 2015	Полы.Окраска масляная улучшеннаяза 1 раз с расчисткой старой краски до 10 %	200	310,96	3,44	62192	688	22296	0,19	39
		м2		187,01	1,62	37402	324	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*111,48*		*22296*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,80*		*6759*				
		Сметная стоимость				*91247*				
4	Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней.Кладка без облицовки при высоте этажа до4 м	15,25	7833,18	2572,24	119456	39227	31533	3,72	57
		м3 кладки		3574,92	495,44	54518	7555	50,8	0,44	7
		Накладные расходы -		*2067,74*		*31533*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*792,07*		*12079*				
		Сметная стоимость				*163068*				
5	С Т Прайс лист	Шлакоблоки,400х200х200мм	1000	95,00	--	95000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,60*		*7600*				
		Сметная стоимость				*102600*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			359736	40717			152
			Тенге			146049	8258			7
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			95000				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			95000				
		Сметная прибыль -	Тенге			7600				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			102600				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			264736				
	Материалы -		Тенге			77970				
	Всего заработная плата -		Тенге				154308			
		Накладные расходы -	Тенге			86044				
		Сметная прибыль -	Тенге			28062				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			378842				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							160
		Сметная заработная плата -	Тенге				154308			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			481442				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							160
		Сметная заработная плата -	Тенге				154308			
	Итого стоимость СМР		**Тенге**			**481442,00**				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**			**9628,84**				
	Итого		**Тенге**			**491070,84**				
	Всего со скидкой подрядчика К=0,599900737		**Тенге**			**294593,76**				
	НДС 12%		**Тенге**			**35351,25**				
	Итого с НДС		**Тенге**			**329945,01**				

Заказчик:
ВШ №4

_____

_____

Подрядчик:
ТОО «Анар-Асем»

Директор _____ **Туркеев Е.Б.**

Шымкент қаласы білім басқармасының № 4 кешкі мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Өткізу – қабылдау актісі

2019 жылғы _____

Біз төменде қол коюшылар № 4 кешкі мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемес ішаруашылық меңгеруші Махмудов К, мектеп еден жуушы Абдурахимова Д, аула сыпырушы Шарипова Н және жұмысшы Рысбаев Б, 2019- 2020 оқу жылында мектептің жазғы ағымдағы жөндеуден өткізу үшін мына төмендегідей жұмыстар жүргізу қажеттігін растаймыз.

Мектепке жылу жүйесіндегі жөндеу жұмыстарын ТОО «Анар Асем» атқарған жұмыстарын ақау акті бойынша мына төменндегінше қабылдағанымызды растап, қол қоямыз.

№	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Штукатурка стен.Сплошное выравнивание раствором полимерцементами.Толшина намета до 5 мм	м 2	20,472
2	Стены.Окраска масляная улучшенная за 1 раз с расчиской старой краски до 10 %	м 2	200
3	Полы.Окраска масляная улучшенная за 1 раз с расчиской старой краски до 10 %	м 2	200
4	Сиены из легкобетонных камней.Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м 3 кладки	15,25
5	Шлакоблоки. 400*200*200 мм	шт	1000

ТОО «Анар Асем» басшысы: Туркеев Е.Б.

Шаруашылық меңгерушісі: Махмудов К

мектеп еден жуушы Абдурахимова Д

аула сыпырушы Шарипова Н

жұмысшы Рысбаев Б,