Стройка: **Павлодарская область,город Экибастуз**

Объект: **Строительство здания топочной по адресу г.Экибастуз проспекрт Кунаева,15**

АКТ

выполненных работ № 1 за июнь 2015года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ Земляные работы								
1	Е1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами	149,040	21,30	20,46	3175	3049	1104	0,00584	1
		"Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 1 м3		0,84	6,80	125	1013	97	0,02540	4
		1м3 грунта								
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без	5,600	218,93	0,00	1226	0	1385	1,54000	9
		креплений с откосами в грунтах 2 группы		218,93	0,00	1226	0	113	0,00000	0
		1м3 грунта								
3	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы	68,900	6,83	6,83	471	471	125	0,00000	0
		бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с		0,00	1,87	0	129	97	0,00610	0
		перемещением до 5 м								
		1м3 грунта								
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	2,300	134,10	0,00	308	0	348	0,97200	2
		грунтом 2 группы		134,10	0,00	308	0	113	0,00000	0
		1м3 грунта								
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими	71,200	21,55	4,52	1534	322	1177	0,10800	8
		трамбовками		17,03	0,00	1213	0	97	0,00000	0
		1м3 уплотненного грунта								
6	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	71,200	14,12	12,00	1005	854	302	0,01220	1
		1м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	115	196	97	0,01220	1
		Всего прямые затраты по разделу				7 719	4 696			21
						2 987	1 338			5
		Стоимость материалов, тенге				36				
		РАЗДЕЛ Фундаменты								
7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ 100мм	8,400	392,17	66,01	3294	554	1946	1,35000	11
		1м3		195,75	24,93	1644	209	105	0,12180	1
8	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	8,568	5693,00	0,00	48778	0	0	0,00000	0
		м3								
9	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до	10,000	408,67	272,99	4087	2730	3223	0,82500	8
		1,5 т в котловане глубиной до 4 м		135,68	94,48	1357	945	140	0,36330	4
		1шт сборных конструкций								

10	Е7-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 3,5 т в котловане глубиной до 4 м	20,000	626,36	424,53	12527	8491	9838	1,21000	24
				201,83	149,49	4037	2990	140	0,60670	12
		1шт сборных конструкций								
11	30-14-163	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 12.24 СТ РК 956-93	20,000	0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
		шт								
12	30-14-162	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 12.12 СТ РК 956-93	2,000	0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
		шт								
13	30-14-161	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 12.8 СТ РК 956-93	8,000	0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
		шт								
14	Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м	3,000	302,09	197,24	906	592	725	0,65200	2
				104,85	67,51	315	203	140	0,24990	1
		1шт сборных конструкций								
15	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м	21,000	408,67	272,99	8582	5733	6766	0,82500	17
				135,68	94,48	2849	1984	140	0,36330	8
		1шт сборных конструкций								
16	Е7-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 3,5 т в котловане глубиной до 4 м	44,000	626,36	424,53	27560	18679	21643	1,21000	53
				201,83	149,49	8881	6578	140	0,60670	27
		1шт сборных конструкций								
17	30-3-11	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В3,5 (М-50)	5,814	10900,00	0,00	63373	0	0	0,00000	0
		м3								
18	30-3-19	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В3,5 (М-50)	29,876	10100,00	0,00	301748	0	0	0,00000	0
		м3								
19	Е6-1-20	Устройство монолитных заделок из бетона М100	0,620	7151,49	311,32	4434	193	363	2,82000	2
		1м3		441,00	117,61	273	73	105	0,57440	0
20	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм под перегородки	0,600	8235,07	353,46	4941	212	453	3,60000	2
				585,00	133,52	351	80	105	0,65210	0
		1м3								
21	4-1-65	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=16-18 мм	0,024	58500,00	0,00	1418	0	0	0,00000	0
		т								
22	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,001	65000,00	0,00	59	0	0	0,00000	0
		т								
23	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	153,670	245,44	3,82	37717	587	7034	0,21200	33
				37,35	1,44	5740	221	118	0,00700	1
		1м2 поверхности								
24	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов	40,980	248,11	4,19	10168	172	2884	0,38200	16

	цементная		58,05	1,58	2379	65	118	0,00760	0
	1м2 поверхности								
ПОДРАЗДЕЛ Плита монолитная									
25 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	25,125	74,90	2,62	1882	66	355	0,06810	2
	1м2 площади уплотнения		10,51	0,99	264	25	123	0,00480	0
26 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты толщ	2,513	1137,00	97,07	2857	244	440	0,78000	2
	100мм		112,50	36,00	283	90	118	0,18000	0
	1м3 основания								
27 Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	10,050	7269,51	196,62	73059	1976	3656	1,79000	18
	1м3		272,25	74,27	2736	746	105	0,36280	4
28 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	0,232	65900,00	0,00	15283	0	0	0,00000	0
	класса А-III, d=12 мм								
	т								
29 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной	11,608	245,44	3,82	2849	44	532	0,21200	2
	поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя		37,35	1,44	434	17	118	0,00700	0
	1м2 поверхности								
	Всего прямые затраты по разделу				625 522	40 273			192
					31 543	14 226			58
	Стоимость материалов, тенге				553 706				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				59 858				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				8 979				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				30				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге								
	Всего по разделу, тенге				685 380				
	Сметная заработная плата, тенге				54 748				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				280				
	Всего прямые затраты				**633 241**	**44 969**			**213**
					34 530	**15 564**			**63**
	Стоимость материалов, тенге				**553 742**				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				**64 299**				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				9 645				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				32				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (0%)								
	Всего по смете, тенге				**697 540**				

Сметная заработная плата, тенге	**59 739**
Нормативная трудоемкость, чел-час	**308**
Итого в базовых ценах 2001г.	697 540
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	59 739
В том числе материалы в ценах 2001г.	553 742
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	308
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1982/775 = 2.5574	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1982)	**1 783 889**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**152 777**
В том числе материалы в текущих ценах	**1 416 140**
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**35 678**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**1 819 567**
Итого в текущих ценах	**1 819 567**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**218 348**
Сметная стоимость строительства	**2 037 915**
В том числе возвратные суммы	

Работы сдал

Главный инженер ТОО "Вершина"
Куанышев А.В.

Работы принял

Директор ТОО "Вершина"
Кашаганов Б.З.

Технический надзор заказчика
ИП Искаков

Искаков Б.С.

Авторский надзор
ТОО "ГАММА"

Директор Абгужинов Б.С.