Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на 18.07.2019 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление образования города Шымкент"
Подрядчик: ТОО «Анар-Асем»
Наименование стройки: Текущий ремонт зданий общеобразовательных школах управление образования города Шымкент на 2019 год
Договор: №190656 от 16.04.2019 г.

№п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат				Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	В отчетный месяц без НДС	С начала года	Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
1	2	3	4	9	10	11	12
1	Текущий ремонт на 2019-2020 г. в здании ОСШ №93 им.В.Терешкова г Шымкент	899 850,00	96 412,50	803 437,50		96 412,50	899 850,00
2	Текущий ремонт на 2019-2020 г. в здании ОСШ №101 г Шымкент	899 850,00	96 412,50	803 437,50		96 412,50	899 850,00
3	Текущий ремонт здании ОСШ №37 им. Фуркат в г.Шымкент	899 850,00	96 412,50	803 437,50		96 412,50	899 850,00
4	Текущий ремонт на 2019-2020 учебный год зданий КГУ ОСШ №32 им. Абая г. Шымкент	1 019 830,00	109 267,50	910 562,50		109 267,50	1 019 830,00
5	Текущий ремонт на 2019-2020 гг в здании школы-гимназии №99 г.Шымкент	2 159 640,00	231 390,00	1 928 250,00		231 390,00	2 159 640,00
6	Текущий ремонт на 2019-2020 гг в здании вечерней школы №4 г.Шымкент	329 945,01	35 351,25	294 593,76		35 351,25	329 945,01
	Всего к оплате	6 208 965,01	665 246,25	5 543 718,76		665 246,25	6 208 965,01

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление образования города Шымкент"

Руководитель управления _____

Подрядчик:
ТОО «Анар-Асем»

Директор _____ **Туркеев Е.Б.**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление образования города Шымкент" Форма 2
Подрядчик: ТОО «Анар-Асем»
Наименование стройки: Текущий ремонт на 2019-2020 гг в здании школы-гимназии №99 г.Шымкент
Договор: №190656 от 16.04.2019 г.

АКТ
о премке выполненных строительно-монтажных работ за июль 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е12-120101-0101 12-120101-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности внутренние.Окраскаизвестковая по штукатурке	2500	135,61	2,69	339022	6717	184439	0,14	358
		м2		123,55	1,28	308880	3200	59,1	--	3
		Накладные расходы -		*73,78*		*184439*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,75*		*41877*				
		Сметная стоимость				*565338*				
2	Е12-120101-1604 12-120101-1604 РСНБ РК 2015	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной.Окрашивание водоэмульсионнымисоставами с расчисткой старой краски до 10 %	428,341	455,04	3,44	194914	1473	49284	0,20	86
		м2		193,06	1,62	82698	693	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*115,06*		*49284*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,61*		*19536*				
		Сметная стоимость				*263734*				
3	Е12-120101-0701 12-120101-0701 РСНБ РК 2015	Стены.Окраска масляная улучшенная за 1 раз с расчисткой старой краски до 10 %	1200	373,67	3,44	448407	4125	169488	0,25	296
		м2		237,37	1,62	284840	1941	59,1	--	2
		Накладные расходы -		*141,24*		*169488*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,19*		*49432*				
		Сметная стоимость				*667326*				
4	Е12-120101-1101 12-120101-1101 РСНБ РК 2015	Полы.Окраска масляная улучшенняяза 1 раз с расчисткой старой краски до 10 %	700	310,96	3,44	217673	2406	78035	0,19	136
		м2		187,01	1,62	130907	1132	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*111,48*		*78035*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,80*		*23657*				
		Сметная стоимость				*319365*				
5	Е12-070101-0205 12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия	60	92,27	2,52	5536	151	3226	0,11	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		89,75	1,22	5385	73	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*53,77*		*3226*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,68*		*701*				
		Сметная стоимость				*9463*				
6	Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума.Устройствона клее "Бустилат"	60	3318,75	19,29	199125	1157	12819	0,38	23
		м2 покрытия		341,89	8,93	20513	536	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*213,65*		*12819*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*282,59*		*16955*				
		Сметная стоимость				*228899*				
7	Е12-070101-0207 12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	170	686,05	27,88	116629	4739	67490	0,70	119
		м2		658,18	13,56	111890	2306	59,1	0,01	2
		Накладные расходы -		*397,00*		*67490*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,64*		*14730*				
		Сметная стоимость				*198848*				
8	Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плит керамических на клее из сухих смесей.Устройство	170	1621,08	127,57	275584	21686	96880	0,89	152
		м2 покрытия		892,71	43,06	151761	7320	60,9	0,04	7
		Накладные расходы -		*569,88*		*96880*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,28*		*29797*				
		Сметная стоимость				*402261*				
9	С122-060301-0602 22-060301-0602 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов ГОСТ 6787-2001	170	1923,00	--	326910	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153,84*		*26153*				
		Сметная стоимость				*353063*				
		Спортзал								
10	Е12-070101-0201 12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые.Разборка покрытия	16	281,42	16,65	4503	266	2580	0,34	5
		м2		264,77	8,10	4236	130	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*161,27*		*2580*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,41*		*567*				
		Сметная стоимость				*7650*				
11	Е12-070101-0102 12-070101-0102 РСНБ РК 2015	Полы.Разборка основанийпокрытия: лаг из досок и брусков	16	60,44	--	967	--	572	0,08	1
		м2		60,44	--	967	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*35,72*		*572*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,69*		*123*				
		Сметная стоимость				*1662*				
12	Е11-110101-1201 11-110101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги.Укладка по кирпичным столбикам	16	1631,20	18,07	26099	289	4171	0,45	7
		м2 пола		421,07	6,98	6737	112	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*260,69*		*4171*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151,35*		*2422*				
		Сметная стоимость				*32692*				
13	Е11-110101-3302 11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство	16	4874,12	43,66	77986	699	5707	0,60	10
		м2 покрытия		566,14	19,55	9058	313	60,9	0,02	--
		Накладные расходы -		*356,68*		*5707*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*418,46*		*6695*				
		Сметная стоимость				*90388*				
14	Е12-070101-0604 12-070101-0604 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые площадью свыше 5м2.Острожка	16	387,95	9,26	6207	148	3581	0,40	6
		м2		378,68	--	6059	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*223,80*		*3581*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,94*		*783*				
		Сметная стоимость				*10571*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2239562	43858			1207
			Тенге			1123932	17755			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2239562				
	Материалы -		Тенге			744862				
	Всего заработная плата -		Тенге				1141687			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			326910				
		Накладные расходы -	Тенге			678271				
		Сметная прибыль -	Тенге			233427				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3151261				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1224
		Сметная заработная плата -	Тенге				1141687			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3151261				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1224
		Сметная заработная плата -	Тенге				1141687			
	Итого стоимость СМР		**Тенге**			**3151261,00**				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**			**63025,22**				
	Итого		**Тенге**			**3214286,22**				
	Всего со скидкой подрядчика К=0,599899906		**Тенге**			**1928250,00**				
	НДС 12%		**Тенге**			**231390,00**				
	Итого с НДС		**Тенге**			**2159640,00**				

Заказчик: **Подрядчик:**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Школа-гимназия №99 г.Шымкент

_____

_____

ТОО «Анар-Асем»

Директор_____**Туркеев Е.Б.**

Шымкент қаласы білім басқармасының «№99 мектеп-гимназия» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Өткізу-қабылдау актісі

Шымкент қаласы маусым 2019жыл

Біз төмендегі қол коюшылар «№99 мектеп-гимназия» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің жаңа оқу жылына дайындау барысын қадағалау комиссиясы:

Комиссия төрағасы:

1. Б.С.Наурызбаев - №99 мектеп-гимназия директоры.

Комиссия мүшелері:

2. Е.Султанов-ата аналар комитетінің төрағасы.
3. Г.Барпиева-кәсіподақ ұйымының төрайымы.
4. Б.Таштанов –директордың шаруашылық ісі жөніндегі орынбасары.
5. Ж.Утаров-технология пәні мұғалімі.
6. Е.Сарткараев-жұмысшы.
7. Д.Тастанбеков-инженер жабдықтаушы.

Мектептегі ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізген «Анар-Асем» ЖШС, ақау актісіндегі көрсетілген мына төмендегі жұмыстарды атқарғандығын және осыны қабылдағанымызды растаймыз.

№ п\п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1	Поверхности внутренние.Окраска известковая по штукаткрке.	$м^2$	2500
2	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной.Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до10^0\0	$м^2$	428,341
3	Стены.Окраска масляная улучшенная за 1 раз с расчисткой старой краски до10^0\0	$м^2$	1200
4	Полы. Окраска масляная улучшенная за 1 раз с расчисткой старой краски до10^0\0	$м^2$	700
5	Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия.	$м^2$	60
6	Покрытия из линолеума.Устройство на клее «Бустилат»	$м^2$покрытия	60
7	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	$м^2$	170
8	Покрытия из плит керамических на клее из сухих смесей.Устройство	$м^2$покрытия	170
9	Плитка керамическая для полов ГОСТ 6787-2001	$м^2$	170
	Спортзал		
10	Полы дощатые. .Разборка покрытия	$м^2$	16
11	Полы. .Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	$м^2$	16
12	Лаги.Укладка по кирпичным столбикам	$м^2$пола	16

13	Покрытия дощатые толщиной 36мм. Устройство	$м^2$покрытия	16
14	Покрытия дощатые площадью свыше5 $м^2$.Острожка	$м^2$	16

Өткізген:

«Анар-Асем» ЖШС директоры: Туркеев Е.Б.

Қабылдаған:

Комиссия төрағасы:

№99 мектеп-гимназия директоры: Б.Наурызбаев

Комиссия мүшелері:

Ата- аналар комитетінің төрағасы: Е.Султанов

Кәсіподақ ұйымының төрайымы: Г.Барпиева

Директордың шаруашылық ісі жөніндегі орынбасары: Б.Таштанов

Технология пәні мұғалімі: Ж.Утаров

Жұмысшы: Е.Сарткараев

Инженер жабдықтаушы: Д.Тастанбеков