Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на 12.08.2019 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление образования города Шымкент"
Подрядчик: ТОО «Анар-Асем»
Наименование стройки: Текущий ремонт зданий общеобразовательных школах управление образования города Шымкент на 2019 год
Договор: №190656 от 16.04.2019 г.

№п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат				Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	В отчетный месяц без НДС	С начала года	Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
1	2	3	4	9	10	11	12
1	Текущий ремонт на 2019-2020 г. в здании ВШ №2 г Шымкент	359 940,01	38 565,00	321 375,01		38 565,00	359 940,01
2	Текущий ремонт на 2019-2020 г. в здании ОСШ №14 г Шымкент	1 499 750,01	160 687,50	1 339 062,51		160 687,50	1 499 750,01
3	Текущий ремонт на 2019-2020 г. в здании ОСШ №18 г Шымкент	2 339 610,01	250 672,50	2 088 937,51		250 672,50	2 339 610,01
4	Текущий ремонт на 2019-2020 г. в здании ОСШ №76 г Шымкент	899 850,00	96 412,50	803 437,50		96 412,50	899 850,00
	Всего к оплате	5 099 150,03	546 337,50	4 552 812,53		546 337,50	5 099 150,03

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление образования города Шымкент"

Руководитель управления _____

Подрядчик:
ТОО «Анар-Асем»

Директор _____

Заказчик: Государственное учреждение "Управление образования города Шымкент"
Подрядчик: ТОО «Анар-Асем»
Наименование стройки: Текущий ремонт на 2019-2020 г. в здании ОСШ №14 г Шымкент
Договор: №190656 от 16.04.2019 г.

Форма 2

АКТ
о премке выполненных строительно-монтажных работ за июль 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	12-120101-0201 РСНБ РК 2015	Стен.Окраска масляная простая без подготовки с расчисткой старой краски до10 %	600	204,40	1,50	122640	901	46244	0,14	81
		м2		129,74	0,68	77841	405	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*77,07*		*46244*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,52*		*13511*				
		Сметная стоимость				*182394*				
2	12-120101-0301 РСНБ РК 2015	Стен.Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски до 10 %	770	176,00	1,30	135523	771	52246	0,12	92
		м2		114,36	0,45	88056	347	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*67,85*		*52246*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,51*		*15022*				
		Сметная стоимость				*202791*				
3	12-120101-0101 РСНБ РК 2015	Поверхностивнутренние.Окраска известковая по штукатурке	5615,606	128,27	--	720339	--	410047	0,14	803
		м2		123,55	--	693819	--	59,1	--	7
		Накладные расходы -		*73,02*		*410047*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,10*		*90431*				
		Сметная стоимость				*1220817*				
4	12-120101-0401 РСНБ РК 2015	Окна.Окраска маеляная простая без подготовки с расчисткой старой краски до 10 %	310	328,01	--	101683	--	47714	0,27	84
		м2		260,43	--	80734	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*153,91*		*47714*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,55*		*11952*				
		Сметная стоимость				*161348*				
5	12-120101-0501 РСНБ РК 2015	Двери.Окраска масляная простая без подготовки с расчисткой старой краски до 10 %	370	238,64	1,50	88297	556	34191	0,16	60
		м2		155,68	0,68	57602	250	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*92,41*		*34191*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,48*		*9799*				
		Сметная стоимость				*132287*				
6	12-110101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Штукатурка потолков и стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски	50	2203,80	17,19	110190	859	32641	0,90	45
		м2		1088,79	15,83	54439	791	59,1	0,02	1
		Накладные расходы -		*652,83*		*32641*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228,53*		*11426*				
		Сметная стоимость				*154258*				
7	12-120102-0801 РСНБ РК 2015	Фасады простые.Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности	230	249,07	7,59	57285	1745	9536	0,07	17
		м2		70,15	--	16135	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*41,46*		*9536*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,24*		*5346*				
		Сметная стоимость				*72167*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1335957	4832			1181
			Тенге			1068627	1793			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1335957				
	Материалы -		Тенге			262497				
	[illegible]	[illegible] -	Тенге				1070421			
		[illegible] -								
		Сметная прибыль -	Тенге			137486				
	[illegible]	[illegible] -	Тенге			2126061				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1193
		Сметная заработная плата -	Тенге				1070421			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2126061				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1193
		Сметная заработная плата -	Тенге				1070421			
	Итого стоимость СМР		Тенге			2126061,00				
	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К= 1,0498961		Тенге			2232143,15				
	Всего со скидкой подрядчика К=0,599899925		**Тенге**			**1339062,51**				
	НДС 12%		**Тенге**			**160687,50**				
	Итого с НДС		**Тенге**			**1499750,01**				

Заказчик:
ОСШ №14 г Шымкент

Подрядчик:
ТОО «Анар-Асем»

Директор

АКТ
Подтверждения о проведении текущего ремонта здания школы
в ОСШ №14 имени Айбека

г.Шымкент **от 12.08.2019г.**

Основание: Проведение текущего ремонта здания школы

ТОО «Анар Асем» Байдеуов М.Ж.
Председатель комисии: И.о. директора школы: Сванова У.Б.
Члены комисии: Зам директора по АХЧ: Сванова У.Б.
Сантехник: Абдуметов И.
Плотник: Мухитдинов А.
Библиотекарь: Нарметова С.

Текущий ремонт здания школы, проведенный подрядчиком ТОО «Анар Асем» проведен в обьеме в соответствии сметы по следующим пунктам:

№	Наименование работ и затрат	Количество
1.	Стены. Окраска масляная простая без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	600
2.	Полы. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски до 10%	770
3.	Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке	5615,606
4.	Окна. Окраска масляная простая без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	310
5.	Двери. Окраска маслянная простая без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	370
6.	Штукатурка потолков и стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойное штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10мм для последующей окраски	50
7.	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности.	230

ТОО «Анар Асем» Байдеуов М.Ж.

Председатель комисии: И.о. директора школы: Сванова У.Б.
Члены комисии: Зам директора по АХЧ: Сванова У.Б.
Сантехник: Абдуметов И.
Плотник: Мухитдинов А.
Библиотекарь: Нарметова С.