ЦУВС-3, 1-оч, II этап

Приложение 2
к **постановлению** Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт
государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «___» _____ 2012 г. *г.Актау*
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная *решением* (приказом, постановлением и др.)
от «29» ноября 2012г. № 122 Акима города Актау
(наименование органа, назначившего комиссию)
в составе:

председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)
Аяпов О.М. – заместитель акима города Актау
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя-представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)

Адамбекова А.Б. – директор ТОО «Aktau Build Service»
(фамилия, имя, отчество, должность)
членов комиссии - представителей:
заказчика
Тулеугалиев Е.Б. – начальник государственного учреждения «Актауский городской отдел строительства»
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации
Гусман С.Г. – директор ГКП «Каспий жылу, су арнасы»
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального подрядчика
Адилбеков Ж.З. - директор ТОО «АС Курылыс»
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)

Адамбекова А.Б. – директор ТОО «Aktau Build Service»
(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

не имеется

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

Алипбаев Р.М. – инспектор ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования»

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Утеева С.К. – начальник государственного учреждения «Департамент государственного санитарно-эпидемиологического надзора по городу Актау»

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы

Хайрушев С.С. – начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области

(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

Оспанов Е.К. – и.о.заместителя начальника департамента экологии по Мангистауской области

(фамилия, имя, отчество, должность)

представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:

Жайлау Н.М. – и.о.начальника Управления архитектуры и градостроительства Мангистауской области

(фамилия, имя, отчество, должность)

Тлеубаев М.Т. - начальник ГУ «Актауский городской отдел архитектуры и градостроительства»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Сарсембаев И.А. – генеральный директор АО «Казахтелеком»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Кабдолгалиев А.Л. – директор ГКП «Актауское управление электрических сетей»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Настеренко В.М. – главный инженер АО «АктауГазСервис»

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком)

ГУ «Актауский городской отдел строительства»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию

«Реконструкция трассы сетей водоснабжения и сооружении от ЦУВС-3 до точек 28-25 и 29-3 с увеличением диаметра магистралей (1-очередь) II этап»

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу:

Мангистауская область, город Актау

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю

от «04» мая 2008г. № 470 Акима г.Актау

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ

от «14» июля 2009г. №АК-241; от «01» марта 2010г. №АК-66; от «18» февраля 2011г.№ 48 ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области»

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

ТОО «АС Курылыс»

(наименование организации)

выполнившим

строительно-монтажные работы

(виды работ)

и субподрядными организациями

не имеется

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

ТОО «Aktau Build Service»

(наименование организации)

выполнившим

рабочий проект и проектно-сметную документацию строительства

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями

нет

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы

ГУ «Актауский городской отдел строительства»

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

рабочему проекту 28/15.05.2008-НВ, заключение госэкспертизы №15-400/08 от 3 ноября 2008г.

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена

Приказом начальника ГУ «Актауский городской отдел строительства» от «03» июля 2009г. №16

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *18 июня 2009г.;*

(месяц, год)

окончание работ *30 декабря 2011г.;*

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.: *30 мес.*
по норме или по проекту организации строительства *30 мес.;*
фактически *30 мес.*

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

1) Проектно-сметная документация

2)Заключение рабочей комиссии

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность трубопроводов	м	4309	4309	4309	4309

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Водовод протяженностью 4,309км из полиэтиленовых труб PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001г. Диаметр труб для технической воды 800мм, для питьевой воды – 710мм. Прокладка подземная. Запорные арматуры водовода приняты из чугуна, которое соединяются с помощью фланцевых соединений. Переходы под автомобильными дорогами выполнены открытым способом в стальных футлярах. На водоводах в пониженных точках предусмотрены выпуски в мокрые колодцы в наиболее высоких - вантузы для выпуска воздуха. Колодцы выполняются из ж/б кл.В15, имеют прямоугольную форму различных размеров. Толщина стен 300мм.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

Производство строительно-монтажных работ производились согласно требованиям СНиП РК А3.2.5-96 «Охрана труда и техники безопасности в строительстве», и с учетом требований по взрыво- и пожаробезопасности согласно СНиП РК 3.02.01-2001

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего *720 432 328 тенге*, в том числе: строительно-монтажных работ *720 432 328 тенге*, оборудования, инструмента и инвентаря ____ тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *720 432 328 тенге*, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ *720 432 328 тенге*;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

_____

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

_____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке
«Реконструкция трассы сетей водоснабжения и сооружении от ЦУВС-3 до точек 28-25 и 29-3 с увеличением диаметра магистралей (1-очередь) II этап»
(наименование объекта (комплекса))

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии

Аяпов О.М.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

Адамбекова А.Б.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

Тулеугалиев Е.Б.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Гусман С.Г.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Адилбеков Ж.З.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Алипбаев Р.М.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Утеева С.К.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Хайрушев С.С
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Оспанов Е.К.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Жайлау Н.М.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Тлеубаев М.Т.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Сарсембаев И.А.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Кабдолгалиев А.Л.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Настеренко В.М.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "АС Курылыс"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00000000029	30.11.2009

Акт выполненных работ

аказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"
снование: договор №23 от 18.06.09г. 1 этап

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Реконструкция трассы сетей водоснабжения и сооружений	м-ц	1	11 538 462,00	11 538 462,00

Всего работ на сумму: 11 538 462,00
в т.ч НДС 1 236 263,79

ого сумма: Одиннадцать миллионов пятьсот тридцать восемь тысяч четыреста шестьдесят два нге 00 тиын

ечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух мплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО "АС Курылыс"

РНН: 430700212782,
Адрес: г.Актау 6-4-81 тел 53-19-86
Расчетный счет: 000467765 в Ф-л ДО АО БТА АО "Темірбанк", ,
БИК 192901603

МП (должность)

(Ф.И.О подпись)

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"

РНН: 430100232069,
Адрес: г.Актау 4 мкр
Расчетный счет: 002130528 в Депратамент Казначейства по Мангистауской области, г.Актау, БИК 195301070

МП (должность)

(Ф.И.О подпись)

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "АС Курылыс"	Основное подразделение

Акт выполненных работ

Номер документа	Дата составления
00000000027	31.10.2009

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"
Основание: договор №23 от 18.06.09г. 1 этап

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Реконструкция трассы сетей водоснабжения и сооружений	м-ц	1	23 076 923,00	23 076 923,00

Всего работ на сумму: 23 076 923,00
в т.ч НДС 2 472 527,46

Итого сумма: Двадцать три миллиона семьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать три тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО "АС Курылыс"

РНН: 430700212782,
Адрес: г.Актау 6-4-81 тел 53-19-86
Расчетный счет: 000070437 в Ф-л ДО АО БТА АО "Темірбанк"
БИК 192901603

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"

РНН: 430100232069,
Адрес: г.Актау 4 мкр
Расчетный счет: 002130528 в Депратамент Казначейства по Мангистауской области, г.Актау, БИК 195301070

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "АС Курылыс"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00000000024	31.10.2009

Акт выполненных работ

аказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"
снование: договор №23 от 18.06.09г. 1 этап

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Реконструкция трассы сетей водоснабжения и сооружений	м-ц	1	23 076 923,00	23 076 923,00

Всего работ на сумму: 23 076 923,00
в т.ч НДС 2 472 527,46

того сумма: Двадцать три миллиона семьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать три тенге 00 тиын

ечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух земплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО "АС Курылыс"

РНН: 430700212782,
Адрес: г.Актау 6-4-81 тел 53-19-86
Расчетный счет: 000070437 в Ф-л ДО АО БТА АО "Темірбанк"
БИК 192901603

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"

РНН: 430100232069,
Адрес: г.Актау 4 мкр
Расчетный счет: 002130528 в Депратамент Казначейства по Мангистауской области, г.Актау, БИК 195301070

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "АС Курылыс"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00000000020	23.09.2009

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"
Основание: договор №23 от 18.06.09г. 1 этап

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Реконструкция трассы сетей водоснабжения и сооружений	м-ц	1	23 076 923,00	23 076 923,00

Всего работ на сумму: 23 076 923,00
в т.ч НДС 2 472 527,46

Итого сумма: Двадцать три миллиона семьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать три тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО "АС Курылыс"

РНН: 430700212782,
Адрес: г.Актау 6-4-81 тел 53-19-86
Расчетный счет: 000467765
Ф-л ДО АО БТА АО Темирбанк, г.Актау,
БИК 192901603

МП (должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"

РНН: 430100232069,
Адрес: г.Актау 4 мкр
Расчетный счет: 002130528 в Депратамент Казначейства по Мангистауской области, г.Актау, БИК 195301070

МП (должность)

(Ф.И.О., подпись)

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "АС Курылыс"	Основное подразделение

Акт выполненных работ

Номер документа	Дата составления
00000000017	28.08.2009

аказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"
снование: договор №23 от 18.06.09г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Реконструкция трассы сетей водоснабжения и сооружений	м-ц	1	23 076 923,00	23 076 923,00

Всего работ на сумму: 23 076 923,00
в т.ч НДС 2 472 527,46

го сумма: Двадцать три миллиона семьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать три тенге 00 тиын

численные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух иплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО "АС Курылыс"

РНН: 430700212782,
Адрес: г.Актау 6-4-81
Расчетный счет: 016467850 в АФ АО Казкоммерцбанк, г.Актау, ,
БИК 192901722

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"

РНН: 430100232069,
Адрес: г.Актау 4 мкр
Расчетный счет: 002130528 в Депратамент Казначейства по Мангистауской области, г.Актау, БИК 195301070

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "АС-Курылыс"

Наименование строительства и его адрес:

Реконструкция трассы сетей водоснабжения и сооружений от ЦУВС-3 до точек 28-25 и 29-3 с увеличением диаметра магистралей (1 очередь)

Договор № 07 от 24.03.2011 г.

Акт выполненных работ

за **июль** 2011 г.

Код бюджетной классификации **467.006.011.421**

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	Цена за ед. измер.	Всего стоимость
	Наружные сети водоснабжения				
	Водопровод В1				
1	Укладка стальных водопроводных труб различного диаметра	км	0,02	322040380,70	5 539 095
	Водопровод В3				
2	Укладка стальных водопроводных труб различного диаметра	м	0,54	45 024 541,03	24 331 262
	Колодцы				
3	Устройство колодцев железобетонных	шт	4,00	528 565,12	2 114 260
	Итого:				***31 984 617***
Сумма по договору		**155 399 000**	тенге		
Выполнение с начала строительства		**148 523 540**	тенге		
в том числе за **июль**		**31 984 617**	тенге		
Удержан аванс		**9 595 385**	тенге		
Удержание суммы 5%		**1 599 232**	тенге		
Итого, сумма к перечислению:		**20 790 000**	тенге		

Заказчик

О.Аяпов

Исполнитель

«АС Құрылыс»

Ж. Адилбеков

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "АС-Курылыс"

Наименование строительства и его адрес:

Реконструкция трассы сетей водоснабжения и сооружений от ЦУВС-3 до точек 28-25 и 29-3 с увеличением диаметра магистралей (1 очередь)

Договор № 07 от 24.03.2011 г.

Акт выполненных работ

за **май** 2011 г.

Код бюджетной классификации **467.006.011.421**

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	Цена за ед. измер.	Всего стоимость
	Наружные сети водоснабжения				
	Водопровод В1				
1	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17 Dв 614,9 мм	м	385,38	44422,73	17119809
	Водопровод В3				
1	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17 Dв 692,9 мм	м	385,38	56 375,83	21726345
	Итого:				***38 846 154***
Сумма по договору		**155 399 000**	тенге		
Выполнение с начала строительства		**77 692 769**	тенге		
в том числе за **май**		**38 846 154**	тенге		
Удержан аванс		**11 653 845**	тенге		
Удержание суммы 5%		**1 942 308**	тенге		
Итого, сумма к перечислению:		**25 250 000**	тенге		

Заказчик

О.Аяпов

Исполнитель

Ж. Адилбеков

Р.Б.

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "АС-Курылыс"

Наименование строительства и его адрес:

Реконструкция трассы сетей водоснабжения и сооружений от ЦУВС-3 до точек 28-25 и 29-3 с увеличением диаметра магистралей (1 очередь)

Договор № 07 от 24.03.2011 г.

Акт выполненных работ

за апрель 2011 г.

Код бюджетной классификации 467.006.011.421

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	Цена за ед. измер.	Всего стоимость
	Наружные сети водоснабжения				
	Водопровод В1				
1	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17 Dв 614,9 мм	м	385,39	44422,74	17120013
	Водопровод В3				
1	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17 Dв 692,9 мм	м	385,39	56 375,63	21726602
	Итого:				***38 846 615***
Сумма по договору		**155 399 000**	тенге		
Выполнение с начала строительства		**38 846 615**	тенге		
в том числе за **апрель**		**38 846 615**	тенге		
Удержан аванс		**11 653 984**	тенге		
Удержание суммы 5%		**1 942 331**	тенге		
Итого, сумма к перечислению:		**25 250 300**	тенге		

Заказчик _____ О.Аяпов

Исполнитель _____ Ж. Адилбеков

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "АС-Курылыс"

Наименование строительства и его адрес:

Реконструкция трассы сетей водоснабжения и сооружений от ЦУВС-3 до точек 28-25 и 29-3 с увеличением диаметра магистралей (1 очередь)

Договор № 08 от 24.03.2011 г.

Акт выполненных работ

за **_июнь_** 2011 г.

Код бюджетной классификации **467.006.015.421**

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	Цена за ед. измер.	Всего стоимость
	Наружные сети водоснабжения				
	Водопровод В1				
1	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17 Dв 614,9 мм	м	150,96	44421,85	6705923
	Водопровод В3				
1	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17 Dв 692,9 мм	м	150,96	56 374,08	8510231
	Итого:				***15 216 154***
Сумма по договору		**60 250 000**	тенге		
Выполнение с начала строительства		**60 250 000**	тенге		
в том числе за **июнь**		**15 216 154**	тенге		
Удержан аванс		**4 564 846**	тенге		
Удержание суммы 5%		**760 808**	тенге		
Итого, сумма к перечислению:		**9 890 500**	тенге		

Заказчик

О.Аипов

Исполнитель

Ж. Адилбеков

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "АС-Курылыс"

Наименование строительства и его адрес:

Реконструкция трассы сетей водоснабжения и сооружений от ЦУВС-3 до точек 28-25 и 29-3 с увеличением диаметра магистралей (1 очередь)

Договор № 08 от 24.03.2011 г.

Акт выполненных работ

за **_май_** 2011 г.

Код бюджетной классификации **467.006.015.421**

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	Цена за ед. измер.	Всего стоимость
	Наружные сети водоснабжения				
	Водопровод В1				
1	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17 Dв 614,9 мм	м	217,83	44422,67	9676591
	Водопровод В3				
1	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17 Dв 692,9 мм	м	217,83	56 375,76	12280332
	Итого:				***21 956 923***
Сумма по договору		**60 250 000**	тенге		
Выполнение с начала строительства		**45 033 846**	тенге		
в том числе за **май**		**21 956 923**	тенге		
Удержан аванс		**6 587 077**	тенге		
Удержание суммы 5%		**1 097 846**	тенге		
Итого, сумма к перечислению:		**14 272 000**	тенге		

Заказчик

О.Аяпов

Исполнитель

Ж. Адилбеков

М.5.

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "АС-Курылыс"

Наименование строительства и его адрес:

Реконструкция трассы сетей водоснабжения и сооружений от ЦУВС-3 до точек 28-25 и 29-3 с увеличением диаметра магистралей (1 очередь)

Договор № 08 от 24.03.2011 г.

Акт выполненных работ

за **апрель**_2011 г.

Код бюджетной классификации **467.006.015.421**

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	Цена за ед. измер.	Всего стоимость
	Наружные сети водоснабжения				
	Водопровод В1				
1	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17 Dв 614,9 мм	м	228,94	44422,74	10170184
	Водопровод В3				
1	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17 Dв 692,9 мм	м	228,94	56 376,08	12906739
	Итого:				***23 076 923***
Сумма по договору		**60 250 000**	тенге		
Выполнение с начала строительства		**23 076 923**	тенге		
в том числе за **апрель**		**23 076 923**	тенге		
Удержан аванс		**6 923 077**	тенге		
Удержание суммы 5%		**1 153 846**	тенге		
Итого, сумма к перечислению:		**15 000 000**	тенге		

Заказчик _____ О.Аяпов

Исполнитель _____ Ж. Адилбеков