ЗАКАЗЧИК - ММ «Шымкент қаласының білім бөлімі»

ПОДРЯДЧИК – ЖШС «Анар-Асем»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Текущий ремонт ОСШ №63 в г.Шымкент, ЮКО

АКТ

На выполненные работы за июль 2015 год

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0162-18-1	-Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски до 10 процентов	155	282,9	0,07	43850	11	5329	0,22	34
				36,36	0,02	5636	3	94,5	-	-
		м2								
2	Е0162-17-4	-Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 10 процентов	250	277,51	0,07	69346	17	7904	0,2	50
				33,45	0,02	8359	5	94,5	-	-
		м2								
3	Е0162-7-1	-Улучшенная масляная окраска стен за 1 раз с расчисткой старой краски до 10 процентов	175	68,83	0,07	12046	12	6833	0,25	43
				41,3	0,02	7228	3	94,5	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			125241	41			127
			Тенге			1222	12			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			125241	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			103978	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21234	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20066	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3010	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8718	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			154025	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		137
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24243	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			154025	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		137
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24243	-		-

ИТОГО ПО СМЕТЕ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 года	154,03 тыс.тенге
ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 года К=2,55742	393,91 тыс.тенге
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	7,88 тыс.тенге
Сметная стоимость в текущем уровне цен	401,78 тыс.тенге
НДС, 12%	48,21 тыс.тенге
ИТОГО с НДС	450,00 тыс.тенге

ЗАКАЗЧИК :

ПОДРЯДЧИК

ЖШС «Анар-Асем»

Директор _____ Е Туркеев