"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Актобеэнергоснаб"

Подрядчик: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Наименование объекта: Наружные сети

Договор № 111-юр от 15 июля 2013 г

Акт №1
приемки выполненных работ за декабрь 2013 г
(локальная смета 6-1-1)
Наружные сети

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Водопровод									
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	292	218,93	–	63928	–	72239	1,54	450
				218,93	–	63928	–	113	–	–
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	258	134,1	–	34598	–	39096	0,972	251
				134,1	–	34598	–	113	–	–
3	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	258	21,55	4,52	5560	1166	4262	0,108	28
				17,03	–	4394	–	97	–	–
4	Е22-34-2	Установка полиэтиленовой седелки *шт*	1	440,21	332,43	440	332	246	0,611	1

5	99-10-24(пл)	Седелка П/Э 100/32 мм	1	102,38	86,87	102	87	130	0,333	–
		шт		470		470				
6	Е16-15-2	Установка кранов шаровых диаметром 32 мм	1	623,24	39,24	623	39	346	1,47	1
		шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
7	9-4-69	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	1	3510		3510				
		шт								
8	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	11,2	1824,2	152,52	20431	1708	3069	1,02	11
		м3 основания		153,68	57,15	1721	640	130	0,279	3
9	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм	0,14	47611,09	17877,09	6666	2503	6261	173	24
		км трубопровода		29700	4698,68	4158	658	130	18,1	3
10	8-4-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	141,4	49		6929				
		м								
11	Е23-1-1	Присыпка водопровода песком	18,385	1824,2	152,52	33538	2804	5039	1,02	19
		м3 основания		153,68	57,15	2825	1051	130	0,279	5
Раздел 2 Канализация										
12	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	6	23,36	22,08	140	132	40	0,00888	–
		м3 грунта		1,28	5,56	8	33	97	0,0193	–
13	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	5,02	6,48	6,48	33	33	11	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	11	97	0,00806	–

14	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками							
		м3 уплотненного грунта	5,02	21,55	4,52	108	23	82	0,108	1
				17,03	–	85	–	97	–	–
15	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм							
		км трубопровода	0,005	58881,69	25695,31	294	128	259	194	1
				33075	6813,45	165	34	130	26,38	–
16	8-4-93	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=100х3,2 мм							
		м	5,05	791		3995				
		Всего прямые затраты				**181263**	**8868**			**787**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**112238** 60155	**2530**			**11**
		Накладные расходы, тенге				130950				
		- заработная плата, тенге				19643				
		- трудоемкость, чел-ч				65				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18733				
		Всего				**330946**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				5957				
		- сметная заработная плата, тенге				840				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3369				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1348				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**341620**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**763179**				
		- материалы, тенге				134386				
		- сметная заработная плата, тенге				312689				

Налог (2 %)	15264
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**778443**
НДС (12 %)	93413
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**871856**

Заказчик _____ Евдаков А.В

Подрядчик _____ Жанбауов Ж.К