"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г.

Форма КС-3

Заказ 359-1

Заказчик: ТОО "Актобеэнергоснаб"
Подрядчик: ТОО "АктобеСтройЭксперт"
Объект: Строительство административного здания ТОО "Актобеэнергоснаб" в г. Шалкар, ул. М.Шманулы №16А
Договор № 111-юр от 11 июня 2013 г

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
декабрь 2013 г

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	21735,95	20963,481	52,787	719,682	2608,314	24344,264
	Всего по объекту с начала строительства						

Заказчик: Евдаков А.В.

Подрядчик: Жанбауов Ж.К.

"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г.

Форма 3

Заказ 359-1

Заказчик: ТОО "Актобеэнергоснаб"
Подрядчик: ТОО "АктобеСтройЭксперт"
Договор № 111-юр от 11 июня 2013 г

Справка
о стоимости выполненных работ за декабрь 2013 г

Строительство административного здания ТОО "Актобеэнергоснаб" в г. Шалкар, ул. М.Шманулы №16А

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
1	1-1-1	Подготовительные работы	7,53			7,53
		Итого по главе 1	7,53			7,53
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2-1-1	Строительство административного здания	6681,852			6681,852
3	2-1-2	Электромонтажные работы	198,302			198,302
4	2-1-3	Отопление и вентиляция	375,885	23.янв		399,514
5	2-1-4	Водопровод и канализация	85,296			85,296
		Итого по главе 2	7341,335	23,629		7364,964
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
6	4-1-1	Наружное электроснабжение	227,831			227,831
		Итого по главе 4	227,831			227,831
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
7	6-1-1	Наружные сети	330,946			330,946
		Итого по главе 6	330,946			330,946
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
8	7-1-1	Благоустройство территории	1310,268			1310,268

	Итого по главе 7	1310,268			1310,268
	Итого по главам 1-7	9217,91	23,629		9241,539
	Глава 8. Временные здания и сооружения				
9	Временные здания и сооружения (1,8 %)	165,922			165,922
	Итого по главе 8	165,922			165,922
	Итого по главам 1-8	9383,832	23,629		9407,461
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
10	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			93,838	93,838
11	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			37,535	37,535
	Итого по главе 9			131,373	131,373
	Итого по главам 1-9	9383,832	23,629	131,373	9538,834
	Итого:				
12	**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**9383,832**	**23,629**	**131,373**	**9538,834**
13	**- в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)**	**20963,481**	**52,787**	**293,487**	**21309,755**
14	**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**			**426,195**	**426,195**
15	**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**20963,481**	**52,787**	**719,682**	**21735,95**
16	**Всего:**	**20963,481**	**52,787**	**719,682**	**21735,95**
17	**НДС (12 %)**			**2608,314**	**2608,314**
18	Стоимость строительства	20963,481	52,787	3327,996	24344,264

Заказчик: Евдаков А.В.

Подрядчик: Жанбауов Ж.К.

"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "Актобеэнергоснаб"

Подрядчик: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Наименование объекта: Подготовительные работы

Договор № 111-юр от 11 июня 2013 г

Акт №2
приемки выполненных работ за декабрь 2013 г
(локальная смета 1-1-1)
Подготовительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-8	Срезка растительного слоя в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	84	23,36	22,08	1962	1855	558	0,00888	1
		м3 грунта		1,28	5,56	108	467	97	0,0193	2
2	Е1-24-6	Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м во временный резерв	84	6,01	6,01	505	505	170	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	175	97	0,00681	1
3	Е1-12-8	Разработка растительного грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	84	23,36	22,08	1962	1855	558	0,00888	1
		м3 грунта		1,28	5,56	108	467	97	0,0193	2

4	Е1-24-6	Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м из временного резерва	84	6,01	6,01	505	505	170	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	175	97	0,00681	1
5	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	420	1,41	1,41	592	592	122	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,3	–	126	97	0,00099	–
		Всего прямые затраты				**5526**	**5312**			**2**
						216	**1410**			**6**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				

Накладные расходы, тенге	1578
- заработная плата, тенге	237
- трудоемкость, чел-ч	1
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	426

Всего	**7530**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	136
- сметная заработная плата, тенге	19
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	77
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	31

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7774**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**17367**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	4446
Налог (2 %)	347
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**17714**
НДС (12 %)	2126
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**19840**

Заказчик _____ Евдаков А.В.

Подрядчик _____ Жанбауов Ж.К.