"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г.

Заказчик: ТОО "Актобеэнергоснаб"

Подрядчик: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Наименование объекта: Строительство администативного здания

Договор № 111-юр от 11 июня 2013 г

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Акт №2
приемки выполненных работ за декабрь 2013 г
(локальная смета 2-1-1)
Строительство административного здания

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Земляные работы										
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	273	23,36 1,28	22,08 5,56	6377 349	6028 1518	1811 97	0,00888 0,0193	2 5
2	Е1-164-2	Доработка грунта вручную *м3 грунта*	8	218,93 218,93	– –	1751 1751	– –	1979 113	1,54 –	12 –
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	8,754	6,48 –	6,48 2,1	57 –	57 18	17 97	– 0,00806	– –

4	Е1-166-2	Перекидка вручную грунта для засыпки под полы *м3 грунта*	248,8	134,1	–	33364	–	37701	0,972	242
				134,1	–	33364	–	113	–	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	257,62	21,55	4,52	5552	1164	4255	0,108	28
				17,03	–	4387	–	97	–	–
	Раздел 2 Фундаменты									
6	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом *м2 покрытия*	83	665,89	24,55	55269	2038	5006	0,263	22
				39,83	9,2	3306	764	123	0,0449	4
7	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм *м3*	79,7	9624,32	353,46	767058	28171	60130	3,6	287
				585	133,52	46625	10642	105	0,6521	52
8	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	79,7	107		8528				
9	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,35756	50600		18093				
10	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,9678	52400		50713				
11	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами *м2 поверхности*	42,6	713,66	11,21	30402	478	1795	0,201	9
				31,5	4,21	1342	179	118	0,0205	1
12	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	213	245,44	3,82	52279	814	9750	0,212	45

			37,35	1,44	7956	307	118	0,007	1
Раздел 3 Стены и перегородки									
13	E8-22-8	Кладка стен толщиной 520 мм из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м							
		м3 кладки	99,6	8030,81	323,51	799869	32222	84884	3,81	379
				600,75	121,5	59835	12101	118	0,59	59
14	E8-15-1	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 250 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом							
		м3 кладки	20,85	9446,07	305,8	196951	6376	28399	6,41	134
				1039,5	114,75	21674	2393	118	0,56	12
15	E8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича							
		м3 кладки	23,96	8614,58	337,41	206405	8084	22519	4,38	105
				670,5	126	16065	3019	118	0,62	15
16	E8-22-1	Кладка стен толщиной 250 мм из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м							
		м3 кладки	0,712	7543,41	372,83	5371	265	616	3,72	3
				594	139,5	423	99	118	0,68	–
17	E8-22-1	Кладка перегородок толщиной 100 мм стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м							
		м3 кладки	1,94	7543,41	372,83	14634	723	1679	3,72	7
				594	139,5	1152	271	118	0,68	1
18	E7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т							
		шт сборных конструкций	55	72,99	34,64	4014	1905	2846	0,148	8
				23,85	13,1	1312	721	140	0,1051	6
19	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)							
		м3	1,799	25800		46414				
20	E9-62-2	Изготовление металлических перемычек							
		т конструкций	0,37368	8297,71	2843	3101	1062	1567	23,3	9
				4194	465,75	1567	174	90	1,77	1

21	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 9 мм, ширина полки 125 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=1,020;	0,38115	59200		22564			
		т							
22	Е7-20-3	Установка металлических перемычек	0,37368	13010,1	1826,1	4862	682	4599	42,7	16
		т стальных элементов		8100	690,75	3027	258	140	3,37	1
23	Е34-27-4	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных радиобашен из прокатных профилей	0,37368	7729,82	2897,82	2888	1083	1662	20,66	8
		т металлоконструкций		3300,75	1104,75	1233	413	101	5,39	2
24	Е7-32-4	Укладка прогонов	5	808,65	320,44	4043	1602	3196	2,09	10
		шт сборных конструкций		378	78,69	1890	393	140	0,3026	2
25	30-15-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3	3	20600		61800			
		м3							
26	Е7-48-10	Установка опорных подушек	4	784,16	153,33	3137	613	1761	1,47	6
		шт сборных конструкций		256,5	57,92	1026	232	140	0,5319	2
27	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	0,08	19600		1568			
		м3							
		Раздел 4 Покрытия							
28	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	18	1292,29	220,74	23261	3973	13839	2,66	48
		шт сборных конструкций		465,75	83,39	8384	1501	140	0,6052	11

29	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см *м2*	129,6	2950		382320			
30	Е9-62-3	Изготовление анкеров *т конструкций*	0,03026	20579,09	2019,11	623	61	455	91	3
				16380	284,53	496	9	90	7,36	–
31	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм К= 1,032К=1,032; *т*	0,03123	45800		1430				
		Раздел 5 Кровля								
		5.1 Основная кровля								
32	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой *м2 изолируемой поверхности*	163	103,08	0,99	16802	161	2322	0,0694	11
				11,59	0,38	1889	62	119	0,0018	–
33	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом *м3 утеплителя*	40,743	5119,02	245,72	208564	10011	23018	2,71	110
				382,5	92,25	15584	3759	119	0,45	18
34	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм *м2 стяжки*	163	180,18	15,94	29369	2598	7877	0,243	40
				34,65	5,96	5648	971	119	0,0291	5
35	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=35,000; *м2 стяжки*	5705	5,88	0,14	33545	799	1086	0,0009	5
				0,11	0,05	628	285	119	0,0003	2
36	Е10-14-1	Установка стропил, мауэрлатов, стоек, прогонов и т.п. *м3 древесины в конструкции*	5,17	21304,82	334,28	110146	1728	21859	22,1	114
				3397,5	126	17565	651	120	0,62	3
37	Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста *м2*	204,6	164,33	2,55	33622	522	7107	0,1959	40
				28,78	0,41	5888	84	119	0,0051	1

38 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	204,6	103,08	0,99	21090	203	2914	0,0694	14
	м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	2371	78	119	0,0018	–
39 Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий из профилированного листа	204,6	139,07	5,15	28454	1054	9737	0,317	65
	м2		51,08	1,8	10451	368	90	0,0302	6
40 1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7К=1,100;	225,06	587		132110				
	м2								
41 Е10-15-1	Устройство слуховых окон	2	3081,19	81,61	6162	163	2387	6,08	12
	слуховое окно		963	31,5	1926	63	120	0,15	–
42 Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия слуховых окон из профилированного листа	3,1	139,07	5,15	431	16	148	0,317	1
	м2		51,08	1,8	158	6	90	0,0302	–
43 1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7К=1,100;	3,41	587		2002				
	м2								
44 1-1-797	Скобяные изделия	2	360		720				
	комплект								
45 Е20-11-2	Установка жалюзийных решеток на слуховые окна	2	900,48	28,48	1801	57	617	1,39	3
	решетка		229,5	11,25	459	23	128	0,05	–
46 Е10-3-5	Устройство каркаса карнизов	17,8	421,24	7,54	7498	134	4646	1,43	25
	м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	3821	51	120	0,0139	–
47 Е9-42-1	Обшивка каркаса карниза из профилированного листа белого цвета	17,8	139,07	5,15	2475	92	847	0,317	6
	м2		51,08	1,8	909	32	90	0,0302	1
48 1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7К=1,100;	19,58	587		11493				
	м2								

49	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов *м3 древесины в конструкции*	5,17	573,75	28,11	2966	145	834	0,78	4
				123,75	10,58	640	55	120	0,052	–
50	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам *м2 обработанной поверхности*	204,6	20,49	0,91	4192	186	1234	0,029	6
				4,68	0,34	958	70	120	0,00168	–
51	Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам *м2 покрытий по фермам*	204,6	131,98	0,55	27003	113	1640	0,0403	8
				6,48	0,2	1326	41	120	0,001	–
5.2 Кровля тамбуров										
52	Е10-14-1	Установка стропил, мауэрлатов, стоек, прогонов и т.п. *м3 древесины в конструкции*	0,47	21304,82	334,28	10013	157	1987	22,1	10
				3397,5	126	1597	59	120	0,62	–
53	Е10-11-1	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов *м2 перекрытий*	12,2	1881,3	46,81	22952	571	2387	0,94	11
				145,35	17,69	1773	216	120	0,0864	1
54	6-8-21	Балки перекрытий из клееной древесины с двумя черепными брусками, сечение 150х130; 175х130 мм, длина от 3000 до 4900 мм, БК2 30-46.15.13; БК2 30-49.17.13 *м3*	0,14	114600		16044				
55	Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста *м2*	13,2	164,33	2,55	2169	34	458	0,1959	3
				28,78	0,41	380	5	119	0,0051	–
56	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой *м2 изолируемой поверхности*	13,2	103,08	0,99	1361	13	188	0,0694	1
				11,59	0,38	153	5	119	0,0018	–
57	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий из профилированного листа *м2*	13,2	139,07	5,15	1836	68	628	0,317	4

58	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7К=1,100;		51,08	1,8	674	24	90	0,0302	–
		м2	14,52	587		8523				
59	Е10-3-5	Устройство каркаса карнизов	4,4	421,24	7,54	1853	33	1148	1,43	6
		м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	944	13	120	0,0139	–
60	Е9-42-1	Обшивка каркаса карниза из профилированного листа белого цвета	4,4	139,07	5,15	612	23	210	0,317	1
		м2		51,08	1,8	225	8	90	0,0302	–
61	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7К=1,100;	4,84	587		2841				
		м2								
62	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,47	573,75	28,11	270	13	76	0,78	–
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	58	5	120	0,052	–
63	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	13,2	20,49	0,91	270	12	79	0,029	–
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	62	4	120	0,00168	–
64	Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	13,2	131,98	0,55	1742	7	107	0,0403	1
		м2 покрытий по фермам		6,48	0,2	86	3	120	0,001	–
5.3 Вентшахта										
65	Е8-6-5	Кладка вентшахт из кирпича	0,82	9075,52	337,41	7442	277	988	5,22	4
		м3 кладки		895,5	126	734	103	118	0,62	1
66	Е15-63-2	Улучшенная штукатурка вентканалов	6,8	328,8	2,56	2236	17	1171	0,888	6
		м2 оштукатуриваемой поверхности		162,9	0,97	1108	7	105	0,0637	–
67	Е7-53-9	Установка плит покрытия вентканалов	3	169,18	29,01	508	87	323	0,389	1
		шт сборных конструкций		65,93	10,96	198	33	140	0,1305	–

68 30-17-9	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см *м3*	1,44	2000		2880				
69 Е20-19-6	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 3200 мм *зонт*	2	4528,29 283,5	30,04 11,25	9057 567	60 23	755 128	1,73 0,06	3 –
Раздел 6 Проемы									
6.1 Оконные									
70 Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2 *м2 проемов*	3,72	457,21 217,73	3,4 –	1701 810	13 –	972 120	1,303 0,0302	5 –
71 6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие *м2*	3,72	5240		19493				
72 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 *м2 проемов*	15,75	329,92 136,44	2,75 –	5196 2149	43 –	2579 120	0,8165 0,0312	13 –
73 6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка *м2*	15,75	8050		126788				
74 Е10-22-1	Установка ПХВ подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 1 м *м2 проемов*	1,32	4210,64 177,3	10,41 3,94	5558 234	14 5	287 120	1,11 0,0192	1 –
75 Е10-22-2	Установка ПХВ подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	18,15	2226,72	5,58	40415	101	2094	0,586	11

		м2 проемов								
76	Е58-18-4			94,05	2,12	1707	38	120	0,0103	–
		Устройство подоконных отливов из листовой стали	15,3	253,64	0,56	3881	9	745	0,2612	4
		м		40,86	0,09	625	1	119	0,0009	–
6.2	**Дверные**									
77	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	10,92	244,4	31,37	2669	343	2143	0,899	10
		м2 проемов		151,65	11,86	1656	130	120	0,1393	2
78	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние	1,47	4250		6248				
		м2								
79	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	9,45	4010		37895				
		м2								
80	Е10-90-2	Установка металлических дверных блоков	3	330,85	32,08	993	96	1024	1,49	4
		м2 проемов		272,25	12,13	817	36	120	0,0592	–
81	2-2-1	Двери металлические утепленные, огрунтованные и окрашенные	3	25100		75300				
		шт								
82	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	6	1380		8280				
		комплект								
83	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	9	844		7596				
		шт								
84	Е7-25-1	Устройство ворот распашных	1	6832,7	1172,83	6833	1173	4974	17,8	18
		шт		3217,5	334,76	3218	335	140	1,276	1
85	2-2-4	Ворота распашные огрунтованные и окрашенные	1	131400		131400				
		шт								
86	1-1-814	Замок для ворот	1	5500		5500				
		шт								

Раздел 7 Полы

7.1 Тип1

87 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	68,7	107,54 10,51	2,62 0,99	7388 722	180 68	972 123	0,0681 0,0048	5 –
88 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	6,87	8610,38 567	– –	59153 3895	– –	4791 123	3,66 –	25 –
89 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции из гидроизола на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	68,7	340,45 85,95	18,42 6,91	23389 5905	1265 475	7847 123	0,416 0,0337	29 2
90 Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом *м3 утеплителя*	17,175	5119,02 382,5	245,72 92,25	87919 6569	4220 1584	9702 119	2,71 0,45	47 8
91 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	68,7	233,01 52,2	9,95 3,74	16008 3586	684 257	4727 123	0,356 0,0182	24 1
92 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=6,000; *м2 стяжки*	412,2	33,23 0,63	0,67 0,25	13697 260	276 103	446 123	0,0044 0,0012	2 –
93 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" *м2 покрытия*	68,7	925,06 58,5	4,9 1,85	63552 4019	337 127	5100 123	0,382 0,009	26 1
94 Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные *м*	70,02	178,36 15,12	0,09 0,02	12489 1059	6 1	1304 123	0,0944 0,0001	7 –

7.2 Тип2

95 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	31,2	107,54 10,51	2,62 0,99	3355 328	82 31	442 123	0,0681 0,0048	2 –

96 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	3,12	8610,38 567	– –	26864 1769	– –	2176 123	3,66 –	11 –
97 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции из гидроизола на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	31,2	340,45 85,95	18,42 6,91	10622 2682	575 216	3565 123	0,416 0,0337	13 1
98 Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом *м3 утеплителя*	7,8	5119,02 382,5	245,72 92,25	39928 2984	1917 720	4408 119	2,71 0,45	21 4
99 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	31,2	233,01 52,2	9,95 3,74	7270 1629	310 117	2148 123	0,356 0,0182	11 1
100 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=6,000; *м2 стяжки*	187,2	33,23 0,63	0,67 0,25	6221 118	125 47	203 123	0,0044 0,0012	1 –
101 Е11-27-5	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях *м2 покрытия*	31,2	1785,41 173,3	15,2 7,37	55705 5407	474 230	6934 123	1,07 0,037	33 1
102 Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные *м*	38,8	178,36 15,12	0,09 0,02	6920 587	3 1	723 123	0,0944 0,0001	4 –
7.3 Тип3									
103 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	6	107,54 10,51	2,62 0,99	645 63	16 6	85 123	0,0681 0,0048	– –
104 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	0,6	8610,38 567	– –	5166 340	– –	418 123	3,66 –	2 –

105 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции из гидроизола на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	6	340,45	18,42	2043	111	685	0,416	2
106 Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом *м3 утеплителя*	1,5	85,95 5119,02	6,91 245,72	516 7679	41 369	123 847	0,0337 2,71	– 4
107 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	6	382,5 233,01	92,25 9,95	574 1398	138 60	119 412	0,45 0,356	1 2
108 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=6,000; *м2 стяжки*	36	52,2 33,23	3,74 0,67	313 1196	22 24	123 39	0,0182 0,0044	– –
109 Е11-27-5	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях *м2 покрытия*	6	0,63 2081,21	0,25 15,2	23 12487	9 91	123 1333	0,0012 1,07	– 6
110 Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные *м*	14	173,3 178,36	7,37 0,09	1040 2497	44 1	123 261	0,037 0,0944	– 1
7.4 Тип4			15,12	0,02	212	–	123	0,0001	–
111 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	22,5	107,54	2,62	2420	59	317	0,0681	2
112 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	1,575	10,51 8610,38	0,99 –	236 13561	22 –	123 1098	0,0048 3,66	– 6
113 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции из гидроизола на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	22,5	567 340,45	– 18,42	893 7660	– 414	123 2569	– 0,416	– 9
114 Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	1,8	85,95 5119,02	6,91 245,72	1934 9214	155 442	123 1017	0,0337 2,71	1 5

	м3 утеплителя								
			382,5	92,25	689	166	119	0,45	1
115 Е11-14-2	Устройство бетонных полов толщиной 150 мм, выполняемых методом вакуумирования	22,5	1300,78	30,92	29268	696	1704	0,335	8
	м2 пола								
			59,63	1,89	1342	43	123	0,0063	–
116 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,4154	5239,08	327,33	2176	136	878	11,6	5
	т								
			1890	123,75	785	51	105	0,6	–
117 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,4154	68200		28330				
	т								

Раздел 8 Отделочные работы

8.0 Подраздел без наименования

118 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен и откосов цементно-известковым раствором	371,35	247,32	1,96	91842	728	42637	0,611	227
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			108,9	0,45	40440	167	105	0,0262	10
119 Е62-25-1	Огрунтовка стен	192,13	38,95	2,52	7483	484	1349	0,039	7
	м2								
			6,23	0,46	1197	88	105	0,0026	1
120 Е62-25-2	Огрунтовка потолков	5,7	41,16	3,2	235	18	49	0,05	–
	м2								
			7,76	0,59	44	3	105	0,0033	–
121 Е62-25-3	Огрунтовка откосов	4,6	55,75	3	256	14	112	0,132	1
	м2								
			22,55	0,57	104	3	105	0,0031	–
122 Е15-64-3	Шпаклевание стен выравнивающими сухими смесями на гипсовой основе толщиной 8 мм	192,13	317,84	3,43	61067	659	15139	0,4552	87
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			73,73	1,31	14166	252	105	0,0063	1
123 Е15-64-3	Шпаклевание стен финишными сухими смесями толщиной 2 мм	192,13	149,06	3,43	28639	659	15139	0,4552	87
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			73,73	1,31	14166	252	105	0,0063	1

124 Е15-64-4	Шпаклевание потолков выравнивающими сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	5,7	434,19 102,11	3,94 1,49	2475 582	22 8	620 105	0,5535 0,00729	3 –
125 Е15-64-4	Шпаклевание потолков финишными сухими смесями толщиной 2мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	5,7	189,82 102,11	3,94 1,49	1082 582	22 8	620 105	0,5535 0,00729	3 –
126 Е15-64-5	Шпаклевание откосов выравнивающими сухими смесями на гипсовой основе толщиной 8 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	4,6	573,66 141,39	6,12 2,32	2639 650	28 11	694 105	0,8056 0,01132	4 –
127 Е15-64-5	Шпаклевание откосов финишными сухими смесями толщиной 2 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	4,6	275 141,39	6,12 2,32	1265 650	28 11	694 105	0,8056 0,01132	4 –
128 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	176,8	251,66 38,93	1,88 0,72	44493 6883	332 127	7361 105	0,231 0,0035	41 1
129 Е15-167-9	Высококачественная окраска сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску, колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	5,7	207,57 108	3,52 1,33	1183 616	20 8	655 105	0,603 0,0065	3 –
130 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций откосов, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	4,6	257,14 43,65	2,33 0,88	1183 201	11 4	215 105	0,26 0,0043	1 –
131 Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	15,33	1863,3	4,62	28564	71	4155	1,52	23

	м2 облицовки								
132 Е34-56-2	Устройство каркасов из деревянных брусков стен при относе от стен на 5 см		254,97	3,14	3909	48	105	0,0162	–
	м2 площади	123,5	535,52	4,47	66137	552	43153	2,13	263
			344,25	1,71	42515	211	101	0,0083	1
133 Е15-36-1	Облицовка стен панелями из МДФ с креплением на пристенный металлический каркас								
	м2	123,5	1464,4	3,76	180853	464	29026	1,288	159
			222,86	0,98	27523	121	105	0,0062	1
134 Е15-37-9	Облицовка потолков пластиковыми панелями на металлическом каркасе	3	1552,84	2,86	4659	9	891	1,63	5
	м2		282,04	0,94	846	3	105	0,0046	–
135 Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	97,2	326,29	2,21	31715	215	32693	1,76	171
	м2		319,5	0,83	31055	81	105	0,0041	–
136 1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	97,2	1070		104004				
	м2								
137 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	55,72	17,43	0,12	971	7	806	0,092	5
	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	765	3	105	0,0002	–
138 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	22,5	17,43	0,12	392	3	326	0,092	2
	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	309	1	105	0,0002	–
Раздел 9 Прочие работы									
9.1 Крыльцо с пандусом									
139 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	8,9	107,54	2,62	957	23	127	0,0681	1
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	94	9	123	0,0048	–
140 Е29-217-2	Засыпка грунтом вручную с уплотнением пневматическими трамбовками крылец при толщине засыпки более 25 см	2,9	230,84	–	669	–	719	1,16	3

	м3 засыпки								
141 Е11-2-9	Устройство бетонного крыльца	1,3	229,5	–	666	–	108	–	–
	м3 подстилающего слоя		8610,38	–	11193	–	907	3,66	5
142 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0578	567	–	737	–	123	–	–
	т		5239,08	327,33	303	19	122	11,6	1
143 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0578	1890	123,75	109	7	105	0,6	–
	т		41200		2381				
144 Е29-177-1	Установка металлических закладных деталей массой до 4 кг (ЗД-1)	0,0201	248960,55	5331,44	5004	107	2188	359	7
	т закладных деталей		100800	4,5	2026	–	108	0,02	–
145 Е11-27-5	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	10,1	1785,41	15,2	18033	154	2244	1,07	11
	м2 покрытия		173,3	7,37	1750	74	123	0,037	–
146 Е9-62-3	Изготовление решетчатых ограждений	0,06437	29257,19	10697,21	1883	689	1070	91	6
	т конструкций		16380	2093,53	1054	135	90	7,36	–
147 8-6-59	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 32х3 мм	28,8	149		4291				
	м								
148 4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,00617	45800		283				
	т								
149 Е7-60-1	Установка металлических ограждений	9,4	436,69	7,69	4105	72	4242	1,74	16
	м ограждений		319,5	2,9	3003	27	140	0,0142	–
150 Е15-172-4	Двухслойная окраска ограждений белилами с добавлением колера	13,16	148,39	0,07	1953	1	1492	0,646	9

	м2 окрашиваемой поверхности								
			108	0,02	1421	–	105	0,0001	–
	9.2 Смотровая яма								
151	Е11-2-4 Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,72	3002,9	–	2162	–	470	3,24	2
	м3 подстилающего слоя								
			531	–	382	–	123	–	–
152	Е11-2-9 Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,7	8610,38	–	14638	–	1186	3,66	6
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	964	–	123	–	–
153	Е6-13-3 Устройство железобетонных стен смотровой ямы	4,2	11690,44	360,48	49100	1514	6951	8,99	38
	м3								
			1440	136,17	6048	572	105	0,6651	3
154	4-1-90 Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,1612	41200		6641				
	т								
155	Е11-27-6 Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	15,8	1550,81	15,2	24503	240	3510	1,07	17
	м2 покрытия								
			173,3	7,37	2738	116	123	0,037	1
156	Е9-24-1 Обрамление смотровой ямы уголков	0,0434	14882,21	5039,63	646	219	399	56,5	2
	т конструкций								
			9090	1097,69	395	48	90	3,81	–
157	1-1-898 Прокат угловой равнополочный, толщина 5 мм, ширина полки 50 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0434	59500		2582				
	т								
158	Е16-6-1 Устройство реборда из труб	13	562,48	3,96	7312	51	893	0,297	4
	м трубопровода								
			52,2	1,49	679	19	128	0,0073	–
	9.3 Отмостка								

159 Е8-3-2									
	Устройство щебеночного основания под отмостку	4,86	2518,77	100,89	12241	490	929	0,85	4
	м3 основания								
			123,75	38,25	601	186	118	0,18	1
160 Е6-1-20	Устройство бетонных отмосток	3,4	8889,8	311,32	30225	1058	1994	2,82	10
	м3								
			441	117,61	1499	400	105	0,5744	2
9.4 Цоколь									
161 Е15-15-1	Наружная облицовка бетонной поверхности цоколя фасадными керамическими плитками под природный камень на цементном растворе	37,05	2382,68	2,56	88278	95	16406	2,55	94
	м2 поверхности облицовки								
			420,75	0,97	15589	36	105	0,0047	–
	Всего прямые затраты				**5590238**	**140498**			**3609**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**584597** 4865144	**50377**			**261**
	Накладные расходы, тенге				713396				
	- заработная плата, тенге				107009				
	- трудоемкость, чел-ч				357				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				378218				
	Всего				**6681852**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				120273				
	- сметная заработная плата, тенге				16958				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				96				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				68021				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				27209				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**6897355**				
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**15408691**				
	- материалы, тенге				10868732				

- сметная заработная плата, тенге	1908218
Налог (2 %)	308174
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**15716865**
НДС (12 %)	1886024
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**17602889**

Заказчик _____ Евдаков А.В

Подрядчик _____ Жанбауов Ж.К