"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Актобеэнергоснаб"

Подрядчик: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Наименование объекта: Благоустройство

Договор № 111 от 11 июня 2013 г

Акт №2
приемки выполненных работ за декабрь 2013 г
(локальная смета 7-1-1)
Благоустройство территории

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Покрытие проездов дорожек и площадок								
		1.1 Брусчатка								
1	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) *м2 корыта*	52	19,95 / 1,03	15,58 / 5,5	1037 / 54	810 / 286	452 / 133	0,0093 / 0,02686	– / 1
2	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	52	107,54 / 10,51	2,62 / 0,99	5592 / 547	136 / 51	736 / 123	0,0681 / 0,0048	4 / –
3	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	7,8	1986,48	73,75	15495	575	343	0,144	1

	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	167	91	133	0,041	–
4	Е11-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов цементным раствором							
		м2 покрытия	52	376,36	29,99	19571	1559	12908	1,18	61
				190,58	11,23	9910	584	123	0,0549	3
5	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 80х200 мм							
		м бортового камня	26,7	1039,11	6,63	27744	177	3922	0,698	19
				108,68	1,76	2902	47	133	0,0061	–
	1.2 Щебеночное покрытие								
6	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)							
		м2 корыта	155,7	19,95	15,58	3106	2426	1351	0,0093	1
				1,03	5,5	160	856	133	0,02686	4
7	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем							
		м2 площади уплотнения	155,7	107,54	2,62	16744	408	2202	0,0681	11
				10,51	0,99	1636	154	123	0,0048	1
8	Е27-49-10	Укладка щебеночных покрытий или оснований толщиной 8 см с пропиткой битумной эмульсией							
		м2 покрытия и основания	155,7	812,21	26,33	126461	4100	3286	0,0557	9
				8,55	7,32	1331	1140	133	0,02727	4
9	Е27-49-11	Добавлять к расценке 27-49-10 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слояК=2,000;							
		м2 покрытия и основания	311,4	91,79	0,56	28583	174	125	0,00046	–
				0,07	0,23	22	72	133	0,00096	–
	Раздел 2 Надворный туалет								
	2.0 Подраздел без наименования								
10	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3							
			6,75	23,36	22,08	158	149	46	0,00888	–

	м3 грунта								
			1,28	5,56	9	38	97	0,0193	–
11 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	1,45	6,48	6,48	9	9	3	–	–
	м3 грунта								
			–	2,1	–	3	97	0,00806	–
12 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1,45	21,55	4,52	31	7	24	0,108	–
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	25	–	97	–	–
13 Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	1,85	22791,45	1686,97	42164	3121	6010	11,16	21
	м3 конструкций колодцев								
			1867,05	631,8	3454	1169	130	3,085	6
14 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,24	22541,72	316,57	5410	76	1039	22,5	5
	м3 древесины в конструкции								
			3487,5	119,25	837	29	120	0,58	–
15 Е10-7-1	Обшивка каркаса досками	10,8	622,52	4,64	6723	50	775	0,363	4
	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)								
			58,05	1,76	627	19	120	0,0085	–
16 Е11-33-2	Устройство покрытий пола туалета из досок толщиной 36 мм	2,08	1905,05	11,03	3963	23	255	0,601	1
	м2 покрытия								
			95,18	4,14	198	9	123	0,0202	–
17 Е10-50-5	Устройство крышки из досок	1,2	529,44	13	635	16	73	0,285	–
	м2 покрытия								
			46,13	4,91	55	6	120	0,024	–
18 Е56-25-5	Навеска плотничных дверей на туалет	1,71	11,13	0,03	19	–	23	0,0688	–
	м2 полотна								
			10,91	–	19	–	120	0,0001	–
19 6-5-23	Полотна глухие, высота 2000 мм, ПГ 20-9; ПГ 20-11	1,71	3110		5318				
	м2								
20 1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				

		комплект							
21 1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	308		616				
		шт							
22 1-1-819	Шпингалет	2	40		80				
		шт							
23 Е56-9-2	Установка неостекленных оконных переплетов глухих	1	171,15	6,03	171	6	194	0,8493	1
		фрамуга							
24 6-5-90	Створки оконные одинарные для туалета	0,4	161,3 1190	0,95	161 476	1	120	0,0096	–
		м2							
25 Е15-163-1	Простая окраска деревянных стен туалета, вытяжной трубы колером масляным разбеленным	13,2	97,08	1,19	1281	16	578	0,255	3
		м2 окрашиваемой поверхности							
26 Е15-163-4	Простая окраска деревянных заполнений дверных проемов колером масляным разбеленным	1,71	41,18 92,15	0,45 0,07	544 158	6 –	105 93	0,0022 0,325	– 1
		м2 окрашиваемой поверхности							
27 Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	2,7	52,2 164,33	0,02 2,55	89 444	– 7	105 94	0,0001 0,1959	– 1
		м2							
28 Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия туалета из профилированного листа	2,7	28,78 83,39	0,41 5,18	78 225	1 14	119 129	0,0051 0,317	– 1
		м2							
29 1-1-437	Настил профилированный неоцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7К=1,100;	2,97	51,08 587	1,8	138 1743	5	90	0,0302	–
		м2							
30 Е10-53-1	Антисептирование водными растворами стен туалета, дверей, вытяжной трубы	14,91	186,45	0,8	2780	12	172	0,0574	1
		м2 стен (за вычетом проемов)							
			9,25	0,32	138	5	120	0,0015	–

31	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, стен, дверей, полов туалета	19,69	20,49	0,91	403	18	119	0,029	1
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	92	7	120	0,00168	–
32	Е11-2-5	Устройство глинобитного подстилающего слоя без добавок с уплотнением трамбовками	0,7	2769,2	–	1938	–	907	6,8	5
		м3 подстилающего слоя		1053	–	737	–	123	–	–
33	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,6	3002,9	–	1802	–	392	3,24	2
		м3 подстилающего слоя		531	–	319	–	123	–	–
34	Е10-50-5	Устройство вытяжной трубы из досок	2,4	529,44	13	1271	31	148	0,285	1
		м2 покрытия		46,13	4,91	111	12	120	0,024	–

Раздел 3 Септик

35	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	27,4	23,36	22,08	640	605	181	0,00888	–
		м3 грунта		1,28	5,56	35	152	97	0,0193	1
36	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	17,98	6,48	6,48	117	117	37	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	38	97	0,00806	–
37	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	17,98	21,55	4,52	387	81	297	0,108	2
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	306	–	97	–	–
38	Е23-13-8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в мокрых грунтах	2,8	21807,54	1265,69	61061	3544	7378	9,16	26
		м3 конструкций колодцев		1552,73	474,08	4348	1327	130	2,315	6
39	99-3-11прайс	Люк полимерно-композитный "ЛИВА"	1	3757,41		3757				

40	2-1-237	Стремянки С-5	*шт*	0,02674	154400		4129			
41	Е16-13-2	Устройство вытяжки из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	*т*	0,9	748,88	1,43	674	1	118	0,56	1
			м трубопровода		102,38	0,54	92	–	128	0,0026	–
42	Е20-18-2	Установка зонтов над вытяжкой, круглого сечения, диаметром 250 мм	*зонт*	1	960,88	5,38	961	5	81	0,36	–
					60,75	2,25	61	2	128	0,01	–

Раздел 4 Площадка под ТБО

43	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	*м2 покрытия*	4,84	665,89	24,55	3223	119	293	0,263	1
					39,83	9,2	193	45	123	0,0449	–
44	Е6-1-20	Устройство бетонной площадки	*м3*	0,8	8889,8	311,32	7112	249	469	2,82	2
					441	117,61	353	94	105	0,5744	–
45	12-1-14	Баки металлические под ТБО, емкостью 0,8 м3	*шт*	1	14200		14200				
46	Е9-2-3	Монтаж опор из квадратного профиля 100х100х5 мм	*т конструкций*	0,08832	11676,53	4259,75	1031	376	395	22,2	2
					4029,3	943,79	356	83	90	3,23	–
47	2-1-41	Труба квадратная профильная 100х100х5 ммК=1,032;	*т*	0,09115	147100		13408				
48	Е9-24-1	Монтаж каркаса секций ограждения	*т конструкций*	0,02262	13864,97	4022,39	314	91	207	56,5	1
					9090	1071,86	206	24	90	3,81	–
49	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	*т*	0,0056	47200		264				
50	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	*т*	0,0056	93997,62	304,24	526	2	195	198	1
					33075	114,75	185	1	105	0,56	–

51	Е9-43-2	Монтаж ограждающих конструкций из профилированного стального листа *м2*	9	489,91	125,08	4409	1126	1408	0,94	8
				144	29,74	1296	268	90	0,103	1
52	1-1-437	Настил профилированный неоцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7К=1,100; *м2*	9,9	587		5811				
53	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных конструкций *м2 окрашиваемой поверхности*	4,8	100,69	0,07	483	–	303	0,369	2
				60,3	0,02	289	–	105	0,0001	–

Раздел 5 Ограждение

5.1 Тип1

54	Е51-4-2	Рытье ям глубиной 0,7 м для установки стоек и столбов *яма*	8	821,25	–	6570	–	7424	5,82	47
				821,25	–	6570	–	113	–	–
55	Е16-9-3	Установка опор из стальных труб диаметром 80 мм *м трубопровода*	14,4	979,75	20,8	14108	300	2548	0,725	10
				130,5	7,79	1879	112	128	0,038	1
56	Е6-1-20	Бетонирование опор *м3*	2,4	8889,8	311,32	21336	747	1407	2,82	7
				441	117,61	1058	282	105	0,5744	1
57	Е9-62-7	Изготовление закладных деталей ЗД-1 *т конструкций*	0,01984	49326,74	16388,64	979	325	580	161	3
				28980	3479,8	575	69	90	13,02	–
58	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 10 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали СтЗспК=1,064; *т*	0,01498	63800		956				
59	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=1,064; *т*	0,00613	52400		321				
60	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01984	33697,62	304,24	669	6	691	198	4

	т								
61 Е9-62-3			33075	114,75	656	2	105	0,56	–
	Изготовление решетчатых конструкций ограждений	0,3552	27935,09	9375,11	9923	3330	5910	91	32
	т конструкций								
62 2-1-41	Трубы квадратные профильныеК=1,032;	0,3096	16380 147100	2107,33	5818 45542	749	90	7,36	3
	т								
63 4-1-6									
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 ммК=1,032;	0,05697	45800		2609				
	т								
64 Е7-24-12	Установка металлических оград высотой 1,8 м	23,6	517,64	243,27	12216	5741	10822	1,49	35
	м оград								
65 Е13-44-9	Обеспыливание	84,96	261 59	66,53 47,75	6160 5013	1570 4057	140 2237	0,2407 0,07	6 6
	м2								
66 Е15-172-4	Двухслойная окраска ограждений белилами с добавлением колера	84,96	11,25 148,39	18 0,07	956 12607	1529 6	90 9637	0,09 0,646	8 55
	м2 окрашиваемой поверхности								
67 Е51-4-2	Рытье ям глубиной 0,7 м для установки стоек и столбов	2	108 821,25	0,02 –	9176 1643	2 –	105 1857	0,0001 5,82	– 12
	яма								
68 Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов под опоры	0,2	821,25 10123,75	– 112,36	1643 2025	– 22	113 223	– 6,34	– 1
	м3								
69 Е16-9-3			1021,5	42,44	204	8	105	0,2073	–
	Установка опор из стальных труб диаметром 80 мм	5	979,75	20,8	4899	104	886	0,725	4
	м трубопровода								
70 Е9-62-3			130,5	7,79	653	39	128	0,038	–
	Изготовление решетчатых конструкций ограждения	0,02057	27935,09	9375,11	575	193	342	91	2
	т конструкций								

71 2-1-41	Трубы квадратные стальные из гнутого профиляК=1,032;		16380	2107,33	337	43	90	7,36	–
	т	0,01865	147100		2743				
72 4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 ммК=1,032;								
	т	0,00217	45800		99				
73 1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромкамиК=1,032;								
	т	0,00041	63800		26				
74 Е7-25-7	Устройство калиток								
	шт	1	3062,43	2052,22	3062	2052	2031	5,31	5
			886,5	564,32	887	564	140	2,0569	2
75 1-1-788	Скобяные изделия калиток								
	комплект	1	2980		2980				
76 1-1-820	Запор для калиток								
	шт	1	3080		3080				
77 Е15-172-4	Двухслойная окраска ограждения белилами с добавлением колера								
	м2 окрашиваемой поверхности	3,6	148,39	0,07	534	–	408	0,646	2
			108	0,02	389	–	105	0,0001	–
5.2 Тип2									
78 Е51-4-2	Рытье ям глубиной 0,7 м для установки стоек и столбов								
	яма	22	821,25	–	18068	–	20417	5,82	128
			821,25	–	18068	–	113	–	–
79 Е16-9-3	Установка опор из стальных труб диаметром 80 мм								
	м трубопровода	55	979,75	20,8	53886	1144	9736	0,725	40
			130,5	7,79	7178	428	128	0,038	2
80 Е6-1-20	Бетонирование опор								
	м3	13,2	9184,15	311,32	121231	4109	7742	2,82	37
			441	117,61	5821	1552	105	0,5744	8
81 Е9-62-3	Изготовление каркасов ограждений								
	т конструкций	0,73832	27935,09	9375,11	20625	6922	12285	91	67
			16380	2107,33	12094	1556	90	7,36	5

82 1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 5 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,032;								
	т	0,0999	63800		6374				
83 1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 5 мм, ширина полки 50 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,032;								
	т	0,66205	59500		39392				
84 Е9-47-1	Облицовка каркаса ограждения стальным профилированным листом	90,2	55,95	2,99	5047	270	4058	0,299	27
	м2		48,83	1,16	4404	105	90	0,0047	–
85 1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7К=1,100;	99,22	896		88901				
	м2								
86 Е7-24-12	Установка металлических оград высотой 1,8 м	65,35	517,64	243,27	33828	15898	29966	1,49	97
	м оград		261	66,53	17056	4348	140	0,2407	16
87 Е34-27-4	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных радиобашен из прокатных профилей	1,39392	7729,82	2897,82	10775	4039	6202	20,66	29
	т металлоконструкций		3300,75	1104,75	4601	1540	101	5,39	8
88 Е51-4-2	Рытье ям глубиной 0,7 м для установки стоек и столбов	2	821,25	–	1643	–	1857	5,82	12
	яма		821,25	–	1643	–	113	–	–
89 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,3	8889,8	311,32	2667	93	175	2,82	1
	м3		441	117,61	132	35	105	0,5744	–
90 Е16-9-6	Установка опор из стальных труб диаметром 150 мм	5	229,57	27,87	1148	139	1220	1,04	5
	м трубопровода		180,23	10,44	901	52	128	0,051	–
91 Е9-62-3	Изготовление каркасов ворот	0,0596	27935,09	9375,11	1665	559	992	91	5

	т конструкций								
			16380	2107,33	976	126	90	7,36	–
92 1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 5 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,032;	0,00041	63800		26				
	т								
93 1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 5 мм, ширина полки 50 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,032;	0,06109	59500		3635				
	т								
94 Е9-47-1	Облицовка каркаса ворот стальным профилированным листом	7,6	55,95	2,99	425	23	342	0,299	2
	м2								
			48,83	1,16	371	9	90	0,0047	–
95 1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7К=1,100;	8,36	896		7491				
	м2								
96 Е7-25-1	Устройство ворот распашных	1	4676,39	1172,83	4676	1173	4974	17,8	18
	шт								
			3217,5	334,76	3218	335	140	1,276	1
97 1-1-785	Скобяные изделия ворот	1	5200		5200				
	комплект								
98 1-1-814	Запор для ворот	1	5500		5500				
	шт								
99 Е15-172-4	Двухслойная окраска ограждения белилами с добавлением колера	4,94	148,39	0,07	733	–	561	0,646	3
	м2 окрашиваемой поверхности								
			108	0,02	534	–	105	0,0001	–

<u>Раздел 6 МАФ</u>

6.0 Подраздел без наименования

100 Т1-49-8	Урна, тип II – строительные работы	2	1343,73	16,59	2687	33	365	1	2
	урна								
			168,3	5,64	337	11	105	0,028	–
101 Т1-49-9	Урна, тип II – монтаж металлоконструкций	2	1471,62	2,5	2943	5	747	2,1	4

урна	355,42	–	711	–	105	–	–
Всего прямые затраты			**1039699**	**71526**			**902**
В том числе стоимость: материалов, тенге			**147086** 821089	**21691**			**88**
Накладные расходы, тенге			196403				
- заработная плата, тенге			29460				
- трудоемкость, чел-ч			98				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			74166				
Всего			**1310268**				
Временные здания и сооружения (1,8 %)			23585				
- сметная заработная плата, тенге			3325				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			19				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			13339				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			5335				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**1352527**				
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге			**3021545**				
- материалы, тенге			1834313				
- сметная заработная плата, тенге			492007				
Налог (2 %)			60431				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**3081976**				
НДС (12 %)			369837				
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**3451813**				

Заказчик _____ Евдаков А.В

Подрядчик _____ Жанбауов Ж.К