"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Актобеэнергоснаб"

Подрядчик: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Наименование объекта: Строительство администативного здания

Договор № 111-юр от 11 июня 2013 г

Акт №3
приемки выполненных работ за декабрь 2013 г
(локальная смета 2-1-2)
Электромонтажные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств / *шкаф*	1	2070 / 1215	– / –	2070 / 1215	– / –	1312 / 108	6,98 / –	7 / –
2	99-21-131(пл	Корпус ЩРУВ-3-12 / *шт*	1	2118		2118				
3	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный / *шт*	1	166,9 / 158	5,4 / 2,3	167 / 158	5 / 2	152 / 95	1 / 0,013	1 / –
4	99-21-135(пл	Счетчик активной энергии "Меркурий" / *шт*	1	3958		3958				
5	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А / *шт*	9	501,2 / 227	13,2 / 2,3	4511 / 2043	119 / 21	1961 / 95	1 / 0,013	9 / –

6	99-21-122(пл	Автоматический выключатель 1ф 16А	шт	9	166		1494			
7	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2	862	28	1724	56	655	2	4
					340	4,5	680	9	95	0,026	–
8	99-21-126(пл	Автоматический выключатель 3ф 32А	шт	1	240		240				
9	99-21-126(пл	Автоматический выключатель 3ф 50А	шт	1	298		298				
10	99-21-134(пл	Шина N с дин изолятором	м	1	74		74				
11	99-21-138(пл	Шина PE	шт	1	55		55				
12	99-21-135(пл	Дин-рейка	м	1	118		118				
13	Ц8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	397	73,1	20,8	29021	8258	10485	0,14	56
					23,4	4,4	9290	1747	95	0,026	10
14	16-1-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	1000м	0,015	360600		5409				
15	16-1-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,208	63700		13250				
16	16-1-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,174	54100		9413				
17	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	60	82		4920				

18	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 2ОС-127 *шт*	60	17		1020				
19	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды *шт*	4	313	131	1252	524	593	0,75	3
20	17-1-84	Светильники, тип НС011-100-003-УХЛ4 *шт*	4	119 523	36,9	476 2092	148	95	0,216	1
21	Ц8-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды *шт*	5	314,3	120	1572	600	789	0,79	4
22	17-1-83	Светильники, тип НПП04-60-001-УХЛ4 *шт*	5	132 209	34	660 1045	170	95	0,199	1
23	17-6-57	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО24-100 *шт*	4	19		76				
24	17-6-56	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО24-60 *шт*	5	17		85				
25	Е21-18-16	Монтаж светильников, устанавливаемых в подвесных потолках, до 4-х люминесцентных ламп *шт*	15	704,83	151,68	10572	2275	8185	2,51	38
26	17-2-18	Светильники, тип ЛВ001-4х20/П-01-УХЛ4 *шт*	15	414 3540	91,29	6210 53100	1369	108	0,4018	6
27	Ц8-591-3	Выключатель полугерметический и герметический *шт*	9	134,8	3,6	1213	32	985	0,68	6
				115	0,2	1035	2	95	0,001	–

28	18-1-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	9	242		2178				
		шт								
29	Ц8-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	4	133,4	3,6	534	14	438	0,68	3
		шт		115	0,3	460	1	95	0,001	–
30	18-1-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	4	145		580				
		шт								
31	Ц8-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	13	133,4	3,6	1734	47	1424	0,68	9
		шт		115	0,3	1495	4	95	0,001	–
32	18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	13	237		3081				
		шт								
33	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,026	16300		424				
		1000шт								
34	18-2-19	Коробка универсальная УК-Р-0,5-30	10	70		700				
		шт								
		Всего прямые затраты				**160098**	**11930**			**140**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**23722**	**3473**			**18**
						124445				
		Накладные расходы, тенге				26979				
		- заработная плата, тенге				4047				
		- трудоемкость, чел-ч				13				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11225				

Всего	**198302**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	3569
- сметная заработная плата, тенге	503
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2019
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	807
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**204697**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**457293**
- материалы, тенге	278010
- сметная заработная плата, тенге	77232
Налог (2 %)	9146
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**466439**
НДС (12 %)	55973
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**522412**

Заказчик _____ Евдаков А.В

Подрядчик _____ Жанбауов Ж.К