Заказчик ТОО "Актобеэнергоснаб"
Подрядчик ТОО "АктобеСтройЭксперт"
Наименование строительства и его адрес: Строительство административного здания ТОО "Актобеэнергоснаб" Эмбенской РУЭС в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области

А К Т №1
приемки выполненных работ
за декабрь 2015 года

на 2-1-1 общестроительные работы

номер договора 337
дата 30.09.2015

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1	Е0101-24-6	**Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	63,984	12,07	12,07	772	772	167	0	0
		м3		0	3	0	192	78,57	0,01	1
2	Е0101-24-14 К=4	**Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	63,984	38,22	38,22	2445	2445	530	0	0
		м3		0	9,49	0	607	78,57	0,03	2
3	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	113,71	46,07	44,38	5238	5046	963	0,01	1
		м3		1,69	8,01	192	910	78,57	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,411	347,44	0	1185	0	1205	2,44	8
		м3		347,44	0	1185	0	91,53	0	0
5	Е01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	227,488	0	0	0	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0,55	125
6	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	227,488	0	0	0	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
7	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	98,878	25,66	0	2537	0	2215	0,16	16
		м2		25,66	0	2537	0	78,57	0	0
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	24,719	31,6	9,08	781	224	486	0,14	4
		м3		22,52	0	557	0	78,57	0	0
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,775	177,35	0	1556	0	1583	1,29	11
		м3		177,35	0	1556	0	91,53	0	0
10	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	35,101	6,74	6,74	236	236	51	0	0
		м3		0	1,67	0	59	78,57	0	0
11	Е0101-27-11 К=9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	35,101	26,8	26,8	941	941	204	0	0
		м3		0	6,65	0	233	78,57	0,02	1
12	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	152,12	25,66	0	3903	0	3407	0,16	25
		м2		25,66	0	3903	0	78,57	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	38,03	31,6	9,08	1202	345	748	0,14	5
		м3		22,52	0	857	0	78,57	0	0
14	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	14,125	46,07	44,38	651	627	120	0,01	0
		м3		1,69	8,01	24	113	78,57	0,02	0
15	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,4238	347,44	0	147	0	150	2,44	1
		м3		347,44	0	147	0	91,53	0	0
16	Е01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	14,45	0	0	0	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0,55	8
17	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	14,45	0	0	0	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
18	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	8,8	25,66	0	226	0	197	0,16	1
		м2		25,66	0	226	0	78,57	0	0
19	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2,2	31,6	9,08	70	20	43	0,14	0
		м3		22,52	0	50	0	78,57	0	0
20	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,125	177,35	0	200	0	203	1,29	1
		м3		177,35	0	200	0	91,53	0	0
21	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	4,5	6,74	6,74	30	30	7	0	0
		м3		0	1,67	0	8	78,57	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0101-27-11 К=9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	4,5	26,8	26,8	121	121	26	0	0
		м3		0	6,65	0	30	78,57	0,02	0
23	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	8	25,66	0	205	0	179	0,16	1
		м2		25,66	0	205	0	78,57	0	0
24	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2	31,6	9,08	63	18	39	0,14	0
		м3		22,52	0	45	0	78,57	0	0
		Итого по разделу: Земляные работы				22514				
		Раздел: Устройство фундамента								
25	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты толщиной 100 мм	8,37	1904,98	0	15945	0	1455	1,12	9
		м3		163,66	0	1370	0	95,58	0,23	2
26	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм, бетон В15	21,32	10790,87	0	230061	0	15587	4,76	102
		м3		773,66	0	16494	0	85,05	0,82	17
27	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	21,64	107		2315				
		м3								
28	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2379	65900		15678				
		т								
29	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2458	67700		16637				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	35	1532,86	915,68	53650	32049	21768	1,56	55
		шт		258,59	235,02	9051	8226	113,4	1,14	40
31	С143003-513 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78	35	5581		195335				
		шт.								
32	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	19	849,67	529,06	16144	10052	6635	0,88	17
		шт		141,35	135,81	2686	2580	113,4	0,42	8
33	С143003-503 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78	8	2908		23264				
		шт.								
34	С143003-493 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78	7	2158		15106				
		шт.								
35	С143003-501 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	4	2300		9200				
		шт.								
36	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	14	1230,55	776,15	17228	10866	7105	1,24	17
		шт		203,53	199,24	2849	2789	113,4	0,69	10
37	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	14	4314		60396				
		шт.								
38	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	12	608,61	386,62	7303	4639	3026	0,63	8
		шт		100,88	99,22	1211	1191	113,4	0,3	4
39	С143003-491 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	12	1665		19980				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных (монолитные участки), бетон В7,5	1,02	9391,85	0	9580	0	562	3,73	4
		м3		583,22	0	595	0	85,05	0,72	1
41	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,035	107		111				
		м3								
42	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	159,726	327,91	0	52375	0	8379	0,28	45
		м2		49,4	0	7890	0	95,58	0,01	1
43	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная рубероидом РКК-350 в 2 слоя стен, фундаментов	52	948,22	0	49307	0	2301	0,27	14
		м2		41,66	0	2166	0	95,58	0,03	1
		Итого по разделу: Устройство фундамента				809615				
		Раздел: Стены								
44	Е0108-22-7	Кладка из газоблоков с облицовкой в процессе кладки силикатным кирпичом /в 1/2 кирпича/ стен толщиной 520 мм на растворе М100 при высоте этажа до 4 м	39,783	9285,45	0	369402	0	37464	5,4	215
		м3		886,74	0	35277	0	95,58	0,94	37
45	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних толщиной 380 мм из силикатного кирпича М125 на растворе М100 при высоте этажа до 4 м	24,83	10477,45	0	260155	0	23383	5,79	144
		м3		886,74	0	22018	0	95,58	0,78	19
46	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних толщиной 250 мм из силикатного кирпича М125 на растворе М100 при высоте этажа до 4 м	2,625	10477,45	0	27503	0	2472	5,79	15
		м3		886,74	0	2328	0	95,58	0,78	2
47	Е0108-22-1	Кладка перегородок толщиной 100 мм из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	5,375	9427,16	0	50672	0	4484	4,92	26
		м3		785,57	0	4222	0	95,58	0,85	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок санузла неармированных толщиной в 1/2 кирпича из керамического кирпича при высоте этажа до 4 м	10,35	1786,88	0	18494	0	2747	1,6	17
		м2		249,95	0	2587	0	95,58	0,08	1
49	Е0108-6-1	Кладка стен тамбура наружных простых толщиной 250 мм из силикатного кирпича М125 на растворе М100 при высоте этажа до 4 м	19,624	10516,13	0	206369	0	19286	6	118
		м3		925,42	0	18160	0	95,58	0,76	15
		Итого по разделу: Стены				932595				
		Раздел: Перемычки								
50	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	57	139,34	90,01	7943	5131	4186	0,2	11
		шт		31,54	26,75	1798	1525	113,4	0,13	7
51	С143015-168 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ21-27-п ГОСТ 948-84	2	2934		5868				
		шт.								
52	С143015-130 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ19-3-п ГОСТ 948-84	17	1077		18309				
		шт.								
53	С143015-140 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ13-37-п ГОСТ 948-84	13	1029		13377				
		шт.								
54	С143015-121 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	24	694		16656				
		шт.								
55	С143015-120 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ10-1-п ГОСТ 948-84	1	538		538				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0107-44-5	Укладка прогонов, масса до 1 т	3	934,04	480,63	2802	1442	2024	2,14	6
		шт		392,78	142,78	1178	428	113,4	0,56	2
57	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	0,51	20200		10302				
		м3								
58	Е0107-37-2	Укладка опорных плит ОП 4.4-Т	0,04	2270,02	504,66	91	20	32	2,82	0
		м3		479,08	149,94	19	6	113,4	0,52	0
59	С143015-3	Опорные плиты: прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	0,04	20600		824				
		м3								
60	Е0109-62-2	Изготовление металлической перемычки в построечных условиях и на производственных базах	0,3944	11543,76	4393,41	4553	1733	2063	30,81	12
		т		5546,57	910,63	2188	359	72,9	2,21	1
61	Е0109-25-1	Монтаж перемычки металлической	0,3944	5800,35	2774,55	2288	1094	1223	18,65	7
		т		3005,38	822,98	1185	325	72,9	2,24	1
62	С11011-896 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 9 мм, ширина полки 125 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,3944	71100		28045				
		т								
63	Е0113-44-7	Очистка щетками	10,65	80,34	0	856	0	693	0,45	5
		м2		80,34	0	856	0	72,9	0	0
64	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10,65	29,67	0	316	0	66	0,04	0
		м2		7,68	0	82	0	72,9	0	0
65	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	10,65	55,91	0	595	0	95	0,06	1
		м2		11	0	117	0	72,9	0	0
		Итого по разделу: Перемычки				113362				
		Раздел: Устройство армированного пояса 200х400 мм по периметру								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке, бетон В15	4,41	12663,66	0	55847	0	7540	10,91	48
		м3		1809,18	0	7978	0	85,05	0,73	3
67	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,476	107		479				
		м3								
68	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1247	68800		8578				
		т								
69	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,044	69000		3034				
		т								
		Итого по разделу: Устройство армированного пояса 200х400 мм по периметру				67938				
		Раздел: Перекрытие								
70	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	26	1808,26	432,57	47015	11247	24389	3,52	91
		шт		615,95	128,51	16015	3341	113,4	0,76	20
71	С143017-1192 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.15-8т СТ РК 949-92	3	21041		63123				
		шт.								
72	С143017-823 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 58.12-8т СТ РК 949-92	5	13297		66485				
		шт.								
73	С143017-819 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 52.12-8т СТ РК 949-92	9	12651		113859				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	С143017-803 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 38.12-8т СТ РК 949-92	5	9733		48665				
		шт.								
75	С143017-801 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 33.12-8т СТ РК 949-92	4	9510		38040				
		шт.								
76	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,0056	50600		283				
		т								
77	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,0082	50600		415				
		т								
		Итого по разделу: Перекрытие				377885				
		Раздел: Вентканалы								
78	Е0108-6-9	Кладка стен вентканалов	2,448	11247,52	0	27534	0	3149	7,87	19
		м3		1211,08	0	2965	0	95,58	0,68	2
79	Е0107-53-9	Установка плит перекрытия вентканалов	7	346,51	168,22	2426	1178	1210	0,51	4
		шт		87,19	49,98	610	350	113,4	0,16	1
80	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	0,266	20700		5506				
		м3								
81	Е0120-19-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм	2	2138,62	0	4277	0	418	1,07	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		181,22	0	362	0	103,68	0,03	0
		Итого по разделу: Вентканалы				39743				
		Раздел: Проемы								
82	Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**								
			1,72	614,78	0	1057	0	535	1,72	3
		м2		287,95	0	495	0	97,2	0,04	0
83	Е0110-91-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2**								
			2,4	553,58	0	1329	0	637	1,47	4
		м2		245,76	0	590	0	97,2	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Е0110-91-6#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	15,75	444,48	0	7001	0	3069	1,08	17
		м2		180,44	0	2842	0	97,2	0,04	1
85	С12061-706 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	1,72	6433		11065				
		м2								
86	С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	18,15	6433		116759				
		м2								
87	Е0110-22-1	Установка ПВХ подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	1,72	539,41	0	928	0	436	1,47	3
		м2		234,48	0	403	0	97,2	0,02	0
88	Е0110-22-2	Установка ПВХ подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	18,15	296,85	0	5388	0	2438	0,77	14
		м2		124,38	0	2258	0	97,2	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	15,9	3680		58512				
		м								
90	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	0,5	2860		1430				
		м								
91	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	4,2	388,8	0	1633	0	1633	1,97	8
		м2		360,05	0	1512	0	97,2	0,07	0
92	С12022-2	Двери стальные утепленные ДСУ 1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	2	37400		74800				
		шт								
93	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960		3920				
		комплект								
94	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	2	844		1688				
		шт								
95	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	1,89	388,8	0	735	0	735	1,97	4
		м2		360,05	0	680	0	97,2	0,07	0
96	С12022-1	Двери распашные ДР-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	1	25100		25100				
		шт								
97	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
		комплект								
98	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844		844				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
99	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в дверные наружные и внутренние проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах	14,7	555,49	236,62	8166	3478	4149	1,19	17
		м2		200,56	60,76	2948	893	97,2	0,17	3
100	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	13,23	4010		53052				
		м2								
101	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,47	4250		6248				
		м2								
102	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	8	1380		11040				
		комплект								
103	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных	1	8812,54	1929,08	8813	1929	6084	23,54	24
		шт		4255,14	573,05	4255	573	113,4	1,59	2
104	С12022-4	Ворота распашные ВР 30х25-УХЛ1 огрунтованные и окрашенные	1	131400		131400				
		шт								
		Итого по разделу: Проемы				532286				
		Раздел: Кровля								
105	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	165	287,05	0	47362	0	6310	0,2	34
		м2		35,71	0	5892	0	96,39	0	0
106	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой	165	239,45	0	39509	0	16565	0,53	88
		м2		93,74	0	15467	0	96,39	0,01	2
107	С11031-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96	16,995	3405		57868				
		м3								
108	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	165	170,37	0	28110	0	8098	0,32	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		45,82	0	7561	0	96,39	0,04	6
109	Е0112-17-2 К=25	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	165	175,13	0	28896	0	643	0,03	5
		м2		3,64	0	600	0	96,39	0	0
110	Е0106-1-13	Устройство бетонных тумб из бетона В7,5	0,28	10302,03	0	2885	0	270	6,48	2
		м3		1020,64	0	286	0	85,05	0,22	0
111	Е0110-14-1	Установка стропил	3,847	31397,27	0	120770	0	18666	29,23	112
		м3		4493,19	0	17283	0	97,2	0,78	3
112	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профилированным листом по деревянной обрешетке с ее устройством	231	636,13	0	146946	0	89306	2,26	522
		м2		360,98	0	83386	0	96,39	0,02	4
113	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н44-750-0,7	244,86	1190		291383				
		м2								
114	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой из полиэтиленовой пленки по обрешетке	231	15,33	0	3541	0	3792	0,09	21
		м2		15,33	0	3541	0	96,39	0	1
115	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,2541	30400		7725				
		1000м2								
116	Е0110-73-2	Сборка карнизов	165	283,87	0	46839	0	50586	1,89	312
		м2		283,87	0	46839	0	97,2	0,02	3
117	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной 100 мм, толщиной 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,162	18666		3024				
		м3								
118	С11021-67 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 100 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,6	16165		9699				
		м3								
119	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство подшивки карниза из профилированного листа	48	162,34	15,2	7792	729	6533	0,75	36
		м2		124,55	2,52	5979	121	96,39	0,01	0