Заказчик — ТОО "Актобеэнергоснаб"
Подрядчик — ТОО "АктобеСтройЭксперт"
Наименование строительства и его адрес: — Строительство административного здания ТОО "Актобеэнергоснаб" Эмбенской РУЭС в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области

А К Т №3
приемки выполненных работ
за декабрь 2015 года

на 2-1-3 водопровод и канализация

номер договора 337
дата 30.09.2015

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Холодное водоснабжение								
1	**Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	**10**	**415,14**	**11,36**	**4151**	**114**	**3580**	**1,71**	**17**
		м		**306,49**	**4,24**	**3065**	**42**	**103,68**	**0,02**	**0**
2	**С130804-1051 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 7,4 - 25Х3,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	**10**	**56**		**560**				
		м								
3	**Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм**	**32**	**373,44**	**7,59**	**11950**	**243**	**9297**	**1,39**	**44**
		м		**249,36**	**2,85**	**7979**	**91**	**103,68**	**0,01**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С130804-1052 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 - 32X4,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	32	85		2720				
		м								
5	С130804-1582 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 32X3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	67		67				
		шт.								
6	Е0116-15-2	Установка кранов шаровых на трубопроводах из труб диам.32 мм	1	572,63	56,41	573	56	413	1,94	2
		1шт		336,25	22,64	336	23	103,68	0,09	0
7	С130904-69 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	1	3443		3443				
		шт								
8	Е0116-15-2	Установка кранов шаровых на трубопроводах из труб диам.до 25 мм	5	572,63	56,41	2863	282	2067	1,94	10
		1шт		336,25	22,64	1681	113	103,68	0,09	0
9	С130904-68 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	3	3074		9222				
		шт								
10	С130904-66 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	2	2430		4860				
		шт								
11	Е0117-2-3	Установка кранов водоразборных	1	184,64	2,26	185	2	192	0,93	1
		шт		166,64	0	167	0	103,68	0	0
12	С130904-3	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dy 15 мм	1	707		707				
		шт								
		Итого по разделу: Холодное водоснабжение				41301				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водомерный узел								
13	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	4938,74	75,35	4939	75	235	1,02	1
		1фильтр		177,76	26,65	178	27	103,68	0,12	0
14	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых на трубопроводах диам. 25 мм	2	572,63	56,41	1145	113	827	1,94	4
		1шт		336,25	22,64	672	45	103,68	0,09	0
15	С130904-68 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	2	3074		6148				
		шт								
16	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	98,28	2,26	98	2	103	0,54	1
		1счетчик		89,27	0	89	0	103,68	0	0
17	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые УВК-40	1	5760		5760				
		шт								
18	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	874,12	2,32	874	2	64	0,3	0
		комплект		55,17	0	55	0	103,68	0	0
19	Е0116-15-1	Установка кранов трехходовых на трубопроводах диам. 15 мм	1	572,63	56,41	573	56	413	1,94	2
		1шт		336,25	22,64	336	23	103,68	0,09	0
20	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	328		328				
		шт								
21	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	0,6	415,14	11,36	249	7	215	1,71	1
		м		306,49	4,24	184	3	103,68	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С130804-1051 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 - 25X3,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,6	56		34				
		м								
23	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходов	2	420,45	323,1	841	646	413	0,55	1
		шт		91,95	84,36	184	169	105,3	0,28	1
24	С130804-3272 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 25x15, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	186		372				
		шт.								
		Итого по разделу: Водомерный узел				21361				
		Раздел: Смотровой колодец д.1м								
25	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	31,883	48,22	46,15	1537	1471	551	0,01	0
		м3		2,08	17,72	66	565	78,57	0,06	2
26	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,9565	347,44	0	332	0	338	2,44	2
		м3		347,44	0	332	0	91,53	0	0
27	Е0101-174-2#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	3,426	132,04	0	452	0	460	0,82	3
		м3		132,04	0	452	0	91,53	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	5,824	110,11	110,11	641	641	115	0	0
		т		0	22,02	0	128	81	0,46	3
29	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	3,098	25,66	0	79	0	69	0,16	1
		м2		25,66	0	79	0	78,57	0	0
30	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,7744	29,01	6,49	22	5	15	0,14	0
		м3		22,52	0	17	0	78,57	0	0
31	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	28,457	177,35	0	5047	0	5133	1,29	37
		м3		177,35	0	5047	0	91,53	0	0
32	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	4,396	25,66	0	113	0	98	0,16	1
		м2		25,66	0	113	0	78,57	0	0
33	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,099	29,01	6,49	32	7	22	0,14	0
		м3		22,52	0	25	0	78,57	0	0
34	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под колодец	0,1452	1559,77	145,03	226	21	34	1,12	0
		м3		163,66	54,98	24	8	95,58	0,23	0
35	Е0106-1-15	Устройство плит бетонных плоских толщиной 250 мм, бетон В15	0,05	6966,35	144,68	348	7	12	1,28	0
		м3		193,42	54,67	10	3	85,05	0,23	0
36	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	0,92	37747,02	2702,31	34727	2486	2877	11,72	11
		м3		1898,45	773,99	1747	712	105,3	2,58	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	13,082	259,16	5,49	3390	72	715	0,28	4
		м2		49,4	2,07	646	27	95,58	0,01	0
		Итого по разделу: Смотровой колодец д.1м				46949				
		Раздел: Канализация								
38	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	2	655,07	0,92	1310	2	324	0,77	2
		м		140,45	0,36	281	1	103,68	0	0
39	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	15	782,52	2,06	11738	31	2353	0,74	11
		м		135,4	0,78	2031	12	103,68	0	0
40	С130810-183 Изм. и доп. вып. 21	Ревизии и прочистки к канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	2	1137		2274				
		шт.								
41	Е0117-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	1	5925,33	25,46	5925	25	416	1,97	2
		комплект		351,12	9,7	351	10	103,68	0,04	0
42	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм	1	1750		1750				
		шт								
43	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9268,6	56,41	9269	56	616	2,94	3
		комплект		511,81	22,64	512	23	103,68	0,09	0
		Итого по разделу: Канализация				32266				
		ИТОГО:				141874	6427			160
		Накладные расходы :				26659	2025			9
		На общестроительные работы				10851				
		На сантехнические работы				21115				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:				**31967**				
		Итого с накладными				**173840**				
		- заработная плата				**4795**				
		- трудоемкость				**16**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУММА				**10431**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**184271**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**185008**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**186851**				
		ИТОГО:				**186851**				
		Сметная заработная плата				**33479**				
		Нормативная трудоемкость				**185**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**511369**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**10227**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**521596**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**62592**				
		Итого с НДС				**584188**				
		Всего:				**584188**				

Заказчик:
Директор ТОО "Актобеэнергоснаб"

Кистаубаев А.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Жанбауов Ж.К.

Зам. директора
Зам директора по экономике
Гл. бухгалтер
Юрисконсульт
ОДЭ
ОРиП
ОРДиОТ
Исполнитель