Заказчик ТОО "Актобеэнергоснаб"
Подрядчик ТОО "АктобеСтройЭксперт"
Наименование строительства и его адрес: Строительство административного здания ТОО "Актобеэнергоснаб" Эмбенской РУЭС в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области

А К Т №4
приемки выполненных работ
за декабрь 2015 года

на 2-1-4 электроосвещение

номер договора 337
дата 30.09.2015

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Канализация								
1	Ц0108-572-4	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене**	1	3083,61	255,88	3084	256	599	3,97	4
		шт		642,74	58,22	643	58	76,95	0,34	0
2	СПРАЙС лист ТОО "VK COrP"	**Щит распределительный металлический ЩРУН-3-18**	1	2375,93		2376				
		шт								
3	Ц0108-600-2	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный**	1	220,22	7,76	220	8	181	1,32	1
		шт		208,96	3,31	209	3	76,95	0,02	0
4	С151801-983 Изм. и доп. вып. 21	**Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1**	1	3917		3917				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
5	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	983,9	40,25	1968	81	780	2,65	5
		шт		449,65	6,47	899	13	76,95	0,04	0
6	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	11	580,18	18,98	6382	209	2855	1,32	15
		шт		300,21	3,31	3302	36	76,95	0,02	0
7	С151801-318 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	282		282				
		шт.								
8	С151801-316 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	225		225				
		шт.								
9	С151801-281 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	11	75		825				
		шт.								
10	СПРАЙС лист ТОО "VK COrP"	Шина нулевая N с дин.изолятором на 9 гр. №6-9 мм	2	86		172				
		шт								
11	СПРАЙС лист ТОО "VK COrP"	Дин-рейка L 300 мм	2	29,97		60				
		шт								
12	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	10	289,76	172,5	2898	1725	1158	0,54	5
		шт		85,96	49,45	860	495	76,95	0,29	3
13	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	10	871		8710				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С151706-82	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ80, ЛД80, ЛДЦ80, ЛТБ80, ЛХБ80	10	136		1360				
		шт								
15	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	19	289,76	172,5	5505	3278	2200	0,54	10
		шт		85,96	49,45	1633	940	76,95	0,29	5
16	С151702-24	Светильники тип ЛПБ06-4Х20-001-УХЛ4	19	2940		55860				
		шт								
17	С151706-83	Лампы люминесцентные 220В OSRAM 18W	76	496		37696				
		шт								
18	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	76	14		1064				
		шт								
19	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	8	44,91	0	359	0	303	0,25	2
		шт		38,99	0	312	0	87,48	0	0
20	С151801-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	8	242		1936				
		шт								
21	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	2	99,44	0	199	0	138	0,45	1
		шт		70,82	0	142	0	87,48	0	0
22	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	2	215		430				
		шт								
23	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	15	44,21	0	663	0	568	0,25	4
		шт		38,99	0	585	0	87,48	0	0
24	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 16 А, тип РШ-П-20-С-16/220	15	237		3555				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
25	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,024	16300		391				
		1000шт								
26	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,013	22300		290				
		1000шт								
27	Ц0108-146-2	Кабели, прокладываемые с креплением накладными скобами	435	89,75	29,9	39040	13007	13862	0,19	81
		м		30,95	6,33	13462	2751	76,95	0,04	16
28	С151601-594 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,01	203125		2031				
		км								
29	С151601-579 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,175	106211		18587				
		км								
30	С151601-579 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,25	106211		26553				
		км								
		Итого по разделу: Канализация				226638				
		ИТОГО:				226638	18561			128
						22047	4296			25
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				22644				
		Всего накладных расходов:				22644				
		Итого с накладными				249282				
		- заработная плата				3397				
		- трудоемкость				11				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУММА				14957				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**264239**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**265296**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**267938**				
		ИТОГО:				**267938**				
		Сметная заработная плата				**29740**				
		Нормативная трудоемкость				**164**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**733286**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**14666**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**747952**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**89754**				
		Итого с НДС				**837706**				
		Всего:				**837706**				

Заказчик:
Директор ТОО "Актобеэнергоснаб"

«Актобеэнергоснаб» _____ **Кистаубаев А.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "АктобеСтройЭксперт"

_____ **Жанбауов Ж.К.**

Зам. директора _____
Зам директора по экономике _____
Гл. бухгалтер _____
Юрисконсульт _____
ОДЭ _____
ОРиП _____
ОРДиОТ _____
Исполнитель _____