Заказчик ТОО "Актобеэнергоснаб"
Подрядчик ТОО "АктобеСтройЭксперт"
Наименование строительства и его адрес: Строительство административного здания ТОО "Актобеэнергоснаб" Эмбенской РУЭС в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области

А К Т №5
приемки выполненных работ
за декабрь 2015 года

на 4-1-1 Наружные сети электроснабжения

номер договора 337
дата 30.09.2015

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Канализация								
1	Ц0108-152-1	**Конструкции металлические кабельные: кронштейн**	0,0036	103488,81	2243,94	373	8	65	112,41	0
		т		20564,88	656,94	74	2	76,95	3,81	0
2	С11071-29 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока окрашенные**	0,0036	113800		410				
		т								
3	Ц0108-305-1	**Хомут на опоре**	1	586,64	541,94	587	542	141	0	0
		шт		44,7	119,74	45	120	76,95	0,69	1
4	С11041-104	**Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения**	0,8	196		157				
		кг								
5	Ц0108-346-3	**Подвеска заземляющего проводника ЗП-1 на опоре**	1	118,1	0	118	0	101	0,7	1
		м		118,1	0	118	0	76,95	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0007	55620		37				
		т								
7	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0	149300		4				
		т								
8	Ц0108-165-2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	1	3202,45	2068,56	3202	2069	1344	6,61	7
		шт		1116,19	455,68	1116	456	76,95	2,64	3
9	С151610-8	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-2-1У3	1	5070		5070				
		компл								
10	Ц0108-15-1	Разрядник вентильный	3	10674,64	6171,19	32024	18514	10086	14,55	44
		компл		2589,46	1342,6	7768	4028	76,95	7,79	23
11	75-6-113	Разрядники полимерные РВН-0,5 ГОСТ 30011.1-2012	3	2021		6063				
		шт.								
		Отпускная цена		2021		6063				
		Сметная стоимость оборудования				*6063*				
12	Ц0108-82-1	Зажим	11	108,35	0,29	1192	3	882	0,53	6
		шт		93,77	0	1031	0	76,95	0	0
13	С151804-2000 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	7	132		924				
		шт.								
14	С151804-2446 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98	4	318		1272				
		шт.								
15	С151607-43	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 1,5 мм2	0	584100		4				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Ц0108-281-2	Раскатка несущего троса "поверху"	0,015	27771,19	15453,13	417	232	198	74,06	1
		км		12200,06	3234,34	183	49	76,95	18,76	0
17	С11011-670 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	1,47	81		119				
		кг								
18	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	45	29,44	3,02	1325	136	856	0,13	6
		м		21,82	0,43	982	19	76,95	0	0
19	С151601-187 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,045	54174		2438				
		км								
20	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	489,1	31,05	1467	93	516	1,19	4
		шт		197,05	4,17	591	13	76,95	0,02	0
21	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0283	47200		1335				
		т								
22	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	10	70,76	4,74	708	47	265	0,19	2
		м		30,42	0,57	304	6	76,95	0	0
23	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0126	46400		585				
		т								
24	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	1	292,55	29,76	293	30	127	0,93	1
		шт		146,8	2,3	147	2	76,95	0,01	0
25	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,0089	49502		440				
		т								
		Итого по разделу: Канализация				60560				
		ИТОГО:				60564	21674			71
						12359	4695			27
		Всего прямые затраты:				60564				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				**20468**				
		- оборудования				**6063**				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				**14581**				
		Всего накладных расходов:				**14581**				
		Итого с накладными				**75145**				
		- заработная плата				**2187**				
		- трудоемкость				**7**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУММА				**4145**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**79290**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**79583**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**80315**				
		ИТОГО:				**80315**				
		Сметная заработная плата				**19241**				
		Нормативная трудоемкость				**105**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**219804**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**4396**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**224200**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**26904**				
		Итого с НДС				**251104**				
		Всего:				**251104**				

Заказчик:
Директор ТОО "Актобезнергоснаб"

Кистаубаев А.А.

Зам. директора
Зам директора по экономике
Гл. бухгалтер
Юрисконсульт
ОДЭ
ОРиП
ОРДиОТ
Исполнитель

Подрядчик:
Директор ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Жанбауов Ж.К.