Заказчик — ТОО "Актобеэнергоснаб"
Подрядчик — ТОО "АктобеСтройЭксперт"
Наименование строительства и его адрес: Строительство административного здания ТОО "Актобеэнергоснаб" Эмбенской РУЭС в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области

А К Т №6
приемки выполненных работ
за декабрь 2015 года

на 7-1-1 Благоустройство территории

номер договора 337
дата 30.09.2015

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Щебеночное покрытие проездов и площадок (S=20,1 м2)								
1	**Е0101-145-5**	**Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом**	**20,1**	**25,66**	**0**	**516**	**0**	**450**	**0,16**	**3**
		м2		**25,66**	**0**	**516**	**0**	**78,57**	**0**	**0**
2	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**5,025**	**29,01**	**6,49**	**146**	**33**	**99**	**0,14**	**1**
		м3		**22,52**	**0**	**113**	**0**	**78,57**	**0**	**0**
3	**Е0127-30-1**	**Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)**	**20,1**	**222,57**	**3,38**	**4474**	**68**	**270**	**0,07**	**1**
		м2		**10,02**	**1,18**	**201**	**24**	**107,73**	**0,05**	**1**
4	**Е0127-30-1 т.ч. п-1.37 К=5**	**Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя**	**20,1**	**69,72**	**0**	**-1401**	**0**	**0**	**0**	**0**
		м2		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
		Итого по разделу: Щебеночное покрытие проездов и площадок (S=20,1 м2)				**3734**				
		Раздел: Брусчатое покрытие дорожек (S=83,2 м2)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	83,2	25,66	0	2135	0	1864	0,16	14
		м2		25,66	0	2135	0	78,57	0	0
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	20,8	29,01	6,49	603	135	409	0,14	3
		м3		22,52	0	468	0	78,57	0	0
7	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 10 см	8,32	585,13	0	4868	0	282	0,19	2
		м3		28,28	0	235	0	107,73	0,05	0
8	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	83,2	869,63	60,49	72353	5033	9683	0,5	42
		м2		75,89	21,35	6314	1776	107,73	0,09	8
		Итого по разделу: Брусчатое покрытие дорожек (S=83,2 м2)				79959				
		Раздел: Установка бортового камня (L=35 м.п.)								
9	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	35	508,13	9,53	17785	334	6127	0,92	32
		м		143,73	2,53	5031	88	107,73	0,01	0
10	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые БР 100.30.15	1,575	14612		23014				
		м3								
		Итого по разделу: Установка бортового камня (L=35 м.п.)				40798				
		Раздел: Металлическое ограждение тип I (39,7 м.п., 13 сек)								
11	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,763	289,53	0	1379	0	1402	2,04	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		289,53	0	1379	0	91,53	0	0
12	Е01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	8,097	43,13	43,13	349	349	220	0	0
		т		0	30,19	0	244	81	0,55	4
13	Е010333-А2-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 2	8,097	46,43	46,43	376	376	68	0	0
		т		0	9,29	0	75	81	0,2	2
14	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок вручную в грунтах 2 группы	39,69	26,81	0	1064	0	1082	0,17	7
		м2		26,81	0	1064	0	91,53	0	0
15	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3,969	29,01	6,49	115	26	78	0,14	1
		м3		22,52	0	89	0	78,57	0	0
16	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных, бетон В12,5	7,938	7973,95	447,52	63297	3552	5643	3,73	30
		м3		583,22	169,06	4630	1342	85,05	0,72	6
17	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	23,814	259,16	5,49	6172	131	1302	0,28	7
		м2		49,4	2,07	1176	49	95,58	0,01	0
18	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	15,876	711,22	16,11	11291	256	804	0,27	4
		м2		41,66	6,05	661	96	95,58	0,03	0
19	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0328	104797,41	437,35	3438	14	1361	261,86	9
		1т		43741,69	164,95	1435	5	85,05	0,7	0
20	Е0109-53-3	Монтаж металлического решетчатого ограждения	0,8261	21341,72	924,23	17630	763	13109	125,64	104
		т		19401,08	190,83	16027	158	72,9	0,81	1
21	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,8261	162700		134403				
		т								
22	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций	22,304	80,34	0	1792	0	1451	0,45	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		80,34	0	1792	0	72,9	0	0
23	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	22,304	23,69	0,07	528	2	139	0,04	1
		м2		7,68	0,03	171	1	72,9	0	0
24	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	22,304	43,42	0,06	968	1	199	0,06	1
		м2		11	0	245	0	72,9	0	0
		Итого по разделу: Металлическое ограждение тип I (39,7 м.п., 13 сек)				242804				
		Раздел: Металлическое ограждение тип II (56,1 м.п., 19 сек)								
25	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	11,4	289,53	0	3301	0	3357	2,04	23
		м3		289,53	0	3301	0	91,53	0	0
26	Е01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	19,38	43,13	43,13	836	836	527	0	0
		т		0	30,19	0	585	81	0,55	11
27	Е010333-А2-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 2	19,38	46,43	46,43	900	900	162	0	0
		т		0	9,29	0	180	81	0,2	4
28	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок вручную в грунтах 2 группы	79,8	26,81	0	2139	0	2176	0,17	14
		м2		26,81	0	2139	0	91,53	0	0
29	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5,7	29,01	6,49	165	37	112	0,14	1
		м3		22,52	0	128	0	78,57	0	0
30	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных, бетон В12,5	11,4	7973,95	447,52	90903	5102	8104	3,73	43
		м3		583,22	169,06	6649	1927	85,05	0,72	8
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	57	259,16	5,49	14772	313	3115	0,28	16
		м2		49,4	2,07	2816	118	95,58	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	22,8	711,22	16,11	16216	367	1155	0,27	6
		м2		41,66	6,05	950	138	95,58	0,03	1
33	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,4433	26140,78	15984,05	11587	7085	6718	56,21	25
		1т		9998,1	6038,58	4432	2677	85,05	25,65	11
34	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,4433	162700		72120				
		т								
35	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,7152	37011,45	13168,92	26469	9418	14160	120,35	86
		т		21662,55	2781,99	15492	1990	72,9	9,2	7
36	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина 5 мм, ширина 80 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,0431	49389		2131				
		т								
37	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 5 мм, ширина полки 50 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,6949	59500		41347				
		т								
38	Е0109-53-3	Монтаж металлического решетчатого ограждения	0,7152	21341,72	924,23	15263	661	11349	125,64	90
		т		19401,08	190,83	13875	136	72,9	0,81	1
39	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций ограждения из профилированного стального листа	96,9	426,45	172,85	41323	16750	18133	1,24	120
		м2		190,44	40,58	18454	3933	72,9	0,13	12
40	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	96,9	1190		115311				
		м2								
41	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций	31,221	80,34	0	2508	0	2032	0,45	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		80,34	0	2508	0	72,9	0	0
42	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	31,221	23,69	0,07	740	2	195	0,04	1
		м2		7,68	0,03	240	1	72,9	0	0
43	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	31,221	43,42	0,06	1356	2	278	0,06	2
		м2		11	0	344	0	72,9	0	0
		Итого по разделу: Металлическое ограждение тип II (56,1 м.п., 19 сек)				459386				
		Раздел: Ворота								
44	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,36	532,64	0	192	0	195	3,7	1
		м3		532,64	0	192	0	91,53	0	0
45	Е01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	0,34	43,13	43,13	15	15	9	0	0
		т		0	30,19	0	10	81	0,55	0
46	Е010333-А2-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 2	0,34	46,43	46,43	16	16	3	0	0
		т		0	9,29	0	3	81	0,2	0
47	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок вручную в грунтах 2 группы	0,72	26,81	0	19	0	20	0,17	0
		м2		26,81	0	19	0	91,53	0	0
48	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,18	29,01	6,49	5	1	4	0,14	0
		м3		22,52	0	4	0	78,57	0	0
49	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,04	177,35	0	7	0	7	1,29	0
		м3		177,35	0	7	0	91,53	0	0
50	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,072	1559,77	145,03	112	10	17	1,12	0
		м3		163,66	54,98	12	4	95,58	0,23	0
51	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов, бетон В12,5	0,3	8476,32	137,96	2543	41	304	6,48	2
		м3		1020,64	52,11	306	16	85,05	0,22	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,28	259,16	5,49	332	7	70	0,28	0
		м2		49,4	2,07	63	3	95,58	0,01	0
53	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,0861	26140,78	15984,05	2251	1376	1305	56,21	5
		1т		9998,1	6038,58	861	520	85,05	25,65	2
54	Е0109-53-3	Монтаж металлического решетчатого ограждения	0,083	21341,72	924,23	1772	77	1318	125,64	10
		т		19401,08	190,83	1611	16	72,9	0,81	0
55	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,1691	162700		27519				
		т								
56	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций	4,567	80,34	0	367	0	297	0,45	2
		м2		80,34	0	367	0	72,9	0	0
57	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,567	23,69	0,07	108	0	29	0,04	0
		м2		7,68	0,03	35	0	72,9	0	0
58	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	4,567	43,42	0,06	198	0	41	0,06	0
		м2		11	0	50	0	72,9	0	0
		Итого по разделу: Ворота				35456				
		Раздел: Калитка								
59	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,36	532,64	0	192	0	195	3,7	1
		м3		532,64	0	192	0	91,53	0	0
60	Е01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	0,34	43,13	43,13	15	15	9	0	0
		т		0	30,19	0	10	81	0,55	0
61	Е010333-А2-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 2	0,34	46,43	46,43	16	16	3	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		0	9,29	0	3	81	0,2	0
62	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок вручную в грунтах 2 группы	0,72	26,81	0	19	0	20	0,17	0
		м2		26,81	0	19	0	91,53	0	0
63	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,18	29,01	6,49	5	1	4	0,14	0
		м3		22,52	0	4	0	78,57	0	0
64	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,04	177,35	0	7	0	7	1,29	0
		м3		177,35	0	7	0	91,53	0	0
65	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,072	1559,77	145,03	112	10	17	1,12	0
		м3		163,66	54,98	12	4	95,58	0,23	0
66	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов, бетон В12,5	0,2	8476,32	137,96	1695	28	203	6,48	1
		м3		1020,64	52,11	204	10	85,05	0,22	0
67	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,28	259,16	5,49	332	7	70	0,28	0
		м2		49,4	2,07	63	3	95,58	0,01	0
68	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,0861	26140,78	15984,05	2251	1376	1305	56,21	5
		1т		9998,1	6038,58	861	520	85,05	25,65	2
69	Е0109-53-3	Монтаж металлического решетчатого ограждения	0,0227	21341,72	924,23	483	21	359	125,64	3
		т		19401,08	190,83	439	4	72,9	0,81	0
70	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,1088	162700		17694				
		т								
71	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций	2,936	80,34	0	236	0	191	0,45	1
		м2		80,34	0	236	0	72,9	0	0
72	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,936	23,69	0,07	70	0	18	0,04	0
		м2		7,68	0,03	23	0	72,9	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	2,936	43,42	0,06	127	0	26	0,06	0
		м2		11	0	32	0	72,9	0	0
		Итого по разделу: Калитка				23254				
		Раздел: Площадка для твердо-бытовых отходов 2х1,5м								
74	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную	0,75	289,53	0	217	0	221	2,04	2
		м3		289,53	0	217	0	91,53	0	0
75	Е0101-174-2#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	0,75	132,04	0	99	0	101	0,82	1
		м3		132,04	0	99	0	91,53	0	0
76	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1,275	110,11	110,11	140	140	25	0	0
		т		0	22,02	0	28	81	0,46	1
77	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	3	25,66	0	77	0	67	0,16	0
		м2		25,66	0	77	0	78,57	0	0
78	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,75	29,01	6,49	22	5	15	0,14	0
		м3		22,52	0	17	0	78,57	0	0
79	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под площадку толщиной 10 см	0,3	1559,77	145,03	468	44	70	1,12	0
		м3		163,66	54,98	49	16	95,58	0,23	0
80	Е0106-1-15	Устройство плит бетонных плоских толщиной 200 мм из бетона В15	0,6	6966,35	144,68	4180	87	141	1,28	1
		м3		193,42	54,67	116	33	85,05	0,23	0
81	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,612	107		65				
		м3								
82	Е0109-53-3	Монтаж металлического ограждения	0,1128	21341,72	924,23	2407	104	1790	125,64	14
		т		19401,08	190,83	2188	22	72,9	0,81	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,1128	162700		18349				
		т								
84	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций	3,045	80,34	0	245	0	198	0,45	1
		м2		80,34	0	245	0	72,9	0	0
85	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,045	23,69	0,07	72	0	19	0,04	0
		м2		7,68	0,03	23	0	72,9	0	0
86	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	3,045	43,42	0,06	132	0	27	0,06	0
		м2		11	0	34	0	72,9	0	0
87	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций ограждения из профилированного стального листа	8	426,45	172,85	3412	1383	1497	1,24	10
		м2		190,44	40,58	1524	325	72,9	0,13	1
88	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	8	896		7168				
		м2								
89	У1-49-7	Бак металический	1	5657,64	39,59	5658	40	775	4,89	5
		урна		811,75	8,11	812	8	85,05	0,04	0
		Итого по разделу: Площадка для твердо-бытовых отходов 2х1,5м				42711				
		Раздел: Надворный туалет								
90	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	60,21	289,53	0	17433	0	17729	2,04	123
		м3		289,53	0	17433	0	91,53	0	0
91	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	31,416	26,81	0	842	0	856	0,17	5
		м2		26,81	0	842	0	91,53	0	0
92	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	53,52	177,35	0	9492	0	9653	1,29	69
		м3		177,35	0	9492	0	91,53	0	0
93	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	5,275	25,66	0	135	0	118	0,16	1
		м2		25,66	0	135	0	78,57	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,319	29,01	6,49	38	9	26	0,14	0
		м3		22,52	0	30	0	78,57	0	0
95	Е0101-174-2#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	6,69	132,04	0	883	0	898	0,82	5
		м3		132,04	0	883	0	91,53	0	0
96	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	11,373	110,11	110,11	1252	1252	225	0	0
		т		0	22,02	0	250	81	0,46	5
97	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	3,396	634,26	35,29	2154	120	248	0,35	1
		м2		52,68	13,22	179	45	99,63	0,06	0
98	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 50 мм	0,2	6226,78	94,89	1245	19	56	1,79	0
		м3		258,88	35,84	52	7	85,05	0,15	0
99	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	1,48	12821,38	2425,02	18976	3589	5848	14,76	22
		м3		2469,17	908,21	3654	1344	105,3	3,86	6
100	С143018-344 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	1	4506		4506				
		шт.								
101	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	3	6520		19560				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
102	С143018-341 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	1	5180		5180				
		шт.								
103	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	34,078	259,16	5,49	8831	187	1863	0,28	10
		м2		49,4	2,07	1683	71	95,58	0,01	0
104	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,24	24214,38	455,07	5811	109	1240	29,76	7
		м3		4612,22	171,42	1107	41	97,2	0,72	0
105	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	10,8	998,01	6,67	10779	72	925	0,48	5
		м2		76,77	2,53	829	27	97,2	0,01	0
106	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	1,05	1940,57	15,86	2038	17	153	0,79	1
		м2		125,88	5,95	132	6	99,63	0,03	0
107	Е0110-7-1	Обшивка стульчака досками обшивки	1,44	1161,51	6,67	1673	10	123	0,48	1
		м2		76,77	2,53	111	4	97,2	0,01	0
108	Е0110-7-1	Обшивка вытяжки досками обшивки	0,6	3450,51	6,67	2070	4	51	0,48	0
		м2		76,77	2,53	46	2	97,2	0,01	0
109	Е0110-7-1	Обшивка крышки досками обшивки	1,17	2976,36	6,67	3482	8	100	0,48	1
		м2		76,77	2,53	90	3	97,2	0,01	0
110	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,745	625,95	40,41	466	30	144	1,03	1
		м3		163,66	15,21	122	11	97,2	0,07	0
111	Е0110-53-1	Антисептирование водными растворами	19,57	189,78	1,15	3714	23	268	0,08	1
		м2		12,23	0,46	239	9	97,2	0	0
112	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия профлистом по деревянной обрешетке с ее устройством	2,7	587,7	11,79	1587	32	1057	2,26	6
		м2		360,98	4,43	975	12	96,39	0,02	0
113	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	2,986	1190		3554				
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	2,7	22,39	1,31	60	4	19	0,04	0
		м2		6,19	0,49	17	1	97,2	0	0
115	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий	2,7	134,31	0,79	363	2	26	0,05	0
		м2		8,57	0,29	23	1	97,2	0	0
116	Е0110-23-3 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в дверные наружные и внутренние проемы площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах	1,71	712,16	45,78	1218	78	498	1,52	3
		м2		252,33	17,31	431	30	97,2	0,07	0
117	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 19-9ГТП	1,71	12300		21033				
		м2								
118	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
		комплект								
119	Е0110-16-5	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных рубленых, площадь проема до 2 м2	0,45	2022,52	50,49	910	23	536	6,14	3
		м2		1083,13	19,09	487	9	97,2	0,08	0
120	С12061-18	Блоки оконные одностворные с раздельными створками ОР 5-9	0,45	8120		3654				
		м2								
121	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	2	151,84	107,57	304	215	164	0,2	0
		шт		31,54	33,48	63	67	113,4	0,13	0
122	С143015-142 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	2	1262		2524				
		шт.								
123	Е0111-2-5	Устройство глинобитного подстилающего слоя без добавок с уплотнением трамбовками	0,94	2217,31	0	2084	0	1449	8,99	8
		м3		1392,59	0	1309	0	99,63	0	0
124	Е0111-2-4	Устройство щебеночного покрытия	0,705	2102,39	0	1482	0	548	4,28	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		702,25	0	495	0	99,63	0	0
125	Е0116-13-2	Установка трубопровода вытяжки канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	3	782,52	2,06	2348	6	471	0,74	2
		м		135,4	0,78	406	2	103,68	0	0
126	Е0120-18-1	Установка зонтов над вытяжкой из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	923,23	8,12	923	8	101	0,5	0
		шт		84,36	3,4	84	3	103,68	0,01	0
		Итого по разделу: Надворный туалет				164565				
		Раздел: Выгреб на 6 м3								
127	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	29,25	289,53	0	8469	0	8613	2,04	60
		м3		289,53	0	8469	0	91,53	0	0
128	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	29,224	26,81	0	783	0	797	0,17	5
		м2		26,81	0	783	0	91,53	0	0
129	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	21,04	177,35	0	3731	0	3795	1,29	27
		м3		177,35	0	3731	0	91,53	0	0
130	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	6,908	25,66	0	177	0	155	0,16	1
		м2		25,66	0	177	0	78,57	0	0
131	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,727	29,01	6,49	50	11	34	0,14	0
		м3		22,52	0	39	0	78,57	0	0
132	Е0101-174-2#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	8,21	132,04	0	1084	0	1102	0,82	7
		м3		132,04	0	1084	0	91,53	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	13,957	110,11	110,11	1537	1537	277	0	0
		т		0	22,02	0	307	81	0,46	6
134	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	3,396	634,26	35,29	2154	120	248	0,35	1
		м2		52,68	13,22	179	45	99,63	0,06	0
135	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 50 мм	0,2	6226,78	94,89	1245	19	56	1,79	0
		м3		258,88	35,84	52	7	85,05	0,15	0
136	Е0123-13-7 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	2,314	8191,06	1656,55	18954	3833	6514	10,66	25
		м3		1785,68	620,35	4132	1435	105,3	2,63	6
137	С143018-348 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП20-1	1	12012		12012				
		шт.								
138	С143018-336 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	2	9260		18520				
		шт.								
139	С143018-343 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	1	18520		18520				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	С131104-34 Изм. и доп. вып. 20	Люк смотрового колодца средний из высокопрочного композита FiBErglAss BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	1	10352		10352				
		комплект								
141	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	34,078	259,16	5,49	8831	187	1863	0,28	10
		м2		49,4	2,07	1683	71	95,58	0,01	0
142	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	7	782,52	2,06	5478	14	1098	0,74	5
		м		135,4	0,78	948	5	103,68	0	0
		Итого по разделу: Выгреб на 6 м3				111899				
		ИТОГО:				1204564	68899			1209
						188656	20916			110
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				135165				
		На металломонтажные работы				61716				
		На сантехнические работы				1670				
		Всего накладных расходов:				198550				
		Итого с накладными				1403115				
		- заработная плата				29783				
		- трудоемкость				99				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУММА				84187				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1487302				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1493251**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1508124**				
		ИТОГО:				**1508124**				
		Сметная заработная плата				**239355**				
		Нормативная трудоемкость				**1418**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**4127395**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**82548**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**4209943**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**505193**				
		Итого с НДС				**4715136**				
		Всего:				**4715136**				

Заказчик:
Директор ТОО "Актобезнергоснаб"

Кистаубаев А.А.

Зам. директора
Зам директора по экономике
Гл. бухгалтер
Юрисконсульт
ОДЭ
ОРиП
ОРДиОТ
Исполнитель

Подрядчик:
Директор ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Жанбауов Ж.К.