Заказчик: ТОО "Энергосистема"
Подрядчик: ТОО "АктобеСтройЭксперт"
Наименование объекта: Реконструкция ПС110/10 кВ "Саздинская"
Договор № 168-юр от 28 февраля 2013 г

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь 2013 г
(локальная смета №2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	179,41	29,67	27,83	5323	4993	1712	0,01066	2
				1,84	8	330	1435	97	0,02316	4
		м3 грунта								
2	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	136,92	41,01	38,93	5615	5330	1867	0,01181	2
				2,04	12,02	279	1646	97	0,03424	5
		м3 грунта								
3	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	240	79,66	79,66	19118	19118	4411	–	–
				–	18,38	–	4411	100	0,03217	8
		т								
4	Е1-164-2	Доработка грунта вручную т.ч. п.3.180: к1трр=1,2; к1зпр=1,2;	9,21	378,31	–	3484	–	3937	2,2176	20
				378,31	–	3484	–	113	–	–
		м3 грунта								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	170,2	8,28	8,28	1409	1409	501	–	–
		м3 грунта		–	3,03	–	516	97	0,00967	2
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	170,2	29,94	5,42	5096	922	4048	0,1296	22
		м3 уплотненного грунта		24,52	–	4173	–	97	–	–

Раздел 2. Фундаменты

2.1. Монолитные фундаментные подушки

7	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	119,94	639,28	31,67	76675	3799	10417	0,3156	38
		м2 покрытия		57,36	13,25	6880	1589	123	0,05388	6
8	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	27,34	7741	253,77	211639	6938	14324	2,148	59
		м3		392,04	106,95	10718	2924	105	0,43536	12
9	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,72877	65900		48026				
		т								

2.2. Сборный фундамент

10	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	24	597,3	312,47	14335	7499	9288	0,8016	19
		шт сборных конструкций		153,91	122,51	3694	2940	140	0,405	10
11	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	78	1310,22	769,48	102197	60019	64422	1,416	110
		шт сборных конструкций		281,56	308,39	21962	24054	140	1,0932	85
12	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	2,93	10900		31937				
		м3								
13	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона	12,338	10500		129549				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса В7,5 (М-100)								
		м3								
14	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	70,905	10000		709050				
		м3								
15	Е6-1-20	Устройство монолитных заделок	0,98	8362,33	401,81	8195	394	827	3,384	3
		м3		635,04	169,36	622	166	105	0,68928	1
16	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	54	713,27	14,46	38517	781	3276	0,2412	13
		м2 поверхности		45,36	6,06	2449	327	118	0,0246	1
17	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	286,5	262,98	4,93	75344	1412	18881	0,2544	73
		м2 поверхности		53,78	2,07	15408	593	118	0,0084	2
		2.3. Армопояс								
18	Е6-19-1	Устройство монолитных поясов в опалубке	11,7	10709,7	407,87	125303	4772	26312	9,9	116
		м3		1969,92	171,92	23048	2011	105	0,6996	8
19	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,13533	65000		8796				
		т								
20	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,1302	65900		8580				
		т								
		2.4. Кабельные лотки								
21	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	8,811	6943,89	85,2	61183	751	2940	1,62	14
		м3		281,88	35,9	2484	316	105	0,14616	1
22	Е6-35-2	Устройство лотков кабельных при толщине стен 100 мм	14,42	13663,29	2036,28	197025	29363	59518	15,84	228
				3149,28	781,59	45413	11271	105	2,40084	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
23	Е9-62-3	Изготовление металлоконструкций лотков	2,74792	37523,07	11755,89	103110	32304	65840	109,2	300
		т конструкций		23587,2	3034,56	64816	8339	90	8,832	24
24	1-1-870	Сталь листовая ромбического рифления, толщина 3 мм, из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235 (крышки лотков) К=1,032;	1,84728	43100		79618				
		т								
25	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 5 мм, ширина полки 50 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп К=1,032;	0,82948	59500		49354				
		т								
26	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3 мм, ширина полки 25 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп К=1,032;	0,09257	59500		5508				
		т								
27	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм К=1,032;	0,0387	45800		1772				
		т								
28	8-6-18	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 15х2,8 мм К=1,032;	16,7184	90		1505				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	1-1-791	Скобяные изделия для крышек лотков	41	1380		56580				
		комплект								
30	Е34-27-2	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкций	2,74792	7824,17	2933,04	21500	8060	12788	17,532	48
		т металлоконструкций		3359,88	1247,4	9233	3428	101	5,076	14
		Раздел 3. Стены и перегородки								
		3.1. Стены								
31	Е8-15-5	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 640 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом	370,61	9131,44	343,63	3384203	127353	575268	6,084	2255
		м3 кладки		1172,88	142,56	434681	52834	118	0,588	218
32	Е8-6-8	Кладка внутренних стен при высоте этажа свыше 4 м из кирпича	9,56	8464,01	369,74	80916	3535	12281	5,088	49
		м3 кладки		933,12	155,52	8921	1487	118	0,624	6
		3.2. Перегородки								
33	Е10-86-2	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляционной прокладкой толщиной 50 мм	49,92	2195,11	18,7	109580	934	33854	2,712	135
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		557,28	7,88	27819	393	120	0,03204	2
		3.3. Перемычки								
34	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	90	166,27	119,2	14964	10728	8959	0,1776	16
		шт сборных конструкций		34,34	36,75	3091	3308	140	0,12612	11
35	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	3,749	24000		89976				
		м3								
		Раздел 4. Покрытия и перекрытия								
		4.1. Перекрытия и покрытия								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий с опиранием на две стороны	36	1873	642,88	67428	23144	44185	3,192	115
		шт сборных конструкций		670,68	206,04	24144	7417	140	0,72624	26
37	30-17-8	Многопустотные панели	401,76	2750		1104840				
		м2								
38	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,02715	45800		1243				
		т								
		4.2. МУ-1								
39	Е6-22-9	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,69	10692,83	347,45	7378	240	1495	9,852	7
		м3		1918,08	146,45	1323	101	105	0,59592	–
40	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,00962	53000		510				
		т								
41	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,08811	50900		4485				
		т								
		4.3. МУ-2								
42	Е6-22-9	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,2	10692,83	347,45	2139	69	434	9,852	2
		м3		1918,08	146,45	384	29	105	0,59592	–
		4.4. П-2								
43	Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	2,15	10692,83	347,45	22990	747	4661	9,852	21
				1918,08	146,45	4124	315	105	0,59592	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
44	1-1-908	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 24	0,1896	69700		13215				
		т								
45	1-1-908	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 20	0,15	69700		10455				
		т								
46	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 6 мм, ширина полки 50 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,05364	59500		3192				
		т								
47	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0143	41200		589				
		т								
48	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00942	108639,01	47392,63	1023	4	474	237,6	2
		т		47628	10165,24	449	2	105	0,672	–
		Раздел 5. Кровля								
49	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	324,9	130,47	1,28	42390	416	6666	0,08328	27
		м2 изолируемой поверхности		16,69	0,55	5423	179	119	0,00216	1
50	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	64,98	3679,7	317	239107	20599	52863	3,252	211
		м3 утеплителя		550,8	132,84	35791	8632	119	0,54	35
51	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	324,9	165,1	20,56	53641	6680	22611	0,2916	95
		м2 стяжки		49,9	8,58	16213	2788	119	0,03492	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек К=35,000;	11371,5	5,25	0,18	59700	2047	3112	0,00108	12
				0,16	0,07	1819	796	119	0,00036	4
		м2 стяжки								
53	Е10-14-1	Установка стропил	12,889	22896,82	431,38	295117	5560	78476	26,52	342
		м3 древесины в конструкции		4892,4	181,44	63058	2339	120	0,744	10
54	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	548	130,47	1,28	71498	701	11242	0,08328	46
				16,69	0,55	9146	301	119	0,00216	1
		м2 изолируемой поверхности								
55	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	548	2089,47	10,58	1145030	5798	259211	2,052	1124
				393,05	4,44	215391	2433	119	0,018	10
		м2 кровли								
56	Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	548	134,99	0,71	73975	389	6326	0,04836	27
				9,33	0,29	5113	159	120	0,0012	1
		м2 покрытий по фермам								
57	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	12,889	636,36	36,27	8202	467	2992	0,936	12
				178,2	15,24	2297	196	120	0,0624	1
		м3 древесины в конструкции								
58	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	548	22,81	1,17	12500	641	4756	0,0348	19
				6,74	0,49	3694	269	120	0,00202	1
		м2 обработанной поверхности								
59	Е10-3-5	Устройство каркасов карнизов	63,86	517,88	9,73	33072	621	24002	1,716	110
		м2 развернутой поверхности карнизов		309,1	4,12	19739	263	120	0,01668	1
60	Е12-7-6	Устройство карнизов из металлочерепицы	63,86	1940,22	10,58	123902	676	26191	1,776	113
		м2 кровли		340,2	4,44	21725	284	119	0,018	1
61	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	4	3528,79	105,49	14115	422	6874	7,296	29
		слуховое окно		1386,72	45,36	5547	181	120	0,18	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	6,2	1940,22	10,58	12029	66	2543	1,776	11
		м2 кровли		340,2	4,44	2109	28	119	0,018	–
63	Е20-11-2	Установка жалюзийных решеток на слуховые окна	4	1009,86	36,88	4039	148	1775	1,668	7
		решетка		330,48	16,2	1322	65	128	0,06	–
		Раздел 6. Проемы								
		6.1. Оконные								
66	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	11,25	411,38	24,18	4628	272	2777	0,9798	11
		м2 проемов		196,47	9,2	2210	104	120	0,03744	–
67	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	11,25	8050		90563				
		м2								
68	Е10-22-2	Установка ПХВ подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	13,65	2899,71	7,2	39581	98	2269	0,7032	10
		м2 проемов		135,43	3,05	1849	42	120	0,01236	–
69	Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	7,5	464,63	2,53	3485	19	733	0,471	4
		м		92,35	0,69	693	5	105	0,00156	–
		6.2. Дверные								
70	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	5,25	433,88	24,78	2278	130	1325	1,00104	5
		м2 проемов		200,72	9,47	1054	50	120	0,03852	–
71	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными	5,25	13000		68250				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные								
		м2								
72	Е10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2	3,15	389,23	26,21	1226	83	715	0,8922	3
				178,91	10,26	564	32	120	0,04176	–
		м2 проемов								
73	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	3,15	12700		40005				
		м2								
74	Е10-90-2	Установка металлических дверных блоков	3,15	459,97	41,41	1449	130	1548	1,788	6
		м2 проемов		392,04	17,47	1235	55	120	0,07104	–
75	2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные , огрунтованные и окрашенные	1	37400		37400				
		шт								
76	1-1-814	Замок дверной	1	5500		5500				
		шт								
		6.3. Ворота								
77	Е7-25-1	Устройство ворот распашных	1	8246,12	1487,74	8246	1488	7161	21,36	21
		шт		4633,2	482,06	4633	482	140	1,5312	2
78	2-2-4	Ворота распашные ВР 25х30-УХЛ1 огрунтованные и окрашенные	1	131400		131400				
		шт								
79	1-1-814	Запор для ворот	1	5500		5500				
		шт								

Раздел 7. Полы

7.1. Тип1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	191,94	67,28	3,38	12914	649	3909	0,08172	16
		м2 площади уплотнения		15,13	1,43	2904	274	123	0,00576	1
81	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	13,44	7504,09	–	100855	–	13497	4,392	59
		м3 подстилающего слоя		816,48	–	10973	–	123	–	–
82	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	191,94	366,81	23,76	70406	4560	31569	0,4992	96
		м2 изолируемой поверхности		123,77	9,95	23756	1910	123	0,04044	8
83	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	191,94	240,39	11,68	46140	2242	18444	0,3012	58
		м2 изолируемой поверхности		73,22	4,9	14054	941	123	0,0198	4
84	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	15,36	4060,27	337,99	62366	5192	16283	4,128	63
		м3 изоляции		719,28	142,56	11048	2190	123	0,576	9
85	Е11-14-2	Устройство бетонных полов толщиной 150 мм, выполняемых методом вакуумирования	191,94	1166,89	37,56	223973	7209	20915	0,402	77
		м2 пола		85,87	2,72	16482	522	123	0,00756	1
		7.2. Тип2								
86	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	48,34	67,28	3,38	3252	163	984	0,08172	4
		м2 площади уплотнения		15,13	1,43	731	69	123	0,00576	–
87	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3,38	7504,09	–	25364	–	3395	4,392	15
		м3 подстилающего слоя		816,48	–	2760	–	123	–	–
88	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	48,34	366,81	23,76	17732	1149	7951	0,4992	24
		м2 изолируемой поверхности		123,77	9,95	5983	481	123	0,04044	2
89	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	48,34	240,39	11,68	11620	565	4644	0,3012	15
				73,22	4,9	3539	237	123	0,0198	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 изолируемой поверхности								
90	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	3,87	4060,27	337,99	15713	1308	4103	4,128	16
		м3 изоляции		719,28	142,56	2784	552	123	0,576	2
91	Е11-6-2	Устройство стяжки полимерцементным составом толщиной 30 мм на латексе СКС-65-ГП	48,34	782,71	152,9	37836	7391	14416	0,8328	40
		м2 поверхности		178,53	63,92	8630	3090	123	0,26016	13
92	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	48,34	952,22	6,32	46030	306	5167	0,4584	22
		м2 покрытия		84,24	2,66	4072	129	123	0,0108	1
		7.3. Тип3								
93	Е11-6-2	Устройство стяжки полимерцементным составом толщиной 30 мм на латексе СКС-65-ГП	58,61	782,71	152,9	45875	8961	17478	0,8328	49
		м2 поверхности		178,53	63,92	10464	3746	123	0,26016	15
94	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	58,61	952,22	6,32	55810	370	6264	0,4584	27
		м2 покрытия		84,24	2,66	4937	156	123	0,0108	1
95	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	29,87	130,48	0,21	3897	6	860	0,10788	3
		м плинтусов		23,3	0,1	696	3	123	0,00036	–
		7.4. Тип4								
96	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,25	220,51	12,84	496	29	223	0,4272	1
		м2 стяжки		75,17	5,39	169	12	123	0,02184	–
97	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	2,25	1631,87	20,01	3672	45	720	1,284	3
		м2 покрытия		249,55	10,61	561	24	123	0,0444	–

204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	6	273,53	0,41	1641	2	444	0,2832	2
		м плинтусов		59,95	0,16	360	1	123	0,00072	–

Раздел 8. Лестничная клетка

99	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	1	67,28	3,38	67	3	20	0,08172	–
		м2 площади уплотнения		15,13	1,43	15	1	123	0,00576	–
100	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1	639,28	31,67	639	32	86	0,3156	–
		м2 покрытия		57,36	13,25	57	13	123	0,05388	–
101	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под лестницы	0,26	8513,23	126,9	2213	33	288	5,292	1
		м3		1001,16	53,5	260	14	105	0,21768	–
102	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	2,56	262,98	4,93	673	13	169	0,2544	1
		м2 поверхности		53,78	2,07	138	5	118	0,0084	–
103	Е9-62-5	Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением	0,88351	39559,02	6973,49	34951	6161	25912	144	127
		т конструкций		31104	1482,9	27481	1310	90	5,304	5
104	1-1-908	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 16-40 К=1,060;	0,38411	69700		26772				
		т								
105	1-1-885	Просечно-вытяжной лист К=1,060;	0,1648	63800		10514				
		т								
106	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 10 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп К=1,060;	0,01378	63800		879				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
107	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 4 мм, ширина полки 40 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп К=1,060;	0,25395	59500		15110				
		т								
108	8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм К=1,060;	6,6144	714		4723				
		м								
109	2-1-41	Трубы стальные из квадратного профиля К=1,060;	0,05175	147100		7612				
		т								
110	Е9-62-7	Изготовление закладных деталей	0,01966	66190,81	20501,51	1301	403	827	193,2	4
		т конструкций		41731,2	5010,92	820	99	90	15,624	–
111	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 10 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп К=1,060;	0,01331	63800		849				
		т								
112	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм К=1,060;	0,00753	52400		395				
		т								
113	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01966	48339,01	392,63	950	8	986	237,6	5
		т		47628	165,24	936	3	105	0,672	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,88351	17396,92	6943,72	15370	6135	7549	34,68	31
		т конструкций		7257,6	2236,12	6412	1976	90	6,552	6
115	Е34-27-2	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкций	0,88351	7824,17	2933,04	6913	2591	4111	17,532	15
		т металлоконструкций		3359,88	1247,4	2968	1102	101	5,076	4
		Раздел 9. Отделочные работы								
		9.1. Фасад								
116	Е15-15-1	Наружная облицовка бетонной поверхности стен фасадными керамическими цветными плитками типа "Кабанчик" на цементном растворе	33,76	2554,35	3,3	86235	111	21527	3,06	103
		м2 поверхности облицовки		605,88	1,4	20455	47	105	0,00564	–
		9.2. Внутренние отделочные работы								
117	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен и откосов цементно-известковым раствором	896,22	282,32	2,46	253021	2205	148184	0,7332	657
		м2 оштукатуриваемой поверхности		156,82	0,65	140545	583	105	0,03144	28
118	Е62-25-1	Огрунтовка стен	896,22	40,29	2,61	36109	2339	7557	0,039	35
		м2		7,48	0,55	6704	493	105	0,0026	2
119	Е62-25-2	Огрунтовка потолков	195	42,83	3,32	8352	647	2051	0,05	10
		м2		9,31	0,71	1815	138	105	0,0033	1
120	Е62-25-3	Огрунтовка откосов	33,01	60,37	3,11	1993	103	961	0,132	4
		м2		27,06	0,68	893	22	105	0,0031	–
121	Е15-64-3	Шпаклевание стен выравнивающими сухими смесями на гипсовой основе толщиной 8 мм	681,69	351,28	4,43	239464	3020	77346	0,54624	372
		м2 оштукатуриваемой поверхности		106,17	1,89	72375	1288	105	0,00756	5
122	Е15-64-3	Шпаклевание стен финишными сухими смесями толщиной 2 мм	681,69	182,5	4,43	124408	3020	77346	0,54624	372
		м2 оштукатуриваемой поверхности		106,17	1,89	72375	1288	105	0,00756	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	Е15-64-4	Шпаклевание потолков выравнивающими сухими смесями на гипсовой основе толщиной 8 мм	195	432,83	5,09	84402	993	30547	0,6642	130
		м2 оштукатуриваемой поверхности		147,04	2,15	28673	419	105	0,00875	2
124	Е15-64-4	Шпаклевание потолков финишными сухими смесями толщиной 2 мм	195	235,9	5,09	46001	993	30547	0,6642	130
		м2 оштукатуриваемой поверхности		147,04	2,15	28673	419	105	0,00875	2
125	Е15-64-5	Шпаклевание откосов выравнивающими сухими смесями на гипсовой основе толщиной 8 мм	33,01	637,65	7,9	21049	261	7173	0,96672	32
		м2 оштукатуриваемой поверхности		203,6	3,34	6721	110	105	0,01358	–
126	Е15-64-5	Шпаклевание откосов финишными сухими смесями толщиной 2 мм	33,01	338,99	7,9	11190	261	7173	0,96672	32
		м2 оштукатуриваемой поверхности		203,6	3,34	6721	110	105	0,01358	–
127	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	681,69	269,34	2,43	183606	1657	40871	0,2772	189
		м2 окрашиваемой поверхности		56,06	1,04	38216	709	105	0,0042	3
128	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	195	277,03	3,01	54021	587	13131	0,312	61
		м2 окрашиваемой поверхности		62,86	1,27	12258	248	105	0,00516	1
129	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций откосов, подготовленных под окраску	33,01	277,03	3,01	9145	99	2223	0,312	10
		м2 окрашиваемой поверхности		62,86	1,27	2075	42	105	0,00516	–
130	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	13,53	1977,17	6,3	26751	85	5280	1,824	25
		м2 облицовки		367,16	4,52	4968	61	105	0,01944	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	E15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	146,48	1131,77	3,66	165782	536	62673	1,956	287
		м2		406,14	1,35	59491	198	105	0,00552	1

Раздел 10. Разные работы

10.1. Отмостка

132	E8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	11,252	1579,08	130,25	17768	1466	3098	1,02	11
		м3 основания		178,2	55,08	2005	620	118	0,216	2
133	E11-14-1	Устройство бетонных отмосток толщиной 100 мм	112,52	807,52	33,98	90862	3823	11193	0,3636	41
		м2 пола		78,41	2,46	8823	277	123	0,00684	1

10.2. Крыльцо

134	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	3,9	67,28	3,38	262	13	80	0,08172	–
		м2 площади уплотнения		15,13	1,43	59	6	123	0,00576	–
135	E6-1-22	Устройство железобетонных крылец	0,97	8878,11	456,2	8612	443	1054	4,32	4
		м3		842,4	192,27	817	187	105	0,78252	1
136	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,02845	41200		1172				
		т								
137	E11-6-1	Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной 30 мм на ГКЖ-10	4,125	693,26	152,59	2860	629	1228	0,8328	3
		м2 поверхности		178,2	63,79	735	263	123	0,25968	1
138	E11-27-5	Устройство покрытий из керамической плитки на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	4,125	2162,27	20,01	8919	83	1320	1,284	5
		м2 покрытия		249,55	10,61	1029	44	123	0,0444	–

Всего прямые затраты	**12 149 804**	**480 969**		**9 201**
	1 820 970	**177 967**		**690**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

В том числе стоимость: материалов	9 847 864
Накладные расходы	2 276 865
- заработная плата, тенге	341 530
- трудоемкость, чел-ч	1 138
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	865 600
Всего	**15 292 269**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	657 568
- сметная заработная плата, тенге	92 717
- нормативная трудоемкость, чел-ч	526
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,9845 %)	316 525
- сметная заработная плата, тенге	145 602
- нормативная трудоемкость, чел-ч	886
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	159 498
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	63 799
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**16 489 659**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**36 837 898**
- материалы, тенге	22 000 128
- сметная заработная плата, тенге	6 259 853
Налог (2 %)	736 758
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**37 574 656**
НДС (12 %)	4 508 959
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**42 083 615**

Заказчик _____ Тарасенко А.И.

Подрядчик _____ Жанбауов Ж.К.