Заказчик: ТОО "Энергосистема"
Подрядчик: ТОО "АктобеСтройЭксперт"
Наименование объекта: Реконструкция ПС110/10 кВ "Саздинская"
Договор № 168-юр от 28 февраля 2013 г

Акт №1

приемки выполненных работ за июнь 2013 г

(локальная смета №2-1-2)

Электромонтажные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е21-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	902,24	53,54	902	54	831	3,6	4
		шт		745,2	23,59	745	24	108	0,096	–
2	99-21-119	Корпус щита распределительного ЩРН-36	1	1841		1841				
		шт								
3	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	20	547,06	13,66	10941	273	5228	1	20
		шт		272,4	2,76	5448	55	95	0,013	–
4	99-21-122	Автоматический выключатель 1ф 1А	2	107		214				
		шт								
5	99-21-123	Автоматический выключатель 1ф 3А	4	107		428				
		шт								
6	99-21-124	Автоматический выключатель 1ф 10А	4	74		296				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	99-21-124	Автоматический выключатель 1ф 25А	10	74		740				
		шт								
8	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	2	930,9	28,9	1862	58	786	2	4
				408	5,4	816	11	95	0,026	–
		шт								
9	99-21-124	Автоматический выключатель 1ф 32А	1	74		74				
		шт								
10	99-21-142	АВтоматический выключатель 3ф 100А	1	4417		4417				
		шт								
11	Ц8-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	41	347,5	126,8	14248	5199	7759	0,79	32
				158,4	40,8	6494	1673	95	0,199	8
		шт								
12	99-21-152	Светильник потолочный НСП-41-200-001	10	377		3770				
		шт								
13	99-21-153	Светильник настенный закрытый влагостойкий НППО-03-100-001	31	590		18290				
		шт								
14	Ц8-358-1	Светильники, устанавливаемые вне зданий, с лампами накаливания	2	878,83	424,02	1758	848	599	0,92	2
				214,18	101,24	428	202	95	0,493	1
		шт								
15	99-21-128	Светильник НББ 21-60 "Метеор" настенный (уличный)	2	639		1278				
		шт								
16	17-6-57	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО24-100	11	19		209				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	17-6-34	Лампы осветительные (ГОСТ 2239-79), тип Г235-245-150	30	56		1680				
		шт								
18	17-6-56	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО24-60	2	17		34				
		шт								
19	Ц8-594-3	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп до 4	6	524,96	193,36	3150	1160	1955	1,46	9
		шт		280,8	62,16	1685	373	95	0,302	2
20	99-21-154	Светильник потолочный закрытый влагостойкий XY420FIG 630x630 4x20	6	2033		12198				
		шт								
21	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	24	82		1968				
		шт								
22	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 2ОС-127	24	17		408				
		шт								
23	Ц8-591-3	Выключатель полугерметический и герметический	16	157,84	3,64	2525	58	2101	0,68	11
		шт		138	0,24	2208	4	95	0,001	–
24	18-1-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	16	242		3872				
		шт								
25	Ц8-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	4	156,46	3,66	626	15	525	0,68	3
		шт		138	0,36	552	1	95	0,001	–
26	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	4	195		780				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
27	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,019	16300		310				
		1000 шт								
28	18-2-21	Коробка универсальная УК-П	70	59		4130				
		шт								
29	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	1295	37,81	–	48964	–	49846	0,1824	236
		м провода		35,64	–	46154	–	108	–	–
30	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,575	52100		29958				
		1000 м								
31	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,145	60500		8773				
		1000 м								
32	16-1-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,575	79100		45483				
		1000 м								
33	99-21-106	Металлорукав диаметром 25 мм	70	136		9520				
		м								
		Всего прямые затраты				**235 647**	**7 665**			**321**
						64 530	**2 343**			**11**
		В том числе стоимость: материалов				163 451				
		Накладные расходы				69 630				
		- заработная плата, тенге				10 445				
		- трудоемкость, чел-ч				35				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	18 317
Всего	**323 594**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	13 915
- сметная заработная плата, тенге	1 962
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,9845 %)	6 698
- сметная заработная плата, тенге	3 081
- нормативная трудоемкость, чел-ч	19
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3 375
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1 350
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**348 932**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**779 514**
- материалы, тенге	365 150
- сметная заработная плата, тенге	194 550
Налог (2 %)	15 590
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**795 104**
НДС (12 %)	95 412
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**890 516**

Заказчик _____ Тарасенко А.И.

Подрядчик _____ Жанбауов Ж.К.