Заказчик: ТОО "Энергосистема"
Подрядчик: ТОО "АктобеСтройЭксперт"
Наименование объекта: Реконструкция ПС110/10 кВ "Саздинская"
Договор № 168-юр от 28 февраля 2013 г

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь 2013 г
(локальная смета №2-1-5)
Пожарная сигнализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 8 лучей	1	5342,6	1,6	5343	2	4617	23	23
		шт		5130	–	5130	–	90	–	–
2	80-10-77	"Гранит-8"	1	5278		5278				
		шт								
3	Ц10-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: блок питания	1	1181,5	1,6	1182	2	1011	5	5
		шт		1123,2	–	1123	–	90	–	–
4	80-10-83	Блок питания РИП-12-1-7 Protection	1	1528		1528				
		шт								
5	Ц8-121-1	Аккумулятор	1	363,1	–	363	–	315	2	2
		шт		332,4	–	332	–	95	–	–
6	80-10-84	Аккумулятор 12В, 4,5 А/ч	1	490		490				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой	11	439,3	1,6	4832	18	4122	2	22
		шт		416,4	–	4580	–	90	–	–
8	80-10-78	Пожарный извещатель дымовой ИП 212-45	11	313		3443				
		шт								
9	Ц10-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой	17	544,9	1,6	9263	27	8024	2	34
		шт		524,4	–	8915	–	90	–	–
10	80-10-79	Извещатель тепловой максимальный ИП103-5/1-А3	15	63		945				
		шт								
11	80-10-4	Извещатель тепловой ИП 103-4/1-А2	2	35		70				
		шт								
12	Ц10-668-4	Извещатели автоматические: ручной	3	231,3	–	694	–	577	1	3
		шт		213,6	–	641	–	90	–	–
13	80-10-80	Извещатель пожарный ручной ИПРЗСУ	3	532		1596				
		шт								
14	Ц10-668-3	Извещатели ПС автоматические: звуковой	2	544,9	1,6	1090	3	944	2	4
		шт		524,4	–	1049	–	90	–	–
15	80-10-81	Оповещатель звуковой "Сирена-Свирель-2"	2	1262		2524				
		шт								
16	Е21-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "вход", "выход", "въезд", "подъезд" и т.д.	3	190,2	–	571	–	580	0,9336	3
				178,85	–	537	–	108	–	–
		шт								
17	17-4-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	3	462		1386				
		шт								
18	Ц10-671-2	Провода при открытой проводке для систем ОПС: провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным	664	70,88	0,82	47064	544	35068	0,28	186
				58,56	0,12	38884	80	90	0,001	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
19	99-10-15	Провод ШВВП 2*0,75	4	25		100				
		м								
20	99-10-58	Кабель КСПВГ 4*0,5 мм	500	6		3000				
		м								
21	99-10-59	Кабель КСВЭВ 3х1,5 мм	160	30		4800				
		м								
22	Е21-12-1	Прокладка кабельных каналов	250	101,59	2,62	25398	655	25146	0,4764	119
		м короба		92,02	1,11	23005	278	108	0,24924	62
23	99-10-4 прайс	Кабельный канал 12х10 мм	250	12		3000				
		м								
24	Ц10-698-1	Коробка ответвительная на стене	10	110,4	–	1104	–	972	0,5	5
		шт		108	–	1080	–	90	–	–
25	18-2-21	Коробка универсальная УК-2П	10	59		590				
		шт								
26	Ц8-409-4	Трубы винипластовые	10	101,32	40,16	1013	402	538	0,23	2
		м		45,36	11,16	454	112	95	0,054	1
27	99-16-10	Труба ПХВ диаметром 16 мм	10	11		110				
		м								
		Всего прямые затраты				**126 777**	**1 653**			**408**
						85 730	**470**			**64**
		В том числе стоимость: материалов				23 521				
		оборудования				15 874				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы				81 914				
		- заработная плата, тенге				12 287				
		- трудоемкость, чел-ч				41				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11 569				
		Всего				**220 260**				
		Временные здания и сооружения (4,3 %)				8 789				
		- сметная заработная плата, тенге				1 239				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,9845 %)				4 230				
		- сметная заработная плата, тенге				1 946				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				12				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2 132				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				853				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**236 264**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**527 814**				
		- материалы, тенге				52 546				
		- оборудование, тенге				35 463				
		- сметная заработная плата, тенге				233 804				
		Налог (2 %)				10 556				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**538 370**				
		НДС (12 %)				64 604				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**602 974**				

Заказчик _____ Тарасенко А.И.

Подрядчик _____ Жанбауов Ж.К.

Заказ 217

Наименование стройки: *Строительство ЗРУ, совмещенного с ОПУ на территории ПС 110/10 кВ "Саздинская" в г. Актобе, ул. Г. Жубановой № 3*

Ведомость на списание материалов к акту № 1

Пожарная сигнализация

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге			
				за единицу		общая	
				базовая	текущая	базовая	текущая
1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы						
17-4-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	шт	3	462,00	1032,11	1386	3096
18-2-21	Коробка универсальная УК-2П	шт	10	59,00	131,81	590	1318
31-1-4	Прочие материалы					10535	23535
99-10-4 прайс	Кабельный канал 12х10 мм	м	250	12,00	26,81	3000	6703
99-10-15 (пл)	Провод ШВВП 2*0,75	м	4	25,00	55,85	100	223
99-10-58 (пл)	Кабель КСПВГ 4*0,5 мм	м	500	6,00	13,40	3000	6700
99-10-59 (пл)	Кабель КСВЭВ 3х1,5 мм	м	160	30,00	67,02	4800	10723
99-16-10 (пл)	Труба ПХВ диаметром 16 мм	м	10	11,00	24,57	110	246
	Итого по материалам					**23 521**	**52 544**
	Оборудование						
80-10-4 (пл)	Извещатель тепловой ИП 103-4/1-А2	шт	2	35,00	78,19	70	156

1	2	3	4	5	6	7	8
80-10-77 (пл)	"Гранит-8"	шт	1	5278,00	11791,05	5278	11791
80-10-78 (пл)	Пожарный извещатель дымовой ИП 212-45	шт	11	313,00	699,24	3443	7692
80-10-79 (пл)	Извещатель тепловой максимальный ИП103-5/1-А3	шт	15	63,00	140,74	945	2111
80-10-80 (пл)	Извещатель пожарный ручной ИПРЗСУ	шт	3	532,00	1188,49	1596	3565
80-10-81 (пл)	Оповещатель звуковой "Сирена-Свирель-2"	шт	2	1262,00	2819,31	2524	5639
80-10-83 (пл)	Блок питания РИП-12-1-7 Protection	шт	1	1528,00	3413,55	1528	3414
80-10-84 (пл)	Аккумулятор 12В, 4,5 А/ч	шт	1	490,00	1094,66	490	1095
	Итого по оборудованию					**15 874**	**35 463**