176

7

Акт № 00000000221 от 26 ноября 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АктобеСтройЭксперт"**

Заказчик: **ТОО "Энергосистема"**

Основание: **Договор №168-юр 28.02.2013г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство объекта "Здание ЗРУ совмещенное с ОПУ на территории ПС 110/10 кВ "Саздинская" в г. Актобе, ул. Г. Жубановой № 3"	1	шт	7 537 817,00	7 537 817,00

Итого: 7 537 817,00

В том числе НДС 807 623,25

Всего оказано услуг 1, на сумму 7 537 817,00 KZT

Семь миллионов пятьсот тридцать семь тысяч восемьсот семнадцать тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АктобеСтройЭксперт"

БИН: 060340006218
Адрес: г.Актобе, ул.Маресьева 95-7,

Расчетный счет: KZ528560000004275690 в АО "БанкЦентрКредит",
БИК: KCJBKZKX

Директор
(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ТОО "Энергосистема"

БИН: 030840004016
Адрес: г.Актобе, пр-т 312 Стр.Дивизии,42

Расчетный счет: KZ2694803KZT22030028 в Филиал №3 "Евразийский банк" г.Актобе,
БИК: EURIKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

1-ый Зам. ген. директора-главный инженер
Зам. ген. директора по экономике и финансам
Помощник ген. директора по производству
Гл. бухгалтер
Нач. ФЭО
Юрисконсульт
Нач. службы, отдела
Инженер по ценам
Исполнитель

Заказчик: ТОО "Энергосистема"
Подрядчик: ТОО "АктобеСтройЭксперт"
Объект: Строительство ЗРУ, совмещенного с ОПУ на территории ПС 110/10 кВ "Саздинская" в г. Актобе, ул. Г. Жубановой № 3

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
ноябрь 2013 г

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12%	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	6006,191	5 656,755		1531,626	862,605	7537,817
	Всего по объекту с начала года	**51998,590**	**48 309,743**	**1 196,166**	**3005,843**	**6 301,410**	**58300,000**

Заказчик: Тарасенко А.И.

Подрядчик: Жанбауов Ж.К.

2932/09

Заказчик: ТОО "Энергосистема"
Подрядчик: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Справка
о стоимости выполненных работ за ноябрь 2013 г

Строительство ЗРУ, совмещенного с ОПУ на территории ПС 110/10 кВ "Саздинская" в г. Актобе, ул. Г. Жубановой № 3

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1-1	Общестроительные работы	2380,484			2380,484
		Итого по главе 2	2380,484			2380,484
		Итого по главам 1-7	2380,484			2380,484
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2		Временные здания и сооружения (4,3 %)	102,361			102,361
		Итого по главе 8	102,361			102,361
		Итого по главам 1-8	2482,845			2482,845
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	СН РК 8.02-07-2002 т	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,9845 %)	49,272			49,272
4		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			24,828	24,828
5		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			9,931	9,931
		Разработка разделов для согласования в госорганах			386,673	386,673
		Итого по главе 9	49,272		421,432	470,704
		Итого по главам 1-9	2532,117		421,432	2953,549
		Итого:				

6	- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	421,432	2532,117	2953,549	421,432	2953,549
7	- в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)	941,474	5656,755	6598,229	941,474	6598,229
8	Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	131,965		131,965	131,965	131,965
9	Сметная стоимость в текущем уровне цен	1073,439	5656,755	6730,194	1073,439	6730,194
10	Всего:	1073,439	5656,755	6730,194	1073,439	6730,194
11	НДС (12 %)	807,623		807,623	807,623	807,623
12	Стоимость строительства	1881,062	5656,755	7537,817	1881,062	7537,817

Заказчик:

Тарасенко А.И.

Подрядчик:

Жанбауов Ж.К.

Заказчик: ТОО "Энергосистема"
Подрядчик: ТОО "АктобеСтройЭксперт"
Наименование объекта: Реконструкция ПС110/10 кВ "Саздинская"
Договор № 168-юр от 28 февраля 2013 г

Акт №2
приемки выполненных работ за ноябрь 2013 г
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты								
		2.1 Монолитные фундаментные подушки								
7	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	39,98	639,28	31,67	25558	1266	3472	0,3156	13
		м2 покрытия		57,36	13,25	2293	530	123	0,05388	2
8	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	9,11	7741	253,77	70521	2312	4772	2,148	20
		м3		392,04	106,95	3571	974	105	0,43536	4
9	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01487	65900		980				
		т								
		2.2 Сборный фундамент								
10	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	17	597,3	312,47	10154	5312	6579	0,8016	14

		шт сборных конструкций							
11	Е7-42-4			153,91	122,51	2616	2083	140	0,405	7
		Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	9	1310,22	769,48	11792	6925	7434	1,416	13
		шт сборных конструкций								
16	Е8-4-3			281,56	308,39	2534	2776	140	1,0932	10
		Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	18	713,27	14,46	12839	260	1092	0,2412	4
		м2 поверхности								
17	Е8-4-7			45,36	6,06	816	109	118	0,0246	–
		Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	95,5	262,98	4,93	25115	471	6294	0,2544	24
		м2 поверхности								
	2.3 Армопояс			53,78	2,07	5136	198	118	0,0084	1
18	Е6-19-1	Устройство монолитных поясов в опалубке	3	10709,7	407,87	32129	1224	6747	9,9	30
		м3								
19	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм		1969,92	171,92	5910	516	105	0,6996	2
		т	0,04511	65000		2932				
20	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм								
		т	0,0434	65900		2860				
	2.4 Кабельные лотки									
	Раздел 3 Стены и перегородки									
	3.1 Стены									
31	Е8-15-5									
		Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 640 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом	128,9	9131,44	343,63	1177043	44294	200081	6,084	784
		м3 кладки								
	3.2 Перегородки			1172,88	142,56	151184	18376	118	0,588	76
	3.3 Перемычки									

Раздел 4 Покрытия и перекрытия

4.1 Перекрытия и покрытия

36	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий с опиранием на две стороны							
		шт сборных конструкций	8	1873	642,88	14984	5143	9818	3,192	26
				670,68	206,04	5365	1648	140	0,72624	6

4.2 МУ-1

4.3 МУ-2

4.4 П-2

Раздел 6 Проемы

6.1 Оконные

64	Е10-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2								
		м2 проемов	2,4	452,14	23,73	1085	57	672	1,1208	3
				224,74	8,91	539	21	120	0,03624	–
65	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, одноэлементные глухие								
		м2	2,4	5240		12576				

6.2 Дверные

6.3 Ворота

77	Е7-25-1	Устройство ворот распашных								
		шт	2	8246,12	1487,74	16492	2975	14322	21,36	43
				4633,2	482,06	9266	964	140	1,5312	3
78	2-2-4	Ворота распашные ВР 25х30-УХЛ1 огрунтованные и окрашенные								
		шт	2	131400		262800				
79	1-1-814	Запор для ворот								
		шт	2	5500		11000				

Раздел 9 Отделочные работы

9.1 Фасад

9.2 Внутренние отделочные работы

119	Е62-25-2	Огрунтовка потолков								
		м2	54	42,83	3,32	2313	179	568	0,05	3

121 Е15-64-3	Шпаклевание стен выравнивающими сухими смесями на гипсовой основе толщиной 8 мм		9,31	0,71	503	38	105	0,0033	–
	м2 оштукатуриваемой поверхности	201	351,28	4,43	70607	890	22806	0,54624	110
122 Е15-64-3	Шпаклевание стен финишными сухими смесями толщиной 2 мм		106,17	1,89	21340	380	105	0,00756	2
	м2 оштукатуриваемой поверхности	201	182,5	4,43	36683	890	22806	0,54624	110
123 Е15-64-4	Шпаклевание потолков выравнивающими сухими смесями на гипсовой основе толщиной 8 мм		106,17	1,89	21340	380	105	0,00756	2
	м2 оштукатуриваемой поверхности	54	432,83	5,09	23373	275	8459	0,6642	36
124 Е15-64-4	Шпаклевание потолков финишными сухими смесями толщиной 2 мм		147,04	2,15	7940	116	105	0,00875	–
	м2 оштукатуриваемой поверхности	54	235,9	5,09	12739	275	8459	0,6642	36
127 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску		147,04	2,15	7940	116	105	0,00875	–
	м2 окрашиваемой поверхности	201	269,34	2,43	54137	488	12051	0,2772	56
128 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску		56,06	1,04	11268	209	105	0,0042	1
	м2 окрашиваемой поверхности	54	277,03	3,01	14960	163	3636	0,312	17
			62,86	1,27	3394	69	105	0,00516	–
	Всего прямые затраты				**1905672**	**73399**			**1342**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**262955**	**29503**			**116**
					1569314				
	Накладные расходы, тенге				340068				
	- заработная плата, тенге				51010				

- трудоемкость, чел-ч	170
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	134744
Всего	**2380484**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	102361
- сметная заработная плата, тенге	14433
- нормативная трудоемкость, чел-ч	82
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,9845 %)	49272
- сметная заработная плата, тенге	22665
- нормативная трудоемкость, чел-ч	138
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	24828
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	9931
Разработка разделов для согласования в госорганах	386,673
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2953549**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**6598229**
- материалы, тенге	3505847
- сметная заработная плата, тенге	927836
Налог (2 %)	131965
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6730194**
НДС (12 %)	807623
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7537817**

Заказчик _____ Тарасенко А.И.

Подрядчик _____ Жанбауов Ж.К.

Казахстан Республикасы Ақтөбе қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестік Ақтөбе Товарищество с ограниченной ответственностью ЭНЕРГОСИСТЕМА

Казахстан Республикасы Ақтөбе қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестік АктобеСтройЭксперт Товарищество с ограниченной ответствен. город Актобе Республика Казахстан

Ведомость на списание материалов к акту № 2

Реконструкция ПС110/10 кВ "Саздинская"

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге			
				за единицу		общая	
				базовая	текущая	базовая	текущая
1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы						
1-1-33	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	0,49575	38600,00	86232,40	19136	42750
1-1-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,0032	136500,00	304941,00	437	976
1-1-123	Грунтовка химостойкая, ХС-04	т	0,00869	182500,00	407705,00	1587	3545
1-1-279	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50I	кг	160,65	328,00	732,75	52693	117716
1-1-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	304,8	83,00	185,42	25298	56516
1-1-814	Замок дверной	шт	2	5500,00	12287,00	11000	24574
1-1-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	м2	39,6	84,00	187,66	3326	7431
1-1-1032	Шпаклевка клеевая	кг	13,02	62,00	138,51	807	1803
1-1-1058	Электроды, d=6 мм, Э42	т	0,02668	77100,00	172241,40	2057	4595
1-1-1162	Дюбели монтажные 10х130 (10х132,10х150) мм	шт	12,816	36,00	80,42	461	1031
1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	0,04272	530,00	1184,02	23	51
1-2-76	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорта	м3	0,02794	9700,00	21669,80	271	606
2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00848	162700,00	363471,80	1380	3082

2-2-4	Ворота распашные ВР 25х30-УХЛ1 огрунтованные и окрашенные	шт	2	131400,00	293547,60	262800	587095
4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,04511	65000,00	145210,00	2932	6550
4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,05827	65900,00	147220,60	3840	8579
6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, одноэлементные глухие	м2	2,4	5240,00	11706,16	12576	28095
6-8-30	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	2,337	1250,00	2792,50	2921	6526
6-8-31	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,32796	1910,00	4266,94	626	1399
30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	м3	0,582	6320,00	14118,88	3678	8217
30-1-6	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В12,5 (М-150)	м3	0,1846	6610,00	14766,74	1220	2726
30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	м3	12,29165	6780,00	15146,52	83337	186176
30-2-4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-25	м3	0,45	4160,00	9293,44	1872	4182
30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	1,1782	5090,00	11371,06	5997	13397
30-2-12	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	м3	29,647	5510,00	12309,34	163355	364935
30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	2048,46	31,00	69,25	63502	141856
30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	511,98	37,00	82,66	18943	42320
30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-100	1000 шт	34,803	15300,00	34180,20	532486	1189574
30-6-9	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-150	1000 шт	13,5345	20800,00	46467,20	281518	628910
30-8-28	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1000, фракция 5-10 мм	м3	0,73563	1470,00	3283,98	1081	2416
30-8-30	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1000, фракция 10-20 мм	м3	0,36782	1280,00	2859,52	471	1052
30-8-31	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1000, фракция 20-40 мм	м3	1,1914	1100,00	2457,40	1311	2928
31-1-4	Прочие материалы	тенге				6366	14222

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого по материалам					**1 569 308**	**3 505 831**